Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" ОБЛАСТЬ АБАЙ, СЕМЕЙ Г.А., Г.СЕМЕЙ, улица Абая Кунанбаева, дом 97, тел.: 8 722 2 52-26-84** — **220240016236**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25 от 27.02.2023

Номер документа	Дата составления
5	26.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тепловых сетей к жилым домам по пр.Ауэзова 98,100,102,104,106,108			работа	1	34 236 842,90	34 236 842,90	3 668 233,17
				Итого	1	x	34 236 842,90	3 668 233,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" / _____ / Омаров Н.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2023

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"

Подрядчик: ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей к жилым домам по проспекту Ауэзова, 98, 100, 102, 104, 106, 108 г. Семей ВКО

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		25	**27.02.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 ___ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство тепловых сетей к жилым домам по пр. Ауэзова 98, 100, 102, 104, 106, 108	37 572 000,00									
Строительство тепловых сетей к жилым домам по пр. Ауэзова 98, 100, 102, 104, 106, 108	34 236 842,90	30 568 609,73							3 668 233,17	34 236 842,90
Погашение аванса за отчетный месяц	10 271 052,87									10 271 052,87
ВСЕГО к оплате:	23 965 790,03									**23 965 790,03**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Руководитель

_____ Омаров Н.Х.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа), БИН 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова, 98,100,102,104,106,108, г. Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№: 25 от 27.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		694,415002	324,06	324,06	225032	225032	0	43456	289967
				м³ грунта		0	86,91	0	60352		21478	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27,955	3210,2	0	89741	0	0	64614	166703
				м³ грунта		3210,2	0	89741	0		12349	
3	3	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,38	4308,06	0	36102	0	0	25993	67062
				м³ грунта		4308,06	0	36102	0		4968	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1943,5	56,93	56,93	110643	110643	0	24235	145664
				м³ грунта		0	17,32	0	33661		10786	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1943,5	257,38	121,3	500218	235746	0	269369	831157
				м³ уплотненного грунта		136,08	56,42	264471	109652		61570	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		146,29	1395,63	0	204167	0	0	147000	379261
				м³ грунта		1395,63	0	204167	0		28094	
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		166,305	6599,52	251,62	1097533	41846	775647	289625	1498130
				м³ основания		1683,9	75,22	280041	12510		110972	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3377944
			Раздел: 2. Тепловые сети									
8	8	Е11-240102-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная		0,1655	3514063,55	845817,43	581578	139983	141623	334108	988941
				км трубопровода		1812513,92	226658,71	299971	37512		73255	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	11	С1241-402-0211	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4.0 мм	м	165,50	22147		3665329		3665329	293227	3958555
10	37	Е11-240101-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	1836625,2 1055927,04	754208,65 206948,02	29386 16895	12067 3311	424	20004 3951	53341
11	38	Е11-240101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	1575320,71 889056	672056,26 201513,4	37808 21337	16129 4836	341	25912 5098	68818
12	39	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,026	1555426,59 878472	665227,7 197967,09	40441 22840	17296 5147	305	27708 5452	73601
13	40	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 32 мм. Прокладка	км трубопровода	0,018	1555426,59 878472	665227,7 197967,09	27998 15812	11974 3563	211	19182 3774	50954
14	41	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм спускные трубы ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	м	16,16	4695		75871		75871	6070	81941
15	42	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	24,24	2431		58927		58927	4714	63641
16	43	С1241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2.0 мм	м	26,26	1024		26890		26890	2151	29041
17	44	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.0 мм	м	18,18	655		11908		11908	953	12861
18	45	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубы проложенные в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	119	8,31 7,44	0,87 0,42	989 885	104 50	0	674 133	1796
19	46	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0.2 м	м	119	82		9758		9758	781	10539
20	47	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	2089561,3 426596,8	55525,55 386,87	29254 5972	777 5	22504	5918 2814	37986
21	48	Е11-220601-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,021	1605814,83 424515,84	52784,29 279,41	33722 8915	1109 6	23699	8831 3404	45957
22	49	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1323160,02 422434,88	52568,61 214,93	9262 2957	368 2	5937	2929 975	13166
23	51	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,03	580864,03 542808	11092,93 5880,03	17426 16284	332 176	809	16296 2698	36420

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	52	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ 6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	30,24	919		27791		27791	2223	30014
25	53	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или изолом в 1 слой	м²	16,6	3853,95 2023,69	128,2 57,71	63976 33593	2128 958	28254	23840 7025	94841
26	54	Е11-130501-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м²	16,6	1851,15 861,14	128,2 57,71	30729 14295	2128 958	14306	10525 3300	44554
27	55	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	22	731,04 628,86	0 0	16083 13835	0 0	2248	13558 2371	32012
28	56	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22	498,21 478,71	0 0	10961 10532	0 0	429	10321 1703	22985
29	57	С1245-701-0201 прим.	Манометр МП-3	шт.	22	1904		41888		41888	3351	45239
30	58	С1245-713-0202	Термометр угловой технический ТТЖ	шт.	22	2480		54560		54560	4365	58925
31	59	Е11-260101-0901 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	1,5	48237,09 30670,08	2673,8 1268,08	72356 46005	4011 1902	22340	36410 8701	117467
32	60	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	1,5	31059		46589		46589	3727	50316
33	61	Е11-260301-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м² поверхности покрытия изоляции	7,75	7156,63 3088,46	13,59 5,37	55464 23936	106 42	31423	18223 5895	79582
34	62	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Металлическая заглушка 76-2-ППУ-ПЭ-160	шт	4	2750,36		11001		11001	880	11881
35	63	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитного бетона В3,5. Устройство	м³	0,34	24941,21 2032,13	1595,86 389,66	8480 691	542 132	7246	749 738	9967
36	64	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Манжета стенового ввода СВ250	шт	8	3830,46		30644		30644	2452	33096
37	65	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Металлическая заглушка 76-2-ППУ-ПЭ-160	шт	64	2750,36		176023		176023	14082	190105
38	66	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Манжета стенового ввода СВ160	шт	32	2451,64		78452		78452	6276	84728
39	67	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитного бетона В3,5. Устройство	м³	1,36	24941,21 2032,13	1595,86 389,66	33920 2764	2170 530	28986	2997 2953	39870
40	68	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Металлическая заглушка 57-2-ППУ-ПЭ-200	шт	384	2750,36		1056138		1056138	84492	1140630
41	69	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Манжета стенового ввода СВ140	шт	48	2145,64		102991		102991	8239	111230
42	70	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитного бетона В3,5. Устройство	м³	2,04	24941,21 2032,13	1595,86 389,66	50880 4146	3256 795	43479	4496 4430	59806

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	71	С1241-112-0206	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4.0 мм**	шт.	2	3972		7944		7944		8580
											636	
44	74	С1241-114-0130	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм**	шт.	2	2723		5446		5446		5882
											436	
			Итого по разделу: 2. Тепловые сети									7799268
			Раздел: 3. Сборные железобетонные конструкции									
45	79	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание гравийное. Устройство**	м³ основания	3,4	8803,55	2703,5	29932	9192	15969	8213	41197
						1403,25	1194,21	4771	4060		3052	
46	80	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная В10. Устройство**	м³	0,68	25706,21	1595,86	17480	1085	15013	1499	20497
						2032,13	389,66	1382	265		1518	
47	81	Е11-070601-0203 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м³ конструкции	4,32	44217,75	887,54	191021	3834	119010	81503	294326
						15781,64	206,8	68177	893		21802	
48	82	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,63056	331233		208862		208862		225571
											16709	
49	83	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01076	399352		4297		4297		4641
											344	
50	84	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание гравийное. Устройство**	м³ основания	4,25	8803,55	2703,5	37415	11489	19961	10266	51496
						1403,25	1194,21	5964	5075		3815	
51	85	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная В10. Устройство**	м³	0,85	25706,21	1595,86	21850	1356	18766	1873	25621
						2032,13	389,66	1727	331		1898	
52	86	Е11-070601-0203 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м³ конструкции	5,4	44217,75	887,54	238776	4793	148762	101878	367906
						15781,64	206,8	85221	1117		27252	
53	87	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7882	331233		261078		261078		281964
											20886	
54	88	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01345	399352		5371		5371		5801
											430	
55	89	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание гравийное. Устройство**	м³ основания	1,18	8803,55	2703,5	10388	3190	5542	2850	14297
						1403,25	1194,21	1656	1409		1059	
56	90	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная В10. Устройство**	м³	0,28	25706,21	1595,86	7198	447	6182	617	8440
						2032,13	389,66	569	109		625	
57	91	Е11-070601-0203 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м³ конструкции	0,88	44217,75	887,54	38912	781	24243	16602	59955
						15781,64	206,8	13888	182		4441	
58	92	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11486	331233		38045		38045		41089
											3044	
59	93	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00272	399352		1086		1086		1173
											87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	94	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01126	403617		4545		4545	364	4909
61	107	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	40,97	56,93 0	56,93 17,32	2332 0	2333 710	0	511 227	3070
62	108	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	40,97	257,38 136,08	121,3 56,42	10545 5575	4970 2312	0	5678 1298	17521
63	109	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,08	1395,63 1395,63	0 0	4299 4299	0 0	0	3095 591	7985
64	110	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	2,47	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	63494 5019	3941 962	54533	5443 5515	74452
65	111	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона В15W4F150. Устройство	м³ конструкции	22,62	49502,74 15088,55	1681,48 498,78	1119752 341303	38035 11282	740414	416051 122864	1658667
66	112	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10,12мм	т	0,27932	383478		107113		107113	8569	115682
67	113	С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	61710		246840		246840	19747	266587
68	114	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,008	135306		136388		136388	10911	147299
69	115	С1225-203-0708	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б13	шт.	1	181439		181439		181439	14515	195954
70	116	С1222-102-0209	Перемычка плитная III под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,1308	157340		20580		20580	1646	22226
71	117	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	8898		106776		106776	8542	115318
72	118	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	29030		116120		116120	9290	125410
73	119	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	48,72	457		22265		22265	1781	24046
74	120	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизол. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	22,75	2420,58 1031,4	113,78 18,64	55068 23464	2588 424	29015	22455 6202	83725
75	121	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	22,75	1504,08 622,32	56,44 10,63	34218 14158	1284 242	18776	13536 3820	51574
76	122	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с перлитом	м² оштукатуриваемой поверхности	10,75	816,46 654,58	6,68 4,26	8777 7037	72 46	1668	5666 1155	15598
77	123	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм с перлитом. Устройство	м² стяжки	15,75	563,57 526,8	35,65 21,62	8876 8297	562 341	18	8119 1360	18355
78	124	С1261-107-0879	Перлит	т	0,0265	98056		2598		2598	208	2806
79	125	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка из бетона В10W4F50. Устройство	м³	2,3	26061,17 2032,13	1595,86 389,66	59941 4674	3670 896	51596	5069 5201	70211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	130	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		23,7	56,93	56,93	1349	1349	0	296	1777
				м³ грунта		0	17,32	0	410		132	
81	131	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		23,7	257,38	121,3	6100	2875	0	3285	10136
				м³ уплотненного грунта		136,08	56,42	3225	1337		751	
82	132	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,78	1395,63	0	2484	0	0	1789	4615
				м³ грунта		1395,63	0	2484	0		342	
83	134	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона В15W4F150. Устройство		14,5	49502,74	1681,48	717790	24381	474624	266699	1063248
				м³ конструкции		15088,55	498,78	218784	7232		78759	
84	136	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012		1,4752	135306		199603		199603		215571
				м³							15968	
85	137	С1225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4		1	41861		41861		41861		45210
				шт.							3349	
86	138	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84		0,3072	157340		48335		48335		52202
				м³							3867	
87	139	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		12	8898		106776		106776		115318
				шт.							8542	
88	140	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99		4	29030		116120		116120		125410
				комплект							9290	
89	141	С1261-107-0627	Скобы ходовые		48,72	457		22265		22265		24046
				кг							1781	
90	142	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,06987	331233		23143		23143		24994
				т							1851	
91	143	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике гидроизол. Устройство первого слоя		11,59	2420,58	113,78	28055	1319	14782	11440	42655
				м² изолируемой поверхности		1031,4	18,64	11954	216		3160	
92	144	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		11,59	1504,08	56,44	17432	654	9565	6896	26274
				м² изолируемой поверхности		622,32	10,63	7213	123		1946	
93	145	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с перезитом		7,11	816,46	6,68	5805	47	1103	3747	10316
				м² оштукатуриваемой поверхности		654,58	4,26	4654	30		764	
94	146	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм с перезитом. Устройство		6,75	563,57	35,65	3804	241	8	3480	7867
				м² стяжки		526,8	21,62	3556	146		583	
95	147	С1261-107-0879	Церезит		0,01386	98056		1359		1359		1468
				т							109	
96	148	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка из бетона В10W4F50. Устройство		2,4	26061,17	1595,86	62547	3830	53840	5289	73263
				м³		2032,13	389,66	4877	935		5427	
97	153	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		32,39	56,93	56,93	1844	1844	0	404	2428
				м³ грунта		0	17,32	0	561		180	
98	154	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32,39	257,38	121,3	8337	3928	0	4489	13852
				м³ уплотненного грунта		136,08	56,42	4408	1827		1026	
99	155	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,44	1395,63	0	3405	0	0	2452	6326
				м³ грунта		1395,63	0	3405	0		469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	157	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона В15W4F150. Устройство	м³ конструкции	12,03	49502,74	1681,48	595518	20228	393775	221268	882129
						15088,55	498,78	181515	6000		65343	
101	159	С1225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	26508		53016		53016		57257
											4241	
102	160	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,528	135306		71442		71442		77157
											5715	
103	161	С1225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	1	41861		41861		41861		45210
											3349	
104	162	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	8898		53388		53388		57659
											4271	
105	163	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	29030		58060		58060		62705
											4645	
106	164	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	20,88	457		9542		9542		10305
											763	
107	165	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,307	157340		48303		48303		52167
											3864	
108	166	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с церезитом	м² оштукатуриваемой поверхности	7,07	816,46	6,68	5772	47	1097	3726	10258
						654,58	4,26	4628	30		760	
109	167	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм с церезитом. Устройство	м² стяжки	5,4	563,57	35,65	3043	193	6	2784	6293
						526,8	21,62	2845	117		466	
110	168	С1261-107-0879	Церезит	т	0,01247	98056		1223		1223		1321
											98	
111	169	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка из бетона В10. Устройство	м³	1,2	25881,65	1595,86	31058	1915	26704	2645	36399
						2032,13	389,66	2439	468		2696	
112	170	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³	м³ грунта	74,86	230,16	230,16	17230	17230	0	3328	22203
						0	61,73	0	4621		1645	
113	171	Е11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	1,33	5141,88	0	6839	0	0	4924	12704
						5141,88	0	6839	0		941	
114	172	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³	м³ грунта	15,17	287,42	287,42	4360	4360	0	842	5618
						0	77,08	0	1169		416	
115	173	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,27	7365,39	0	1989	0	0	1432	3695
						7365,39	0	1989	0		274	
116	174	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	43,98	56,93	56,93	2504	2504	0	548	3296
						0	17,32	0	762		244	
117	175	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	43,98	257,38	121,3	11320	5334	0	6096	18809
						136,08	56,42	5985	2481		1393	
118	176	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,31	1395,63	0	4620	0	0	3326	8582
						1395,63	0	4620	0		636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	177	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	1,6	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	41130 3251	2553 623	35325	3526 3572	48228
120	178	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Камеры со стенками из монолитного бетона В15W4F150. Устройство	м³ конструкции	15,7	49502,74 15088,55	1681,48 498,78	777193 236890	26399 7831	513904	288771 85277	1151241
121	179	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08792	331233		29122		29122	2330	31452
122	180	С1225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	39185		156740		156740	12539	169279
123	181	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,36	135306		48710		48710	3897	52607
124	182	С1225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	137865		137865		137865	11029	148894
125	183	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПН под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,4948	157340		77852		77852	6228	84080
126	184	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	8898		106776		106776	8542	115318
127	185	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	29030		116120		116120	9290	125410
128	186	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	41,76	457		19084		19084	1527	20611
129	187	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1.06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с церезитом	м² оштукатуриваемой поверхности	7,07	816,46 654,58	6,68 4,26	5772 4628	47 30	1097	3726 760	10258
130	188	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм с церезитом. Устройство	м² стяжки	5,4	563,57 526,8	35,65 21,62	3043 2845	193 117	6	2784 466	6293
131	189	С1261-107-0879	Церезит	т	0,01247	98056		1223		1223	98	1321
132	190	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Отмостка из бетона В10. Устройство	м³	1,2	25881,65 2032,13	1595,86 389,66	31058 2439	1915 468	26704	2645 2696	36399
133	194	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	91,74	257,38 136,08	121,3 56,42	23612 12484	11128 5176	0	12715 2906	39233
134	195	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,91	1395,63 1395,63	0 0	9644 9644	0 0	0	6944 1327	17915
135	196	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	1,6	26423,27 2032,13	1595,86 389,66	42277 3251	2553 623	36472	3526 3664	49467
136	197	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Камеры со стенками из монолитного бетона В15W4F150. Устройство	м³ конструкции	16,31	49502,74 15088,55	1681,48 498,78	807390 246094	27425 8135	533871	299991 88590	1195971
137	198	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08793	331233		29125		29125	2330	31455
138	199	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,36	135306		48710		48710	3897	52607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	200	С1225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	4	26508		106032		106032	8483	114515
140	201	С1225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	137865		137865		137865	11029	148894
141	202	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПН под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,3072	157340		48335		48335	3867	52202
142	203	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	8898		106776		106776	8542	115318
143	204	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	29030		116120		116120	9290	125410
144	205	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	48,72	457		22265		22265	1781	24046
145	206	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с перлитом	м² оштукатуриваемой поверхности	11,57	816,46 654,58	6,68 4,26	9446 7573	77 49	1796	6098 1244	16788
146	207	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм с перлитом. Устройство	м² стяжки	5,4	563,57 526,8	35,65 21,62	3043 2845	193 117	6	2784 466	6293
147	208	С1261-107-0879	Перлит	т	0,01697	98056		1664		1664	133	1797
148	209	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка из бетона В10. Устройство	м³	2,4	25881,65 2032,13	1595,86 389,66	62116 4877	3830 935	53409	5289 5392	72797
149	210	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	14,07	230,16 0	230,16 61,73	3238 0	3239 869	0	625 309	4172
150	211	Е11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,25	5141,88 5141,88	0 0	1285 1285	0 0	0	926 177	2388
151	212	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	49,98	287,42 0	287,42 77,08	14365 0	14365 3852	0	2774 1371	18510
152	213	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,89	7365,39 7365,39	0 0	6555 6555	0 0	0	4720 902	12177
153	214	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	60,11	56,93 0	56,93 17,32	3422 0	3422 1041	0	750 334	4506
154	215	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	60,11	257,38 136,08	121,3 56,42	15471 8180	7291 3391	0	8331 1904	25706
155	216	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,94	1395,63 1395,63	0 0	5499 5499	0 0	0	3959 757	10215
156	217	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	0,7	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	17994 1422	1117 273	15455	1543 1563	21100
157	218	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,232	34568,48 16561,82	13919,93 6057,57	42588 20404	17149 7463	5035	27588 5614	75790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	219	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8898		17796		17796	1424	19220
159	220	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13903		13903		13903	1112	15015
160	221	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14614		14614		14614	1169	15783
161	222	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18747		18747		18747	1500	20247
162	223	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	2	18747		37494		37494	3000	40494
163	224	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6546		6546		6546	524	7070
164	225	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19992		19992		19992	1599	21591
165	226	ССССЦРК8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при изменениимарки бетона на водонепроницаемость	$м^3$	1,232	212,4		262		262	21	283
166	227	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030		29030		29030	2322	31352
167	228	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01476	1352842,3	2035,66	19968	30	14164	5266	27253
						391184,64	912	5774	13		2019	
168	229	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01476	144002		2125		2125	170	2295
169	230	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	6,96	457		3181		3181	254	3435
170	231	Е11-100103-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянной утепленной крышки. Устройство	$м^2$	0,5	7856,65	99,97	3928	50	2913	888	5201
						1929,89	43,54	965	22		385	
171	232	Е11-100107-0607 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,8	11221,96	30,4	8978	24	6857	1897	11745
						2620,8	13,63	2097	11		870	
172	233	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная В10. Устройство	$м^3$	0,6	25706,21	1595,86	15424	958	13247	1322	18086
						2032,13	389,66	1219	234		1340	
173	234	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с перлитом	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17	816,46	6,68	13880	113	2638	8960	24667
						654,58	4,26	11128	72		1827	
174	235	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	14,07	230,16	230,16	3238	3239	0	625	4172
						0	61,73	0	869		309	
175	236	Е11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	0,25	5141,88	0	1285	0	0	926	2388
						5141,88	0	1285	0		177	
176	237	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	49,98	287,42	287,42	14365	14365	0	2774	18510
						0	77,08	0	3852		1371	
177	238	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	0,89	7365,39	0	6555	0	0	4720	12177
						7365,39	0	6555	0		902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	239	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	60,11	56,93 0	56,93 17,32	3422 0	3422 1041	0	750 334	4506
179	240	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	60,11	257,38 136,08	121,3 56,42	15471 8180	7291 3391	0	8331 1904	25706
180	241	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,94	1395,63 1395,63	0 0	5499 5499	0 0	0	3959 757	10215
181	242	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	0,7	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	17994 1422	1117 273	15455	1543 1563	21100
182	243	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	34568,48 16561,82	13919,93 6057,57	48050 23021	19349 8420	5681	31127 6334	85511
183	244	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8898		17796		17796	1424	19220
184	245	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7220		7220		7220	578	7798
185	246	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14614		14614		14614	1169	15783
186	247	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18747		37494		37494	3000	40494
187	248	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	2	18747		37494		37494	3000	40494
188	249	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19992		19992		19992	1599	21591
189	250	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01394	1352842,3 391184,64	2035,66 912	18859 5453	29 13	13377	4974 1907	25740
190	251	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01394	144002		2007		2007	161	2168
191	252	СССЦРК8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при изменениимарки бетона на водонепроницаемость	м³	1,39	212,4		295		295	24	319
192	253	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030		29030		29030	2322	31352
193	254	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	13,94	457		6371		6371	510	6881
194	255	Е11-100103-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянной утепленной крышки. Устройство	м²	0,5	7856,65 1929,89	99,97 43,54	3928 965	50 22	2913	888 385	5201
195	256	Е11-100107-0607 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м²	0,8	11221,96 2620,8	30,4 13,63	8978 2097	24 11	6857	1897 870	11745
196	257	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная В10. Устройство	м³	0,57	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	14653 1158	910 222	12585	1256 1273	17182
197	258	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с перлитом	м² оштукатуриваемой поверхности	17	816,46 654,58	6,68 4,26	13880 11128	113 72	2638	8960 1827	24667
198	259	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		18,27	230,16	230,16	4205	4205	0	812	5418

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	260	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	42,31	287,42	287,42	12161	12160	0	2348	15670
				м³ грунта		0	77,08	0	3261		1161	
200	261	Е11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,32	5141,88	0	1645	0	0	1185	3056
				м³ грунта		5141,88	0	1645	0		226	
201	262	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,74	7365,39	0	5450	0	0	3924	10124
				м³ грунта		7365,39	0	5450	0		750	
202	263	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	49,16	56,93	56,93	2799	2798	0	613	3685
				м³ грунта		0	17,32	0	851		273	
203	264	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	49,16	257,38	121,3	12653	5964	0	6814	21024
				м³ уплотненного грунта		136,08	56,42	6690	2774		1557	
204	265	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,7	1395,63	0	5164	0	0	3718	9593
				м³ грунта		1395,63	0	5164	0		711	
205	266	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	0,7	25706,21	1595,86	17994	1117	15455	1543	21100
				м³		2032,13	389,66	1422	273		1563	
206	267	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,23	34568,48	13919,93	42519	17122	5027	27544	75668
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		16561,82	6057,57	20371	7451		5605	
207	268	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8898		17796		17796		19220
				шт.							1424	
208	269	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13903		13903		13903		15015
				шт.							1112	
209	270	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14614		14614		14614		15783
				шт.							1169	
210	271	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18747		18747		18747		20247
				шт.							1500	
211	272	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	2	18747		37494		37494		40494
				шт.							3000	
212	273	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6546		6546		6546		7070
				шт.							524	
213	274	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19992		19992		19992		21591
				шт.							1599	
214	275	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01476	1352842,3	2035,66	19968	30	14164	5266	27253
				т		391184,64	912	5774	13		2019	
215	276	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01476	144002		2125		2125		2295
				т							170	
216	277	ССЦРК8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при изменениимарки бетона на водонепроницаемость	м³	1,23	212,4		261		261		282
				м³							21	
217	278	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030		29030		29030		31352
				комплект							2322	
218	279	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	14,76	457		6745		6745		7285
				кг							540	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	280	Е11-100103-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Деревянной утепленной крышки. Устройство	м²	0,5	7856,65 1929,89	99,97 43,54	3928 965	50 22	2913	888 385	5201
220	281	Е11-100107-0607 Кзтр и Кэм=1.12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м²	0,8	11221,96 2620,8	30,4 13,63	8978 2097	24 11	6857	1897 870	11745
221	282	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Отмостка бетонная В10. Устройство	м³	0,6	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	15424 1219	958 234	13247	1322 1340	18086
222	283	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1.06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с перлитом	м² оштукатуриваемой поверхности	17	816,46 654,58	6,68 4,26	13880 11128	113 72	2638	8960 1827	24667
223	284	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	25,99	230,16 0	230,16 61,73	5982 0	5981 1604	0	1155 571	7708
224	285	Е11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,46	5141,88 5141,88	0 0	2365 2365	0 0	0	1703 325	4393
225	286	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	29,6	287,42 0	287,42 77,08	8508 0	8508 2282	0	1643 812	10963
226	287	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,53	7365,39 7365,39	0 0	3904 3904	0 0	0	2811 537	7252
227	288	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	44,56	56,93 0	56,93 17,32	2537 0	2537 772	0	556 247	3340
228	289	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	44,56	257,38 136,08	121,3 56,42	11469 6064	5405 2514	0	6176 1412	19057
229	290	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,36	1395,63 1395,63	0 0	4689 4689	0 0	0	3376 645	8710
230	291	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	0,7	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	17994 1422	1117 273	15455	1543 1563	21100
231	292	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,21	34568,48 16561,82	13919,93 6057,57	41828 20040	16843 7330	4945	27096 5514	74438
232	293	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8898		8898		8898	712	9610
233	294	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13903		13903		13903	1112	15015
234	295	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14614		14614		14614	1169	15783
235	296	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18747		18747		18747	1500	20247
236	297	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	2	18747		37494		37494	3000	40494
237	298	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6546		6546		6546	524	7070

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	299	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19992		19992		19992	1599	21591
239	300	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01476	1352842,3 391184,64	2035,66 912	19968 5774	30 13	14164	5266 2019	27253
240	301	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01476	144002		2125		2125	170	2295
241	302	СССЦРК8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при изменениимарки бетона на водонепроницаемость	м³	1,21	212,4		257		257	21	278
242	303	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030		29030		29030	2322	31352
243	304	Е11-100103-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянной утепленной крышки. Устройство	м²	0,5	7856,65 1929,89	99,97 43,54	3928 965	50 22	2913	888 385	5201
244	305	Е11-100107-0607 Кзтр и Кэм=1,12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м²	0,8	11221,96 2620,8	30,4 13,63	8978 2097	24 11	6857	1897 870	11745
245	306	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонная В10. Устройство	м³	0,6	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	15424 1219	958 234	13247	1322 1340	18086
246	307	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с цеэзитом	м² оштукатуриваемой поверхности	17	816,46 654,58	6,68 4,26	13880 11128	113 72	2638	8960 1827	24667
247	308	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	78,01	230,16 0	230,16 61,73	17955 0	17955 4816	0	3468 1714	23137
248	309	Е11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	1,39	5141,88 5141,88	0 0	7147 7147	0 0	0	5146 983	13276
249	310	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3,59	287,42 0	287,42 77,08	1032 0	1032 277	0	199 98	1329
250	311	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,1	7365,39 7365,39	0 0	737 737	0 0	0	530 101	1368
251	312	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	68,71	56,93 0	56,93 17,32	3912 0	3912 1190	0	857 381	5150
252	313	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	68,71	257,38 136,08	121,3 56,42	17685 9350	8335 3877	0	9523 2177	29385
253	314	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,17	1395,63 1395,63	0 0	7215 7215	0 0	0	5195 993	13403
254	315	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	0,7	25706,21 2032,13	1595,86 389,66	17994 1422	1117 273	15455	1543 1563	21100
255	316	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	34568,48 16561,82	13919,93 6057,57	44593 21365	17956 7814	5272	28887 5878	79358

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	317	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6		2	8898		17796		17796		19220
				шт.							1424	
257	318	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	7220		7220		7220		7798
				шт.							578	
258	319	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	14614		14614		14614		15783
				шт.							1169	
259	320	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	18747		37494		37494		40494
				шт.							3000	
260	321	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а		2	18747		37494		37494		40494
				шт.							3000	
261	322	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	19992		19992		19992		21591
				шт.							1599	
262	323	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01394	1352842,3	2035,66	18859	29	13377	4974	25740
				т		391184,64	912	5453	13		1907	
263	324	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,01394	144002		2007		2007		2168
				т							161	
264	325	СССЦРК8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при изменениимарки бетона на водонепроницаемость		1,29	212,4		274		274		296
				м³							22	
265	326	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99		1	29030		29030		29030		31352
				комплект							2322	
266	327	Е11-100103-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Деревянной утепленной крышки. Устройство		0,5	7856,65	99,97	3928	50	2913	888	5201
				м²		1929,89	43,54	965	22		385	
267	328	Е11-100107-0607 Кзтр и Кэм=1.12	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		0,8	11221,96	30,4	8978	24	6857	1897	11745
				м²		2620,8	13,63	2097	11		870	
268	329	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Отмостка бетонная В10. Устройство		0,57	25706,21	1595,86	14653	910	12585	1256	17182
				м³		2032,13	389,66	1158	222		1273	
269	330	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1.06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором с перлитом		17	816,46	6,68	13880	113	2638	8960	24667
				м² оштукатуриваемой поверхности		654,58	4,26	11128	72		1827	
270	331	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная В10 сульфатостойкий. Устройство		3,4	26589,53	1595,86	90404	5426	78069	7493	105729
				м³		2032,13	389,66	6909	1325		7832	
271	332	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1.12	Монолитного бетона В15 сульфатостойкий.Устройство		0,51	27168,4	1729,51	13856	882	12084	1013	16058
				м³		1744,76	437,6	890	223		1189	
272	333	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1,02	4240		4325		4325		4671
				м³							346	
273	334	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01581	383478		6063		6063		6548
				т							485	
			Итого по разделу: 3. Сборные железобетонные конструкции									14090247
			ИТОГО:					19682577	1331476	14976763	3713215	25267464
								3374328	446103		1871667	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		328477				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**25595941**
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**450489**				
			Итого с зимними удорожаниями									**26046430**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**188264**				**26234694**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**520929**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26755622**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**27961068**
			Тендерная скидка:			**5%**						**1398053**
			Итого со скидкой:									**26563014,2**
			НДС			**12 %**		**3187561,7**				
			Итого с НДС									**29 750 575,9**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семея области Абай"
Заведующий сектором ЖКХ
_____ Айткулов Р.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Жунусов А.А.

Авторский надзор:
Инженер ТОО "ПК Семей Проект"
_____ Кусаинов А.Л.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа), БИН 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова, 98,100,102,104,106,108, г. Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №: **25 от 27.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Систему ОДК на тепловых сетях.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1.09	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	3	1113,59 1086,19	0 0	3341 3259	0 0	82	2444 463	6248
2	2	245-501-0107 РСНБ РК 2022	**Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232**	шт.	1	89777		89777		89777		89777
			Отпускная цена			89777		89777				
			Сметная стоимость оборудования					***89777***				
3	3	246-302-1506 РСНБ РК 2022	**Детектор повреждений переносной ПИККОН**	шт.	1	37037		37037		37037		37037
			Отпускная цена			37037		37037				
			Сметная стоимость оборудования					***37037***				
4	4	245-706-0731 РСНБ РК 2022	**Импульсный рефлектометр РЕЙС-105-М**	шт.	1	655234		655234		655234		655234
			Отпускная цена			655234		655234				
			Сметная стоимость оборудования					***655234***				
5	5	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1.09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	20	150,45 121,51	2,29 1,02	3009 2430	45 20	533	1764 382	5155
6	6	С1243-106-0501	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	372858		7606		7606	609	8215

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	17	668,6 526,56	54,78 19,31	11366 8952	931 328	1483	6682 1444	19492
8	8	С1241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	17,51	380		6654		6654	532	7186
9	9	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1)**	$м^3$ грунта	19,98	2675,16 2675,16	0 0	53450 53450	0 0	0	38484 7355	99289
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	13,32	1395,63 1395,63	0 0	18590 18590	0 0	0	13385 2558	34533
11	11	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	111	479,08 230,09	193,93 76,18	53178 25540	21526 8456	6112	24477 6213	83868
12	12	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	111	343,61 125,5	218,11 104,38	38141 13931	24210 11586	0	18372 4521	61034
13	13	С1243-214-0203	**Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х1,5(0,431кг/м)**	км	0,05304	939420		49827		49827	3986	53813
14	14	С1243-214-0103	**Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5(0,386кг/м)**	км	0,06018	821307		49426		49426	3954	53380
15	15	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	6,66	4240		28238		28238	2259	30497
16	16	С1245-403-0206	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15**	шт.	7	13371		93597		93597	7488	101085
17	17	С1245-403-0207	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш**	шт.	1	22131		22131		22131	1770	23901
18	18	С1245-403-0205	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14**	шт.	8	13371		106968		106968	8557	115525
19	19	Е11-240108-0501 Кзтр и Кзм=1,12	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	15	99004,3 4443,17	986,27 471,98	1485065 66648	14794 7080	1403623	72990 124644	1682699
	19.1	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	15	91288				1369320		
20	20	Е11-240108-0502 Кзтр и Кзм=1,12	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	2	54941,8 507,26	16,16 5,59	109884 1015	32 11	108837	1015 8872	119771
	20.1	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	2	54404				108808		
			ИТОГО:					**2922518**	**61538**	**1885117**	**179613**	**3287739**
			В том числе :					**193814**	**27481**	**782048**	**185607**	
			Стоимость оборудования, всего							**782048**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**32574**				
			Итого с временными									**3320312**
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**44673**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3364985**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51659**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3416644**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**3570577**
			Тендерная скидка:			**5%**						**178529**
			Итого со скидкой:									**3392048**
			НДС			**12 %**		**407046**				
			Итого с НДС									**3 799 094**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Заведующий сектором ЖКХ

_____ Аиткулов Р.Б.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Саунет Эксперт"

_____ Жунусов А.А.

Авторский надзор
Инженер ТОО "ПК Семей Проект"

_____ Кусаинов А.Л.

Подрядчик
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа), БИН 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова, 98,100,102,104,106,108, г. Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №: **25 от 27.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-03 Демонтажные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж		17,65	10062,02	1008,89	177595	17807	0	194782	402167
				м³ конструкции		9053,13	299,27	159788	5282		29790	
2	2	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж		3,25	30481,75	13919,93	99066	45240	0	72778	185592
				м³		16561,82	6057,57	53826	19687		13748	
			ИТОГО:					276661	63047		267560	587759
								213614	24969		43538	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		7641				
			Итого с временными									595399
			Зимние удорожания			1,76 %		10479				
			Итого с зимними удорожаниями									605878
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12118				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									617996
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									645839
			Тендерная скидка:			5%						32292
			Итого со скидкой:									613547
			НДС			12 %		73626				
			Итого с НДС									687 173

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Заведующий сектором ЖКХ

_____ Айткулов Р.Е.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Жунусов А.А.

Авторский надзор:
Инженер ТОО "ПК Семей Проект"

_____ Кусаинов А.Л.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.