Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

Сводный акт выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

№ пп	Наименование	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
	Часть I в т.ч.:	**11 295 278 417**	**99.20**	**11 205 094 681**	**7.21**	**814 353 796**	**0.80**	**90 183 736**
1	Общежитие Блок 24	3 548 164 094	99.16	3 518 461 306	3.35	118 922 521	0.84	29 702 788
2	Общежитие Блок 25	3 459 131 643	99.90	3 455 716 100	0.08	2 628 230	0.10	3 415 543
3	Стилобат блоков 24, 25	4 287 982 680	98.67	4 230 917 275	16.16	692 803 045	1.33	57 065 405
	Часть II в т.ч.:	**9 614 472 710**	**97.87**	**9 409 883 191**	**3.58**	**343 819 834**	**2.13**	**204 589 519**
4	Жилье для научного персонала Блок 44	3 602 972 291	97.38	3 508 699 782	0.79	28 453 760	2.62	94 272 509
5	Жилье для научного персонала Блок 45	3 540 845 262	97.58	3 455 241 952	-0.37	-13 140 710	2.42	85 603 310
6	Стилобат блоков 44, 45	2 470 655 157	99.00	2 445 941 457	13.30	328 506 784	1.00	24 713 700
	Часть III в т.ч.:	**15 115 797 022**	**97.12**	**14 680 688 750**	**32.14**	**4 858 240 542**	**2.88**	**435 108 272**
7	Атлетический центр, блок 35	8 000 955 190	96.89	7 752 389 348	40.91	3 273 179 028	3.11	248 565 842
8	Виллы, Блок 36	974 385 699	98.53	960 107 348	23.56	229 521 473	1.47	14 278 351
9	Таунхаусы, блок 37	6 140 456 133	97.19	5 968 192 054	22.08	1 355 540 041	2.81	172 264 079
10	**Наружные инженерные и электрические сети, благоустройство**	**3 002 457 809**	**97.75**	**2 934 758 846**	**40.12**	**1 204 691 646**	**2.25**	**67 698 963**
	ИТОГО:	**39 028 005 958**	**97.96**	**38 230 425 468**	**18.50**	**7 221 105 818**	**2.04**	**797 580 490**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Ганер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4.GS.006000	**Разработка ПИР и ПСД**	**909 937 994**	**94.92**	**863 703 930**	**0.00**	**0**	**5.08**	**46 234 064**
CN2-SP4.GS.006100	Общежитие Блок 24	93 511 922	91.13	85 215 104	0.00		8.87	8 296 818
CN2-SP4.GS.006200	Общежитие Блок 25	94 987 733	91.11	86 543 335	0.00		8.89	8 444 398
CN2-SP4.GS.006300	Стилобат блоков 24-25	97 360 608	91.08	88 678 922	0.00		8.92	8 681 686
CN2-SP4.GS.006400	Жилье для научного персонала Блок 44	62 160 371	107.06	66 546 765	0.00		-7.06	-4 386 394
CN2-SP4.GS.006500	Жилье для научного персонала Блок 45	61 909 985	107.13	66 321 417	0.00		-7.13	-4 411 432
CN2-SP4.GS.006600	Стилобат блоков 44-45	33 192 659	121.94	40 475 826	0.00		-21.94	-7 283 167
CN2-SP4.GS.006700	Атлетический центр, Блок 35	194 074 148	91.68	177 929 839	0.00		8.32	16 144 309
CN2-SP4.GS.006800	Виллы, Блок 36	28 630 614	101.40	29 030 658	0.00		-1.40	-400 044
CN2-SP4.GS.006900	Таунхаусы, Блок 37	199 970 458	91.63	183 236 518	0.00		8.37	16 733 940
CN2-SP4.GS.006910	Наружные инженерные и электрические сети, благоустройство	44 139 496	90.00	39 725 546	0.00		10.00	4 413 950
CN2-SP4.AS.014000	**Авторский надзор**	**58 541 586**	**65.30**	**38 230 422**	**12.34**	**7 221 106**	**34.70**	**20 311 164**
CN2-SP4.AS.014100	Общежитие Блок 24	5 583 596	63.01	3 518 459	2.13	118 923	36.99	2 065 137
CN2-SP4.AS.014200	Общежитие Блок 25	5 637 148	61.30	3 455 716	0.05	2 628	38.70	2 181 432
CN2-SP4.AS.014300	Стилобат блоков 24-25	5 722 174	73.94	4 230 917	12.11	692 803	26.06	1 491 257
CN2-SP4.AS.014400	Жилье для научного персонала Блок 44	5 265 461	66.64	3 508 700	0.54	28 454	33.36	1 756 761

CN2-SP4.AS.014500	Жилье для научного персонала Блок 45	5 253 597	65.77	3 455 241	-0.25	-13 141	34.23	1 798 356
CN2-SP4.AS.014600	Стилобат блоков 44-45	3 902 651	62.67	2 445 942	8.42	328 507	37.33	1 456 709
CN2-SP4.AS.014700	Атлетический центр, Блок 35	8 762 818	88.47	7 752 389	37.35	3 273 179	11.53	1 010 429
CN2-SP4.AS.014800	Виллы, Блок 36	5 014 194	19.15	960 107	4.58	229 521	80.85	4 054 087
CN2-SP4.AS.014900	Таунхаусы, Блок 37	8 896 260	67.09	5 968 192	15.24	1 355 540	32.91	2 928 068
CN2-SP4.AS.014910	Наружные инженерные и электрические сети, благоустройство	4 503 687	65.16	2 934 759	26.75	1 204 692	34.84	1 568 928
	ИТОГО	**968 479 580**	**93.13**	**901 934 352**	**0.75**	**7 221 106**	**6.87**	**66 545 228**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Тайер Шекер

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

за апрель 2018 года

Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана

Объект: Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и ввод в эксплуатацию объектов пускового комплекса 4 Научно-образовательного комплекса "Назарбаев университет"

Договор подряда: №067-2013 от 31.05.2013 г.

тенге с учетом НДС

Сумма договора	Стоимость выполненных работ		Стоимость оплаченных выполненных работ с начала строительства (без учета аванса)	Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Гарантийные удержания 6%		Ранее заактированные суммы			Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	В т.ч. стоимость выполненных работ за отчетный период			Общая сумма аванса, удержанного с начала строительства	в том числе за отчетный период	гарантийные удержания 6% с начала строительства	в том числе за отчетный период	Корректировка в следствие изменений в законодательстве и изменении в стоимости	Оборудование и материалы	Иски, споры и арбитраж	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39 996 485 538	39 132 359 820	7 228 326 924	17 170 254 769	19 998 242 769	19 614 163 462	3 614 163 462	2 347 941 589	433 699 615				3 180 463 847

Подрядчик:

Директор по капитальному строительству **Танер Шекер**

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"

Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана

Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"

Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B24	**БЛОК 24**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**2 326 067 789**	**99.46**	**2 313 450 237**	**0.61**	**14 084 767**	**0.54**	**12 617 552**
CN2-SP4. B24.316616	**Фундаменты**	**131 397 752**	**100.00**	**131 397 752**	**4.61**	**6 056 785**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.030500	*устройство свайного поля*	49 905 879	100.00	49 905 879	9.23	4 606 759	0.00	0
CN2-SP4. B24.316616	*фундаменты (до отм.0.000)*	81 491 873	100.00	81 491 873	1.78	1 450 026	0.00	0
CN2-SP4. B24.030000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**369 682 726**	**100.00**	**369 682 726**	**12.18**	**45 013 764**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.031000	*колонны*	60 695 867	100.00	60 695 867	19.75	11 987 814	0.00	0
CN2-SP4. B24.032000	*плиты перекрытия, ригели*	263 296 843	100.00	263 296 843	10.57	27 818 093	0.00	0
CN2-SP4. B24.033000	*стены (диафрагмы жесткости,шахты лифтов)*	38 982 640	100.00	38 982 640	11.52	4 489 047		0
CN2-SP4. B24.034000	*лестницы*	6 707 376	100.00	6 707 376	10.72	718 810	0.00	0
CN2-SP4. B24.050000	**Установка стальных конструкций**	**39 967 329**	**99.54**	**39 782 776**	**0.21**	**83 228**	**0.46**	**184 553**
CN2-SP4. B24.040000	**Стены**	**109 823 896**	**100.00**	**109 823 896**	**5.71**	**6 275 283**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.041000	*наружные стены (в т.ч. ж/б пояс)*	20 880 877	100.00	20 880 877	11.29	2 357 547	0.00	0
CN2-SP4. B24.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	83 187 837	100.00	83 187 837	-0.50	-417 754	0.00	0
CN2-SP4. B24.043000	*стены чердака*	5 755 182	100.00	5 755 182	75.33	4 335 490	0.00	0
CN2-SP4. B24.070000	**Кровля**	**50 001 799**	**100.00**	**50 001 799**	**8.70**	**4 349 508**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.090000	**Полы**	**318 862 236**	**100.00**	**318 862 236**	**-17.46**	**-55 657 550**	**0.00**	**0**

CN2-SP4. B24.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	75 654 966	100.00	75 654 966	-14.92	-11 284 026	0.00	0
	покрытие из:	243 207 270	100.00	243 207 270	-18.25	-44 373 524	0.00	0
CN2-SP4. B24.092000	*плитки*	223 760 689	100.00	223 760 689	-16.20	-36 259 514	0.00	0
CN2-SP4. B24.093000	*линолеум*	19 446 581	100.00	19 446 581	-41.72	-8 114 010	0.00	0
CN2-SP4. B24.080000	**Проемы**	**507 674 509**	**100.00**	**507 674 509**	**13.79**	**70 030 791**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.081000	*оконные проемы*	240 475 984	100.00	240 475 984	31.18	74 968 883	0.00	0
CN2-SP4. B24.082000	*витражи*	122 516 693	100.00	122 516 693	36.40	44 595 957	0.00	0
CN2-SP4. B24.083000	*дверные проемы*	48 447 706	100.00	48 447 706	-105.64	-51 180 423	0.00	0
CN2-SP4. B24.084000	*фонари*	96 234 126	100.00	96 234 126	1.71	1 646 374	0.00	0
CN2-SP4. B24.110000	**Устройство мусоропроводов**	**6 261 386**	**100.00**	**6 261 386**	**0.26**	**16 150**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.090000	**Внутренняя отделка**	**327 233 095**	**99.71**	**326 280 191**	**-19.47**	**-63 710 587**	**0.29**	**952 904**
CN2-SP4. B24.091000	Стены :	255 811 495	99.63	254 858 591	-25.51	-65 246 386	0.37	952 904
CN2-SP4. B24.091100	*штукатурка*	35 803 194	98.70	35 336 870	-11.41	-4 084 684	1.30	466 324
CN2-SP4. B24.091200	*шпаклевка*	78 077 074	100.00	78 077 074	-59.85	-46 726 470	0.00	0
CN2-SP4. B24.091300	*ГКЛ*	6 059 865	91.97	5 573 285	-62.54	-3 789 801	8.03	486 580
CN2-SP4. B24.091400	*окраска*	30 183 569	100.00	30 183 569	-4.77	-1 439 191	0.00	0
CN2-SP4. B24.091500	*плиткой*	105 687 793	100.00	105 687 793	-8.71	-9 206 240	0.00	0
CN2-SP4. B24.092000	Потолки:	71 421 600	100.00	71 421 600	2.15	1 535 799	0.00	0
CN2-SP4. B24.092100	*штукатурка,окраска*	19 225 227	100.00	19 225 227	2.86	550 255	0.00	0
CN2-SP4. B24.092200	*линейный металлический потолок*	20 005 814	100.00	20 005 814	0.43	85 586	0.00	0
CN2-SP4. B24.092300	*потолок из ГКЛ*	32 190 559	100.00	32 190 559	2.80	899 958	0.00	0
CN2-SP4. B24.050000	**Ограждения, лестницы, атриум и прочие работы**	**190 691 002**	**94.09**	**179 414 185**	**23.46**	**44 744 062**	**5.91**	**11 276 817**
CN2-SP4. B24.090000	**Наружная отделка**	**274 472 059**	**99.93**	**274 268 781**	**-15.71**	**-43 116 667**	**0.07**	**203 278**
CN2-SP4. B24.091000	*облицовка плиткой*	136 150 039	100.00	136 150 039	-21.25	-28 932 150	0.00	0

CN2-SP4. B24.092000	*отделка*	81 081 794	99.75	80 878 516	-5.21	-4 226 151	0.25	203 278
CN2-SP4. B24.093000	*декоративные карнизы (фибробетон)*	57 240 226	100.00	57 240 226	-17.04	-9 755 088	0.00	0
CN2-SP4. B24.094000	*отливы*		0.00	0	0.00	-203 278	0.00	0
CN2-SP4. B24.140000	**Лифты**	**72 298 287**	**100.00**	**72 298 287**	**3.52**	**2 544 348**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.120000	**Мебель**	**554 320 810**	**97.41**	**539 963 679**	**8.98**	**49 793 674**	**2.59**	**14 357 131**
CN2-SP4. B24.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**127 041 268**	**100.00**	**127 041 268**	**-19.47**	**-24 738 486**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.261000	*электрооборудование*	49 557 647	100.00	49 557 647	3.91	1 939 772	0.00	0
CN2-SP4. B24.262000	*прокладка кабеля и труб*	33 827 862	100.00	33 827 862	0.67	226 995	0.00	0
CN2-SP4. B24.263000	*монтаж светильников*	32 649 828	100.00	32 649 828	-55.22	-18 029 449	0.00	0
CN2-SP4. B24.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	9 666 448	100.00	9 666 448	-92.83	-8 973 160	0.00	0
CN2-SP4. B24.265000	*система снеготаяния*	1 339 483	100.00	1 339 483	7.27	97 356	0.00	0
CN2-SP4. B24.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**195 564 720**	**99.07**	**193 740 143**	**17.53**	**34 287 978**	**0.93**	**1 824 577**
CN2-SP4. B24.271000	**Структурированная кабельная система**	**87 145 261**	**100.00**	**87 145 261**	**26.52**	**23 108 399**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	75 901 558	100.00	75 901 558	34.14	25 914 284	0.00	0
CN2-SP4. B24.271200	*прокладка трубопроводов, лотков, кабеля*	11 243 703	100.00	11 243 703	-24.96	-2 805 885	0.00	0
CN2-SP4. B24.272000	**Видеонаблюдение**	**10 213 959**	**100.00**	**10 213 959**	**-1.08**	**-109 840**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.272100	*IP-Видеонаблюдение*	10 213 959	100.00	10 213 959	-1.08	-109 840	0.00	0
CN2-SP4. B24.273000	**Пожарная сигнализация**	**39 958 458**	**100.00**	**39 958 458**	**-5.43**	**-2 168 490**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	30 354 994	100.00	30 354 994	-2.31	-701 014	0.00	0
CN2-SP4. B24.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	9 603 464	100.00	9 603 464	-15.28	-1 467 476	0.00	0
CN2-SP4. B24.274000	**Система экстренного оповещения**	**6 100 445**	**100.00**	**6 100 445**	**-22.31**	**-1 361 209**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.274100	*стоимость и монтаж оборудования*	3 643 673	100.00	3 643 673	-5.15	-187 717	0.00	0
CN2-SP4. B24.274100	*прокладка трубопроводов, кабеля*	2 456 772	100.00	2 456 772	-47.77	-1 173 492	0.00	0
CN2-SP4. B24.275000	**Система контроля доступа**	**27 025 975**	**95.90**	**25 917 937**	**-1.25**	**-338 375**	**4.10**	**1 108 038**

CN2-SP4. B24.275100	*стоимость и монтаж оборудования*	25 775 758	95.71	24 670 932	-0.61	-157 109	4.29	1 104 826
CN2-SP4. B24.275200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	1 250 217	99.74	1 247 005	-14.50	-181 266	0.26	3 212
CN2-SP4. B24.276000	**Система автоматизации**	**25 120 622**	**97.15**	**24 404 083**	**60.34**	**15 157 493**	**2.85**	**716 539**
CN2-SP4. B24.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**272 871 220**	**99.67**	**271 967 692**	**15.74**	**42 950 240**	**0.33**	**903 528**
CN2-SP4. B24.221000	**Водопровод В1**	**6 968 834**	**94.38**	**6 577 157**	**24.62**	**1 716 064**	**5.62**	**391 677**
CN2-SP4. B24.221100	*прокладка трубопроводов*	6 923 215	94.34	6 531 538	24.76	1 714 331	5.66	391 677
CN2-SP4. B24.221200	*испытания*	45 619	100.00	45 619	3.80	1 733	0.00	0
CN2-SP4. B24.222000	**Водопровод В2**	**7 523 865**	**100.00**	**7 523 865**	**-67.54**	**-5 081 243**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.222100	*прокладка трубопроводов*	1 022 909	100.00	1 022 909	2.79	28 540	0.00	0
CN2-SP4. B24.222200	*установка пожарных шкафов*	6 475 175	100.00	6 475 175	-78.90	-5 108 747	0.00	0
CN2-SP4. B24.222300	*испытания*	25 781	100.00	25 781	-4.02	-1 036	0.00	0
CN2-SP4. B24.223000	**Горячий водопровод Т3,Т4**	**19 035 270**	**100.00**	**19 035 270**	**29.68**	**5 649 799**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.223100	*прокладка трубопроводов*	18 893 322	100.00	18 893 322	29.42	5 557 616	0.00	0
CN2-SP4. B24.223200	*испытания*	141 948	100.00	141 948	64.94	92 183	0.00	0
CN2-SP4. B24.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**99 564 301**	**100.00**	**99 564 301**	**33.42**	**33 278 917**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.224100	*прокладка трубопроводов*	10 080 374	100.00	10 080 374	-14.55	-1 466 577	0.00	0
CN2-SP4. B24.224200	*установка сан.-технических приборов*	89 483 927	100.00	89 483 927	38.83	34 745 494	0.00	0
CN2-SP4. B24.225000	**Ливневая канализация К2**	**3 155 270**	**100.00**	**3 155 270**	**24.11**	**760 618**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.227000	**Отопление**	**88 411 470**	**99.45**	**87 921 874**	**1.90**	**1 680 250**	**0.55**	**489 596**
CN2-SP4. B24.227100	*прокладка трубопроводов*	37 699 727	100.00	37 699 727	-99.57	-37 537 754	0.00	0
CN2-SP4. B24.227200	*установка приборов*	50 593 595	99.03	50 103 999	77.50	39 208 196	0.97	489 596
CN2-SP4. B24.227300	*испытания*	118 148	100.00	118 148	8.30	9 808	0.00	0
CN2-SP4. B24.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**45 320 019**	**100.00**	**45 320 019**	**4.72**	**2 139 415**	**0.00**	**0**

CN2-SP4. B24.228100	*прокладка воздуховодов*	45 320 019	100.00	45 320 019	4.72	2 139 415	0.00	0
CN2-SP4. B24.229000	**Холодоснабжение, кондиционирование**	**2 892 191**	**99.23**	**2 869 936**	**97.03**	**2 806 420**	**0.77**	22 255
	ВСЕГО С НДС	**3 548 164 094**	**99.16**	**3 518 461 306**	**3.35**	118 922 521	**0.84**	29 702 788

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Ганер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B25	**БЛОК 25**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**2 331 041 782**	**99.96**	**2 330 053 410**	**0.17**	**3 947 957**	**0.04**	988 372
CN2-SP4. B25.316616	**Фундаменты**	**127 990 740**	**100.00**	**127 990 740**	**0.00**	0	**0.00**	0
CN2-SP4. B25.030500	*устройство свайного поля*	51 707 862	100.00	51 707 862	0.00		0.00	0
CN2-SP4. B25.316616	*фундаменты (до отм.0.000)*	76 282 878	100.00	76 282 878	0.00		0.00	0
CN2-SP4. B25.030000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**354 232 352**	**99.80**	**353 516 064**	**0.00**	0	**0.20**	716 288
CN2-SP4. B25.031000	*колонны*	49 859 639	100.00	49 859 639	0.00		0.00	0
CN2-SP4. B25.032000	*плиты перекрытия, ригели*	264 337 179	100.00	264 337 179	0.00		0.00	0
CN2-SP4. B25.033000	*стены (диафрагмы жесткости,шахты лифтов)*	33 334 658	100.00	33 334 658	0.00		0.00	0
CN2-SP4. B25.034000	*лестницы*	6 700 876	89.31	5 984 588	0.00		10.69	716 288
CN2-SP4. B25.050000	**Установка стальных конструкций**	**70 449 214**	**99.61**	**70 177 130**	**5.60**	**3 947 957**	**0.39**	272 084
CN2-SP4. B25.040000	**Стены (в т.ч. перемычки)**	**103 458 104**	**100.00**	**103 458 104**	**0.00**	0	**0.00**	0
CN2-SP4. B25.041000	*наружные стены (в т.ч.ж/б пояс)*	21 157 424	100.00	21 157 424	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	80 781 556	100.00	80 781 556	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.043000	*стены чердака*	1 519 124	100.00	1 519 124	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.070000	**Кровля**	**51 321 915**	**100.00**	**51 321 915**	**0.00**	0	**0.00**	0

CN2-SP4. B25.090000	**Полы**	**370 557 287**	**100.00**	**370 557 287**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.091000	*подготовка под пол (черновой пол)*	82 721 943	100.00	82 721 943	0.00	0	0.00	0
	покрытие из:	287 835 344	100.00	287 835 344	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.092000	*плитки*	258 642 801	100.00	258 642 801	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.093000	*линолеум*	29 192 543	100.00	29 192 543	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.080000	**Проемы**	**491 589 779**	**100.00**	**491 589 779**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.081000	*оконные проемы*	223 327 671	100.00	223 327 671	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.082000	*витражи*	79 766 053	100.00	79 766 053	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.083000	*дверные проемы*	133 007 586	100.00	133 007 586	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.084000	*фонари*	55 488 469	100.00	55 488 469	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.110000	**Устройство мусоропроводов**	**6 395 518**	**100.00**	**6 395 518**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.090000	**Внутренняя отделка**	**274 531 348**	**100.00**	**274 531 348**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.091000	Стены	198 665 382	100.00	198 665 382	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.091100	*штукатурка*	30 595 070	100.00	30 595 070	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.091200	*шпаклевка*	72 483 550	100.00	72 483 550	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.091300	*ГКЛ*	6 076 975	100.00	6 076 975	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.091400	*окраска*	30 040 592	100.00	30 040 592	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.091500	*плиткой*	59 469 195	100.00	59 469 195	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.092000	Потолки	75 865 966	100.00	75 865 966	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.092100	*штукатурка,окраска*	25 480 752	100.00	25 480 752	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.092200	*линейный металлический потолок*	14 701 731	100.00	14 701 731	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.092300	*потолок из ГКЛ*	35 683 483	100.00	35 683 483	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.050000	**Ограждения, лестницы, атриум и прочие работы**	**134 558 314**	**100.00**	**134 558 314**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**

CN2-SP4. B25.090000	**Наружная отделка стен**	**345 957 211**	**100.00**	**345 957 211**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.091000	*Облицовка плиткой*	179 879 227	100.00	179 879 227	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.092000	*отделка*	101 051 381	100.00	101 051 381	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.093000	*декоративные карнизы (фибробетон)*	65 026 603	100.00	65 026 603	0.00	0	0.00	0
CN2-SP4. B25.140000	**Лифты**	**70 678 550**	**100.00**	**70 678 550**	**-1.37**	**-968 140**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.120000	**Мебель**	**460 215 558**	**100.00**	**460 215 558**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**122 727 724**	**100.00**	**122 727 724**	**-20.53**	**-25 198 203**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24.261000	*электрооборудование*	46 863 393	100.00	46 863 393	-6.52	-3 054 166	0.00	0
CN2-SP4. B24.262000	*прокладка кабеля и труб*	33 778 249	100.00	33 778 249	-2.13	-721 061	0.00	0
CN2-SP4. B24.263000	*монтаж светильников*	31 226 675	100.00	31 226 675	-47.87	-14 949 246	0.00	0
CN2-SP4. B24.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	9 519 924	100.00	9 519 924	-64.20	-6 112 220	0.00	0
CN2-SP4. B24.265000	*система снеготаяния*	1 339 483	100.00	1 339 483	-26.99	-361 510	0.00	0
CN2-SP4. B25.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**204 144 371**	**99.65**	**203 427 832**	**22.17**	**45 255 325**	**0.35**	716 539
CN2-SP4. B25.271000	**Структурированная кабельная система**	**93 666 058**	**100.00**	**93 666 058**	**34.84**	**32 631 874**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	78 178 761	100.00	78 178 761	38.11	29 796 384	0.00	0
CN2-SP4. B25.271200	*прокладка трубопроводов, лотков, кабеля*	15 487 297	100.00	15 487 297	18.31	2 835 490	0.00	0
CN2-SP4. B25.272000	**Видеонаблюдение**	**16 117 883**	**100.00**	**16 117 883**	**-1.32**	**-213 154**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.272100	*IP-Видеонаблюдение*	16 117 883	100.00	16 117 883	-1.32	-213 154	0.00	0
CN2-SP4. B25.273000	**Пожарная сигнализация**	**39 977 375**	**100.00**	**39 977 375**	**3.28**	**1 309 544**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	30 872 242	100.00	30 872 242	1.61	497 269	0.00	0
CN2-SP4. B25.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	9 105 133	100.00	9 105 133	8.92	812 275	0.00	0
CN2-SP4. B25.274000	**Система экстренного оповещения**	**7 114 799**	**100.00**	**7 114 799**	**6.23**	**442 988**	**0.00**	**0**

CN2-SP4. B25.274100	*стоимость и монтаж оборудования*	3 643 673	100.00	3 643 673	-1.67	-60 833	0.00	0
CN2-SP4. B25.274100	*прокладка трубопроводов, кабеля*	3 471 126	100.00	3 471 126	14.51	503 821	0.00	0
CN2-SP4. B25.275000	**Система контроля доступа**	**25 879 732**	**100.00**	**25 879 732**	**-0.42**	**-109 752**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.275100	*стоимость и монтаж оборудования*	24 670 932	100.00	24 670 932	-0.64	-157 109	0.00	0
CN2-SP4. B25.275200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	1 208 800	100.00	1 208 800	3.92	47 357	0.00	0
CN2-SP4. B25.276000	**Система автоматизации**	**21 388 524**	**96.65**	**20 671 985**	**52.34**	**11 193 825**	**3.35**	716 539
CN2-SP4. B25.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**270 323 658**	**99.37**	**268 613 026**	**-7.55**	**-20 408 709**	**0.63**	1 710 632
CN2-SP4. B25.221000	**Водопровод В1**	**6 878 292**	**94.31**	**6 486 615**	**28.69**	**1 973 180**	**5.69**	391 677
CN2-SP4. B25.221100	*прокладка трубопроводов*	6 836 099	94.27	6 444 422	28.89	1 974 873	5.73	391 677
CN2-SP4. B25.221200	*испытания*	42 193	100.00	42 193	-4.01	-1 693	0.00	0
CN2-SP4. B25.222000	**Водопровод В2**	**10 399 990**	**100.00**	**10 399 990**	**-11.36**	**-1 181 806**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.222100	*прокладка трубопроводов*	1 006 167	100.00	1 006 167	-1.40	-14 075	0.00	0
CN2-SP4. B25.222200	*установка пожарных шкафов*	9 368 481	100.00	9 368 481	-12.45	-1 166 713	0.00	0
CN2-SP4. B25.222300	*испытания*	25 342	100.00	25 342	-4.02	-1 018	0.00	0
CN2-SP4. B25.223000	**Горячий водопровод Т3,Т4**	**21 171 378**	**98.17**	**20 784 333**	**34.95**	**7 398 965**	**1.83**	387 045
CN2-SP4. B25.223100	*прокладка трубопроводов*	21 032 378	98.16	20 645 333	35.21	7 404 554	1.84	387 045
CN2-SP4. B25.223200	*испытания*	139 000	100.00	139 000	-4.02	-5 589	0.00	0
CN2-SP4. B25.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**92 651 458**	**99.55**	**92 231 398**	**-35.93**	**-33 287 188**	**0.45**	420 060
CN2-SP4. B25.224100	*прокладка трубопроводов*	9 750 472	100.00	9 750 472	7.45	725 934	0.00	0
CN2-SP4. B25.224200	*установка санитарно-технических приборов*	82 900 986	99.49	82 480 926	-41.03	-34 013 122	0.51	420 060
CN2-SP4. B25.225000	**Ливневая канализация К2**	**2 890 346**	**100.00**	**2 890 346**	**19.30**	**557 706**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.227000	**Отопление**	**88 184 672**	**99.44**	**87 695 077**	**3.05**	**2 689 503**	**0.56**	**489 595**

CN2-SP4. B25.227100	*прокладка трубопроводов*	38 228 009	100.00	38 228 009	-35.00	-13 380 375	0.00	0
CN2-SP4. B25.227200	*установка приборов*	49 838 515	99.02	49 348 920	32.01	15 951 730	0.98	489 595
CN2-SP4. B25.227300	*испытания*	118 148	100.00	118 148	100.00	118 148	0.00	0
CN2-SP4. B25.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**45 307 690**	**100.00**	**45 307 690**	**-0.13**	**-59 054**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B25.228100	*прокладка воздуховодов*	29 411 060	100.00	29 411 060	-0.05	-15 159	0.00	0
CN2-SP4. B25.228200	*монтаж оборудование*	15 896 630	100.00	15 896 630	-0.28	-43 895	0.00	0
CN2-SP4. B25.229000	**Холодоснабжение, кондиционирование**	**2 839 832**	**99.22**	**2 817 577**	**52.82**	**1 499 985**	**0.78**	**22 255**
	ВСЕГО С НДС	**3 459 131 643**	**99.90**	**3 455 716 100**	**0.08**	**2 628 230**	**0.10**	**3 415 543**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Кайпер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"

Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана

Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"

Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B24-25	**СТИЛОБАТ БЛОКОВ 24, 25**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**1 685 319 586**	**98.66**	**1 662 799 545**	**-2.63**	**-44 308 731**	**1.34**	**22 520 041**
CN2-SP4. B24-25.316616	**Фундаменты**	**132 793 582**	**100.00**	**132 793 582**	**-4.96**	**-6 584 534**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.030500	*устройство свайного поля*	42 857 491	100.00	42 857 491	-2.35	-1 008 904	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.316616	*фундаменты (до отм.0.000)*	89 936 091	100.00	89 936 091	-6.20	-5 575 630	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.033000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**148 123 986**	**100.00**	**148 123 986**	**19.45**	**28 811 695**	**0.00**	**0**
CN2-SP4.B24-25.050000	**Установка стальных конструкций**	**21 772 433**	**66.77**	**14 537 392**	**-36.96**	**-8 047 257**	**33.23**	**7 235 041**
CN2-SP4.B24-25.040000	**Стены (в т.ч. перемычки)**	**60 313 081**	**100.00**	**60 313 081**	**2.90**	**1 746 813**	**0.00**	**0**
CN2-SP4.B24-25.041000	*наружные стены (в т.ч. ж/б пояс)*	59 611 191	100.00	59 611 191	15.90	9 475 351	0.00	0
CN2-SP4.B24-25.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	701 890	100.00	701 890	-1101.10	-7 728 538	0.00	0
CN2-SP4.B24-25.070000	**Кровля**	**253 685 639**	**95.33**	**241 849 562**	**5.85**	**14 839 820**	**4.67**	**11 836 077**
CN2-SP4. B24-25.090000	**Полы**	**256 423 921**	100.00	**256 423 921**	**-0.60**	**-1 545 068**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	38 098 441	100.00	38 098 441	-16.98	-6 470 058	0.00	0
	покрытие из:	218 325 480	100.00	218 325 480	2.26	4 924 990	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.092000	*плитки*	162 898 428	100.00	162 898 428	-20.94	-34 108 612	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.093000	*линолеум*	11 176 847	100.00	11 176 847	46.96	5 248 216	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.094000	*паркет*	35 874 715	100.00	35 874 715	80.50	28 880 231	0.00	0

CN2-SP4. B24-25.096000	*корволан*	7 692 388	100.00	7 692 388	54.89	4 222 053	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.097000	*металлический*	683 102	100.00	683 102	100.00	683 102	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.080000	**Проемы**	**238 490 947**	**100.00**	**238 490 944**	**8.26**	**19 706 275**	**0.00**	**3**
CN2-SP4. B24-25.081000	*оконные проемы*	10 949 378	117.70	12 887 726	5.53	605 631	0.00	
CN2-SP4. B24-25.082000	*витражи*	188 240 946	98.97	186 302 595	13.98	26 314 152	1.03	1 938 351
CN2-SP4. B24-25.083000	*дверные проемы*	26 317 309	100.00	26 317 309	-30.05	-7 907 766	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.084000	*ворота*	12 983 314	100.00	12 983 314	5.35	694 258	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.090000	**Внутренняя отделка**	**269 123 651**	**98.97**	**266 363 312**	**3.50**	**9 430 976**	**1.03**	**2 760 339**
CN2-SP4. B24-25.091000	Стены :	178 203 029	99.80	177 851 993	10.08	17 964 026	0.20	351 036
CN2-SP4. B24-25.091100	*штукатурка*	17 376 699	100.00	17 376 699	59.62	10 359 513	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.091200	*шпаклевка*	29 344 642	98.80	28 993 606	23.21	6 810 023	1.20	351 036
CN2-SP4. B24-25.091300	*ГКЛ*	2 234 686	100.00	2 234 686	-10.01	-223 585	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.091400	*окраска*	9 756 689	100.00	9 756 689	-5.50	-536 979	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.091500	*плиткой*	70 601 735	100.00	70 601 735	2.38	1 677 714	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.091600	*панели*	48 888 578	100.00	48 888 578	-0.25	-122 660	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.092000	Потолки:	90 920 622	97.35	88 511 319	-9.39	-8 533 050	2.65	2 409 303
CN2-SP4. B24-25.092100	*штукатурка, окраска*	43 076 532	99.54	42 879 651	73.02	31 454 147	0.46	196 881
CN2-SP4. B24-25.092200	*линейный металлический потолок*	31 640 755	93.01	29 428 333	-106.83	-33 802 523	6.99	2 212 422
CN2-SP4. B24-25.092300	*потолок из ГКЛ*	16 203 335	100.00	16 203 335	-38.17	-6 184 674	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.050000	**Ограждение лестниц, балконов, колонны декоративные**	**79 870 310**	**100.00**	**79 870 310**	**-76.39**	**-61 015 827**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.090000	**Наружная отделка стен**	**224 722 036**	**99.69**	**224 033 455**	**-18.53**	**-41 651 624**	**0.31**	**688 581**

CN2-SP4. B24-25.095000	*штукатурка фасада*	43 923 054	99.64	43 766 992	8.24	3 617 160	0.36	156 062
CN2-SP4. B24-25.091000	*облицовка плиткой*	78 600 697	100.00	78 600 697	-67.25	-52 856 602	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.093000	*декоративные карнизы (фибробетон)*	79 161 484	99.33	78 628 965	-15.05	-11 913 312	0.67	532 519
CN2-SP4. B24-25.096000	*крыльца*	23 036 801	100.00	23 036 801	84.65	19 501 130	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.120000	**Мебель**	**1 025 505 309**	**100.00**	**1 025 505 309**	**68.03**	**697 633 136**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.121000	**Кинозал. Сценический механизм**	**114 094 635**	**81.22**	**92 665 088**	**0.00**	**0**	**18.78**	**21 429 547**
CN2-SP4. B24-25.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**185 908 597**	**100.00**	**185 908 597**	**-17.96**	**-33 390 576**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.261000	*электрооборудование*	77 806 165	100.00	77 806 165	-21.18	-16 479 529	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.262000	*прокладка кабеля и труб*	45 126 765	100.00	45 126 765	-19.93	-8 992 524	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.263000	*монтаж светильников*	44 018 256	100.00	44 018 256	-29.22	-12 861 306	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	18 409 105	100.00	18 409 105	26.86	4 945 015	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.265000	*система снеготаяния*	548 306	100.00	548 306	-0.41	-2 232	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**690 666 482**	**99.88**	**689 865 275**	**5.53**	**38 172 658**	**0.12**	**801 207**
CN2-SP4. B24-25.271000	**Структурированная кабельная система**	**145 309 098**	**100.00**	**145 309 098**	**30.55**	**44 398 088**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	132 447 897	100.00	132 447 897	32.39	42 900 247	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.271200	*Кабели и трубы (DATA и телефон)*	12 861 201	100.00	12 861 201	11.65	1 497 841	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.272000	**Видеонаблюдение**	**50 038 225**	**100.00**	**50 038 225**	**-51.13**	**-25 582 054**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.272100	*IP-Видеонаблюдение*	49 544 579	100.00	49 544 579	-51.44	-25 486 717	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.272200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	493 646	100.00	493 646	-19.31	-95 337	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.273000	**Пожарная сигнализация**	**36 717 585**	**100.00**	**36 717 585**	**10.32**	**3 790 939**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	26 857 593	100.00	26 857 593	4.40	1 182 648	0.00	0

CN2-SP4. B24-25.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	9 859 992	100.00	9 859 992	26.45	2 608 291	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.274000	**Система экстренного оповещения**	**22 456 444**	**100.00**	**22 456 444**	**-5.36**	**-1 203 257**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.274100	*стоимость и монтаж оборудования*	20 006 104	100.00	20 006 104	-7.53	-1 506 079	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.274200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	2 450 340	100.00	2 450 340	12.36	302 822	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.275000	**Система контроля доступа**	**43 279 087**	**98.66**	**42 699 003**	**5.41**	**2 341 518**	**1.34**	**580 084**
CN2-SP4. B24-25.275100	*прокладка трубопроводов, кабеля*	3 350 523	100.00	3 350 523	17.04	570 902	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.275200	*стоимость и монтаж оборудования*	39 928 564	98.55	39 348 480	4.43	1 770 616	1.45	580 084
CN2-SP4. B24-25.276000	**Система автоматизации**	**64 020 122**	**100.00**	**64 020 122**	**21.86**	**13 992 180**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.277000	**Кинозал. Профессиональные системы**	**300 863 201**	**99.93**	**300 642 078**	**2.01**	**6 040 118**	**0.07**	**221 123**
CN2-SP4. B24-25.278000	**Кинозал. Электропитание и инфраструктура**	**27 982 720**	**100.00**	**27 982 720**	**-20.03**	**-5 604 874**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**586 488 071**	**97.90**	**574 173 461**	**5.92**	**34 696 558**	**2.10**	**12 314 610**
CN2-SP4. B24-25.221000	**Водопровод В1**	**15 896 034**	**90.94**	**14 455 404**	**34.05**	**5 412 752**	**9.06**	**1 440 630**
CN2-SP4. B24-25.221100	*прокладка трубопроводов*	9 257 447	97.20	8 997 829	23.36	2 162 622	2.80	259 618
CN2-SP4. B24-25.221200	*испытания*	70 694	100.00	70 694	28.83	20 383	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.221300	*водомерный узел*	6 567 893	82.02	5 386 881	49.17	3 229 747	17.98	1 181 012
CN2-SP4. B24-25.222000	**Водопровод В2**	**7 687 389**	**99.25**	**7 629 814**	**-263.50**	**-20 256 136**	**0.75**	**57 575**
CN2-SP4. B24-25.222100	*прокладка трубопроводов*	4 836 523	98.81	4 778 948	47.52	2 298 532	1.19	57 575
CN2-SP4. B24-25.222200	*пожарных шкафов*	2 850 866	100.00	2 850 866	-791.15	-22 554 668	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.223000	**Горячий водопровод Т3, Т4**	**70 622 487**	**98.16**	**69 319 807**	**51.45**	**36 332 595**	**1.84**	**1 302 680**
CN2-SP4. B24-25.223100	*прокладка трубопроводов*	10 610 609	91.12	9 668 639	15.12	1 604 756	8.88	941 970
CN2-SP4. B24-25.223200	*испытания*	119 041	100.00	119 041	0.03	38	0.00	0

CN2-SP4. B24-25.223300	*монтаж и стоимость насоса*	59 892 837	99.40	59 532 127	57.98	34 727 801	0.60	360 710
CN2-SP4. B24-25.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**19 873 067**	**88.05**	**17 497 510**	**9.83**	**1 953 338**	**11.95**	**2 375 557**
CN2-SP4. B24-25.224100	*прокладка трубопроводов*	8 494 568	79.88	6 785 332	37.03	3 145 830	20.12	1 709 236
CN2-SP4. B24-25.224200	*установка сан.-технических приборов*	11 378 499	94.14	10 712 178	-10.48	-1 192 492	5.86	666 321
CN2-SP4. B24-25.225000	**Ливневая канализация К2**	**14 809 465**	**99.26**	**14 700 403**	**74.42**	**11 021 794**	**0.74**	**109 062**
CN2-SP4. B24-25.226000	**Снабжение медицинским газом**	**46 707 063**	**100.00**	**46 707 063**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B24-25.230000	**Система автоматического пожаротушения (спринклерное)**	**5 634 362**	**92.18**	**5 193 906**	**28.76**	**1 620 200**	**7.82**	**440 456**
CN2-SP4. B24-25.227000	**Отопление**	**154 897 763**	**99.48**	**154 093 859**	**3.48**	**5 387 217**	**0.52**	**803 904**
CN2-SP4. B24-25.227100	*прокладка трубопроводов*	62 774 610	98.96	62 120 763	-0.07	-46 376	1.04	653 847
CN2-SP4. B24-25.227200	*установка приборов*	91 844 091	99.84	91 694 034	5.84	5 359 353	0.16	150 057
CN2-SP4. B24-25.227300	*испытания*	279 062	100.00	279 062	26.60	74 240	0.00	0
CN2-SP4. B24-25.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**107 193 968**	**97.27**	**104 262 411**	**-11.01**	**-11 801 693**	**2.73**	**2 931 557**
CN2-SP4. B24-25.228100	*прокладка воздуховодов*	107 193 968	97.27	104 262 411	-11.01	-11 801 693	2.73	2 931 557
CN2-SP4. B24-25.229000	**Холодоснабжение, кондиционирование**	**143 166 473**	**98.01**	**140 313 284**	**3.51**	**5 026 491**	**1.99**	**2 853 189**
	ВСЕГО С НДС	**4 287 982 680**	**98.67**	**4 230 917 275**	**16.16**	**692 803 045**	**1.33**	**57 065 405**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Тапер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B44	**БЛОК 44**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**2 457 253 999**	**99.91**	**2 454 926 845**	**1.47**	**36 136 026**	**0.09**	2 327 154
CN2-SP4. B44.316616	**Фундаменты**	**169 622 794**	**100.00**	**169 622 794**	**11.41**	**19 359 077**	**0.00**	0
CN2-SP4. B44.030500	устройство свайного поля	74 731 701	100.00	74 731 701	3.79	2 831 702	0.00	0
CN2-SP4. B44.316616	фундаменты (до отм.0.000)	94 891 093	100.00	94 891 093	17.42	16 527 375	0.00	0
CN2-SP4. B44.030000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**434 921 843**	**100.00**	**434 921 843**	**24.63**	**107 137 014**	**0.00**	0
CN2-SP4. B44.031000	колонны	43 033 769	100.00	43 033 769	16.63	7 155 711	0.00	0
CN2-SP4. B44.032000	плиты перекрытия, ригели	349 685 753	100.00	349 685 753	27.24	95 247 919	0.00	0
CN2-SP4. B44.033000	стены (диафрагмы жесткости, шахты лифтов)	36 539 954	100.00	36 539 954	10.98	4 011 898	0.00	0
CN2-SP4. B44.034000	лестницы	5 662 367	100.00	5 662 367	12.74	721 486	0.00	0
CN2-SP4. B44.050000	**Установка стальных конструкций**	**43 978 016**	**100.00**	**43 978 016**	**21.00**	**9 235 242**	**0.00**	0
CN2-SP4. B44.040000	**Стены**	**95 075 129**	**100.00**	**95 075 129**	**-1.21**	**-1 147 429**	**0.00**	0
CN2-SP4. B44.041000	*наружные стены (в т.ч. ж/б пояс)*	21 172 940	100.00	21 172 940	-1.06	-224 549	0.00	0
CN2-SP4. B44.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	72 132 269	100.00	72 132 269	-1.63	-1 173 673	0.00	0
CN2-SP4. B44.043000	*стены чердака*	1 769 920	100.00	1 769 920	14.17	250 793	0.00	0
CN2-SP4. B44.070000	**Кровля**	**60 410 386**	**99.89**	**60 341 718**	**7.65**	**4 623 118**	**0.11**	68 668

CN2-SP4. B44.090000	**Полы**	**365 475 854**	**100.00**	**365 475 854**	**-11.85**	**-43 302 663**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	82 994 056	100.00	82 994 056	-28.28	-23 466 927	0.00	0
	покрытие из:	282 481 798	100.00	282 481 798	-7.02	-19 835 736	0.00	0
CN2-SP4. B44.092000	*плитки*	200 481 580	100.00	200 481 580	-9.19	-18 425 651	0.00	0
CN2-SP4. B44.093000	*паркеты*	82 000 218	100.00	82 000 218	-1.72	-1 410 085	0.00	0
CN2-SP4. B44.080000	**Проемы**	**597 377 668**	**99.66**	**595 329 467**	**-3.33**	**-19 897 573**	**0.34**	**2 048 201**
CN2-SP4. B44.081000	*оконные проемы*	143 231 164	100.00	143 231 164	-11.08	-15 873 697	0.00	0
CN2-SP4. B44.082000	*витражи*	225 753 289	99.99	225 738 103	21.88	49 390 537	0.01	15 186
CN2-SP4. B44.083000	*дверные проемы*	91 844 984	100.00	91 844 984	-33.25	-30 536 653	0.00	0
CN2-SP4. B44.084000	*фонари*	95 680 325	100.00	95 680 325	3.28	3 137 826	0.00	0
CN2-SP4. B44.085000	*откосы*	38 834 891	100.00	38 834 891	-66.99	-26 015 586	0.00	0
CN2-SP4. B44.086000	*ворота*	2 033 015	0.00	0	0.00		100.00	2 033 015
CN2-SP4. B44.110000	**Устройство мусоропроводов**	**3 126 582**	**100.00**	**3 126 582**	**-0.71**	**-22 132**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.090000	**Внутренняя отделка**	**361 005 060**	**99.97**	**360 914 544**	**29.61**	**106 901 228**	**0.03**	**90 516**
CN2-SP4. B44.091000	Стены :	295 985 741	99.97	295 895 225	37.35	110 553 364	0.03	90 516
CN2-SP4. B44.091100	*штукатурка*	30 530 283	99.70	30 439 767	17.75	5 420 435	0.30	90 516
CN2-SP4. B44.091200	*шпаклевка*	81 177 652	100.00	81 177 652	13.83	11 225 972	0.00	0
CN2-SP4. B44.091300	*ГКЛ*	5 801 125	100.00	5 801 125	21.43	1 243 039	0.00	0
CN2-SP4. B44.091400	*окраска*	33 599 432	100.00	33 599 432	-3.19	-1 072 639	0.00	0
CN2-SP4. B44.091500	*плиткой*	143 787 301	100.00	143 787 301	65.19	93 740 674	0.00	0
CN2-SP4. B44.091600	*декоративый орнамент*	1 089 948	100.00	1 089 948	-0.38	-4 117	0.00	0
CN2-SP4. B44.092000	Потолки:	65 019 319	100.00	65 019 319	-5.62	-3 652 136	0.00	0

CN2-SP4. B44.092100	*штукатурка,окраска*	24 474 615	100.00	24 474 615	1.11	272 670	0.00	0
CN2-SP4. B44.092200	*линейный металлический потолок*		0.00	0	0.00	-4 496 126	0.00	0
CN2-SP4. B44.092300	*потолок из ГКЛ*	40 544 704	100.00	40 544 704	1.41	571 320	0.00	0
CN2-SP4. B44.050000	**Ограждения, лестницы, атриум и прочие работы**	**90 725 653**	**100.00**	**90 725 653**	**-127.24**	**-115 441 307**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.090000	**Наружная отделка стен**	**235 535 014**	**99.95**	**235 415 245**	**-13.29**	**-31 308 549**	**0.05**	119 769
CN2-SP4. B44.091000	*облицовка плиткой*	123 068 468	99.90	122 948 699	-5.29	-6 508 898	0.10	119 769
CN2-SP4. B44.092000	*отделка*	49 441 548	100.00	49 441 548	-43.50	-21 508 907	0.00	0
CN2-SP4. B44.093000	*декоративные карнизы (фибробетон)*	63 024 998	100.00	63 024 998	-5.22	-3 290 744	0.00	0
CN2-SP4. B44.140000	**Лифты**	**57 093 979**	**100.00**	**57 093 979**	**-2.22**	**-1 264 795**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.120000	**Мебель**	**583 148**	**100.00**	**583 148**	**100.00**	**583 148**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**122 392 816**	**99.92**	**122 297 335**	**-4.27**	**-5 221 463**	**0.08**	95 481
CN2-SP4. B44.261000	*электрооборудование*	50 763 453	100.00	50 763 453	-0.70	-352 860	0.00	0
CN2-SP4. B44.262000	*прокладка кабеля и труб*	35 782 641	99.73	35 687 160	-11.22	-4 015 570	0.27	95 481
CN2-SP4. B44.263000	*монтаж светильников*	24 827 778	100.00	24 827 778	-1.24	-307 315	0.00	0
CN2-SP4. B44.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	7 669 650	100.00	7 669 650	-6.96	-534 156	0.00	0
CN2-SP4. B44.265000	*система снеготаяния*	3 349 294	100.00	3 349 294	-0.35	-11 562	0.00	0
CN2-SP4. B44.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**322 855 310**	**88.74**	**286 496 153**	**6.92**	**22 345 492**	**11.26**	36 359 157
CN2-SP4. B44.271000	**Структурированная кабельная система**	**172 548 558**	**99.46**	**171 622 101**	**9.34**	**16 110 967**	**0.54**	926 457
CN2-SP4. B44.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	122 504 225	99.24	121 577 768	12.66	15 515 067	0.76	926 457
CN2-SP4. B44.271200	*прокладка трубопроводов, лотков, кабеля*	37 324 424	100.00	37 324 424	1.68	626 904	0.00	0
CN2-SP4. B44.271300	*Видеонаблюдение*	12 719 909	100.00	12 719 909	-0.24	-31 004	0.00	0
CN2-SP4. B44.273000	**Пожарная сигнализация**	**62 567 089**	**99.99**	**62 563 665**	**-1.95**	**-1 217 063**	**0.01**	3 424

CN2-SP4. B44.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	51 267 612	99.99	51 264 188	1.67	854 657	0.01	3 424
CN2-SP4. B44.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	11 299 477	100.00	11 299 477	-18.33	-2 071 720	0.00	0
CN2-SP4. B44.274000	**Система экстренного оповещения**	**6 457 290**	**100.00**	**6 457 290**	**-3.72**	**-240 352**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	2 597 569	100.00	2 597 569	-0.86	-22 464	0.00	0
CN2-SP4. B44.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	3 859 721	100.00	3 859 721	-5.65	-217 888	0.00	0
CN2-SP4. B44.275000	**Система контроля доступа**	**24 617 611**	**100.00**	**24 617 611**	**15.03**	**3 701 110**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.275100	*стоимость и монтаж оборудования*	23 495 070	100.00	23 495 070	15.46	3 631 693	0.00	0
CN2-SP4. B44.275200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	1 122 541	100.00	1 122 541	6.18	69 417	0.00	0
CN2-SP4. B44.276000	**Система автоматизации**	**21 235 486**	**100.00**	**21 235 486**	**18.79**	**3 990 830**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.277000	**Система SCADA**	**35 429 276**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**35 429 276**
CN2-SP4. B44.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**642 793 039**	**91.37**	**587 302 322**	**-3.75**	**-24 124 648**	**8.63**	**55 490 717**
CN2-SP4. B44.221000	**Водопровод В1**	**25 654 155**	**98.64**	**25 304 402**	**-19.82**	**-5 085 456**	**1.36**	**349 753**
CN2-SP4. B44.221100	*прокладка трубопроводов*	25 597 262	98.70	25 264 884	-19.87	-5 085 779	1.30	332 378
CN2-SP4. B44.221200	*испытания*	56 893	69.46	39 518	0.57	323	30.54	17 375
CN2-SP4. B44.222000	**Водопровод В2**	**16 963 600**	**100.00**	**16 963 600**	**-0.31**	**-52 213**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.222100	*прокладка трубопроводов*	1 080 213	100.00	1 080 213	-1.93	-20 828	0.00	0
CN2-SP4. B44.222200	*установка пожарных шкафов*	15 855 189	100.00	15 855 189	-0.24	-37 763	0.00	0
CN2-SP4. B44.222300	*испытания*	28 198	100.00	28 198	22.62	6 378	0.00	0
CN2-SP4. B44.223000	**Горячий водопровод Т3,Т4**	**31 199 262**	**99.01**	**30 890 347**	**-10.65**	**-3 322 209**	**0.99**	**308 915**
CN2-SP4. B44.223100	*прокладка трубопроводов*	31 119 352	99.01	30 810 437	-10.65	-3 315 331	0.99	308 915
CN2-SP4. B44.223200	*испытания*	79 910	100.00	79 910	-8.61	-6 878	0.00	0
CN2-SP4. B44.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**74 138 345**	**95.93**	**71 121 015**	**-13.25**	**-9 823 612**	**4.07**	**3 017 330**

CN2-SP4. B44.224100	*прокладка трубопроводов*	6 167 103	100.00	6 167 103	0.82	50 672	0.00	0
CN2-SP4. B44.224200	*установка сан.-технических приборов*	67 971 242	95.56	64 953 912	-14.53	-9 874 284	4.44	3 017 330
CN2-SP4. B44.225000	**Ливневая канализация К2**	**2 549 187**	**100.00**	**2 549 187**	**32.38**	**825 448**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.227000	**Отопление**	**96 176 855**	**96.73**	**93 035 939**	**-1.92**	**-1 844 325**	**3.27**	**3 140 916**
CN2-SP4. B44.227100	*прокладка трубопроводов*	80 139 514	96.55	77 373 627	-5.95	-4 769 607	3.45	2 765 887
CN2-SP4. B44.227200	*установка приборов*	15 948 834	97.65	15 573 805	17.79	2 836 775	2.35	375 029
CN2-SP4. B44.227300	*испытания*	88 507	100.00	88 507	100.00	88 507	0.00	0
CN2-SP4. B44.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**43 601 964**	**100.00**	**43 601 964**	**-7.33**	**-3 194 026**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44.228100	*прокладка воздуховодов*	43 601 964	100.00	43 601 964	-7.33	-3 194 026	0.00	0
CN2-SP4. B44.229000	**Холодоснабжение, кондиционирование**	**352 509 671**	**86.19**	**303 835 868**	**-0.46**	**-1 628 255**	**13.81**	**48 673 803**
	ВСЕГО С НДС	**3 602 972 291**	**97.38**	**3 508 699 782**	**0.79**	**28 453 760**	**2.62**	**94 272 509**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

Менеджер по тех.надзору

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Инер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B45	**БЛОК 45**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**2 422 142 722**	**99.69**	**2 414 563 814**	**-0.03**	**-796 285**	**0.31**	**7 578 908**
CN2-SP4. B45.316616	**Фундаменты**	**154 522 340**	**100.00**	**154 522 340**	**12.69**	**19 603 964**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.030500	устройство свайного поля	64 506 263	100.00	64 506 263	3.54	2 285 113	0.00	0
CN2-SP4. B45.316616	фундаменты (до отм.0.000)	90 016 077	100.00	90 016 077	19.24	17 318 851	0.00	0
CN2-SP4. B45.030000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**422 365 441**	**100.00**	**422 365 441**	**13.08**	**55 227 331**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.031000	колонны	42 005 848	100.00	42 005 848	15.69	6 589 389	0.00	0
CN2-SP4. B45.032000	плиты перекрытия, ригели	338 470 957	100.00	338 470 957	13.13	44 454 948	0.00	0
CN2-SP4. B45.033000	стены (диафрагмы жесткости, шахты лифтов)	36 226 269	100.00	36 226 269	10.02	3 631 005	0.00	0
CN2-SP4. B45.034000	лестницы	5 662 367	100.00	5 662 367	9.75	551 989	0.00	0
CN2-SP4. B45.050000	**Установка стальных конструкций**	**43 978 016**	**100.00**	**43 978 016**	**12.59**	**5 535 300**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.040000	**Стены**	**95 829 438**	**100.00**	**95 829 438**	**-0.58**	**-556 403**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.041000	*наружные стены (в т.ч. ж/б пояс)*	21 213 994	100.00	21 213 994	-0.41	-86 578	0.00	0
CN2-SP4. B45.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	72 845 524	100.00	72 845 524	-0.99	-720 621	0.00	0
CN2-SP4. B45.043000	*стены чердака*	1 769 920	100.00	1 769 920	14.17	250 796	0.00	0
CN2-SP4. B45.070000	**Кровля**	**67 280 595**	**99.80**	**67 144 254**	**12.82**	**8 624 444**	**0.20**	**136 341**
CN2-SP4. B45.090000	**Полы**	**362 570 948**	**100.00**	**362 570 948**	**-9.57**	**-34 685 447**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	82 199 113	100.00	82 199 113	-2.88	-2 369 519	0.00	0
	покрытие из:	280 371 835	100.00	280 371 835	-11.53	-32 315 928	0.00	0

CN2-SP4. B45.092000	*плитки*	198 371 617	100.00	198 371 617	-15.55	-30 839 694	0.00	0
CN2-SP4. B45.093000	*паркеты*	82 000 218	100.00	82 000 218	-1.80	-1 476 234	0.00	0
CN2-SP4. B45.080000	**Проемы**	**582 459 780**	**100.00**	**582 447 667**	**-2.77**	**-16 135 301**	**0.00**	**12 113**
CN2-SP4. B45.081000	*оконные проемы*	182 029 466	100.00	182 029 466	8.59	15 630 076	0.00	0
CN2-SP4. B45.082000	*витражи*	212 933 381	99.99	212 921 268	15.81	33 658 420	0.01	12 113
CN2-SP4. B45.083000	*дверные проемы*	91 866 012	100.00	91 866 012	-27.38	-25 148 417	0.00	0
CN2-SP4. B45.084000	*фонари*	95 630 921	100.00	95 630 921	3.23	3 088 422	0.00	0
CN2-SP4. B45.085000	*откосы*		0.00	0	0.00	-43 363 802	0.00	0
CN2-SP4. B45.110000	**Устройство мусоропроводов**	**3 126 582**	**100.00**	**3 126 582**	**-0.71**	**-22 132**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.090000	**Внутренняя отделка**	**366 716 918**	**99.98**	**366 646 607**	**17.82**	**65 337 726**	**0.02**	**70 311**
CN2-SP4. B45.091000	Стены :	300 067 557	99.98	299 997 246	22.09	66 287 584	0.02	70 311
CN2-SP4. B45.091100	*штукатурка*	37 607 265	99.81	37 536 954	-4.75	-1 787 357	0.19	70 311
CN2-SP4. B45.091200	*шпаклевка*	78 266 111	100.00	78 266 111	-3.56	-2 785 552	0.00	0
CN2-SP4. B45.091300	*ГКЛ*	8 010 622	100.00	8 010 622	7.90	632 556	0.00	0
CN2-SP4. B45.091400	*окраска*	29 424 595	100.00	29 424 595	0.53	157 127	0.00	0
CN2-SP4. B45.091500	*плиткой*	145 669 016	100.00	145 669 016	48.11	70 074 927	0.00	0
CN2-SP4. B45.091600	*декоративый орнамент*	1 089 948	100.00	1 089 948	-0.38	-4 117	0.00	0
CN2-SP4. B45.092000	Потолки:	66 649 361	100.00	66 649 361	-1.43	-949 858	0.00	0
CN2-SP4. B45.092100	*штукатурка,окраска*	24 919 311	100.00	24 919 311	-9.10	-2 267 850	0.00	0
CN2-SP4. B45.092300	*потолок из ГКЛ*	41 730 050	100.00	41 730 050	3.16	1 317 992	0.00	0
CN2-SP4. B45.050000	**Ограждения, лестницы, атриум и прочие работы**	**81 718 723**	**90.99**	**74 358 580**	**-137.19**	**-112 109 364**	**9.01**	**7 360 143**
CN2-SP4. B45.090000	**Наружная отделка**	**241 573 941**	**100.00**	**241 573 941**	**3.47**	**8 383 597**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.091000	*Облицовка плиткой*	123 068 468	100.00	123 068 468	-3.60	-4 432 086	0.00	0
CN2-SP4. B45.092000	*отделка*	47 868 578	100.00	47 868 578	1.98	946 489	0.00	0

CN2-SP4. B45.093000	*декоративные карнизы (фибробетон)*	70 636 895	100.00	70 636 895	16.80	11 869 194	0.00	0
CN2-SP4. B45.140000	**Лифты**	**57 093 979**	**100.00**	**57 093 979**	**-2.22**	**-1 264 795**	**0.00**	0
CN2-SP4. B45.120000	**Мебель**	**583 148**	**100.00**	**583 148**	**100.00**	**583 148**	**0.00**	0
CN2-SP4. B45.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**118 322 041**	**100.00**	**118 322 041**	**-9.11**	**-10 778 369**	**0.00**	0
CN2-SP4. B45.261000	*электрооборудование*	50 763 453	100.00	50 763 453	-0.70	-352 860	0.00	0
CN2-SP4. B45.262000	*прокладка кабеля и труб*	34 132 429	100.00	34 132 429	-19.95	-6 808 142	0.00	0
CN2-SP4. B45.263000	*монтаж светильников*	24 827 778	100.00	24 827 778	-1.25	-311 411	0.00	0
CN2-SP4. B45.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	5 249 087	100.00	5 249 087	-62.76	-3 294 394	0.00	0
CN2-SP4. B45.265000	*система снеготаяния*	3 349 294	100.00	3 349 294	-0.35	-11 562	0.00	0
CN2-SP4. B45.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**287 796 643**	**97.61**	**280 910 048**	**4.75**	**13 684 619**	**2.39**	6 886 595
CN2-SP4. B45.271000	**Структурированная кабельная система**	**172 022 936**	**96.15**	**165 408 270**	**6.01**	**10 345 463**	**3.85**	6 614 666
CN2-SP4. B45.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	116 676 794	99.85	116 496 849	9.19	10 719 535	0.15	179 945
CN2-SP4. B45.271200	*прокладка трубопроводов, лотков, кабеля*	37 205 151	100.00	37 205 151	-0.78	-290 945	0.00	0
CN2-SP4. B45.272100	*IP-Видеонаблюдение*	18 140 991	64.53	11 706 270	-0.46	-83 127	35.47	6 434 721
CN2-SP4. B45.273000	**Пожарная сигнализация**	**63 585 678**	**100.00**	**63 583 109**	**2.22**	**1 411 169**	**0.00**	2 569
CN2-SP4. B45.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	52 536 757	100.00	52 536 757	7.16	3 760 188	0.00	0
CN2-SP4. B45.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	11 048 921	99.98	11 046 352	-21.26	-2 349 019	0.02	2 569
CN2-SP4. B45.274000	**Система экстренного оповещения**	**6 586 407**	**100.00**	**6 586 407**	**-14.76**	**-972 396**	**0.00**	0
CN2-SP4. B45.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	2 573 870	100.00	2 573 870	-3.20	-82 326	0.00	0
CN2-SP4. B45.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	4 012 537	100.00	4 012 537	-22.18	-890 070	0.00	0
CN2-SP4. B45.275000	**Система контроля доступа**	**24 522 712**	**100.00**	**24 522 712**	**1.51**	**369 292**	**0.00**	0
CN2-SP4. B45.275100	*стоимость и монтаж оборудования*	23 404 439	100.00	23 404 439	1.30	304 718	0.00	0

CN2-SP4. B45.275200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	1 118 273	100.00	1 118 273	5.77	64 574	0.00	0
CN2-SP4. B45.276000	**Система автоматизации**	**21 078 910**	**98.72**	**20 809 550**	**12.01**	**2 531 091**	**1.28**	**269 360**
CN2-SP4. B45.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**654 906 729**	**89.14**	**583 768 922**	**-2.22**	**-14 569 028**	**10.86**	**71 137 807**
CN2-SP4. B45.221000	**Водопровод В1**	**26 757 917**	**98.59**	**26 381 357**	**-12.01**	**-3 214 205**	**1.41**	**376 560**
CN2-SP4. B45.221100	*прокладка трубопроводов*	26 718 296	98.59	26 341 839	-12.03	-3 214 534	1.41	376 457
CN2-SP4. B45.221200	*испытания*	39 621	99.74	39 518	0.83	329	0.26	103
CN2-SP4. B45.222000	**Водопровод В2**	**16 963 597**	**100.00**	**16 963 597**	**2.91**	**493 394**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B45.222100	*прокладка трубопроводов*	1 080 213	100.00	1 080 213	21.24	229 427	0.00	0
CN2-SP4. B45.222200	*установка пожарных шкафов*	15 855 189	100.00	15 855 189	1.62	257 592	0.00	0
CN2-SP4. B45.222300	*испытания*	28 195	100.00	28 195	22.61	6 375	0.00	0
CN2-SP4. B45.223000	**Горячий водопровод Т3,Т4**	**31 627 068**	**99.97**	**31 617 763**	**-6.25**	**-1 976 121**	**0.03**	**9 305**
CN2-SP4. B45.223100	*прокладка трубопроводов*	31 542 191	99.99	31 537 853	-6.24	-1 969 280	0.01	4 338
CN2-SP4. B45.223200	*испытания*	84 877	94.15	79 910	-8.06	-6 841	5.85	4 967
CN2-SP4. B45.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**72 880 725**	**97.71**	**71 212 611**	**-15.93**	**-11 612 272**	**2.29**	**1 668 114**
CN2-SP4. B45.224100	*прокладка трубопроводов*	6 171 039	100.00	6 171 039	55.49	3 424 208	0.00	0
CN2-SP4. B45.224200	*установка сан.-технических приборов*	66 709 686	97.50	65 041 572	-22.54	-15 036 480	2.50	1 668 114
CN2-SP4. B45.225000	**Ливневая канализация К2**	**2 555 936**	**99.74**	**2 549 190**	**32.81**	**838 549**	**0.26**	**6 746**
CN2-SP4. B45.227000	**Отопление**	**100 329 858**	**93.27**	**93 578 968**	**-10.66**	**-10 695 681**	**6.73**	**6 750 890**
CN2-SP4. B45.227100	*прокладка трубопроводов*	80 933 518	96.36	77 986 516	-25.64	-20 748 615	3.64	2 947 002
CN2-SP4. B45.227200	*установка приборов*	19 307 812	80.30	15 503 924	51.95	10 030 636	19.70	3 803 888

CN2-SP4. B45.227300	*испытания*	88 528	100.00	88 528	25.19	22 298	0.00	0
CN2-SP4. B45.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**42 844 185**	**89.34**	**38 278 566**	**-2.29**	**-981 361**	**10.66**	**4 565 619**
CN2-SP4. B45.228100	*прокладка воздуховодов*	42 844 185	89.34	38 278 566	-2.29	-981 361	10.66	4 565 619
CN2-SP4. B45.229000	**Холодоснабжение, кондиционирование**	**360 947 443**	**84.00**	**303 186 870**	**3.48**	**12 578 669**	**16.00**	**57 760 573**
	ВСЕГО С НДС	**3 540 845 262**	**97.58**	**3 455 241 952**	**-0.37**	**-13 140 710**	**2.42**	**85 603 310**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

Менеджер по тех.надзору

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Тансер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B44-45	**СТИЛОБАТ БЛОКОВ 44.45**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**1 455 099 000**	**99.67**	**1 450 326 062**	**13.50**	**196 477 849**	**0.33**	**4 772 938**
CN2-SP4. B44-45.316616	**Фундаменты**	**165 076 319**	**100.00**	**165 076 319**	**4.85**	**8 006 193**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44-45.030500	*устройство свайного поля*	68 043 704	100.00	68 043 704	4.14	2 817 099	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.316616	*фундаменты (до отм.0.000)*	97 032 615	100.00	97 032 615	5.35	5 189 094	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.033000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**195 916 012**	**100.00**	**195 916 012**	**8.91**	**17 457 906**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44-45.031000	*колонны*	21 570 467	100.00	21 570 467	21.27	4 587 030	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.032000	*плиты перекрытия, ригели*	162 453 993	100.00	162 453 993	3.46	5 616 122	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.033000	*стены (диафрагмы жесткости, шахты лифтов)*	11 891 552	100.00	11 891 552	61.01	7 254 754	0.00	0
CN2-SP4.B44-45.050000	**Установка стальных конструкций**	**6 206 206**	**100.00**	**6 206 206**	**0.74**	**45 737**	**0.00**	**0**
CN2-SP4.B44-45.040000	**Стены (в т.ч. перемычки)**	**33 884 127**	**100.00**	**33 884 127**	**-0.31**	**-104 505**	**0.00**	**0**
CN2-SP4.B44-45.041000	*наружные с монолитным поясом*	28 660 838	100.00	28 660 838	-2.72	-779 656	0.00	0
CN2-SP4.B44-45.042000	*внутренние и перегородки с ж/б перемычками*	5 223 289	100.00	5 223 289	12.93	675 151	0.00	0
CN2-SP4.B44-45.070000	**Кровля**	**278 677 180**	**99.97**	**278 600 151**	**9.51**	**26 511 318**	**0.03**	77 029
CN2-SP4. B44-45.090000	**Полы**	**169 895 005**	**100.00**	**169 895 005**	**48.90**	**83 079 462**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44-45.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	24 633 530	100.00	24 633 530	2.93	722 697	0.00	0
	покрытие из:	145 261 475	100.00	145 261 475	56.70	82 356 765	0.00	0

CN2-SP4. B44-45.092000	*плитки*	30 472 678	100.00	30 472 678	17.79	5 419 851	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.093000	*линолеум*	3 184 492	100.00	3 184 492	51.03	1 625 173	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.094000	*панель HPL*	1 411 172	100.00	1 411 172	-108.59	-1 532 401	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.095000	*эпоксидное*	110 193 133	100.00	110 193 133	69.74	76 844 142	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.080000	**Проемы**	**114 821 471**	**99.47**	**114 215 041**	**12.79**	**14 684 796**	**0.53**	**606 430**
CN2-SP4. B44-45.081000	*оконные проемы*	1 790 555	100.00	1 790 555	-22.23	-398 078	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.082000	*витражи*	84 396 948	100.00	84 396 948	17.70	14 938 478	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.083000	*дверные проемы*	15 435 349	100.00	15 435 349	-1.26	-195 044	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.084000	*ворота*	13 198 619	95.41	12 592 189	2.57	339 440	4.59	606 430
CN2-SP4. B44-45.090000	**Внутренняя отделка**	**103 265 766**	**96.86**	**100 022 703**	**2.58**	**2 663 893**	**3.14**	**3 243 063**
CN2-SP4. B44-45.091000	Стены :	38 736 588	100.00	38 736 588	10.62	4 115 155	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.091100	*штукатурка*	2 166 637	100.00	2 166 637	17.15	371 684	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.091200	*шпаклевка*	24 372 933	100.00	24 372 933	13.91	3 390 661	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.091300	*окраска*	9 048 141	100.00	9 048 141	2.70	244 168	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.091400	*ГКЛ*	133 065	100.00	133 065	28.72	38 212	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.091500	*плиткой*	3 015 812	100.00	3 015 812	2.34	70 430	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.092000	Потолки:	64 529 178	94.97	61 286 115	-2.25	-1 451 262	5.03	3 243 063
CN2-SP4. B44-45.092100	*штукатурка, окраска*	54 486 920	100.00	54 486 920	2.17	1 182 626	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.092200	*линейный металлический потолок*	7 953 698	59.23	4 710 635	-38.49	-3 061 765	40.77	3 243 063
CN2-SP4. B44-45.092300	*потолок из ГКЛ*	2 088 560	100.00	2 088 560	20.49	427 877	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.050000	**Ограждение лестниц, балконов, декоративные колонны**	**91 018 443**	**99.07**	**90 172 027**	**-19.21**	**-17 486 132**	**0.93**	**846 416**

CN2-SP4. B44-45.090000	**Наружная отделка стен**	**296 338 471**	**100.00**	**296 338 471**	**20.79**	**61 619 181**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44-45.095000	*отделка*	29 498 091	100.00	29 498 091	-45.94	-13 549 962	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.091000	*облицовка плиткой*	198 828 071	100.00	198 828 071	45.53	90 519 156	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.093000	*декоративные карнизы (фибробетон)*	68 012 309	100.00	68 012 309	-22.57	-15 350 013	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.120000	**Мебель**	**259 807**	**100.00**	**259 807**	**100.00**	**259 807**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44-45.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**219 263 875**	**98.49**	**215 950 704**	**-12.56**	**-27 535 494**	**1.51**	**3 313 171**
CN2-SP4. B44-45.261000	*электрооборудование*	124 323 516	100.00	124 323 516	-21.25	-26 424 686	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.262000	*прокладка кабеля и труб*	36 409 651	90.90	33 096 480	-36.01	-13 111 857	9.10	3 313 171
CN2-SP4. B44-45.263000	*монтаж светильников*	41 591 176	100.00	41 591 176	-5.17	-2 149 010	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	14 855 706	100.00	14 855 706	95.31	14 158 522	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.265000	*система снеготаяния*	2 083 826	100.00	2 083 826	-0.41	-8 463	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**399 644 758**	**99.76**	**398 668 040**	**24.37**	**97 409 724**	**0.24**	**976 718**
CN2-SP4. B44-45.271000	**Структурированная кабельная система**	**249 890 172**	**99.92**	**249 700 894**	**27.33**	**68 294 736**	**0.08**	**189 278**
CN2-SP4. B44-45.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	171 329 098	99.89	171 139 820	39.93	68 404 344	0.11	189 278
CN2-SP4. B44-45.271200	*Кабели и трубы (DATA и телефон)*	17 198 000	100.00	17 198 000	-0.11	-19 570	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.271300	*Видеонаблюдение*	61 363 074	100.00	61 363 074	-0.15	-90 038	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.273000	**Пожарная сигнализация**	**18 752 408**	**99.22**	**18 606 280**	**20.46**	**3 836 985**	**0.78**	**146 128**
CN2-SP4. B44-45.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	14 452 106	98.99	14 305 978	31.42	4 540 250	1.01	146 128
CN2-SP4. B44-45.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	4 300 302	100.00	4 300 302	-16.35	-703 265	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.274000	**Система экстренного оповещения**	**19 920 598**	**97.51**	**19 424 702**	**-0.81**	**-161 280**	**2.49**	**495 896**
CN2-SP4. B44-45.274100	*стоимость и монтаж оборудования*	17 631 742	97.19	17 135 846	-6.85	-1 208 011	2.81	495 896

CN2-SP4. B44-45.274200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	2 288 856	100.00	2 288 856	45.73	1 046 731	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.275000	**Система контроля доступа**	**16 192 321**	**100.00**	**16 192 321**	**17.13**	**2 774 264**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44-45.275100	*прокладка трубопроводов, кабеля*	9 546 371	100.00	9 546 371	34.65	3 308 083	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.275200	*стоимость и монтаж оборудования*	6 645 950	100.00	6 645 950	-8.03	-533 819	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.276000	**Система автоматизации**	**94 889 259**	**99.85**	**94 743 843**	**23.89**	**22 665 019**	**0.15**	**145 416**
CN2-SP4. B44-45.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**396 387 717**	**96.05**	**380 736 844**	**15.61**	**61 894 898**	**3.95**	**15 650 873**
CN2-SP4. B44-45.221000	**Водопровод В1**	**4 614 556**	**93.72**	**4 324 703**	**15.19**	**700 862**	**6.28**	**289 853**
CN2-SP4. B44-45.221100	*прокладка трубопроводов*	4 559 486	93.83	4 278 004	14.96	682 210	6.17	281 482
CN2-SP4. B44-45.221200	*испытания*	55 070	84.80	46 699	33.87	18 652	15.20	8 371
CN2-SP4. B44-45.222000	**Водопровод В2**	**28 640 349**	**90.96**	**26 050 897**	**28.22**	**8 082 545**	**9.04**	**2 589 452**
CN2-SP4. B44-45.222100	*прокладка трубопроводов*	11 807 462	78.07	9 218 010	59.24	6 995 027	21.93	2 589 452
CN2-SP4. B44-45.222200	*пожарных шкафов*	16 832 887	100.00	16 832 887	6.46	1 087 518	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.223000	**Горячий водопровод Т3, Т4**	**85 962 591**	**89.57**	**76 999 323**	**26.82**	**23 058 374**	**10.43**	**8 963 268**
CN2-SP4. B44-45.223100	*прокладка трубопроводов*	7 130 515	82.19	5 860 276	17.29	1 233 035	17.81	1 270 239
CN2-SP4. B44-45.223200	*испытания*	101 682	81.84	83 216	20.19	20 530	18.16	18 466
CN2-SP4. B44-45.223300	*монтаж и стоимость насоса*	78 730 394	90.25	71 055 831	27.70	21 804 809	9.75	7 674 563
CN2-SP4. B44-45.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**15 176 075**	**89.45**	**13 575 670**	**52.63**	**7 986 547**	**10.55**	**1 600 405**
CN2-SP4. B44-45.224100	*прокладка трубопроводов*	13 620 609	92.31	12 572 577	51.27	6 983 454	7.69	1 048 032
CN2-SP4. B44-45.224200	*установка сан.-технических приборов*	1 555 466	64.49	1 003 093	64.49	1 003 093	35.51	552 373
CN2-SP4. B44-45.225000	**Ливневая канализация К2**	**8 349 661**	**98.68**	**8 239 618**	**19.39**	**1 618 614**	**1.32**	**110 043**
CN2-SP4. B44-45.230000	**Система автоматического пожаротушения (спринклерное)**	**7 411 884**	**72.47**	**5 371 432**	**72.47**	**5 371 432**	**27.53**	**2 040 452**
CN2-SP4. B44-45.227000	**Отопление**	**125 787 060**	**100.00**	**125 787 060**	**5.38**	**6 772 796**	**0.00**	**0**

CN2-SP4. B44-45.227100	*прокладка трубопроводов*	26 641 584	100.00	26 641 584	20.16	5 371 976	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.227200	*установка приборов*	98 846 569	100.00	98 846 569	1.23	1 220 084	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.227300	*испытания*	298 907	100.00	298 907	60.47	180 736	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**85 858 878**	**100.00**	**85 858 878**	**-0.26**	**-225 626**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B44-45.228100	*прокладка воздуховодов*	85 858 878	100.00	85 858 878	-0.26	-225 626	0.00	0
CN2-SP4. B44-45.229000	**Холодоснабжение, кондиционирование**	**34 586 663**	**99.83**	**34 529 263**	**24.66**	**8 529 354**	**0.17**	57 400
	ВСЕГО С НДС	**2 470 655 157**	**99.00**	**2 445 941 457**	**13.30**	**328 506 784**	**1.00**	24 713 700

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

Менеджер по ценообразованию

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B35	**АТЛЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SP1 БЛОК 35**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**4 402 789 985**	**99.59**	**4 384 905 678**	**20.37**	**896 693 838**	**0.41**	**17 884 307**
CN2-SP4. B35.316616	**Фундаменты**	**323 561 167**	**100.00**	**323 561 167**	**-6.00**	**-19 409 704**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.030500	*устройство свайного поля*	84 133 264	100.00	84 133 264	11.01	9 259 460	0.00	0
CN2-SP4. B35.316616	*фундаменты (до отм.0.000)*	239 427 903	100.00	239 427 903	-11.97	-28 669 164	0.00	0
CN2-SP4. B35.030000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**551 109 216**	**100.00**	**551 109 216**	**21.34**	**117 584 036**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.031000	*колонны*	72 765 341	100.00	72 765 341	13.00	9 460 783	0.00	0
CN2-SP4. B35.032000	*плиты перекрытия, ригели*	327 637 272	100.00	327 637 272	17.96	58 856 713	0.00	0
CN2-SP4. B35.033000	*стены (диафрагмы жесткости, шахты лифтов)*	74 525 473	100.00	74 525 473	-24.18	-18 017 096	0.00	0
CN2-SP4. B35.034000	*лестницы*	76 181 130	100.00	76 181 130	88.32	67 283 636	0.00	0
CN2-SP4. B35.050000	**Установка стальных конструкций**	**212 118 823**	**99.88**	**211 871 720**	**42.63**	**90 427 758**	**0.12**	**247 103**
CN2-SP4. B35.040000	**Стены**	**96 970 938**	**100.00**	**96 970 938**	**8.11**	**7 860 182**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.041000	*наружные стены (в т.ч.ж/б пояс)*	37 122 458	100.00	37 122 458	7.42	2 755 253	0.00	0

CN2-SP4. B35.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	59 848 480	100.00	59 848 480	8.53	5 104 929	0.00	0
CN2-SP4. B35.070000	**Кровля**	**250 313 622**	**100.00**	**250 313 622**	**34.12**	**85 417 594**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.090000	**Полы**	**544 340 196**	**96.87**	**527 295 112**	**54.29**	**295 548 286**	**3.13**	**17 045 084**
CN2-SP4. B35.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	112 830 864	100.00	112 830 864	30.91	34 872 581	0.00	0
	покрытие из:	431 509 332	96.05	414 464 248	60.41	260 675 705	3.95	17 045 084
CN2-SP4. B35.092000	*плитки*	281 737 949	100.00	281 737 949	48.57	136 836 937	0.00	0
CN2-SP4. B35.093000	*линолеум*	4 810 805	100.00	4 810 805	90.77	4 366 551	0.00	0
CN2-SP4. B35.094000	*спортивный паркет*	98 309 560	100.00	98 309 560	100.00	98 309 560	0.00	0
CN2-SP4. B35.096000	*виниловое покрытие*	37 200 837	54.18	20 155 753	54.18	20 155 753	45.82	17 045 084
CN2-SP4. B35.097000	*поливинилхлоридная плитка*	926 587	100.00	926 587	100.00	926 587	0.00	0
CN2-SP4. B35.098000	*фальшпол*	8 523 594	100.00	8 523 594	0.94	80 317	0.00	0
CN2-SP4. B35.080000	**Проемы**	**836 568 422**	**100.00**	**836 567 582**	**0.88**	**7 377 431**	**0.00**	**840**
CN2-SP4. B35.081000	*оконные проемы*	5 440 197	100.00	5 440 197	-11.35	-617 691	0.00	0
CN2-SP4. B35.082000	*витражи*	771 418 897	100.00	771 418 057	0.02	127 370	0.00	840
CN2-SP4. B35.083000	*дверные проемы*	52 166 632	100.00	52 166 632	6.50	3 392 836	0.00	0
CN2-SP4. B35.084000	*подоконники*	7 542 696	100.00	7 542 696	59.33	4 474 916	0.00	0
CN2-SP4. B35.090000	**Внутренняя отделка**	**1 115 937 962**	**100.00**	**1 115 937 962**	**15.84**	**176 765 635**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.091000	Стены :	537 889 740	100.00	537 889 740	24.81	133 438 784	0.00	0
CN2-SP4. B35.091100	*штукатурка*	28 074 678	100.00	28 074 678	45.78	12 851 587	0.00	0
CN2-SP4. B35.091200	*шпаклевка*	45 818 994	100.00	45 818 994	16.64	7 626 166	0.00	0

CN2-SP4. B35.091300	*окраска*	18 819 586	100.00	18 819 586	70.30	13 229 917	0.00	0
CN2-SP4. B35.091400	*ГКЛ*	9 708 836	100.00	9 708 836	-4.60	-446 925	0.00	0
CN2-SP4. B35.091500	*плитка*	85 548 578	100.00	85 548 578	31.97	27 354 037	0.00	0
CN2-SP4. B35.091600	*HPL панель*	331 214 919	100.00	331 214 919	16.34	54 119 853	0.00	0
CN2-SP4. B35.091700	*спортивное покрытие*	18 704 149	100.00	18 704 149	100.00	18 704 149	0.00	0
CN2-SP4. B35.092000	Потолки:	578 048 222	100.00	578 048 222	7.50	43 326 851	0.00	0
CN2-SP4. B35.092100	*штукатурка и окраска*	39 242 614	100.00	39 242 614	64.48	25 303 108	0.00	0
CN2-SP4. B35.092200	*ГКЛ*	14 776 966	100.00	14 776 966	-61.42	-9 076 347	0.00	0
CN2-SP4. B35.092300	*металлический потолок*	524 028 642	100.00	524 028 642	5.17	27 100 090	0.00	0
CN2-SP4. B35.050000	**Ограждения, лестницы и прочие работы**	**88 962 508**	**100.00**	**88 962 508**	**64.61**	**57 482 728**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.090000	**Наружная отделка**	**382 907 131**	**99.85**	**382 315 851**	**20.28**	**77 639 892**	**0.15**	**591 280**
CN2-SP4. B35.091000	*облицовка плиткой*	305 832 773	99.81	305 241 493	30.03	91 837 525	0.19	591 280
CN2-SP4. B35.092000	*отделка*	77 074 358	100.00	77 074 358	-18.42	-14 197 633	0.00	0
CN2-SP4. B35.140000	**Лифты**	**36 419 610**	**100.00**	**36 419 610**	**6.19**	**2 252 954**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.120000	**Мебель**	**975 887 973**	**100.00**	**975 887 973**	**100.00**	**975 887 973**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**315 376 434**	**100.00**	**315 376 434**	**24.02**	**75 764 779**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.261000	*электрооборудование*	113 032 664	100.00	113 032 664	39.49	44 635 531	0.00	0
CN2-SP4. B35.262000	*прокладка кабеля и труб*	68 812 294	100.00	68 812 294	37.83	26 033 145	0.00	0

CN2-SP4. B35.263000	*монтаж светильников*	113 429 764	100.00	113 429 764	-12.03	-13 648 748	0.00	0
CN2-SP4. B35.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	16 748 498	100.00	16 748 498	91.90	15 391 637	0.00	0
CN2-SP4. B35.265000	*система снеготаяния*	3 353 214	100.00	3 353 214	100.00	3 353 214	0.00	0
CN2-SP4. B35.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**1 175 078 490**	**88.93**	**1 045 054 565**	**83.40**	**980 023 452**	**11.07**	130 023 925
CN2-SP4. B35.271000	**Структурированная кабельная система**	**229 641 854**	**100.00**	**229 641 854**	**89.22**	**204 894 350**	**0.00**	0
CN2-SP4. B35.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	153 920 489	100.00	153 920 489	99.95	153 841 498	0.00	0
CN2-SP4. B35.271200	*прокладка трубопроводов, лотков, кабеля*	25 619 750	100.00	25 619 750	3.71	951 237	0.00	0
CN2-SP4. B35.271300	*IP-Видеонаблюдение*	50 101 615	100.00	50 101 615	100.00	50 101 615	0.00	0
CN2-SP4. B35.273000	**Пожарная сигнализация**	**48 974 988**	**100.00**	**48 974 988**	**87.26**	**42 736 740**	**0.00**	0
CN2-SP4. B35.273100	*стоимость и монтаж оборудования*	35 569 232	100.00	35 569 232	100.00	35 569 232	0.00	0
CN2-SP4. B35.273200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	13 405 756	100.00	13 405 756	53.47	7 167 508	0.00	0
CN2-SP4. B35.274000	**Система экстренного оповещения**	**25 054 711**	**97.22**	**24 357 919**	**82.02**	**20 550 421**	**2.78**	696 792
CN2-SP4. B35.274100	*стоимость и монтаж оборудования*	19 745 176	96.47	19 048 384	96.28	19 009 931	3.53	696 792
CN2-SP4. B35.274100	*прокладка трубопроводов, кабеля*	5 309 535	100.00	5 309 535	29.01	1 540 490	0.00	0
CN2-SP4. B35.275000	**Система контроля доступа**	**40 950 872**	**100.00**	**40 950 872**	**77.31**	**31 658 984**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.275100	*стоимость и монтаж оборудования*	29 644 436	100.00	29 644 436	100.00	29 644 436	0.00	0
CN2-SP4. B35.275200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	11 306 436	100.00	11 306 436	17.82	2 014 548	0.00	0
CN2-SP4. B35.276000	**Система автоматизации**	**138 895 037**	**100.00**	**138 895 037**	**84.92**	**117 949 062**	**0.00**	0

CN2-SP4. B35.277000	**Медиасисема**	**676 394 159**	**81.54**	**551 556 214**	**81.54**	**551 556 214**	**18.46**	**124 837 945**
CN2-SP4. B35.278000	**Технология производства. Профессиональные системы**	**15 166 869**	**70.40**	**10 677 681**	**70.40**	**10 677 681**	**29.60**	**4 489 188**
CN2-SP4. B35.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**1 095 402 698**	**90.81**	**994 745 088**	**31.27**	**342 556 032**	**9.19**	**100 657 610**
CN2-SP4. B35.221000	**Водопровод В1**	**17 522 251**	**94.96**	**16 638 557**	**72.15**	**12 642 748**	**5.04**	**883 694**
CN2-SP4. B35.221100	*прокладка трубопроводов*	17 451 129	94.94	16 568 789	72.24	12 606 755	5.06	882 340
CN2-SP4. B35.221200	*испытания*	71 122	98.10	69 768	50.61	35 993	1.90	1 354
CN2-SP4. B35.222000	**Водопровод В2**	**35 905 074**	**95.76**	**34 383 489**	**73.52**	**26 398 285**	**4.24**	**1 521 585**
CN2-SP4. B35.222100	*прокладка трубопроводов*	8 354 424	81.79	6 832 839	-13.42	-1 120 786	18.21	1 521 585
CN2-SP4. B35.222200	*пожарных шкафов*	27 550 650	100.00	27 550 650	99.89	27 519 071	0.00	0
CN2-SP4. B35.223000	**Горячий водопровод Т3, Т4**	**46 193 899**	**96.54**	**44 595 318**	**34.44**	**15 907 987**	**3.46**	**1 598 581**
CN2-SP4. B35.223100	*прокладка трубопроводов*	8 505 549	88.44	7 522 477	31.10	2 645 058	11.56	983 072
CN2-SP4. B35.223200	*испытания*	81 111	85.04	68 974	1.35	1 092	14.96	12 137
CN2-SP4. B35.223300	*монтаж и стоимость насоса*	37 607 239	98.40	37 003 867	35.26	13 261 837	1.60	603 372
CN2-SP4. B35.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**46 142 285**	**70.84**	**32 686 956**	**43.16**	**19 914 142**	**29.16**	**13 455 329**
CN2-SP4. B35.224100	*прокладка трубопроводов*	11 974 813	69.57	8 330 653	18.33	2 194 569	30.43	3 644 160
CN2-SP4. B35.224200	*установка сан.-технических приборов*	34 167 472	71.29	24 356 303	51.86	17 719 573	28.71	9 811 169
CN2-SP4. B35.225000	**Ливневая канализация К2**	**38 680 585**	**18.84**	**7 287 079**	**3.61**	**1 395 997**	**81.16**	**31 393 506**
CN2-SP4. B35.226000	**Гелиосистема**	**48 939 245**	**27.42**	**13 419 418**	**27.42**	**13 419 418**	**72.58**	**35 519 827**

CN2-SP4. B35.227000	**Бассейн**	**154 233 069**	**95.84**	**147 823 600**	**95.84**	**147 823 600**	**4.16**	**6 409 469**
CN2-SP4. B35.230000	**Система автоматического пожаротушения (спринклерное)**	**6 877 208**	**38.45**	**2 644 352**	**38.45**	**2 644 352**	**61.55**	**4 232 856**
CN2-SP4. B35.227000	**Отопление**	**185 162 357**	**99.63**	**184 475 862**	**35.15**	**65 079 249**	**0.37**	**686 495**
CN2-SP4. B35.227100	*прокладка трубопроводов*	98 359 898	99.91	98 268 065	29.20	28 722 269	0.09	91 833
CN2-SP4. B35.227200	*установка приборов*	86 287 299	99.31	85 692 637	41.69	35 970 977	0.69	594 662
CN2-SP4. B35.227300	*испытания*	515 160	100.00	515 160	74.93	386 003	0.00	0
CN2-SP4. B35.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**391 702 043**	**100.00**	**391 702 043**	**6.41**	**25 089 976**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B35.228100	*прокладка воздуховодов*	391 702 043	100.00	391 702 043	6.41	25 089 976	0.00	0
CN2-SP4. B35.229000	**Холодоснабжение, кондиционирование**	**124 044 682**	**96.00**	**119 088 414**	**9.87**	**12 240 278**	**4.00**	**4 956 268**
	ВСЕГО С НДС	**8 000 955 190**	**96.89**	**7 752 389 348**	**40.91**	**3 273 179 028**	**3.11**	**248 565 842**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

Менеджер по тех.надзору

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Тунер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"
Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана
Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"
Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B36	**ВИЛЛЫ R2 БЛОК 36**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**625 164 070**	**99.56**	**622 420 380**	**3.74**	**23 377 528**	**0.44**	**2 743 690**
CN2-SP4. B36.316616	**Фундаменты**	**50 761 200**	**100.00**	**50 761 200**	**12.20**	**6 191 692**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.030500	*устройство свайного поля*	22 348 018	100.00	22 348 018	15.15	3 385 669	0.00	0
CN2-SP4. B36.316616	*фундаменты (до отм.0.000)*	28 413 182	100.00	28 413 182	9.88	2 806 023	0.00	0
CN2-SP4. B36.030000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**62 201 035**	**100.00**	**62 201 035**	**5.02**	**3 120 624**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.031000	*колонны*	6 553 810	100.00	6 553 810	6.77	443 880	0.00	0
CN2-SP4. B36.032000	*плиты перекрытия, ригели*	44 343 335	100.00	44 343 335	3.18	1 409 473	0.00	0
CN2-SP4. B36.033000	*стены (диафрагмы жесткости,шахты лифтов)*	10 171 722	100.00	10 171 722	11.28	1 146 910	0.00	0
CN2-SP4. B36.034000	*лестницы*	1 132 168	100.00	1 132 168	10.63	120 361	0.00	0
CN2-SP4. B36.050000	**Установка стальных конструкций**	**10 658 906**	**100.00**	**10 658 906**	**6.14**	**654 817**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.040000	**Стены**	**19 352 586**	**100.00**	**19 352 586**	**0.94**	**182 058**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.041000	*наружные стены (в т.ч. ж/б пояс)*	10 281 042	100.00	10 281 042	4.97	511 387	0.00	0
CN2-SP4. B36.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	9 071 544	100.00	9 071 544	-3.63	-329 329	0.00	0
CN2-SP4. B36.070000	**Кровля**	**44 848 948**	**100.00**	**44 848 948**	**33.37**	**14 966 318**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.090000	**Полы**	**61 051 951**	**100.00**	**61 051 951**	**20.18**	**12 321 007**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	21 559 486	100.00	21 559 486	15.85	3 418 193	0.00	0

	покрытие из:	39 492 465	100.00	39 492 465	22.54	8 902 814	0.00	0
CN2-SP4. B36.092000	*плитки*	23 822 556	100.00	23 822 556	29.38	6 998 364	0.00	0
CN2-SP4. B36.093000	*паркет*	12 368 219	100.00	12 368 219	10.06	1 244 111	0.00	0
CN2-SP4. B36.094000	*эпоксидное покрытие*	3 301 690	100.00	3 301 690	20.00	660 339	0.00	0
CN2-SP4. B36.080000	**Проемы**	**137 165 423**	**100.00**	**137 165 423**	**-1.32**	**-1 807 735**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.081000	*оконные проемы*	31 480 918	100.00	31 480 918	-0.91	-285 940	0.00	0
CN2-SP4. B36.082000	*витражи*	75 532 151	100.00	75 532 151	-2.66	-2 008 662	0.00	0
CN2-SP4. B36.083000	*дверные проемы*	24 556 604	100.00	24 556 604	-1.08	-265 992	0.00	0
CN2-SP4. B36.084000	*ворота*	5 595 750	100.00	5 595 750	13.45	752 859	0.00	0
CN2-SP4. B36.090000	**Внутренняя отделка**	**38 965 758**	**100.00**	**38 965 758**	**16.62**	**6 476 369**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.091000	Стены :	24 349 574	100.00	24 349 574	11.46	2 790 075	0.00	0
CN2-SP4. B36.091100	*штукатурка*	5 799 426	100.00	5 799 426	-31.35	-1 818 077	0.00	0
CN2-SP4. B36.091200	*шпаклевка*	9 388 044	100.00	9 388 044	11.38	1 067 896	0.00	0
CN2-SP4. B36.091300	*окраска*	3 514 981	100.00	3 514 981	89.00	3 128 312	0.00	0
CN2-SP4. B36.091400	*ГКЛ*	1 918 179	100.00	1 918 179	7.67	147 049	0.00	0
CN2-SP4. B36.091500	*плитка*	3 632 559	100.00	3 632 559	4.64	168 510	0.00	0
CN2-SP4. B36.091600	*обой*	96 385	100.00	96 385	100.00	96 385	0.00	0
CN2-SP4. B36.092000	Потолки:	14 616 184	100.00	14 616 184	25.22	3 686 294	0.00	0
CN2-SP4. B36.092100	*штукатурка и окраска*	5 528 594	100.00	5 528 594	29.91	1 653 746	0.00	0
CN2-SP4. B36.092200	*ГКЛ*	5 189 054	100.00	5 189 054	24.52	1 272 479	0.00	0
CN2-SP4. B36.092300	*карниз*	3 898 536	100.00	3 898 536	19.50	760 069	0.00	0
CN2-SP4. B36.050000	**Ограждение лестниц, балконов, декоративные колонны, прочие работы**	**26 488 965**	**98.60**	**26 119 135**	**-55.80**	**-14 781 026**	**1.40**	**369 830**

CN2-SP4. B36.090000	**Наружная отделка**	**173 669 298**	**98.63**	**171 295 438**	**-2.27**	**-3 946 596**	**1.37**	**2 373 860**
CN2-SP4. B36.091000	*отделка*	23 425 249	100.00	23 425 249	-76.23	-17 857 981	0.00	0
CN2-SP4. B36.092000	*облицовка плиткой*	63 436 953	96.26	61 063 093	16.53	10 485 465	3.74	2 373 860
CN2-SP4. B36.093000	*Алюминиевые плиты*	86 807 096	100.00	86 807 096	3.95	3 425 920	0.00	0
CN2-SP4. B36.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**33 743 617**	**99.82**	**33 681 287**	**40.28**	**13 592 533**	**0.18**	**62 330**
CN2-SP4. B36.261000	*электрооборудование*	14 691 760	100.00	14 691 760	60.47	8 884 488	0.00	0
CN2-SP4. B36.262000	*прокладка кабеля и труб*	12 876 247	100.00	12 876 247	32.01	4 121 275	0.00	0
CN2-SP4. B36.263000	*монтаж светильников*	5 901 630	98.94	5 839 300	5.56	328 188	1.06	62 330
CN2-SP4. B36.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	273 980	100.00	273 980	94.38	258 582	0.00	0
CN2-SP4. B36.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**184 315 320**	**96.00**	**176 934 006**	**93.28**	**171 928 287**	**4.00**	**7 381 314**
CN2-SP4. B36.271000	**Структурированная кабельная система**	**33 711 612**	**78.10**	**26 330 298**	**67.33**	**22 698 756**	**21.90**	**7 381 314**
CN2-SP4. B36.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	29 307 682	76.45	22 404 556	76.45	22 404 556	23.55	6 903 126
CN2-SP4. B36.271200	*прокладка трубопроводов, лотков, кабеля*	4 403 930	89.14	3 925 742	6.68	294 200	10.86	478 188
CN2-SP4. B36.272000	**Пожарная сигнализация**	**6 106 796**	**100.00**	**6 106 796**	**77.50**	**4 732 619**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.272100	*стоимость и монтаж оборудования*	4 763 530	100.00	4 763 530	100.00	4 763 530	0.00	0
CN2-SP4. B36.272200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	1 343 266	100.00	1 343 266	-2.30	-30 911	0.00	0
CN2-SP4. B36.273000	**Автоматизация и управление домом**	**144 496 912**	**100.00**	**144 496 912**	**100.00**	**144 496 912**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**131 162 692**	**96.88**	**127 071 675**	**15.72**	**20 623 125**	**3.12**	**4 091 017**
CN2-SP4. B36.221000	**Водопровод В1**	**2 659 078**	**83.49**	**2 220 124**	**29.73**	**790 511**	**16.51**	**438 954**
CN2-SP4. B36.221100	*прокладка трубопроводов*	2 656 966	83.48	2 218 012	29.67	788 399	16.52	438 954
CN2-SP4. B36.221200	*испытания*	2 112	100.00	2 112	100.00	2 112	0.00	0
CN2-SP4. B36.223000	**Горячий водопровод Т3,Т4**	**2 582 454**	**94.66**	**2 444 542**	**21.35**	**551 329**	**5.34**	**137 912**

CN2-SP4. B36.223100	*прокладка трубопроводов*	1 108 016	88.05	975 598	36.90	408 866	11.95	132 418
CN2-SP4. B36.223200	*испытания*	7 603	27.74	2 109	27.74	2 109	72.26	5 494
CN2-SP4. B36.223300	*монтаж и стоимость насоса*	1 466 835	100.00	1 466 835	9.57	140 354	0.00	0
CN2-SP4. B36.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**14 355 624**	**77.66**	**11 149 248**	**60.30**	**8 656 231**	**22.34**	**3 206 376**
CN2-SP4. B36.224100	*прокладка трубопроводов*	1 854 631	96.54	1 790 459	36.68	680 252	3.46	64 172
CN2-SP4. B36.224200	*установка сан.-технических приборов*	12 500 993	74.86	9 358 789	63.80	7 975 979	25.14	3 142 204
CN2-SP4. B36.226000	**Гелиосистема**	**9 274 265**	**96.68**	**8 966 490**	**27.25**	**2 527 103**	**3.32**	**307 775**
CN2-SP4. B36.227000	**Отопление**	**55 116 810**	**100.00**	**55 116 810**	**9.94**	**5 476 118**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.227100	*прокладка трубопроводов*	13 708 749	100.00	13 708 749	-66.83	-9 161 498	0.00	0
CN2-SP4. B36.227200	*установка приборов*	41 386 370	100.00	41 386 370	35.33	14 623 612	0.00	0
CN2-SP4. B36.227300	*испытания*	21 691	100.00	21 691	64.56	14 004	0.00	0
CN2-SP4. B36.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**1 750 340**	**100.00**	**1 750 340**	**66.06**	**1 156 287**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B36.228100	*прокладка воздуховодов*	1 750 340	100.00	1 750 340	66.06	1 156 287	0.00	0
CN2-SP4. B36.229000	**Холодосрабжение, кондиционирование**	**45 424 121**	**100.00**	**45 424 121**	**3.23**	**1 465 546**	**0.00**	**0**
	ВСЕГО С НДС	**974 385 699**	**98.53**	**960 107 348**	**23.56**	**229 521 473**	**1.47**	**14 278 351**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

Менеджер по тех.надзору

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Ганер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"

Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана

Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"

Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование работ	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		% от стоимости вида работ	тенге
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге		
CN2-SP4. B37	**ТАУНХАУСЫ БЛОК 37**							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**4 231 512 891**	**98.52**	**4 168 894 100**	**17.33**	**733 114 682**	**1.48**	62 618 791
CN2-SP4. B37.316616	**Фундаменты**	**366 547 793**	**100.00**	**366 547 793**	**11.43**	**41 902 566**	**0.00**	0
CN2-SP4. B37.030400	*устройство пробного свайного поля*	2 046 072	100.00	2 046 072	14.46	295 820	0.00	0
CN2-SP4. B37.030500	*устройство свайного поля*	129 658 637	100.00	129 658 637	14.93	19 359 993	0.00	0
CN2-SP4. B37.316616	*фундаменты (до отм.0.000)*	234 843 084	100.00	234 843 084	9.47	22 246 753	0.00	0
CN2-SP4. B37.030000	**Каркас (ж/бетонные работы)**	**460 058 969**	**100.00**	**460 058 969**	**14.43**	**66 376 696**	**0.00**	0
CN2-SP4. B37.031000	*колонны*	59 051 075	100.00	59 051 075	14.13	8 345 361	0.00	0
CN2-SP4. B37.032000	*плиты перекрытия, ригели*	329 978 573	100.00	329 978 573	13.98	46 139 442	0.00	0
CN2-SP4. B37.033000	*стены (диафрагмы жесткости,шахты лифтов)*	53 841 835	100.00	53 841 835	14.49	7 801 611	0.00	0
CN2-SP4. B37.034000	*лестницы*	17 187 486	100.00	17 187 486	23.80	4 090 282	0.00	0
CN2-SP4. B37.050000	**Установка стальных конструкций**	**66 506 720**	**98.79**	**65 702 455**	**13.59**	**9 040 643**	**1.21**	804 265
CN2-SP4. B37.040000	**Стены**	**152 736 168**	**100.00**	**152 736 168**	**8.13**	**12 412 342**	**0.00**	0
CN2-SP4. B37.041000	*наружные стены (в т.ч. ж/б пояс)*	36 761 269	100.00	36 761 269	-23.43	-8 612 111	0.00	0
CN2-SP4. B37.042000	*внутренние стены и перегородки с ж/б перемычками*	115 974 899	100.00	115 974 899	18.13	21 024 453	0.00	0
CN2-SP4. B37.070000	**Кровля**	**391 029 290**	**100.00**	**391 029 290**	**20.70**	**80 951 124**	**0.00**	0
CN2-SP4. B37.090000	**Полы**	**481 229 596**	**100.00**	**481 229 596**	**33.74**	**162 351 158**	**0.00**	0

CN2-SP4. B37.091000	*подготовка под полы (черновой пол)*	175 169 861	100.00	175 169 861	19.45	34 077 585	0.00	0
	покрытие из:	306 059 735	100.00	306 059 735	41.91	128 273 573	0.00	0
CN2-SP4. B37.092000	*плитки*	182 484 151	100.00	182 484 151	46.75	85 311 401	0.00	0
CN2-SP4. B37.093000	*паркеты*	99 515 973	100.00	99 515 973	18.99	18 902 561	0.00	0
CN2-SP4. B37.094000	*эпоксидное покрытие*	24 059 611	100.00	24 059 611	100.00	24 059 611	0.00	0
CN2-SP4. B37.080000	**Проемы**	**987 953 528**	**98.64**	**974 515 861**	**8.53**	**84 306 169**	**1.36**	**13 437 667**
CN2-SP4. B37.081000	*оконные проемы*	136 259 841	100.00	136 259 841	21.81	29 724 104	0.00	0
CN2-SP4. B37.082000	*витражи*	566 122 659	99.80	564 972 972	1.35	7 652 562	0.20	1 149 687
CN2-SP4. B37.083000	*дверные проемы*	239 975 159	95.36	228 845 276	18.06	43 328 705	4.64	11 129 883
CN2-SP4. B37.084000	*ворота*	45 595 869	97.46	44 437 772	7.90	3 600 798	2.54	1 158 097
CN2-SP4. B37.090000	**Внутренняя отделка**	**423 792 929**	**100.00**	**423 792 929**	**23.93**	**101 407 387**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B37.091000	Стены :	272 533 469	100.00	272 533 469	21.67	59 046 346	0.00	0
CN2-SP4. B37.091100	*штукатурка*	63 587 949	100.00	63 587 949	11.30	7 185 575	0.00	0
CN2-SP4. B37.091200	*шпаклевка*	110 001 550	100.00	110 001 550	17.47	19 219 934	0.00	0
CN2-SP4. B37.091300	*ГКЛ*	10 801 498	100.00	10 801 498	1.25	135 400	0.00	0
CN2-SP4. B37.091400	*окраска*	39 448 922	100.00	39 448 922	65.04	25 657 237	0.00	0
CN2-SP4. B37.091500	*плиткой*	45 325 628	100.00	45 325 628	8.01	3 629 733	0.00	0
CN2-SP4. B37.091600	*обои*	3 367 922	100.00	3 367 922	95.56	3 218 467	0.00	0
CN2-SP4. B37.092000	Потолки:	151 259 460	100.00	151 259 460	28.01	42 361 041	0.00	0
CN2-SP4. B37.092100	*штукатурка,окраска*	58 306 308	100.00	58 306 308	18.94	11 042 674	0.00	0
CN2-SP4. B37.092200	*карниз*	39 552 425	100.00	39 552 425	78.88	31 199 231	0.00	0
CN2-SP4. B37.092300	*потолок из ГКЛ*	53 400 727	100.00	53 400 727	0.22	119 136	0.00	0
CN2-SP4. B37.050000	**Ограждения, лестницы и прочие работы**	**213 539 237**	**98.62**	**210 585 220**	**59.48**	**127 008 604**	**1.38**	**2 954 017**

CN2-SP4. B37.090000	**Наружная отделка**	**688 118 661**	**93.40**	**642 695 819**	**6.88**	**47 357 993**	**6.60**	**45 422 842**
CN2-SP4. B37.091000	*отделка*	118 453 570	100.00	118 453 570	-49.58	-58 733 130	0.00	0
CN2-SP4. B37.092000	*облицовка плиткой*	203 525 318	87.97	179 047 591	-8.26	-16 802 047	12.03	24 477 727
CN2-SP4. B37.093000	*Алюминиевые плиты*	366 139 773	94.28	345 194 658	33.56	122 893 170	5.72	20 945 115
CN2-SP4. B37.260000	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**295 030 046**	**100.00**	**295 030 046**	**70.88**	**209 117 122**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B37.261000	*электрооборудование*	154 096 624	100.00	154 096 624	100.00	154 096 624	0.00	0
CN2-SP4. B37.262000	*прокладка кабеля и труб*	80 571 998	100.00	80 571 998	7.75	6 248 109	0.00	0
CN2-SP4. B37.263000	*монтаж светильников*	52 705 559	100.00	52 705 559	78.81	41 537 306	0.00	0
CN2-SP4. B37.264000	*монтаж электроустановочных изделий*	7 655 865	100.00	7 655 865	94.50	7 235 083	0.00	0
CN2-SP4. B37.270000	**СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**	**287 600 682**	**73.54**	**211 506 917**	**68.12**	**195 899 946**	**26.46**	**76 093 765**
CN2-SP4. B37.271000	**Структурированная кабельная система**	**207 457 507**	**63.32**	**131 363 742**	**60.25**	**124 988 708**	**36.68**	**76 093 765**
CN2-SP4. B37.271100	*стоимость и монтаж оборудования*	174 054 703	58.03	101 012 509	58.03	101 012 509	41.97	73 042 194
CN2-SP4. B37.271200	*прокладка трубопроводов, лотков, кабеля*	33 402 804	**90.86**	30 351 233	71.78	23 976 199	9.14	3 051 571
CN2-SP4. B37.272000	**Пожарная сигнализация**	**80 143 175**	**100.00**	**80 143 175**	**88.48**	**70 911 238**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B37.272100	*стоимость и монтаж оборудования*	67 704 571	100.00	67 704 571	100.00	67 704 571	0.00	0
CN2-SP4. B37.272200	*прокладка трубопроводов, кабеля*	12 438 604	100.00	12 438 604	25.78	3 206 667	0.00	0
CN2-SP4. B37.220000	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**	**1 326 312 514**	**97.47**	**1 292 760 991**	**16.39**	**217 408 291**	**2.53**	**33 551 523**
CN2-SP4. B37.221000	**Водопровод В1**	**49 582 412**	**94.88**	**47 042 389**	**36.45**	**18 073 566**	**5.12**	**2 540 023**
CN2-SP4. B37.221100	*прокладка трубопроводов*	49 575 132	94.88	47 036 001	36.44	18 067 178	5.12	2 539 131
CN2-SP4. B37.221200	*испытания*	7 280	87.75	6 388	87.75	6 388	12.25	892
CN2-SP4. B37.223000	**Горячий водопровод Т3,Т4**	**41 543 927**	**90.84**	**37 740 517**	**18.25**	**7 582 098**	**9.16**	**3 803 410**
CN2-SP4. B37.223100	*прокладка трубопроводов*	41 270 958	90.87	37 501 970	17.79	7 343 551	9.13	3 768 988
CN2-SP4. B37.223200	*испытания*	272 969	87.39	238 547	87.39	238 547	12.61	34 422

CN2-SP4. B37.224000	**Хозбытовая канализация К1**	**122 648 413**	**82.27**	**100 901 115**	**20.93**	**25 670 036**	**17.73**	**21 747 298**
CN2-SP4. B37.224100	*прокладка трубопроводов*	48 419 079	94.53	45 769 091	48.32	23 396 325	5.47	2 649 988
CN2-SP4. B37.224200	*установка санитарно-технических приборов*	74 229 334	74.27	55 132 024	3.06	2 273 711	25.73	19 097 310
CN2-SP4. B37.226000	**Гелиосистема**	**114 359 773**	**96.23**	**110 051 502**	**18.30**	**20 929 775**	**3.77**	**4 308 271**
CN2-SP4. B37.227000	**Отопление**	**383 072 148**	**99.77**	**382 180 087**	**20.35**	**77 950 552**	**0.23**	**892 061**
CN2-SP4. B37.227100	*прокладка трубопроводов*	244 691 398	99.73	244 037 461	50.39	123 295 481	0.27	653 937
CN2-SP4. B37.227200	*установка приборов*	137 880 056	99.83	137 641 932	-33.18	-45 747 317	0.17	238 124
CN2-SP4. B37.227300	*испытания*	500 694	100.00	500 694	80.37	402 388	0.00	0
CN2-SP4. B37.228000	**Вентиляция и дымоудаление**	**28 311 562**	**100.00**	**28 311 562**	**43.76**	**12 389 013**	**0.00**	**0**
CN2-SP4. B37.228100	*прокладка воздуховодов*	28 311 562	100.00	28 311 562		12 389 013	0.00	0
CN2-SP4. B37.229000	**Холодосрабжение, кондиционирование**	**586 794 279**	**99.96**	**586 533 819**	**9.34**	**54 813 251**	**0.04**	**260 460**
	ВСЕГО С НДС	**6 140 456 133**	**97.19**	**5 968 192 054**	**22.08**	**1 355 540 041**	**2.81**	**172 264 079**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

Менеджер по тех.надзору

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Шакер Шекер

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Университет"

Подрядчик: АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в лице филиала в городе Астана

Объект: Пусковой комплекс 4, Научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет"

Договор: № 067-2013 от 31.05.2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код строки	Наименование	Стоимость с НДС, тенге	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч в текущем месяце			
			% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге	% от стоимости вида работ	тенге
CN2-SP4.EI.220000	**НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**	**647 165 817**	**94.57**	**612 013 010**	**33.15**	**202 882 639**	**5.43**	**35 152 807**
CN2-SP4.EI.221000	**Водопровод В1**	**43 803 472**	**89.91**	**39 384 114**	**18.72**	**7 374 624**	**10.09**	**4 419 358**
CN2-SP4.EI.221100	*земляные работы*	1 585 493	89.12	1 412 933	33.83	478 051	10.88	172 560
CN2-SP4.EI.221200	*трубопроводы*	42 217 979	89.94	37 971 181	18.16	6 896 573	10.06	4 246 798
CN2-SP4.EI.222000	**Хоз-бытовая канализация К1**	**29 842 972**	**72.30**	**21 575 569**	**14.43**	**3 112 611**	**27.70**	**8 267 403**
CN2-SP4.EI.222100	*земляные работы*	2 666 475	84.79	2 261 008	-11.15	-252 171	15.21	405 467
CN2-SP4.EI.222200	*прокладка трубопровода*	27 176 497	71.07	19 314 561	0.00	3 364 782	28.93	7 861 936
CN2-SP4.EI.223000	**Ливневая канализация К2**	**12 081 996**	**83.34**	**10 068 846**	**22.60**	**2 275 121**	**16.66**	**2 013 150**
CN2-SP4.EI.223100	*земляные работы*	1 517 538	88.35	1 340 816	19.83	265 865	11.65	176 722
CN2-SP4.EI.223200	*прокладка трубопровода*	10 564 458	82.62	8 728 030	0.00	2 009 256	17.38	1 836 428
CN2-SP4.EI.224000	**Дренажная система**	**26 752 147**	**89.39**	**23 912 691**	**-11.28**	**-2 698 530**	**10.61**	**2 839 456**
CN2-SP4.EI.224100	*земляные работы*	4 066 487	90.07	3 662 835	7.68	281 254	9.93	403 652
CN2-SP4.EI.224200	*Дренаж Д1-1*	22 685 660	89.26	20 249 856	-14.72	-2 979 784	10.74	2 435 804
CN2-SP4.EI.225000	**Поливочный водопровод**	**227 334 615**	**92.57**	**210 432 466**	**0.00**	**160 284 777**	**7.43**	**16 902 149**
CN2-SP4.EI.225100	Внутриплощадочные сети поливочного водопровода	27 882 563	71.86	20 037 404	0	-78 005	28.14	7 845 159
CN2-SP4.EI.225200	Внеплощадочные сети поливочного водопровода В3	199 452 052	95.46	190 395 062	84.23	160 362 782	4.54	9 056 990
CN2-SP4.EI.230000	**Тепловые сети**	**307 350 615**	**99.77**	**306 639 324**	**10.61**	**32 534 036**	**0.23**	**711 291**
CN2-SP4.EI.231000	*Земляные работы*	10 869 278	100.00	10 869 278	8.18	888 935	0.00	0

CN2-SP4.EI.232000	*трубопроводы*	194 428 646	99.65	193 743 925	13.84	26 821 804	0.35	684 721
CN2-SP4.EI.233000	*Система оперативного дистанционного контроля*	9 081 092	100.00	9 081 092	0.00	1 334 105	0.00	0
CN2-SP4.EI.234000	*Общестроительные работы по чертежам КЖ*	91 674 879	99.97	91 648 309	3.47	3 181 423	0.03	26 570
CN2-SP4.EI.235000	*Опознавательные столбики*	1 296 720	100.00	1 296 720	0.00	307 769	0.00	0
CN2-SP4.EI.320000	**Благоустройство территории**	**1 426 150 803**	**99.44**	**1 418 107 563**	**0.00**	**794 584 059**	**0.56**	**8 043 240**
CN2-SP4.EI.321000	Ограждение	219 476 673	100.00	219 476 673	1.00	-42 398 815	0.00	0
CN2-SP4.EI.322000	Благоустройство территории	1 206 674 130	99.33	1 198 630 890	1.00	836 982 874	0.67	8 043 240
CN2-SP4.EI.260000	**Наружные сети электроснабжения**	**700 794 526**	**98.80**	**692 406 190**	**0.00**	**100 129 367**	**1.20**	**8 388 336**
CN2-SP4.EI.261000	Общестроительная часть трансформаторной подстанции	30 065 844	100.00	30 065 844	0.00	5 608 702	0.00	0
CN2-SP4.EI.262000	Оснащение и оборудование трансформаторной подстанции	187 304 817	96.86	181 431 780	0.00	1 147 125	3.14	5 873 037
CN2-SP4.EI.263000	Слаботочные сети трансформаторной подстанции	21 351 832	100.00	21 351 832	0.00	-13 409 445	0.00	0
CN2-SP4.EI.264000	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	462 072 033	99.46	459 556 734	0.00	106 782 985	0.54	2 515 299
CN2-SP4.EI.270000	**Наружные сети связи**	**100 665 940**	**93.93**	**94 553 214**	**0.00**	**87 029 754**	**6.07**	**6 112 726**
CN2-SP4.EI.280000	**Газораспределительная станция**	**2 871 718**	**63.21**	**1 815 262**	**0.00**	**1 429 618**	**36.79**	**1 056 456**
CN2-SP4.EI.290000	**ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ**	**111 261 600**	**99.03**	**110 186 209**	**1.00**	**15 619 733**	**0.97**	**1 075 391**
CN2-SP4.EI.300000	**Насосная станция**	**13 547 405**	**41.91**	**5 677 398**	**1.00**	**3 016 476**	**58.09**	**7 870 007**
	ВСЕГО С НДС	**3 002 457 809**	**97.75**	**2 934 758 846**	**41.05**	**1 204 691 646**	**2.25**	**67 698 963**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

1-й зам. Генерального директора — Баженова Н. С.

Руководитель проекта — Темирханов Т. Т.

Сметчик — Хамзина Б. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор по капитальному строительству — Дайер Шекер