Приложние 4-1 к приказу

Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02.04.19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка;**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №10
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	10 784 083 827,97	890 065 442,92									95 364 154,60	

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

м.п.

Генподрядчик:

ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**
Договор (контракт)	№ 695 от 11.10.2021 года	

Номер документа	Дата составления
14	**28.03.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы			тенге	1	890 065 442,92	890 065 442,92	95 364 154,60
				Итого	1	x	890 065 442,92	95 364 154,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

Акт выполненных работ №20 за март 2023 года

на **ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство монолитных пролетных строений моста L=100м. Секция S3 (2шт. на два моста)										
2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,0595		376202,00	--	2279596	--	2279596	--	2461964
						--	--	--	--		182368	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,56		349794,00	--	2644443	--	2644443	--	2855998
						--	--	--	--		211555	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	507,648		329247,00	--	167141581	--	167141581	--	180512907
						--	--	--	--		13371326	
		Устройство преднапрягаемых канатов										
		==========										
5	ТПРАЙС лист М-157	Канаты стальные ЕН 10138-3-Y-1860-S-7-15,7	т	198,989		1048125,00	--	208565346	--	208565346	--	225250574
						--	--	--	--		16685228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					388461604	--	388461604	--	411081443
								--	--	--	31076928	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					388461604				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					388461604				
		Сметная прибыль	Тенге					31076928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					419538532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					419538532				
		РАЗДЕЛ 2.Строительство монолитных пролетных строений моста L=49м. Секция S2(S4) (4шт. на два моста)										
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,8815		376202,00	--	2212632	--	2212632	--	2389643
						--	--	--	--		177011	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,423		349794,00	--	2596521	--	2596521	--	2804243
						--	--	--	--		207722	

9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	523,8085	329247,00	--	172462377	--	172462377	--	186259367
					--	--	--	--		13796990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185403347	--	185403347	--	191453253
							--	--	--	14832268	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				185403347				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				185403347				
		Сметная прибыль	Тенге				14832268				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				200235615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				200235615				
		РАЗДЕЛ 3.Строительство монолитных пролетных строений моста L=44м. Секция S1(S5) (4шт. на два моста)									
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,194	376202,00	--	1953993	--	1953993	--	2110312
					--	--	--	--		156319	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047	349794,00	--	16440	--	16440	--	17755
					--	--	--	--		1315	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,7195	329247,00	--	3529363	--	3529363	--	3811712
					--	--	--	--		282349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12878667	--	12878667	--	5939779
							--	--	--	1030293	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12878667				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12878667				
		Сметная прибыль	Тенге				1030293				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				13908960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13908960				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								608474475
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						586743618		
		- Сметная прибыль	Тенге							46939489	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

на **ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ										
		==========										
1	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость деформационного шва TENSA GRIP RS-A100**	шт	1		10161085,18	--	10161085	--	10161085	--	10973972

				--	--	--	--		812887	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10973972
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10161085		
	- Сметная прибыль	Тенге							812887	
	ВСЕГО ПО АКТУ									619 448 447,00
	Общая сметная стоимость									619 448 447,00
	Оборудование									0
	Прочие									0
	СМР									619 448 447,00
	Временные здания и сооружения4,1%									25 397 386,33
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									644 845 833,33
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									27 341 463,33
	Испытание моста									0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									672 187 296,66
	Непредвиденные работы и затраты 2%									13 443 745,93
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									685 631 042,59
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079									739 795 894,96
	Со скидкой 0,99991321313%									739 731 690,39
	НДС (12%)									88 767 802,85
	Стоимость строительства									828 499 493,23

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Негрий А.Ю.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Сыздыков К.С.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт _____ **Альжанов Ж.С.**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Акт выполненных работ №21 за март 2023 года

на **СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №2-5 (8шт)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №3, 4- 4 ШТ.										
1	1130-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2	Опоры мостов сборные железобетонные из контурных блоков. Сооружение с заполнением ядра бетонными блоками. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^3$ сборных конструкций	62,4		13139,74	8950,62	819920	558518	43209	385631	1301995
		ПР - 84% СП - 8%				3496,68	3860,44	218193	240891		96444	
2	226-103-1605 РСНБ РК 2022 КСМ п.6	Блок опоры ГОСТ 13015-2012 марки Б700С-И	шт.	4		1878530,52	--	7514122	--	7514122	--	8115252
		СП - 8%				--	--	--	--		601130	
3	1130-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2	Опоры из контурных блоков. Заполнение ядра опор бетоном В30 F300 W8 . Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^3$ бетона в деле	119		44741,67	4609,09	5324259	548482	4177048	658214	6461071
		ПР - 84% СП - 8%				5031,34	1553,43	598729	184858		478598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	24,03		119891,91	--	2881003	--	10814	2410959	5715319
		ПР - 84% СП - 8%				119441,91	--	2870189	--		423357	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,87		34868,32	1838,63	518492	27340	5711	450942	1046989
		ПР - 84% СП - 8%				32645,69	679,17	485441	10099		77555	
6	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	8,9		28602,72	1341,74	254564	11942	3417	222077	514772
		ПР - 84% СП - 8%				26876,98	543,33	239205	4836		38131	
7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,61		349794,00	--	912962	--	912962	--	985999
		СП - 8%				--	--	--	--		73037	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,16		329247,00	--	6966867	--	6966867	--	7524216

		СП - 8%			--	--	--	--		557349	
9	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,235	1012800,00	--	238008	--	238008	--	257049
		СП - 8%			--	--	--	--		19041	
10	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,235	144002,00	--	33840	--	33840	--	36547
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
11	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях (труба). Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	0,0955	119891,91	--	11450	--	43	9582	22714
		НР - 84%, СП - 8%			119441,91	--	11407	--		1683	
12	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	60,2	2542,00	--	153028	--	153028	--	165270
		СП - 8%			--	--	--	--		12242	
13	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Бетонирование монолитного прокладника из бетона В25 F300 W8. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^3$	16,4	57152,96	5890,70	937309	96607	604955	234151	1265177
		НР - 84%, СП - 8%			14374,80	2622,26	235747	43005		93717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,975	34868,32	1838,63	68865	3631	759	59893	139059
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	64475	1341		10301	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142	349794,00	--	49671	--	49671	--	53645
		СП - 8%			--	--	--	--		3974	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,84	329247,00	--	605814	--	605814	--	654279
		СП - 8%			--	--	--	--		48465	
17	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15,	Бетонирование стоек, класс бетона В30 F300 W8. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^3$	47,1	58317,08	9424,19	2746734	443879	1865904	487947	3493456
		НР - 84%, СП - 8%			9277,10	3056,01	436951	143938		258774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15,	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	6,14	119891,91	--	736136	--	2763	616034	1460343
		НР - 84%, СП - 8%			119441,91	--	733373	--		108174	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,47	34868,32	1838,63	51256	2702	565	44579	103501
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	47989	998		7667	
20	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,66	28602,72	1341,74	133289	6253	1789	116279	269533

		НР - 91% СП - 8%			26876,98	543,33	125247	2532		19965	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,71	349794,00 --	-- --	248354 --	-- --	248354	-- 19868	268222
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	5,43	329247,00 --	-- --	1787811 --	-- --	1787811	-- 143025	1930836
23	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Бетонирование монолитной перемычки из бетона В35 F300 W8. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 НР - 84% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	$м^3$	5,6	60725,16 14374,80	5890,70 2622,26	340061 80499	32988 14685	226574	79954 33601	453616
24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15,	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 НР - 84% СП - 8%	т арматуры	0,41	119891,91 119441,91	-- --	49156 48971	-- --	185	41136 7223	97515
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91% СП - 8%	т	0,41	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	14296 13385	753 278	158	12434 2138	28868
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,1	349794,00 --	-- --	34979 --	-- --	34979	-- 2798	37777
27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,31	329247,00 --	-- --	102067 --	-- --	102067	-- 8165	110232
28	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Бетонирование монолитного наголовника из бетона В25 F300 W8. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 НР - 84% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	$м^3$	24,9	56510,04 14374,80	5890,70 2622,26	1407100 357933	146678 65294	902489	355510 141009	1903619
29	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15,	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 НР - 84% СП - 8%	т арматуры	2,43	119891,91 119441,91	-- --	291337 290244	-- --	1093	243805 42811	577953
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91% СП - 8%	т	2,43	34868,32 32645,69	1838,63 679,17	84730 79329	4467 1650	934	73691 12674	171095
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,06	349794,00 --	-- --	20988 --	-- --	20988	-- 1679	22667
32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	2,37	329247,00 --	-- --	780315 --	-- --	780315	-- 62425	842740

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36118783	1884240	27297236	6502818	46031326
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				6937307	714405	--	3409727	
	Материалы	Тенге				36118783				
	Всего заработная плата	Тенге				7848405				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7651712			
	Накладные расходы	Тенге				19448826				
	Сметная прибыль	Тенге				6502818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3409727				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч				46031328				
	Сметная заработная плата	Тенге								3814
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7651712			
	Нормативная трудоемкость	чел -ч				46031328				
	Сметная заработная плата	Тенге								3814
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7651712			
	В ТОМ ЧИСЛЕ									46031328
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6937307				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1884240			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					714405			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27297231		
	- Накладные расходы	Тенге							6502818	
	- Сметная прибыль	Тенге							3409727	
	Общая сметная стоимость									46 031 328,00
	Оборудование									0
	Прочие									0
	СМР									46 031 328,00
	Временные здания и сооружения4,1%									1 887 284,45
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									47 918 612,45
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									2 031 749,17
	Испытание моста									0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									49 950 361,62
	Непредвиденные работы и затраты 2%									999 007,23
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									50 949 368,85
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079									54 974 368,99
	Со скидкой 0,99991321313%									54 969 597,93
	НДС (12%)									6 596 351,75
	Стоимость строительства									61 565 949,69

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Негрий А.Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Сыздыков К.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
БИН 140000478

_____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казгипроводхоз"

Эксперт _____ **Альжанов Ж.С.**