Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ". Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95, БИН 150240018326, Тел.: 87755528948**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis", БИН/ИИН 060240000285, +77755528948**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им. Ж. Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес. Средняя школа**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им. Ж. Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес. Средняя школа**
(наименование)

Договор №1 от 13.06.2023

Акт выполненных работ № 1

за Июнь 2023 (месяц, год) на

Форма 2

Составлен (а) в ценах 3 квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	160,8	279,93	1,63	45012	261	0	32220	83411	
						278,3	0	44751	0		6179		
2	2	Е12-080101-0205	Обрешетка. Разборка покрытий	м2 кровли	150	170,63	15,56	25595	2334	0	17581	46630	
						155,07	7,72	23261	1157		3454		
3	3	Е12-080101-0206	Подшивная доска. Разборка покрытий	м2 кровли	2,7	198,74	15,2	537	41	0	371	981	
						183,53	7,55	496	20		73		
4	4	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	2	20567,38	1154,74	41135	2309	0	35807	83097	
						19412,64	480,11	38825	960		6155		
5	5	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2	106241,79	1804,29	212484	3609	153064	41264	274048	
						27905,67	750,17	55811	1500		20300		
6	6	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2	9023,85	73,33	18048	147	15786	1571	21188	
						1057,56	33,07	2115	66		1569		
7	7	Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	150	775,5	18,45	116325	2768	69523	32717	160966	
						293,56	9,38	44034	1406		11923		
8	8	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	150	314,96	3,4	47244	510	40721	4495	55879	
						40,09	1,53	6013	230		4139		
9	9	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	160,8	805,67	21,69	129551	3488	12510	82710	229243	
						706,18	8,23	113553	1324		16981		
10	10	С121-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	184,92	2077		384079		384079		414805	Казахстан
											30726		
11	11	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	32,2	646,49	15,05	20817	485	3872	11914	35350	
						511,18	2,72	16460	88		2618		
12	12	С121-100102-0201	Элементы фасонные для кровли ,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	32,2	1501		48332		48332		52199	
											3867		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подшивная доска. Подшивка досками	м2 потолков	2,7	3508,71	22,42	9474	61	7739	1225	11554	
						620,15	10,03	1674	27		856		
14	14	Е11-100116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	163,5	43,98	0,28	7190	45	5940	884	8720	
						7,37	0,14	1205	23		646		
15	15	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	30	653,14	22,38	19594	672	0	13835	36104	
						630,76	9,77	18923	293		2674		
16	16	С121-110103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,545	7124		11007		11007	881	11887	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кровля									1526062	
			ИТОГО:									1526062	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Директор_____Кайыркенов С.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"
Директор_____Алпысбайулы Ж.