Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ноябрь 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		№ 089	**23.07.2019 г.**				
		д/с №089-9	**27.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	104 182 192,00	60 497 779,46							7 259 733,54	67 757 513,00

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Заместитель Председателя Правления _____ О.Б. Давлетов

Технический надзор: ТОО «IT INVEST COMPANY» , БИН 151240009111

Директор _____ А.С. Мамбеталиев

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ С.А. Байназаров

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 346-78-90

РЕЕСТР
выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 года

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Объект: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

Договор: №089 от 23.07.2019 г; д/с №089-9 от27.04.2023 г.

№ п/п	№ акта	№ ОФ	Наименование	СМР (в рыночных ценах) редакция 2022.5
1	2	Э220	**Пятно 1. Общестроительные работы**	**67 757 513**
			Итого:	**67 757 513**

исп. Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 346 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом,пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Общестроительные работы (кроме земляных работ и фундаментов)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
1	1	E11-061904-0201 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м2	1073,444	6961,68	2774,53	7472974	2978303	1830061	3026479	11339412	
						2482,3	615,95	2664610	661188		839959		
2	2	E11-061904-0301 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м2	1073,444	3874,84	1988,24	4159424	2134265	0	2274649	6948800	
						1886,6	441,99	2025159	474452		514727		
3	3	E11-061904-0402 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	262,2803941	32537,23	5276,5	8533878	1383923	5976930	1578820	10921715	
						4472,41	2142,52	1173025	561941		809017		
4	4	E11-061904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	т	9,67927	62388,01	2555,88	603870	24739	19831	513769	1207050	
						57783,27	545,67	559300	5282		89411		
5	5	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,93943	434300		407994		407994		440634	
											32640		
6	6	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,5221	431408		656646		656646		709178	
											52532		
7	7	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,216	409726		2956583		2956583		3193110	
											236527		
8	8	E11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,146	32615,54	1385,7	37377	1588	440	32721	75706	
						30845,84	530,05	35349	607		5608		
9	9	E11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2974	24773,42	1328,14	7368	395	114	6385	14853	
						23061,28	530,05	6858	158		1100		
10	10	E11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,4265	32081,14	1734,07	45764	2474	548	39705	92306	
						29963,07	623,59	42742	890		6837		
11	49	E11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование**	т металлических изделий	2,17381	112597,76	3504,37	244766	7618	0	222931	505113	
						109093,39	1178,65	237148	2562		37416		
12	50	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		2,17381	409726		890666		890666		961919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Стены	т							71253		
												36409796	
			Раздел: 2. Перекрытие										
13	82	Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м2 перекрытия	565,884	4588,42	92,9	2596513	52571	1052601	1367691	4281342	
						2635,42	20,52	1491342	11612		317138		
14	83	Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м2 перекрытия	565,884	1594,8	47,13	902472	26670	0	802378	1841239	
						1547,67	10,48	875802	5930		136389		
15	84	Е11-061906-0502 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	94,9477832	31155,81	4335,11	2958175	411609	2173024	492378	3726598	
						3934,18	1764,48	373542	167533		276045		
16	85	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	т	18,24846	47373,06	1776,04	864485	32410	164292	614207	1596987	
						36593,98	392,88	667784	7169		118295		
17	86	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,55992	434300		243173		243173		262627	
											19454		
18	87	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,54632	431408		4549767		4549767		4913748	
											363981		
19	88	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,1439	409726		2927042		2927042		3161205	
											234163		
20	89	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,11172	32615,54	1385,7	3644	155	43	3190	7381	
						30845,84	530,05	3446	59		547		
21	90	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,18408	24773,42	1328,14	4560	245	71	3952	9193	
						23061,28	530,05	4245	98		681		
22	91	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,92174	32081,14	1734,07	157895	8534	1890	136991	318477	
						29963,07	623,59	147470	3069		23591		
23	92	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	т	0,00972	446775,95	2022,96	4343	20	0	3942	8948	
						444752,99	926,06	4323	9		663		
24	93	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00972	286428		2784		2784		3007	
											223		
25	94	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	т	0,12336	1476405,95	2022,96	182129	249	127015	50031	250733	
						444752,99	926,06	54865	114		18573		
26	95	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	т	0,51666	1161934,14	2022,96	600325	1045	531969	61688	714974	
						130281,18	926,06	67311	478		52961		
			Итого по разделу: 2. Перекрытие									21096459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Разные работы										
27	768	E11-080601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж**		1	741269,34	99374,81	741269	99375	529877	125977	936626	
				мусоропровод		112017,17	23441,98	112017	23442		69380		
28	771	E11-080601-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами**		1	15339,34	0	15339	0	4884	9723	27067	
				мусороп.		10455,04	0	10455	0		2005		
29	775	E11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стальных крепежных элементов(ИМ100,ИМ98,ИМ99,ИМ96)**		0,0241763	1150405,28	9390,47	27813	227	25158	2928	33200	
				т		100394,53	2248,16	2427	54		2459		
30	776	C1222-527-0101	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(клапаны приемные для мусоропровода)**		0,1771875	1031302		182734		182734		197353	Казахстан
				т							14619		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									1194246	
			ИТОГО:					42981772	7166415	25256137	11370535	58700501	
								10559220	1926647		4348194		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		587 005					
			Итого с временными									59 287 507	
			Зимние удорожания			0,42 %		249 008					
			Итого с зимними удорожаниями									59 536 515	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 190 730					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60 727 245	
			в том числе на 2022 год (40%)									24 290 898	
			в том числе на 2023 год (60%)									36 436 347	
			Итого в текущих ценах									62 368 845	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1									24 290 898	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539									38 077 947	
			НДС			12 %						7 484 261	
			Итого с НДС									69 853 106	
			Итого с учетом тендерной скидки, 3%			0,97						67 757 513	
			в т.ч. НДС			0,12						7 259 734	

Заказчик
ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"

Зам. Председателя Правлени _____ Давлетов О.Б.

И.о. директора департамента управления проектам (ДУП) _____ Сандибеков М.М

Главный менеджер ДУП _____ Рыспаев Б.С.

«Расценки проверены»

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопастности _____ Секеев Е.М.

Авторский надзор
ТОО «АиГТР»

Эксперт _____ Цой Р.В.

Технический надзор
ТОО «IT INVEST COMPANY»

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

Подрядчик
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Вице-президент _____ Мейрманов Б.А.

Инспектор внутреннего технического надзора _____ Танкаев А.Ш.