Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" г.Талдыкорган,ул Абая,д.241**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **160440026702**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, г.Алматы, с.Жетыген, мкр. "Дорожник", дом № 18А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991040001212

Договор (контракт) Договор № 122 от 08.09.2021г., доп согл №9 от 22.11.2023 г

Номер документа	Дата составления
052	30 ноябрь 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в новом Северо- Западном жилом районе города Талдыкорган			тенге	1	695 753 572,01	695 753 572,01
				Итого		х	695 753 572,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Досаев С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П

Принял (Заказчик) Руководитель / / Алтынбеков Н.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган "
г. Талдыкорган, ул. Абая, 241. БИН 160440026702

Поставщик: ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года
доп. соглашения №9 от 22.11.2023 года к договору № 122 от 08.09.2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган	работа	484 740 000,82	695 753 572	506 432 571,43		695 753 572,01	506 432 571,43	189 321 000,58
	Всего по договору на 2023 г :		484 740 000,82	695 753 572,01	506 432 571,43	-	695 753 572,01	506 432 571,43	189 321 000,58

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"
_____ **Алтынбеков Н.К.**
М.П.

Технадзор:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"
_____ **Нургалин Р.Н.**

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1 "
_____ **Досаев С.Т.**
М.П.

Представитель Заказчика: _____ **Сексембаев А.Т**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 ост Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 9 от 22.11.2023 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2023 года

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-2 ост Подготовка территории строительства**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Дорожная одежда										
1	1	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство**		16 541,3	10 860,0	2 971,0	179 638 518,0	49 144 202,0	118 435 708,0		179 638 518,0	
				м³ материала основания в плотном теле		729,0	601,0	12 058 608,0	9 941 321,0				
2	2	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см.Устройство**		63 451,71	653,0	423,0	41 433 967,0	26 840 073,0			41 433 967,0	
				м² основания или покрытия		230,0	99,0	14 593 893,0	6 281 719,0				
3	3	**Калькуляция** *на приготовление №1*	**Смесь щебеночно-песчанная ЩПС С4**		12 690,32968	8 097,0		102 753 599,0		102 753 599,0		102 753 599,0	
				м³									
4	4	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**		16,8176	199 276,0	7 250,0	3 351 344,0	121 928,0	3 229 416,0		3 351 344,0	
				т		0,0	2 320,0	0,0	39 017,0				
5	5	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых Марка II.Устройство**		21 022	2 371,0	395,0	49 843 162,0	8 303 690,0	39 100 920,0		49 843 162,0	
				м² покрытия		116,0	61,0	2 438 552,0	1 282 342,0				
6	6	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ДО ТОЛЩИНЫ 8 СМ)**		21 022	1 879,0	0,0	39 500 338,0	0,0	37 839 600,0		39 500 338,0	
				м² покрытия		79,0	0,0	1 660 738,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда					416 520 928,0	84 409 893,0	301 359 243,0	0,0	416 520 928,0	
								30 751 791,0	17 544 399,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					416 520 928,0	84 409 893,0	301 359 243,0	0,0	416 520 928,0	
								30 751 791,0	17 544 399,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										416 520 928,0	

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)	27 906 902,18
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	444 427 830,18
	Сметная прибыль (5%)	22 221 391,51
	Непредвиденные работы и затраты (5%)	22 221 391,51
	Итого с непредвиденными работами и затратами	488 870 613,19
	В сметных ценах 2023 г -10%, К=1	48 887 061,32
	В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075	352 109 059,15
	В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155	129 868 478,39
	Итого с учетом сметных цен:	530 864 598,87
	Тендерная скидка (9,0092110053277%)	47 826 712,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с учетом тендерной скидки										**483 037 886,56**	
		НДС (12%)										57 964 546,39	
		Итого с НДС										**541 002 432,95**	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
Руководитель

_____ **Алтынбеков Н.К.**

Представитель Заказчика: _____ **Сексенбаев А.Т.**
М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

_____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
Представитель ТОО "Казахский Промтранспроект"

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ "___" _____ 20___ ж./г.
(қолтаңба/подпись) (күні/дата)

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 ост Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 9 от 22.11.2023 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2023 года

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **1-1-2 ост Подготовка территории строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Очистка территории от мусора										
1	1	1147-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Очистка участка от мусора	$м^2$	2 726,584	185,0 185,0	0,0 0,0	504 418,0 504 418,0	0,0 0,0			504 418,0	
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	27,265	254,0		6 925,0				6 925,0	
3	3	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	т·км	408,972	34,0		13 905,0				13 905,0	
			Итого по разделу 1: Очистка территории от мусора					525 248,0 504 418,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	525 248,0	
			Раздел 2: Расчистка площадей от деревьев и кустарников										
4	13	1101-0207-0107 *РСНБ РК 2022*	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	71	429,0 424,0	5,0 0,0	30 459,0 30 104,0	355,0 0,0			30 459,0	
5	14	1101-0207-0108 *РСНБ РК 2022*	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	18	539,0 533,0	6,0 0,0	9 702,0 9 594,0	108,0 0,0			9 702,0	
6	15	1101-0207-0112 *РСНБ РК 2022*	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	7	1 722,0 1 703,0	19,0 0,0	12 054,0 11 921,0	133,0 0,0			12 054,0	
7	16	1101-0207-0204 *РСНБ РК 2022*	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	104	824,0 314,0	510,0 148,0	85 696,0 32 656,0	53 040,0 15 392,0			85 696,0	
8	17	1101-0207-0206 *РСНБ РК 2022*	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	7	2 342,0 891,0	1 451,0 420,0	16 394,0 6 237,0	10 157,0 2 940,0			16 394,0	
9	18	1101-0207-0308 *РСНБ РК 2022*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см	дерево	71	417,0 411,0	6,0 0,0	29 607,0 29 181,0	426,0 0,0			29 607,0	
10	19	1101-0207-0310 *РСНБ РК 2022*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	дерево	18	1 446,0 1 427,0	19,0 0,0	26 028,0 25 686,0	342,0 0,0			26 028,0	
11	20	1101-0207-0314 *РСНБ РК 2022*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	7	5 623,0 5 549,0	74,0 0,0	39 361,0 38 843,0	518,0 0,0			39 361,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	15,01	254,0		3 813,0				3 813,0	
13	22	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)**	т·км	225,15	34,0		7 655,0				7 655,0	
14	23	1101-0207-0701 *РСНБ РК 2022*	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	104	332,0 0,0	332,0 89,0	34 528,0 0,0	34 528,0 9 256,0			34 528,0	
15	24	1101-0207-0704 *РСНБ РК 2022*	**(+до 30м)**	пень	104	108,0 0,0	108,0 29,0	11 232,0 0,0	11 232,0 3 016,0			11 232,0	
16	25	1101-0207-0703 *РСНБ РК 2022*	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	7	913,0 0,0	913,0 244,0	6 391,0 0,0	6 391,0 1 708,0			6 391,0	
17	26	1101-0207-0706 *РСНБ РК 2022*	**(+до 30м)**	пень	7	396,0 0,0	396,0 106,0	2 772,0 0,0	2 772,0 742,0			2 772,0	
18	27	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2,01	254,0		511,0				511,0	
19	28	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)**	т·км	30,15	34,0		1 025,0				1 025,0	
			Итого по разделу 2: Расчистка площадей от деревьев и кустарников					317 228,0 184 222,0	120 002,0 33 054,0	0,0 0,0	0,0 0,0	317 228,0	
			Раздел 3: Разборка существующей дорожной одежды										
20	29	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	549,04	12 374,0 8 197,0	4 177,0 1 295,0	6 793 821,0 4 500 481,0	2 293 340,0 711 007,0			6 793 821,0	
21	30	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	549,04	352,0 25,0	326,0 67,0	193 262,0 13 726,0	178 987,0 36 786,0	549,0		193 262,0	
22	31	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал)**	т·км	14 824,08	34,0		504 019,0				504 019,0	
			Итого по разделу 3: Разборка существующей дорожной одежды					7 491 102,0 4 514 207,0	2 472 327,0 747 793,0	549,0 0,0	0,0 0,0	7 491 102,0	
			ИТОГО по акту					8 333 578,0 5 202 847,0	2 592 329,0 780 847,0	549,0 0,0	0,0 0,0	8 333 578,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									558 349,73	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**8 891 927,73**	
			Сметная прибыль (5%)									444 596,39	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									444 596,39	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 781 120,5**	
			В сметных ценах 2023 г -10%, К=1									**978 112,05**	
			В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075									**7 044 852,04**	
			В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155									**2 598 354,66**	
			Итого с учетом сметных цен:									**10 621 318,75**	
			Тендерная скидка (9,0092110053277%)									**956 897,02**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**9 664 421,73**	
			НДС (12%)									1 159 730,61	
			Итого с НДС									**10 824 152,34**	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
Руководитель
_____ Алтынбеков Н.К.

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"
_____ Азанбеков А.С.

Авторский надзор
Представитель ТОО "Казахский Промтранспроект"
_____ 20__ ж./г.
(қолы/подпись) (күні/дата)

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ Досаев С.Т.

Представитель Заказчика: _____ Сексембаев А.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ост Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 9 от 22.11.2023 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2023 года
«Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган"

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 ост Земляные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3 608,07	132,0 0,0	132,0 33,0	476 265,0 0,0	476 265,0 119 066,0			476 265,0	
2	2	1101-0102-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	3 608,07	403,0 0,0	403,0 79,0	1 454 052,0 0,0	1 454 053,0 285 038,0			1 454 052,0	
3	3	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6 314,123	278,0		1 755 326,0				1 755 326,0	
4	4	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3 608,07	267,0 0,0	267,0 66,0	963 355,0 0,0	963 355,0 238 133,0			963 355,0	
5	5	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	(+ до 8 проходов)	$м^3$ уплотненного грунта	3 608,07	132,0 0,0	132,0 35,0	476 265,0 0,0	476 265,0 126 282,0			476 265,0	
6	6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3 608,07	240,0 50,0	187,0 41,0	865 937,0 180 404,0	674 709,0 147 931,0	10 824,0		865 937,0	
7	7	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2 976,07	132,0 0,0	132,0 33,0	392 841,0 0,0	392 841,0 98 210,0			392 841,0	
8	8	1101-0102-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	2 976,07	403,0 0,0	403,0 79,0	1 199 356,0 0,0	1 199 357,0 235 110,0			1 199 356,0	
9	9	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал)	т·км	78 121,838	34,0		2 656 142,0				2 656 142,0	
10	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3 630,805	5 867,0		21 301 933,0		21 301 933,0		21 301 933,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	2 976,07	267,0 0,0	267,0 66,0	794 611,0 0,0	794 611,0 196 421,0			794 611,0	
12	12	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	(+ до 8 проходов)	м³ уплотненного грунта	2 976,07	132,0 0,0	132,0 35,0	392 841,0 0,0	392 841,0 104 162,0			392 841,0	
13	13	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2 976,07	240,0 50,0	187,0 41,0	714 257,0 148 804,0	556 525,0 122 019,0	8 928,0		714 257,0	
14	14	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	4 880	107,0 0,0	107,0 26,0	522 160,0 0,0	522 160,0 126 880,0			522 160,0	
15	15	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30М) перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	4 880	178,0 0,0	178,0 44,0	868 640,0 0,0	868 640,0 214 720,0			868 640,0	
16	16	1101-0102-0243 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	4 880	312,0 0,0	312,0 51,0	1 522 560,0 0,0	1 522 560,0 248 880,0			1 522 560,0	
17	17	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	16 787,89	132,0 0,0	132,0 33,0	2 216 001,0 0,0	2 216 001,0 554 000,0			2 216 001,0	
18	18	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30М)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	16 787,89	178,0 0,0	178,0 44,0	2 988 244,0 0,0	2 988 244,0 738 667,0			2 988 244,0	
19	19	1101-0102-0244 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	16 787,89	384,0 0,0	384,0 63,0	6 446 550,0 0,0	6 446 550,0 1 057 637,0			6 446 550,0	
20	20	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал)	т·км	45 381,61	34,0		1 542 975,0				1 542 975,0	
21	21	1101-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 лс). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м³ грунта	31 188,29	39,0 0,0	39,0 10,0	1 216 343,0 0,0	1 216 343,0 311 883,0			1 216 343,0	
22	22	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	31 187,89	267,0 0,0	267,0 66,0	8 327 167,0 0,0	8 327 167,0 2 058 401,0			8 327 167,0	
23	23	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	(+ до 8 проходов)	м³ уплотненного грунта	31 187,89	132,0 0,0	132,0 35,0	4 116 801,0 0,0	4 116 801,0 1 091 576,0			4 116 801,0	
24	24	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	31 187,89	240,0 50,0	187,0 41,0	7 485 094,0 1 559 394,0	5 832 135,0 1 278 703,0	93 564,0		7 485 094,0	
25	25	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	73 863,1	22,0 0,0	22,0 5,0	1 624 988,0 0,0	1 624 989,0 369 316,0			1 624 988,0	
			ИТОГО по акту					72 320 704,0 1 888 602,0	43 062 412,0 9 723 035,0	21 415 249,0 0,0	0,0 0,0	72 320 704,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									4 845 487,17	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									77 166 191,17	
			Сметная прибыль (5%)									3 858 309,56	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									3 858 309,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									84 882 810,28	
			В сметных ценах 2023 г -10%, К=1									8 488 281,03	
			В сметных ценах 2024 г -67%, К=1,075									61 136 844,11	
			В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155									22 549 118,55	
			Итого с учетом сметных цен:									92 174 243,69	
			Тендерная скидка (9,0092110053277%)									8 304 172,11	
			Итого с учетом тендерной скидки									83 870 071,58	
			НДС (12%)									10 064 408,59	
			Итого с НДС									93 934 480,17	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
Руководитель

_____ **Алтынбеков Н.К.**

Представитель Заказчика: _____ **Сексенбаев А.Т**

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

_____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
Представитель ТОО "Казахский Промтранспроект"

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ БАҚЫЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

_____ (қолтаңба/подпись) "___" _____ 20___ ж./г. (күні/дата)

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**
(наименование, адрес)

Объект : **1-1 ост Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 9 от 22.11.2023 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2023 года
«Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган"

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-1 ост Восстановление и закрепление оси трассы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Восстановление и закрепление оси										
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.3*	**Восстановление оси трассы 3 категории сложности**	км	1,002308	68 438,0 / 68 438,0	0,0 / 0,0	68 596,0 / 68 596,0	0,0 / 0,0			68 596,0	
2	2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30,п.6*	**Закрепление оси трассы 3 категории сложности**	км	1,002308	34 327,0 / 34 327,0	0,0 / 0,0	34 406,0 / 34 406,0	0,0 / 0,0			34 406,0	
			Итого по разделу 1: Восстановление и закрепление оси					103 002,0 / 103 002,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0	103 002,0	
			ИТОГО по акту					103 002,0 / 103 002,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0	103 002,0	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									5 150,10	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**108 152,10**	
			В сметных ценах 2023 г -10%, К=1									**10 815,21**	
			В сметных ценах 2024 г -67%, К=1,075									**77 896,55**	
			В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155									**28 730,61**	
			Итого с учетом сметных цен:									**117 442,37**	
			Тендерная скидка (9,00921100532 77%)									**10 580,63**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**106 861,73**	
			НДС (12%)									12 823,41	
			Итого с НДС									**119 685,14**	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
Руководитель
_____ **Аттынбеков Н.К.**

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"
Қабылан эксперт
_____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
Представитель ТОО "Казахский Промтранспроект"
"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ (қолы/подпись) "___" _____ 20___ ж./г. (күні/дата)

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Досаев С.Т.**

Представитель Заказчика: _____ **Сексембаев А.Т**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 ост Благоустройство и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 9 от 22.11.2023 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2023 года
«Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган"

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-2 ост Устройство тротуаров** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство тротуаров										
1	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных толщиной 12(13) см. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	23 998,36	1 600,0	423,0	38 397 376,0	10 151 307,0	22 726 446,0		38 397 376,0	
						230,0	99,0	5 519 623,0	2 375 838,0				
			Итого по разделу 1: Устройство тротуаров					38 397 376,0	10 151 307,0	22 726 446,0	0,0	38 397 376,0	
								5 519 623,0	2 375 838,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					38 397 376,0	10 151 307,0	22 726 446,0	0,0	38 397 376,0	
								5 519 623,0	2 375 838,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										38 397 376,0	

		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)		2 572 624,19
		Итого с затратами на организацию и управление СМР		**40 970 000,19**
		Сметная прибыль (5%)		2 048 500,01
		Непредвиденные работы и затраты (5%)		2 048 500,01
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**45 067 000,21**
		В сметных ценах 2023 г -10%, К=1		**4 506 700,02**
		В сметных ценах 2024 г -67%, К=1,075		**32 459 506,9**
		В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155		**11 972 048,61**
		Итого с учетом сметных цен:		**48 938 255,53**
		Тендерная скидка (9,0092110053277%)		**4 408 950,7**
		Итого с учетом тендерной скидки		**44 529 304,83**
		НДС (12%)		5 343 516,58
		Итого с НДС		49 872 821,41

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
Руководитель
_____ **Алтынбеков Н.К.**

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"
_____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор
Представитель ТОО "Казахский Промтранспроект"
_____ (қолы/подпись) _____ (күні/дата) 20__ж./г.

Подрядчик
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Досаев С.Т.**

Представитель Заказчика: _____ **Сексембаев А.Т**