Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» декабря 2021 года

Заказчик: Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак, 30020, Актобе Г. А, г. Актобе, 312 стрелковой дивизии, 22, 704080 директор Абиляшев А.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «20» декабря 2021г., ТОО «Энергохолдинг-А» г.Нур-Султан, район «Есиль», Шоссе Коргалжан, здание 2А БИН 010240005376 Молдабеков Е.К.
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» декабря 2021г., ТОО "Building Control" директор Мурзагалиев З.С. БИН171140005307
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» декабря 2021г., ТОО "АктобеПроект-Групп", 15022675, 30.12.2015, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , проспект Санкибай батыра , 253 , корпус 2, помещение 94 , БИН 09074001951 в лице директора Каратлеев Ш.Б.
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Веренка Мартукского района Актюбинской области»
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, Аккудыкский с.о., с.Достык
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **ГУ "Аппарат акима Аккудыкского сельского округа Мартукского района от** 09.09.2021 **года №** 77.; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ50REA00241014 от 10.09.2021_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АктобеПроект-Групп лицензия №15022675_____
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) _____АО "КазТрансГаз Аймак "
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2021.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1		1	
Газопровод высокого давления Д-160х14,6мм	м	21456,5		21456,5	
Газопровод высокого давления Д-110х10,0мм	м	6		6	
Газопровод высокого давления Д-63х5,8мм	м	35,2		35,2	
Газопровод среднего давления Д-63х3,8мм	п.м	4961,0		4961,0	
Газопровод среднего давления Д-32х1,9мм	п.м	1157,0		1157,0	
ГРПШ-6	к-т	39		39	
ГРПШ-10	к-т	50		50	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:. Газопровод высокого давления Р(проект)=6,0 кгс/см² общей протяженностью 21343,5м., СТ РК ГОСТ Р 50838-2011,. газопровод среднего давления кран Д20мм-89шт,кран Д50мм-1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _354769.59тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 318756.78 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _7629.0_;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _331105.12, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 318756.48 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7628.70тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: объект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Веренка Мартукского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

АО "КазТрансГаз Аймак директор Абиляшев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:

ТОО "Building Control" Мурзагалиев З.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей
Мурзагалиев З.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата М.П. (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "АктобеПроект-Групп" Картлеев Ш.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт авторского наздзора Жанбасынова Г.З.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Энергохолдинг-А» Молдабеков Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	27615,7	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт.		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	89	
5	Количество задвижек d = 150 мм	шт	1	
	d = 100 мм	шт	1	
6	Кран d = 500 мм	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =50	шт		
	d =20	шт	89	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Труба	SDR 11	ПЭ 100	160х14,6	21456,5	
2	Труба	SDR 11	ПЭ 100	110х10,0	6,0	
3	Труба	SDR 11	ПЭ 100	63х5,8	35,2	
4	Труба	SDR 17	ПЭ 100	63х3,8	4961,0	
5	Труба	SDR 17	ПЭ 100	32х1,9	1157,0	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: ***АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Абиляшев А.А.*** .

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***ТОО «АтобеПроектГрупп», эксперт авторского надзора Жанбасынова Г.З.*** .

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)