Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Энергохолдинг-А» Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль", шоссе Коргалжын, 2а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Молдабекова Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения в с.Веренка Мартукского района Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АПФ АО "КазТрансГаз Аймак "

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АктобеПроект-Групп лицензия №15022675

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) АПФ АО "КазТрансГаз Аймак "

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1		1	
Газопровод высокого давления Д-160х14,6мм	м	21456,5		21456,5	
Газопровод высокого давления	м	6		6	

Д-110х10,0мм					
Газопровод высокого давления Д-63х5,8мм	м	35,2		35,2	
Газопровод среднего давления Д-63х3,8мм	п.м	4961,0		4961,0	
Газопровод среднего давления Д-32х1,9мм	п.м	1157,0		1157,0	
Газопровод среднего давления Д-63х5,8мм	п.м	234,0		234,0	
Газопровод среднего давления Д-110х10мм	п.м	22,0		22,0	
ГРПШ-6	к-т	39		39	
ГРПШ-10	к-т	50		50	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:. Газопровод высокого давления Р(проект)=6,0 кгс/см² общей протяженностью 21343,5м., СТ РК ГОСТ Р 50838-2011,. газопровод среднего давления кран Д20мм-89шт,кран Д50мм-1шт .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2021г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Абиляшев А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата

место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей газоснабжения в с.Веренка Мартукского района Актюбинской области»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Энергохолдинг-А» **Молдабеков Е.К.** «____» _____ 2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.