Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Договор №27 от 06.05.2021г
Инженер: ТОО "Су Жоба Курылыс" Договор №25 от 29.03.2021г
Автор: ТОО "ПУС-Шымкент" Договор №30 от 19.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2021 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510		28839	№27	06.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	28839

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	40 450 377	40 450 377	24 994 087	40 450 377	27 993 377	0				2 999 290	19 595 364
в том числе: сумма погашение аванса	*11 398 013*	*11 398 013*	*7 498 226*	*11 398 013*	*8 398 013*					*899 787*	*0*
Затраты инжиниринговых услуг	1 310 592	1 310 592	809 808							97 177	906 985
Затраты авторского надзора	453 044	453 044	279 934							33 592	313 526
Всего по стройке	**42 214 013**	**42 214 013**	**26 083 829**	**40 450 377**	**27 993 377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 130 059**	**20 815 875**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Тлеубердиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Каримбаев О.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Су Жоба Курылыс"
Жалиев Н.
Инженер
Жанабаев К.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Инженер: ТОО "Су Жоба Курылыс"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Договору № 27 от 06.05.2021г.
Наименование обьекта - Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

А К Т

приемки выполненных работ

за Август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
1	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		5,899	340537,60	103361,72	2008831	609731	33824	1519114	3810181
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	1365276	169183		282236	
2	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		5957,99	1500,00	–	8936985	–	8936985	–	9651944
		СП - 8%				–	–	–	–		714959	
3	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		5,899	69551,17	–	410282	–	91597	315498	783843
		НР - 99%; СП - 8%				54023,50	–	318685	–		58062	
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км тр убопровода		0,88	297739,09	81638,15	262010	71842	2247	205535	504949
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	187921	19689		37404	
5	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 1 8599-2001**	м		888,8	498,00	–	442622	–	442622	–	478032
		СП - 8%				–	–	–	–		35410	
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,88	57921,94	–	50971	–	3430	47065	105880
		НР - 99%; СП - 8%				54023,50	–	47541	–		7843	
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		5,697	280189,43	72199,11	1596239	411318	9123	1275862	3101869
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	1175798	112951		229768	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
8	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5753,97	98,00	–	563889	–	563889	–	609000
		СП - 8%			–	–	–	–		45111	
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,697	57921,94	–	329981	–	22209	304694	685449
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	–	307772	–		50774	
10	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,152	623194,28	126613,88	94726	19245	4519	75674	184031
		НР - 99%; СП - 8%			466854,00	36029,22	70962	5476		13632	
11	С123-011201-0205 2301-1201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	152	7563,00	–	1149576	–	1149576	–	1241542
		СП - 8%			–	–	–	–		91966	
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	152	1220,36	7,34	185495	1116	23506	159585	372686
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	160873	324		27606	
13	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	36	1961,62	78,90	70618	2840	11784	56775	137585
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	55994	1354		10191	
14	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	36	20583,00	–	740988	–	740988	–	800267
		СП - 8%			–	–	–	–		59279	
15	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1177,06	26,30	9417	210	1386	7843	18640
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	7821	100		1381	
16	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара , Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт .	8	9677,00	–	77416	–	77416	–	83609
		СП - 8%			–	–	–	–		6193	
17	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубо проводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	212	1031,32	71,28	218641	15111	12984	188640	439863
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	–	190546	–		32582	
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плос кие из углеродистой и низколегированной стали PN 1 0, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	424	2623,00	–	1112152	–	1112152	–	1201124
		СП - 8%			–	–	–	–		88972	
19	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубоп роводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	34	536,12	35,64	18228	1212	718	16135	37112
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	–	16298	–		2749	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
20	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоск ие из углеродистой и низколегированной стали PN 10 , DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	68	1369,00	–	93092	–	93092	–	100539
		СП - 8%			–	–	–	–		7447	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части поли этиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	96	1370,93	894,00	131609	85824	–	67921	215492
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	45785	22822		15962	
22	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая л итая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010**	шт.	4	3178,00	–	12712	–	12712	–	13729
		СП - 8%			–	–	–	–		1017	
23	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010**	шт.	74	1435,00	–	106190	–	106190	–	114685
		СП - 8%			–	–	–	–		8495	
24	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010**	шт.	18	667,00	–	12006	–	12006	–	12966
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАуВКИ/. Установка**	т фасонных частей	0,121452	985136,99	497995,54	119647	60483	2273	73243	208321
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	56891	17092		15431	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24913338					24913338
		- Накладные расходы	Тенге							4313584	
		- Сметная прибыль	Тенге							1845430	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24913338					
		Временные здания и сооружения- 2,6%	Тенге			647 747					
		Итого:	Тенге			25 561 085					
		Зимнее удорожание- 0,91%	Тенге			232 606					
		Итого:	Тенге			25 793 691					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			515 874					
		Итого:	Тенге			26 309 564					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,949999996900026	Тенге			24 994 086					
		НДС-12%	Тенге			2 999 290					
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**			27 993 377					

Инженер:
ТОО "Су Жоба Курылыс"
Директор _____ Жалиев Н.
Инженер-экепер _____ Жанабаев К.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Директор _____ Каримбаев О.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПУС Шымкент"
Карабаев А.И.
ГИП _____ Ганиет К.С.