Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Договор №27 от 06.05.2021г

Инженер: ТОО "Су Жоба Курылыс" Договор №25 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ПУС-Шымкент" Договор №30 от 19.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого масенва в с.Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	28839	№27	06.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	28839

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	12 457 000	12 457 000	11 122 321	12 457 000	12 457 000	0				1 334 679	9 457 000
в том числе: сумма погашение аванса	*3 000 000*	*3 000 000*	*2 678 571*							*321 429*	*0*
Затраты инжиниринговых услуг	403 607	403 607	360 363							43 244	403 607
Затраты авторского надзора	139 518	139 518	124 570							14 948	139 518
Всего по стройке	**13 000 125**	**13 000 125**	**11 607 255**	**12 457 000**	**12 457 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 392 871**	**10 000 125**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

Тлеубергенов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Су Жоба Курылыс"

Жалиев Н.

Инженер Жанабаев К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПУС-Шымкент"

Карабаев А.И.

ГИП Нанер К.С.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Инженер: ТОО "Су Жоба Курылыс"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Договору № 27 от 06.05.2021г.
Наименование обьекта - Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

А К Т

приемки выполненных работ

за Август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	**м3**	**13540,7818**	**158,34**	**150,34**	**2144047**	**2035740**	**–**	**423711**	**2773179**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,00**	**35,46**	**108307**	**480180**		**205421**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м3 грунта**	**486,1533**	**1434,41**	**–**	**697342**	**–**	**–**	**502086**	**1295383**
		НР - 72%; СП - 8%			**1434,41**	**–**	**697342**	**–**		**95954**	
3	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**	**324,1022**	**158,34**	**150,34**	**51318**	**48726**	**–**	**10142**	**66377**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,00**	**35,46**	**2592**	**11493**		**4917**	
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощ ностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10735,4073**	**29,17**	**29,17**	**313121**	**313121**	**–**	**80009**	**424581**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**10,35**	**–**	**111124**		**31450**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10735,4073**	**151,99**	**72,61**	**1631648**	**779471**	**–**	**868003**	**2699623**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,38**	**32,92**	**852177**	**353383**		**199972**	
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2495,2**	**741,63**	**–**	**1850515**	**–**	**–**	**1332371**	**3437517**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1850515	--		254631	
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 груп пы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишин й грунт/**	**м3 грунта**	**1364**	**219,23**	**211,44**	**299034**	**288407**	--	**61826**	**389728**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,79**	**55,16**	**10627**	**75242**		**28869**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11086389**					**11086389**
		- Накладные расходы	Тенге							**3278148**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**821214**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11086389					
		Временные здания и сооружения- 2,6%	Тенге			288 246					
		Итого:	Тенге			11 374 635					
		Зимнее удорожание- 0,91%	Тенге			103 509					
		Итого:	Тенге			11 478 144					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			229 563					
		Итого:	Тенге			11 707 707					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,949999996900026	Тенге			11 122 321					
		НДС-12%	Тенге			1 334 679					
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**			**12 457 000**					

Инженер:
ТОО "Су Жоба Курылыс"
Директор Жалиев Н.
Инженер-эксперт Жанабаев К.

Подрядчик:
ТОО "СтройКолСервис К.Z"
Директор Каримбаев О.

Технический надзор:
Директор ТОО "ПУС Шымкент"
Карабаев А.И.
ГИП Намет К.С.