Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Договор №27 от 06.05.2021г

Инженер: ТОО "Су Жоба Курылыс" Договор №25 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ПУС-Шымкент" Договор №30 от 19.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	28839	№27	06.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	28839

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	61 718 579,53	61 718 579,53	5 409 447	61 718 579,53	6 058 581,16	0				649 134	6 058 581,16
в том числе: сумма погашение аванса	*19 509 773,86*	*19 509 773,86*	*0*	*19 509 773,86*	*0,00*					*0*	*0*
Затраты инжиниринговых услуг	2 107 055,57	2 107 055,57	271 136							32 536	303 671,84
Затраты авторского надзора	728 364,90	728 364,90	93 726							11 247	104 973,14
Всего по стройке	**64 554 000,00**	**64 554 000,00**	**5 774 309**	**61 718 579,53**	**6 058 581,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**692 917**	**6 467 226,14**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

Елеусерзиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.

ИНЖЕНЕР:

Зам директор ТОО "Су Жоба Курылыс"

Жалиев Н.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Инженер: ТОО "Су Жоба Курылыс"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Договору № 27 от 06.05.2021г.

Наименование объекта - Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

А К Т
приемки выполненных работ
за Ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Распределительный колодец на 1 абонента /1 шт/										
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водоп роводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидрав лическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0032		425749,76 347875,00	67819,82 23603,50	1362 1113	217 76	32	1177 203	2742
2	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74** *СП - 8%*	м	2,008		793,00 –	– –	1592 –	– –	1592	– 127	1720
3	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные в одогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	1,2048		489,00 –	– –	589 –	– –	589	– 47	636
4	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные ч асти стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИ К/. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00375		985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	3694 1757	1867 528	70	2261 476	6432
5	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1		2210,00 –	– –	2210 –	– –	2210	– 177	2387
6	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	шт.	1		3167,00 –	– –	3167 –	– –	3167	– 253	3420
7	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6		1031,32 898,80	71,28 –	6188 5393	428 –	367	5339 922	12449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	2623,00 –	– –	15738 –	– –	15738	– 1259	16997
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтилен овые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1370,93 476,93	894,00 237,73	2742 954	1788 475	–	1415 333	4489
10	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая л итая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1435,00 –	– –	2870 –	– –	2870	– 230	3100
11	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	575,00 –	– –	2300 –	– –	2300	– 184	2484
12	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1275,00 –	– –	1275 –	– –	1275	– 102	1377
13	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопр овода	0,0006	594956,62 358938,00	236018,62 68482,38	357 215	142 41	–	254 49	660
14	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,606	10074,00 –	– –	6105 –	– –	6105	– 488	6593
15	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	4	542,29 497,74	26,30 12,54	2169 1991	105 50	73	2000 334	4503
16	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	4	3194,00 –	– –	12776 –	– –	12776	– 1022	13798
17	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Уст ройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетони ых и бетони ых конструкций колодца	1,39	21463,77 9666,26	8932,99 3533,17	29835 13436	12417 4911	3982	18164 3840	51838
18	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	14992,00 –	– –	14992 –	– –	14992	– 1199	16191
19	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	13793,00 –	– –	13793 –	– –	13793	– 1103	14896
20	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	1	14058,00 –	– –	14058 –	– –	14058	– 1125	15183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонн ые для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96 *СП - 8%*	шт.	1	14058,00 –	– –	14058 –	– –	14058	– 1125	15183
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	2169,00 –	– –	2169 –	– –	2169	– 174	2343
23	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции д верей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочны х камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,034102	92549,36 86122,90	4583,88 1793,01	3156 2937	156 61	63	2069 418	5643
24	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зд аний и сооружений с преобладанием толстолистовой с тали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,033606	463501,00 –	– –	15576 –	– –	15576	– 1246	16823
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурн ая горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметр ом от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000496	221225,00 –	– –	110 –	– –	110	– 9	119
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,988958	173,98 49,08	3,30 0,50	172 49	3 –	120	34 16	222
27	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволин ейные. Изоляция из пенополиуретана методом напылен ия *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0276	86183,97 41703,06	6219,48 426,36	2379 1151	172 12	1056	884 261	3523
28	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемо в, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/ *СП - 8%*	т	0,01708	544347,00 –	– –	9297 –	– –	9297	– 744	10041
29	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окраш иваемой поверхности	0,49532	853,30 717,71	1,00 0,48	423 355	– –	68	285 57	764
30	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев / *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02808	653219,00 228096,00	1275,00 531,99	18342 6405	36 15	11901	5842 1935	26119
		Распределительный колодец на 4 абонента /13 шт/									
31	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водоп роводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидрав лическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0416	425749,76 347875,00	67819,82 23603,50	17711 14472	2821 982	418	15299 2641	35651
32	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	26,104	793,00 –	– –	20700 –	– –	20700	– 1656	22357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные в одогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	15,6624	489,00 –	– –	7659 –	– –	7659	– 613	8272
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные ч асти стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИ К/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,04875	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	48025 22836	24277 6860	912	29399 6194	83619
35	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	13	2210,00 –	– –	28730 –	– –	28730	– 2298	31028
36	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	13	3167,00 –	– –	41171 –	– –	41171	– 3294	44465
37	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	78	1031,32 898,80	71,28 –	80443 70106	5560 –	4777	69405 11988	161837
38	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	78	2623,00 –	– –	204594 –	– –	204594	– 16368	220962
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтилен овые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	26	1370,93 476,93	894,00 237,73	35644 12400	23244 6181	–	18395 4323	58363
40	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая л итая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010 *СП - 8%*	шт.	26	1435,00 –	– –	37310 –	– –	37310	– 2985	40295
41	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	52	575,00 –	– –	29900 –	– –	29900	– 2392	32292
42	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	13	1275,00 –	– –	16575 –	– –	16575	– 1326	17901
43	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопр овода	0,0078	594956,62 358938,00	236018,62 68482,38	4641 2800	1841 534	–	3301 635	8576
44	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	7,878	10074,00 –	– –	79363 –	– –	79363	– 6349	85712
45	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	52	542,29 497,74	26,30 12,54	28199 25882	1368 652	949	26004 4336	58539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	52	3194,00 –	– –	166088 –	– –	166088	– 13287	179375
47	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Уст ройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонн ых и бетонн ых конструкций колодца	18,07	21463,77 9666,26	8932,99 3533,17	387850 174669	161419 63844	51762	236129 49918	673897
48	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	13	14992,00 –	– –	194896 –	– –	194896	– 15592	210488
49	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	13	13793,00 –	– –	179309 –	– –	179309	– 14345	193654
50	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	13	14058,00 –	– –	182754 –	– –	182754	– 14620	197374
51	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонн ые для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96 *СП - 8%*	шт.	13	14058,00 –	– –	182754 –	– –	182754	– 14620	197374
52	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	13	2169,00 –	– –	28197 –	– –	28197	– 2256	30453
53	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции д верей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочны х камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,443326	92549,36 86122,90	4583,88 1793,01	41030 38181	2032 795	817	26893 5434	73356
54	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зд аний и сооружений с преобладанием толстолистовой с тали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,078105	463501,00 –	– –	36202 –	– –	36202	– 2896	39098
		Земляные работы									
55	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 2 груп пы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишни й грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	715,6888035	219,23 7,79	211,44 55,16	156903 5576	151327 39479	–	32440 15147	204490
56	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/ *СП - 8%*	т	3589,258581	113,00 –	– –	405586 –	– –		– 32447	438033
		Водопроводные колодцы D=1500мм /31 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в гру нтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонн ых и бетонных конструкци й колодца	0,3098	21237,77 9666,26	8932,99 3533,17	6579 2995	2767 1095	817	4048 850	11478
58	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	17	20107,00 –	– –	341819 –	– –	341819	– 27346	369165
59	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных про емов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремян ки С-2/ *СП - 8%*	т	0,52948	544347,00 –	– –	288221 –	– –	288221	– 23058	311279
60	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 ок рашиваемой поверхности	15,35492	853,30 717,71	1,00 0,48	13102 11020	15 7	2067	8822 1754	23679
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство б стонной отмостки из бетона кл.В7,5/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающе го слоя	8,742	18706,19 3524,58	8,16 –	163530 30812	71 –	132647	28963 15399	207892
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнени ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	248	854,37 261,82	21,09 2,51	211884 64931	5231 622	141722	60965 21828	294676
		Водопроводные колодцы D=2000мм /Л шт/									
63	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодц ы круглые из сборного железобетона. Устройство в г рунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонн ых и бетонных конструк ций колодца	2,34	21237,77 9666,26	8932,99 3533,17	49696 22619	20903 8268	6174	30578 6422	86696
64	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ГОСТ 8020-90 ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	24932,00 –	– –	24932 –	– –	24932	– 1995	26927
65	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	25018,00 –	– –	25018 –	– –	25018	– 2001	27019
66	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	12766,00 –	– –	25532 –	– –	25532	– 2043	27575
67	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 пним.	Кольца стеновые железобетонн ые для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.96 *СП - 8%*	шт.	1	20294,00 –	– –	20294 –	– –	20294	– 1624	21918
68	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	2169,00 –	– –	2169 –	– –	2169	– 174	2343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99 СП - 8%	комплект	1	20107,00 –	– –	20107 –	– –	20107	– 1609	21716
70	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянк и С-2/ СП - 8%	т	0,01708	544347,00 –	– –	9297 –	– –	9297	– 744	10041
71	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок НР - 80%; СП - 8%	м2 окр ашиваемой поверхности	0,49532	853,30 717,71	1,00 0,48	423 355	– –	68	285 57	764
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонны е. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройств о бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстила ющего слоя	0,282	18706,19 3524,58	8,16 –	5275 994	2 –	4279	934 497	6706
73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция б оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 по верхности	17	854,37 261,82	21,09 2,51	14524 4451	359 43	9714	4179 1496	20200
		Водопроводные колодцы разм.2500х2000мм /1 шт/									
74	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодц ы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитны ми стенами и покрытием из сборного железобетона. У стройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонн ых и бето нных конструкций колодца	2,18	41426,38 9892,35	2750,39 1329,27	90310 21565	5996 2898	62749	24219 9162	123690
75	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	8450,00 –	– –	8450 –	– –	8450	– 676	9126
76	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	25018,00 –	– –	50036 –	– –	50036	– 4003	54039
77	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляк олодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 8%	шт.	2	2169,00 –	– –	4338 –	– –	4338	– 347	4685
78	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	4851,00 –	– –	9702 –	– –	9702	– 776	10478
79	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	6781,00 –	– –	13562 –	– –	13562	– 1085	14647
80	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99 СП - 8%	комплект	2	20107,00 –	– –	40214 –	– –	40214	– 3217	43431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянк и С-2/ *СП - 8%*	т	0,03416	544347,00 –	– –	18595 –	– –	18595	– 1488	20082
82	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окр ашиваемой поверхности	0,99064	853,30 717,71	1,00 0,48	845 711	1 –	133	569 113	1528
83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонн ые. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройст во бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстил ающего слоя	0,0846	18706,19 3524,58	8,16 –	1583 298	1 –	1284	280 149	2012
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	20	854,37 261,82	21,09 2,51	17087 5236	422 50	11429	4917 1760	23764
85	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кир пича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,142	21970,98 5932,15	2155,32 451,44	3120 842	306 64	1972	843 317	4280
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5391972					5391972
		Временные здания и сооружения- 2,6%	Тенге			140 191					
		Итого:	Тенге			5 532 163					
		Зимнее удорожание- 0,91%	Тенге			50 343					
		Итого:	Тенге			5 582 506					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			111 650					
		Итого:	Тенге			5 694 156					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,949999996900026	Тенге			5 409 448					
		НДС-12%	Тенге			649 134					
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**			**6 058 581,16**					

Инженер:
ТОО "Су Жоба Курылыс"
Инженер-эксперт _____ Жанабаев К.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Директор _____ Каримбаев О.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПУС-Шымкент"
_____ Карабаев А.И.
_____ Намет К.С.