Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №27/6 от 10.03.2023г. к договору №27 от 06.05.2021г

Инженер: ТОО "Су Жоба Курылыс". Доп.соглашение №25/5 от 09.03.2023г. к договору №25 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ПУС-Шымкент" Доп.соглашение №30/6 от 09.03.2023г. к договору №30 от 19.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	28839	№27/6	10.03.2023г	Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	28839

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	68 645 743,04	6 927 163,51	3 149 253,35	68 645 743,04	3 527 163,51	0				377 910,37	3 527 163,51
в том числе: сумма погашение аванса	*19 509 773,86*	*19 509 773,86*	*0*	*19 509 773,86*	*0,00*					*0*	*0*
Затраты инжиниринговых услуг	2 270 945,60	163 890,03	146 330,38							17 559,65	163 890,03
Затраты авторского надзора	809 297,44	80 932,54	72 261							8 671	80 932,54
Всего по стройке	**71 725 986,08**	**7 171 986,08**	**3 367 845**	**68 645 743,04**	**3 527 163,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404 141**	**3 771 986,08**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

_____ Тлеубердиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

_____ Гуякбаев Б.

ИНЖЕНЕР:

Зам директор ТОО "Су Жоба Курылыс"

_____ Жанабаев К.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Толебийского района
Инженер ТОО "СуЖобаКурылыс"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKz"
Договор : Доп.соглашение № 27\6 от 10.03.2023г. К договору № 27 от 06.05.2021г.
Наименование обьекта : Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Кайнар ,с/о Алатау ,Толебийского района Туркестанской области (Водоснабжение)

А К Т
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	**С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**										
		СП - 8%	**м**	**10,8432**		**489,00**	**--**	**5302**	**--**	**5302**	**--**	**5727**
						--	--	--	--		**424**	
166	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка**										
		НР - 99%; СП - 8%	**т фасонных частей**	**0,0225**		**985136,99**	**497995,54**	**22166**	**11205**	**421**	**13569**	**38593**
						468424,60	**140727,04**	**10540**	**3166**		**2859**	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	7,04	1498,06		10540,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	2,12							
166.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	2,072475		5344,00		11075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	2,072475		1498,00		3104,57			
166.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,049275		2630,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,049275		1254,00		61,79			
166.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,002025	207965,00				421,00		
167	**С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**										
		СП - 8%	**шт.**	**12**		**2210,00**	**--**	**26520**	**--**	**26520**	**--**	**28642**
						--	--	--	--		**2122**	
168	**С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67**										
			шт.	**12**		**3167,00**	**--**	**38004**	**--**	**38004**	**--**	**41044**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3040	
169	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	72		1031,32	71,28	74255	5132	4409	64066	149388
		НР - 99%; СП - 8%				898,80	--	64714	--		11066	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	43,2	1498,01		64714,00				
169.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	25,92		198,00		5132,00			
169.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,02088	211187,00				4410,00		
170	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	72		2623,00	--	188856	--	188856	--	203964
		СП - 8%				--	--	--	--		15108	
171	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	24		1370,93	894,00	32902	21456	--	16980	53873
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	11446	5705		3991	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	9,94	1151,97		11446,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	5,42							
171.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	5,376		3960,00		21289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	5,376		1049,00		5639,42			
171.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,024		4331,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,024		1498,00		35,95			
171.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,024		2630,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,024		1254,00		30,10			
172	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24		1435,00	--	34440	--	34440	--	37195
		СП - 8%				--	--	--	--		2755	
173	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	72		575,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%				--	--	--	--		3312	
174	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	12		1275,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%				--	--	--	--		1224	
175	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,1098		594956,62	236018,62	65326	25915	--	46461	120731
		НР - 99%; СП - 8%				358938,00	68482,38	39411	7519		8943	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	306	33,6	1172,99		39411,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	6,96							
175.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	5,9841		3960,00		23697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	5,9841		1049,00		6277,32			
175.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,068076		4331,00		295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,068076		1498,00		101,98			
175.5	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,445788		1580,00		704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,445788		1254,00		559,02			
175.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,463356		2630,00		1219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,463356		1254,00		581,05			
176	**С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7,272**		**10074,00**	**--**	**73258**	**--**	**73258**	**--**	**79119**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5861**	
177	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**72**		**542,29**	**26,30**	**39045**	**1894**	**1314**	**36005**	**81054**
		НР - 98%; СП - 8%				**497,74**	**12,54**	**35837**	**903**		**6004**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,41	29,52	1213,99		35837,00				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,72							
177.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,72		2630,00		1894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,72		1254,00		902,88			
177.4	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,72	320,00				230,00		
177.5	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,72	453,00				326,00		
177.6	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,44	526,00				757,00		
178	**С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**72**		**3194,00**	**--**	**229968**	**--**	**229968**	**--**	**248365**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18397**	
179	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**16,68**		**21463,77**	**8932,99**	**358016**	**149002**	**47781**	**217965**	**622059**
		НР - 99%; СП - 8%				**9666,26**	**3533,17**	**161233**	**58933**		**46078**	
180	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**12**		**14992,00**	**--**	**179904**	**--**	**179904**	**--**	**194296**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14392**	
181	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**12**		**13793,00**	**--**	**165516**	**--**	**165516**	**--**	**178757**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13241	
182	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**									
		СП - 8%	шт.	12	14058,00	--	168696	--	168696	--	182192
					--	--	--	--		13496	
183	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б**									
		СП - 8%	шт.	12	14058,00	--	168696	--	168696	--	182192
					--	--	--	--		13496	
184	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**									
		СП - 8%	шт.	12	2169,00	--	26028	--	26028	--	28110
					--	--	--	--		2082	
185	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3087595	92549,36	4583,88	28575	1415	569	18730	51090
					86122,90	1793,01	26591	554		3784	
186	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**									
		СП - 8%	т	0,3042687	463501,00	--	141029	--	141029	--	152311
					--	--	--	--		11282	
187	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0044908	221225,00	--	993	--	993	--	1073
					--	--	--	--		79	
188	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,9540257	173,98	3,30	1558	30	1089	306	2013
					49,08	0,50	439	4		149	
189	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2498904	86183,97	6219,48	21537	1554	9562	8001	31901
					41703,06	426,36	10421	107		2363	
190	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/**									
		СП - 8%	т	0,1546423	544347,00	--	84179	--	84179	--	90913
					--	--	--	--		6734	
191	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Окраска стремянок**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4,4846273	853,30	1,00	3827	4	604	2577	6916
					717,71	0,48	3219	2		512	
192	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/**									
			т	0,2542363	653219,00	1275,00	166072	324	107758	52894	236484

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				228096,00 --	531,99 --	57990 --	135 --		17517 --	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		Итого по смете	тенге			3139083						**3139083**
		временные здания и сооружения-2,6 %	тенге			81616,16						
		Итого:	тенге			3220699,16						
		Зимнее удорожание - 0,91%	тенге			29308,36						
		Итого:	тенге			3250007,00						
		Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге			65000,00						
		Итого:	тенге			3315007,00						
		Итого с понижающим коэф.-к-0,949999996900026	тенге			3149256,00						
		НДС-12%	тенге			377911,00						
		Итого с НДС	тенге			3527163,51						

Инженер
ТОО "Су Жоба Курылыс"
Инженер-эксперт _____ Жанабаев К.

Подрядчик
ТОО "СтройЖолСервисKz" _____ Туякбаев Б.

Авторский надзор
Директор ТОО "ПУС Шымкент _____ Карабаев А.