Заказчик **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Подрядчик **ТОО "BBM"**

Объект **«Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Кенес Байзакского района Жамбылской области»**

Договор подряда **№02/18 от 22.02.2018г.**

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 30 мая 2018 года**

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц | За отчетный месяц |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | Общестроительные работы | 84 686 974 | 56 532 284 | | | | 6 057 030,43 | 56 532 284 |
| 2 | Итого | 84 686 974 | 56 532 284 | | | | 6 057 030,43 | 56 532 284 |
| 3 | **Итого к оплате** | **84 686 974** | **56 532 284** | | | | | **56 532 284** |

**ЗАКАЗЧИК**
**ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

**Директор** _____ **Сулеймен Ж. Б.**

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО «BBM»**

**Директор** _____ **Аймаков С.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «Компания «IMPULSE LTD»

Подрядчик: ТОО «ВВМ»

Стройка: Наружные сети. Поселковая сеть

Объект: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а.Кенес Байзакского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) №02/18 от 22.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 на 30 мая 2018г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр нормы и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполнено работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | |
| 1. | 1. | 11-010101-0331 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 27882,46 | 100,25 | 2795341 |
| 2. | 2. | 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 862,34 | 3529,66 | 3043784 |
| 3. | 3. | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 514,80 | 180,18 | 92758 |
| 4. | 4. | 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. | т | 900,90 | 295,63 | 266333 |
| 5. | 5. | 11-010102-0601 РСНБ | Грунты 1-2 группы. Работа на | м3 грунта | 514,80 | 17,00 | 8751 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | отвале | | | | |
| 6. | 6. | 11-010104-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт | м3 грунта | 27861,60 | 26,53 | 739157 |
| 7. | 7. | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 27861,60 | 185,48 | 5167838 |
| 8. | 8. | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 122,40 | 1115,51 | 136538 |
| 9. | 9. | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 881,60 | 3973,19 | 3502777 |
| | | Раздел: Водопровод В1 | | | | | |
| 10. | 10. | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 9,80 | 358434,98 | 3511086 |
| 11. | 11. | 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОС Т 18599-2001 | м | 9899,62 | 1215,83 | 12036261 |
| 12. | 12. | 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 | Футляры при проходе через дороги.Трубы в одопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с г идравлическим испытанием | км трубопровода | 0,22 | 1413275,63 | 317139 |
| 13. | 13. | 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,. толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 225,30 | 13159,87 | 2964887 |
| 14. | 14. | 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 | Футляры при проходе через стенки колодца.Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 75,36 | 13159,87 | 991728 |
| 15. | 15. | 23-020103-3418 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные и з углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 | шт. | 3,00 | 564,84 | 1695 |
| 16. | 16. | 23-020803-1301 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 33,00 | 86655,90 | 2859645 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 17. | 23-020803-0204 РСНБ РК 2015 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 12,00 | 158210,20 | 1898522 |
| 18. | 18. | 11-221001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Устан овка | шт. | 48,00 | 3134,73 | 150467 |
| 19. | 19. | 23-030103-0905 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 48,00 | 65766,16 | 3156776 |
| 20. | 20. | 23-020803-0302 РСНБ РК 2015 | Крест фланцевый с пожарной подстав кой для труб DN 100X100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 3,00 | 166836,10 | 500508 |
| 21. | 21. | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 15,00 | 1406,91 | 21104 |
| 22. | 22. | 23-040501-0217 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 15,00 | 2467,32 | 37010 |
| 23. | 23. | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 33,00 | 2329,65 | 76879 |
| 24. | 24. | 23-040102-1904 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обр езиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, тип а SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 33,00 | 45173,43 | 1490723 |
| 25. | 25. | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам д иаметром 100 мм. Приварка | фланец | 63,00 | 1158,14 | 72963 |
| 26. | 26. | 23-020103-0510 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 63,00 | 3209,49 | 202198 |
| 27. | 27. | 11-221001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 12,00 | 2537,20 | 30446 |
| 28. | 28. | 11-221001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 12,00 | 63559,44 | 762713 |
| 29. | 29. | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Упоры бетонные. Устройство | м3 | 0,20 | 22910,12 | 4674 |
| 30. | 30. | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 3,00 | 2329,65 | 6989 |
| 31. | 31. | 23-041001-0107 РСНБ | Клапан обратный межфланцевый | шт. | 3,00 | 10573,04 | 31719 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | сталь ной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91 | | | | |
| 32. | 32. | 23-020303-0306 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 30° до 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РКГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9,00 | 771,16 | 6940 |
| 33. | 33. | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные с варные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 1,48 | 926460,41 | 1367562 |
| 34. | 34. | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 | Фасонные части.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 141,12 | 1640,69 | 231534 |

ИТОГО: 48485445

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 6717666 |
| Сметная прибыль | | | 3591514 |
| Итого с временными | 2,9 % | 1406078 | 49891523 |
| Итого с зимними удорожаниями | 1,17 % | 583731 | 50475254 |
| Итого с НДС | 12 % | 6057030 | 56 532 284 |

Заказчик:
ТОО «Компания «IMPULSE LTD»

Директор Сулеймен Ж. Б

Подрядчик:
ТОО «ВВМ»

Директор Аймаков С.Ж.