Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»

СПРАВКА № 02

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№164	19.07.2023 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПСМП №1- акт 2	тенге	130 793 602,87								
	ПСМП №2- акт 2	тенге	124 821 130,37								
	ПСМП №3- акт 2	тенге	120 099 552,47								
	Итого:	**тенге**	**375 714 285,71**								
	«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»	тенге	375 714 285,71	729 225 000,00	37 643 304,56	112 714 285,71	578 867 409,73	125 477 681,87	501 191 967,58	375 714 285,71	263 000 000,00
	Итого по стройке:	**тенге**	**375 714 285,71**	**729 225 000,00**	**37 643 304,56**	**112 714 285,71**	**578 867 409,73**	**125 477 681,87**	**501 191 967,58**	**375 714 285,71**	**263 000 000,00**

Подрядчик:

ТОО "Нуркапстройгаз"

БИН:060940008860

Генеральный директор_____ **Каримов А.Н**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

БИН 050140003056

Руководитель_____ **Кусайнов Н.М.**

9501080

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №164 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 02

за ноябрь 2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подстанция скорой медицинской помощи № 3 расположенный в г. Атырау, с.о. Еркинкала, ж.м. Балауса, вдоль авторассы Атырау-Еркинкала (ПСМП №3)										
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-1.ПСМП №3. Главный корпус, пятно-1 .Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000										
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
			Фундамент монолитный Фм1										
1	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	46,2		49107,75	2698,12	2268778	124653	1851156	292648	2766340
			НР - 91%; СП - 8%				6341,33	619,53	292969	28622		204914	
			Фундамент под перегородку										
2	18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	32,86		16441,44	2593,86	540266	85234	412408	73381	662739
			НР - 93%; СП - 8%				1297,13	1104,11	42624	36281		49092	
3	19	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство**	$м^3$	40		42746,35	583,02	1709854	23321	1526579	152787	2011652
			НР - 91%; СП - 8%				3998,84	198,60	159954	7944		149011	
4	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,82704		349794,00	--	289294	--	289294	--	312437
			СП - 8%				--	--	--	--		23143	
5	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	131,4		1201,97	28,12	157939	3695	99730	51183	225852
			НР - 93%; СП - 8%				414,87	3,97	54514	522		16730	

			Фундаментные блоки									
6	22	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	72	3140,75 598,44	1692,39 384,01	226134 43088	121852 27649	61194	83469 24768	334371
7	23	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	32	3640,94 692,26	1659,50 376,54	116510 22152	53104 12049	41254	40358 12549	169417
8	24	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	151	4625,37 1053,55	2113,99 479,67	698431 159086	319212 72430	220133	273189 77730	1049350
9	25	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	$м^3$	104,513	48850,00 --	-- --	5105460 --	-- --	5105460	-- 408437	5513897
10	26	241-102-0179 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм** *СП - 8%*	м	8,58	5569,00 --	-- --	47782 --	-- --	47782	-- 3823	51605
11	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	3,0888	114,89 64,10	3,04 0,38	355 198	9 1	148	137 39	532
12	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	3,0888	191,23 74,92	4,45 0,77	591 231	13 2	347	161 60	812
13	29	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные бетонные. Монолитные заделки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,44	41494,86 4781,59	1937,41 452,63	101247 11667	4727 1104	84853	11622 9030	121899
			Монолитный пояс									
14	30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	18,9	62688,14 14799,51	6465,78 1444,10	1184806 279711	122203 27293	782892	279374 117134	1581314
15	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,9624	349794,00 --	-- --	336642 --	-- --	336642	-- 26931	363573
16	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,5925	376202,00 --	-- --	222900 --	-- --	222900	-- 17832	240732
17	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,067	1067486,35 105924,24	1940,11 843,21	71522 7097	129 56	64296	6510 6242	84274
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	34	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Гидроизоляция обмазочная битумной праймером толщиной 2 мм. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	247,8	1418,09 545,88	57,33 7,67	351403 135269	14207 1901	201927	128940 38426	518770

19	35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	247,8	3143,97	113,30	779076	28075	510640	230025	1089830
						969,98	17,54	240361	4346		80728	
20	36	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	247,8	2210,15	56,05	547675	13889	388761	138652	741232
						585,25	10,00	145025	2478		54905	
21	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	702,1	1554,19	28,12	1091197	19743	780174	273482	1473856
						414,87	3,97	291280	2787		109177	
22	38	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	702,1	5892,44	10,27	4137082	7211	3655827	442618	4946077
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			675,18	2,69	474044	1889		366377	
23	39	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая мембраной по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	702,1	5421,34	10,27	3806323	7211	3325068	442618	4588856
						675,18	2,69	474044	1889		339915	
24	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	495,6	1201,97	28,12	595696	13937	376149	193046	851842
						414,87	3,97	205610	1968		63100	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				24386963	962425	20385614	3114200	29701259
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3038924	231211	--	2200093	
			Материалы	Тенге				24386963				
			Всего заработная плата	Тенге				14383533				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3270135			
			Накладные расходы	Тенге				6002078				
			Сметная прибыль	Тенге				3114200				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2200093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29701256				
			Сметная заработная плата	Тенге								1877
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3270135			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29701256				
			Сметная заработная плата	Тенге								1877
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					3270135			
								24386963	962425	20385614	3114200	29701259
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3038924	231211	--	2200093	
			Материалы	Тенге				24386963				
			Всего заработная плата	Тенге				14383533				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3270135			
			Накладные расходы	Тенге				6002078				
			Сметная прибыль	Тенге				3114200				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2200093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29701256				
			Сметная заработная плата	Тенге								1877
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3270135			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29701256				
												1877

			Сметная заработная плата	Тенге					3270135			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-2.ПСМП №3. Главный корпус, пятно-1 .Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000

Каркас здания

Плиты перекрытия

25	1	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	18	9163,20	2214,78	164938	39866	27714	126017	314231
			НР - 118%; СП - 8%			5408,76	524,22	97358	9436		23276	
26	2	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	26	5822,89	2192,02	151395	56992	58771	56276	224285
			НР - 118%; СП - 8%			1370,48	463,81	35632	12059		16614	
27	3	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	405,97	14961,00	--	6073717	--	6073717	--	6559614
			СП - 8%			--	--	--	--		485897	
28	4	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,04322	676465,67	3009,31	29237	130	13348	14392	47120
			НР - 91%; СП - 8%			364626,36	1308,82	15759	57		3490	
29	5	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	0,25	65116,10	2170,30	16279	543	11497	3974	21873
			НР - 91%; СП - 8%			16956,00	511,96	4239	128		1620	

Монолитные участки

Монолитный участок Му1 - 1шт

30	6	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монолитные участки перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	0,61	68458,49	2170,30	41760	1324	30093	9696	55573
			НР - 91%; СП - 8%			16956,00	511,96	10343	312		4116	
31	7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06549	29278,03	1609,41	1917	105	25	1660	3863
			НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1787	37		286	
32	8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,03306	329247,00	--	10885	--	10885	--	11756
			СП - 8%			--	--	--	--		871	
33	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01735	349794,00	--	6069	--	6069	--	6555
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
34	10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01508	376202,00	--	5673	--	5673	--	6127
			СП - 8%			--	--	--	--		454	

Перемычки

35	11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	110	961,20	348,49	105732	38334	39286	43463	161131
			НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	28112	8722		11936	

36	12	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,847	168590,00	--	817156	--	817156	--	882528
			СП - 8%			--	--	--	--		65372	
			Прогоны									
37	13	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	5478,00	1947,07	10956	3895	374	8949	21497
			НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	6687	897		1592	
38	14	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,2	273395,00	--	328074	--	328074	--	354320
			СП - 8%			--	--	--	--		26246	
39	15	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	0,04	10014,60	2808,49	401	112	177	157	603
			НР - 118%; СП - 8%			2812,47	523,00	112	21		45	
40	16	261-101-0382 РСНБ РК 2022 прим.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 (ОП 4.4)	$м^3$	0,04	100405,00	--	4016	--	4016	--	4337
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7768205	141301	7426875	264584	8675413
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				200029	31669	--	642622	
		Материалы		Тенге				7768205				
		Всего заработная плата		Тенге				181285				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					231698			
			Накладные расходы	Тенге				7245590				
			Сметная прибыль	Тенге				264584				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				642622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8675411				
			Сметная заработная плата	Тенге								139
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					231698			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8675411				
			Сметная заработная плата	Тенге								139
									231698			

ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-3.ПСМП №3. Главный корпус, пятно-1.Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки (Л.9)

			Стены наружные и внутренние из кирпича толщ.380мм									
41	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	157,51	55471,78	4251,24	8737360	669613	6558222	1559885	11121023
			НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	1509525	167770		823779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,215534	558409,13	3344,66	678765	4065	553940	113520	855668
			НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	120760	1304		63383	
			Перегородки кирпичные толщ.120мм									
43	3	1108-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	424,5	7028,02	302,27	2983394	128314	1612233	1185896	4502832
			НР - 93%; СП - 8%			2927,79	76,11	1242847	32309		333542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

44	4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,740019	455717,00	--	337239	--	337239	--	364218
			СП - 8%			--	--	--	--		26979	
			Стены парапета									
45	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	38,194	55471,78	4251,24	2118689	162372	1590278	378250	2696694
			НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	366039	40682		199755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,252126	558409,13	3344,66	140789	844	114897	23546	177482
			НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	25048	271		13147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14996236	965208	18193684	3525681	28393330
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3264219	242336	--	2103207	
			Материалы	Тенге				14996236				
			Всего заработная плата	Тенге				10429572				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3506555			
			Накладные расходы	Тенге				337239				
			Сметная прибыль	Тенге				3261097				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1460585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19717918				
			Сметная заработная плата	Тенге								2119
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3506555			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19717918				
			Сметная заработная плата	Тенге					3506555			2119
			РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка (Л.7, 17)									
47	8	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,340064	479350,00	--	1601060	--	1601060	--	1729145
			СП - 8%			--	--	--	--		128085	
48	9	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04588	379988,00	--	17434	--	17434	--	18829
			СП - 8%			--	--	--	--		1395	
49	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1321344	349794,00	--	46220	--	46220	--	49918
			СП - 8%			--	--	--	--		3698	
50	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,8777776	376202,00	--	1458828	--	1458828	--	1575534
			СП - 8%			--	--	--	--		116706	
51	17	231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**	$м^2$	388,36	11303,00	--	4389633	--	4389633	--	4740804
			СП - 8%			--	--	--	--		351171	
52	20	231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**	$м^2$	123,97	11303,00	--	1401233	--	1401233	--	1513332
			СП - 8%			--	--	--	--		112099	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8914408**	**--**	**8914408**	**--**	**9627562**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	713154	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8914408				
			Сметная прибыль	Тенге				8914408				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				713154				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9627562				
								9627562				
			РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ (Л.10, 11)									
			Кровля Тип 1- 412,5м^2									
53	106	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**									
			СП - 8%	**м^3**	55,23375	43327,00	--	2393113	--	2393113	--	2584562
						--	--	--	--		191449	
54	108	**234-101-0208 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**									
			СП - 8%	**м^3**	16,995	67633,00	--	1149423	--	1149423	--	1241377
						--	--	--	--		91954	
55	111	**235-103-0211 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**									
			СП - 8%	**м^2**	948,75	1674,00	--	1588208	--	1588208	--	1715265
						--	--	--	--		127057	
56	113	**235-103-0212 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**									
			СП - 8%	**м^2**	474,375	1328,00	--	629970	--	629970	--	680368
						--	--	--	--		50398	
			Примыкание кровельного ковра к парапету и наружной стене									
57	115	**235-103-0211 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**									
			СП - 8%	**м^2**	72,085	1674,00	--	120670	--	120670	--	130324
						--	--	--	--		9654	
58	116	**235-103-0212 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**									
			СП - 8%	**м^2**	94,265	1328,00	--	125184	--	125184	--	135199
						--	--	--	--		10015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6006568	--	6006568	--	6487095
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	480527	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6006568				
			Сметная прибыль	Тенге				6006568				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				480527				
								6487095				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6487095				
			РАЗДЕЛ 5. Вентшахты (Л.19)									
			Вентшахта ВШ-1 - ВШ-9									
59	185	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	3,54	52879,71	3883,72	187194	13748	122621	50342	256539
			НР - 93%; СП - 8%			14357,22	933,98	50825	3306		19003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	186	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	0,224	106598,39	2205,04	23878	494	17111	4940	31123
			НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	6273	227		2305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Плита монолитная ПВм-1 - ПВм-9									
61	191	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Устройство**	м³	0,721	58244,03	3593,81	41994	2591	29452	9612	55734
			НР - 91%; СП - 8%			13802,18	847,26	9951	611		4128	
62	192	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,04493	22527,39	2052,22	1012	92	2	872	2035
			НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	918	40		151	
63	193	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04493	331233,00	--	14882	--	14882	--	16073
			СП - 8%			--	--	--	--		1191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				268960	16925	184068	65766	361504
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				67967	4184	--	26778	
			Материалы	Тенге				268960				
			Всего заработная плата	Тенге				169185				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					72151			
			Накладные расходы	Тенге				14882				
			Сметная прибыль	Тенге				65766				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				361504				
			Сметная заработная плата	Тенге								42
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					72151			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				361504				
			Сметная заработная плата	Тенге								42
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				30186172	982133	25871853	3326863	36194078
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3332186	246520	--	2681044	
			Материалы	Тенге				30186172				
			Всего заработная плата	Тенге				10598757				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3578706			
			Накладные расходы	Тенге				15273097				
			Сметная прибыль	Тенге				3326863				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2681044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36194079				
			Сметная заработная плата	Тенге								2161
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				36194079	3578706			

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2161
			Сметная заработная плата	Тенге					3578706			

ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-01-01.ПСМП №3.Навес для автомашин (пятно-2).Архитектурно- строительные решения

			Земляные работы									
64	1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	32,4	2143,86	--	69461	--	--	50012	129031
						2143,86	--	69461	--		9558	
65	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	27,072	1175,63	--	31827	--	--	22915	59122
						1175,63	--	31827	--		4379	
			Фундамент Ф-1-18шт									
66	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	1,944	241,97	116,12	470	225	--	249	777
						125,85	52,16	245	101		58	
67	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	1,944	16441,44	2593,86	31962	5042	24398	4341	39208
						1297,13	1104,11	2522	2146		2904	
68	5	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Днища. Пропитка щебня битумом**									
			НР - 69%; СП - 8%	$м^3$	0,972	54551,75	5346,39	53024	5197	29357	14519	72946
						19001,84	2645,85	18470	2572		5403	
69	6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	4,68	50361,30	2505,88	235691	11727	189638	33709	290952
						7334,71	580,43	34326	2716		21552	
70	7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,081	1067486,35	1940,11	86466	157	77729	7870	101883
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			105924,24	843,21	8580	68		7547	
71	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	40,32	1201,97	28,12	48463	1134	30601	15705	69302
						414,87	3,97	16728	160		5134	
			Площадка									
72	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	80,032	241,97	116,12	19365	9293	--	10258	31992
						125,85	52,16	10072	4174		2370	
73	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	60,024	18608,61	1480,67	1116963	88876	764350	280304	1509048
						4393,86	574,08	263737	34459		111781	
74	11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	25,65	41971,58	2432,61	1076571	62397	937811	83035	1252374
						2977,13	580,27	76363	14884		92768	
75	12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
				т	0,28936	455717,00	--	131866	--	131866	--	142415

			СП - 8%			--	--	--	--		10549	
			Конструкции навеса									
76	13	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,25703	37564,63	16070,45	47220	20201	13760	13684	65777
			НР - 69%; СП - 8%			10548,01	5229,06	13259	6573		4872	
77	14	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	1,25703	446725,00	--	561547	--	561547	--	606471
			СП - 8%			--	--	--	--		44924	
78	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,081	1138663,87	6641,68	92232	538	84290	8932	109257
			НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	7404	166		8093	
79	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,8445	129026,12	28157,02	367015	80092	9035	208701	621773
			НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	277888	24577		46057	
80	17	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	1,323	558023,00	--	738264	--	738264	--	797325
			СП - 8%			--	--	--	--		59061	
81	18	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	1,5215	518842,00	--	789418	--	789418	--	852571
			СП - 8%			--	--	--	--		63153	
82	19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00542	1138663,87	6641,68	6172	36	5641	598	7311
			НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	495	11		542	
83	20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	180,6	6895,42	29,72	1245313	5367	1056480	170755	1529353
			НР - 92%; СП - 8%			1015,87	11,84	183466	2138		113285	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	21	ССЦ 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	**Доплата за изменение марки стали с С235 до С245**	т	4,355468	7791,00	--	33933	--	33933	--	36648
			СП - 8%			--	--	--	--		2715	
85	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	209,3975	95,62	2,23	20023	467	11712	5467	27530
			НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	7844	80		2040	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				6803266	290749	5489830	931054	8353066
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1022687	94825	--	618745	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33933				
		Сметная прибыль		Тенге				33933				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2715				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36648				
		Материалы		Тенге				6355098				
		Всего заработная плата		Тенге				3212006				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					795215			
		Накладные расходы		Тенге				2221095				
		Сметная прибыль		Тенге				708669				
				Тенге				565101				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7628868				
			Сметная заработная плата	Тенге					795215			527
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
			Материалы	Тенге				414235				
			Всего заработная плата	Тенге				22794				
			Накладные расходы	Тенге					322297			
			Сметная прибыль	Тенге				222385				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				687549				
			Сметная заработная плата	Тенге								196
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					322297			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8353065				
			Сметная заработная плата	Тенге					1117512			723
			ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-03-01.ПСМП №3.Контрольно-пропускной пункт (пятно-3).Архитектурно- строительные решения									
86	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	13,716	333,33 --	333,33 84,33	4572 --	4572 1157	--	833 432	5837
87	2	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 18км)** *СП - 8%*	т·км	432,054	50,00 --	-- --	21603 --	-- --		-- 1728	23331
88	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	13,716	40,66 4,62	35,61 10,41	558 63	489 143	6	148 57	763
89	4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	32,32428	281,71 --	281,71 71,27	9106 --	9106 2304	--	1659 861	11626
90	5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,99972	4490,26 4490,26	-- --	4489 4489	-- --	--	3232 618	8339
91	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,99972	1175,63 1175,63	-- --	1175 1175	-- --	--	846 162	2183
92	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,99972	46,48 --	46,48 13,73	46 --	47 14	--	10 5	60

93	8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	32,32428	130,15 --	130,15 38,45	4207 --	4207 1243	--	895 408	5510
94	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	33,324	241,97 125,85	116,12 52,16	8063 4194	3869 1738	--	4271 987	13321
95	10	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ мокрого грунта	47,04	1586,30 --	1586,30 1421,06	74620 --	74620 66847	--	48129 9820	132570
			Фундамент									
96	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (100мм) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	1,656	16441,44 1297,13	2593,86 1104,11	27227 2148	4295 1828	20784	3698 2474	33399
97	12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Днища. Пропитка щебня битумом *НР - 69%; СП - 8%*	$м^3$	0,828	54551,75 19001,84	5346,39 2645,85	45169 15734	4427 2191	25008	12368 4603	62140
98	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,26	38292,15 1879,36	1585,49 360,28	48248 2368	1998 454	43882	2568 4065	54881
99	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	10,8	48298,79 6341,33	2698,12 619,53	521627 68486	29140 6691	424001	68411 47203	637241
100	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1301	349794,00 --	-- --	45508 --	-- --	45508	-- 3641	49149
101	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	25,44	1201,97 414,87	28,12 3,97	30578 10554	715 101	19309	9909 3239	43726
			Стены									
102	17	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	23,58	50674,38 9561,81	2882,21 655,78	1194902 225467	67962 15463	901473	224066 113517	1532485
103	18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,169264	558409,13 99347,47	3344,66 1073,09	94519 16816	566 182	77137	15808 8826	119153
104	19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	44,1	8061,07 384,85	4,06 1,48	355493 16972	179 65	338342	13630 29530	398652

105	20	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,478	6106,03	391,10	51767	3316	26386	21277	78887
			НР - 93%; СП - 8%			2602,56	95,98	22065	814		5843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перемычки									
106	21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	15	961,20	348,49	14418	5227	5358	5927	21972
			НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	3833	1189		1628	
107	22	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,89	168590,00	--	150045	--	150045	--	162049
			СП - 8%			--	--	--	--		12004	
108	23	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,00672	82361,45	1939,14	553	13	--	645	1294
			НР - 118%; СП - 8%			80422,31	894,24	540	6		96	
109	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00672	376202,00	--	2528	--	2528	--	2730
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
110	25	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1389	81959,49	6503,20	11384	904	1144	11349	24551
			НР - 118%; СП - 8%			67213,58	2026,94	9336	282		1819	
111	26	214-201-0302 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,1389	394960,00	--	54860	--	54860	--	59249
			СП - 8%			--	--	--	--		4389	
			Плиты покрытия									
112	27	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	16893,08	2198,03	33786	4396	21918	10585	47921
			НР - 118%; СП - 8%			3735,95	749,30	7472	1499		3550	
113	28	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	21,3	14961,00	--	318669	--	318669	--	344163
			СП - 8%			--	--	--	--		25494	
114	29	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,24	33770,00	--	8105	--	8105	--	8753
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
115	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01052	29278,03	1609,41	308	17	4	267	621
			НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	287	6		46	
116	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03186	349794,00	--	11144	--	11144	--	12036
			СП - 8%			--	--	--	--		892	
			Кровля									

117	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	20,4	553,69 120,00	17,99 4,60	11295 2448	367 94	8480	2338 1091	14724
118	56	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	20,4	1448,71 788,66	74,84 18,20	29554 16089	1526 371	11939	15143 3576	48273
119	57	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	2,1012	43327,00 --	-- --	91039 --	-- --	91039	-- 7283	98322
120	58	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^3$ утеплителя	3,162	22863,66 3772,65	2617,19 675,65	72295 11929	8275 2136	52091	12940 6819	92054
121	59	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	20,4	1333,43 338,29	153,39 38,55	27202 6901	3129 786	17172	7072 2742	37016
122	60	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	20,4	355,09 12,53	23,00 5,96	7244 256	470 122	6518	347 607	8198
123	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02244	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	506 459	46 20	1	435 75	1017
124	62	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,02244	455717,00 --	-- --	10226 --	-- --	10226	-- 818	11044
125	63	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	20,4	470,75 213,88	20,92 7,60	9603 4363	427 155	4813	4157 1101	14860
126	64	235-103-0209 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка** *СП - 8%*	$м^2$	46,92	1081,00 --	-- --	50721 --	-- --	50721	-- 4058	54779
127	65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	20,4	154,50 96,83	9,99 3,63	3152 1975	204 74	973	1885 403	5440
128	66	235-103-0209 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка** *СП - 8%*	$м^2$	23,46	1081,00 --	-- --	25360 --	-- --	25360	-- 2029	27389

129	67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**										
			НР - 92%; СП - 8%	м² покрытия	8,6	5235,69	20,48	45027	176	30948	12833	62489	
						1616,63	5,37	13903	46		4629		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3532501	234685	2805892	517681	4374197	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				470322	108021	--	324018		
			Материалы	Тенге				3532501					
			Всего заработная плата	Тенге				2037685					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					578343				
			Транспортные расходы	Тенге				768205					
			Накладные расходы	Тенге				21603					
			Сметная прибыль	Тенге				517681					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				324018					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4374200					
			Сметная заработная плата	Тенге								365	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					578343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4374200					
			Сметная заработная плата	Тенге								365	
									578343				

ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-1.ПСМП №3.Наружные сети водоснабжения В1

РАЗДЕЛ 6. Земляные работы

130	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**										
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	251	211,86	211,86	53177	53177	--	9184	67351	
						--	50,82	--	12756		4990		
131	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**										
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	47	260,39	260,39	12238	12238	--	2114	15500	
						--	62,47	--	2936		1148		
132	3	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 18км)**										
			СП - 8%	т·км	1480,5	50,00	--	74025	--		--	79947	
						--	--	--	--		5922		
133	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**										
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	47	40,66	35,61	1911	1673	21	509	2613	
						4,62	10,41	217	489		194		
134	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	9	3412,99	--	30717	--	--	22116	57060	
						3412,99	--	30717	--		4227		
135	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на уширение колодцев)**										
				м³ грунта	3	2473,18	--	7420	--	--	5342	13783	

			НР - 72%; СП - 8%			2473,18	--	7420	--		1021	
136	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	30	1175,63	--	35269	--	--	25394	65516
137	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**			1175,63	--	35269	--		4853	
			СП - 8%	м³	33	11359,00	--	374847	--	374847	--	404835
138	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**			--	--	--	--		29988	
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	255,11	37,11	37,11	9467	9467	--	1982	12365
139	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**			--	10,79	--	2753		916	
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	7,89	1291,20	--	10188	--	--	7335	18925
140	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**			1291,20	--	10188	--		1402	
			НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	255,11	241,97	116,12	61729	29624	--	32697	101980
141	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**			125,85	52,16	32106	13307		7554	
			НР - 99%; СП - 8%	м³ основания	7	14301,09	249,63	100108	1748	87464	11269	120287
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		1556,56	69,55	10896	487		8910	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				771096	107927	8758054	1566677	13687425
		Материалы		Тенге				126813	32728	--	1013888	
		Всего заработная плата		Тенге				771096				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87484				
		Транспортные расходы		Тенге					159541			
			Накладные расходы	Тенге				374847				
			Сметная прибыль	Тенге				74025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117942				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71125				
			Сметная заработная плата	Тенге				960163				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					159541			115
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				960163				
			Сметная заработная плата	Тенге					159541			115

РАЗДЕЛ 7. Строительные решения

			Устройство колодцев В1 /Д1500 -2шт/									
142	13	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**									
			НР - 99%; СП - 8%	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,45	68238,80	13391,64	235424	46201	98484	109048	372030
143	14	225-101-0602 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**			26301,02	5626,41	90739	19411		27558	
			СП - 8%	шт.	2	33411,92	--	66824	--	66824	--	72170
						--	--	--	--		5346	

144	15	225-101-0610 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 3ПП15-2 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	2	35950,64	--	71901	--	71901	--	77653
			СП - 8%			--	--	--	--		5752	
145	16	225-101-0201 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	3	4555,68	--	13667	--	13667	--	14760
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
146	17	225-101-0605 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	2	13073,84	--	26148	--	26148	--	28240
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
147	18	225-101-0108 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	3	21710,26	--	65131	--	65131	--	70341
			СП - 8%			--	--	--	--		5210	
148	19	225-101-0109 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	2	30423,60	--	60847	--	60847	--	65715
			СП - 8%			--	--	--	--		4868	
149	20	225-101-0104 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	11317,72	--	11318	--	11318	--	12223
			СП - 8%			--	--	--	--		905	
150	21	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	12	785,00	--	9420	--	9420	--	10174
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
151	22	244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	комплект	1	46788,00	--	46788	--	46788	--	50531
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
152	23	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
153	24	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1.1) (расход 1,5кг/м^2)**	кг	57,3	1300,00	--	74490	--	74490	--	80449
			СП - 8%			--	--	--	--		5959	
			Отмостка вокруг люка колодцев									
154	25	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками (100мм, отмостка вокруг люка)**	м^3 подстилающего слоя	1,14	23030,99	2565,36	26255	2925	17902	6230	35084
			НР - 94%; СП - 8%			4761,24	1052,48	5428	1200		2599	
155	26	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство (толщ. 30мм)**	м^2 покрытия	11,4	516,77	6,26	5891	72	947	4600	11330
			НР - 94%; СП - 8%			427,35	1,91	4872	22		839	

156	27	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**									
			НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	11,4	52,41	--	597	--	--	562	1251
						52,41	--	597	--		93	
157	28	212-501-0304 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**									
			СП - 8%	т	0,79686	22137,00	--	17640	--	17640	--	19051
			Крышка деревянная утепленная -2шт			--	--	--	--		1411	
158	29	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ПРИМ	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка деревянных щитов /крышка/**									
			НР - 99%; СП - 8%	м² щитов	0,9	7214,60	93,28	6493	83	5894	547	7603
						573,33	40,54	516	36		563	
159	30	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**									
			НР - 90%; СП - 8%	м²	0,9	7612,19	19,83	6851	18	5525	1184	8678
						1453,65	8,63	1308	8		643	
160	31	1110-0116-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**									
			НР - 90%; СП - 8%	м² перекрытия	0,9	442,30	1,98	398	2	287	99	537
						121,19	0,88	109	1		40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				822707	49301	669837	122270	1020574
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103569	20678	--	75598	
		Материалы		Тенге				822707				
		Всего заработная плата		Тенге				129040				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124247			
			Накладные расходы	Тенге				540798				
			Сметная прибыль	Тенге				122270				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1020575				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					124247			69
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1020575				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									124247			69
			РАЗДЕЛ 8. Трубопроводы									
161	32	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	564947,55	254185,19	6779	3050	--	4666	12361
						310762,36	82000,83	3729	984		916	
162	33	241-201-0604 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**									
			СП - 8%	м	12,12	237,00	--	2872	--	2872	--	3102
						--	--	--	--		230	
163	34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	89391,03	--	1073	--	45	1018	2258
						85654,80	--	1028	--		167	
164	35	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
			НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	755558,53	607760,55	9067	7293	157	2909	12934
						134719,20	131707,30	1617	1580		958	
165	36	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**									
				км трубопровода	0,0785	564947,55	254185,19	44348	19953	--	30524	80861

			НР - 99%; СП - 8%										
166	37	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	79,285	310762,36	82000,83	24395	6437		5990		217665
			СП - 8%			2542,00	--	201542	--	201542	--		
167	38	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0785	--	--	--	--		16123		
			НР - 99%; СП - 8%			100536,40	--	7892	--	1168	6657		15713
168	39	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0785	85654,80	--	6724	--		1164		
			НР - 91%; СП - 8%			755558,53	607760,55	59311	47709	1027	19032		84611
169	40	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	134719,20	131707,30	10575	10339		6267		
			НР - 98%; СП - 8%			4167,34	--	4167	--	1001	3102		7851
170	41	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	3165,55	--	3166	--		582		
			СП - 8%			1801,00	--	540	--	540	--		583
171	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0552	--	--	--	--		43		
			НР - 69%; СП - 8%			114,89	3,04	6	--	2	2		9
172	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,0552	64,10	0,38	4	--		1		
			НР - 69%; СП - 8%			191,23	4,45	11	--	7	3		15
173	44	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	74,92	0,77	4	--		1		
			НР - 98%; СП - 8%			7513,28	--	15027	--	6726	8135		25015
174	45	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,6	4150,39	--	8301	--		1853		
			СП - 8%			5757,00	--	3454	--	3454	--		3730
175	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,2676	--	--	--	--		276		
			НР - 69%; СП - 8%			114,89	3,04	31	1	13	12		46
176	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,2676	64,10	0,38	17	--		3		
			НР - 69%; СП - 8%			191,23	4,45	51	1	30	14		70
177	48	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	74,92	0,77	20	--		5		
			НР - 98%; СП - 8%			10187,87	--	20376	--	9789	10375		33211
178	49	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,6	5293,51	--	10587	--		2460		
						20158,00	--	12095	--	12095	--		13063

			СП - 8%			--	--	--	--		968	
179	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,585	114,89	3,04	67	2	28	26	100
			НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	37	--		7	
180	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,585	191,23	4,45	112	2	66	31	154
			НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	44	--		11	
181	52	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,206	383678,25	20033,89	79038	4127	63707	12502	98863
			НР - 99%; СП - 8%			54386,64	6913,47	11204	1424		7323	
182	53	241-505-0303 РСНБ РК 2022 прим.	**Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм**	шт.	1	147541,00	--	147541	--	147541	--	159344
			СП - 8%			--	--	--	--		11803	
183	54	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,04	116176,81	4524,66	4647	181	1665	2855	8103
			НР - 99%; СП - 8%			70020,72	2086,56	2801	83		600	
184	55	241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035
			СП - 8%			--	--	--	--		12151	
185	56	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	8899,23	2717,28	17798	5435	1062	13026	33290
			НР - 99%; СП - 8%			5650,39	928,42	11301	1857		2466	
186	57	242-101-1208 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	2	204611,00	--	409222	--	409222	--	441960
			СП - 8%			--	--	--	--		32738	
187	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2902,51	129,28	2903	130	307	2500	5836
			НР - 99%; СП - 8%			2466,07	59,62	2466	60		432	
188	59	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	80407,00	--	80407	--	80407	--	86840
			СП - 8%			--	--	--	--		6433	
189	60	242-204-0504 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	9638,00	--	9638	--	9638	--	10409
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
190	61	242-303-0106 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	1	10886,00	--	10886	--	10886	--	11757
			СП - 8%			--	--	--	--		871	

191	62	1116-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3012,20	233,55	6024	468	--	5612	12567
			НР - 98%; СП - 8%			2778,65	84,75	5557	170		931	
192	63	241-503-0225 РСНБ РК 2022	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х50 мм	комплект	1	89624,00	--	89624	--	89624	--	96794
			СП - 8%			--	--	--	--		7170	
193	64	241-503-0203 РСНБ РК 2022	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х32 мм	комплект	1	62828,00	--	62828	--	62828	--	67854
			СП - 8%			--	--	--	--		5026	
194	65	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3793,08	267,30	3793	267	499	3112	7457
195	66	244-404-0204 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	3027,02	116,40	3027	116		552	
			СП - 8%			1060576,00	--	1060576	--	1060576	--	1145422
196	67	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	--	--	--	--		84846	
			СП - 8%			3810,00	--	3810	--	3810	--	4115
197	68	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	--	--	--	--		305	
			НР - 99%; СП - 8%			1531,67	115,21	1532	115	--	1403	3169
198	69	241-209-0804 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х25х32 мм	шт.	1	1416,46	0,40	1416	--		235	
			СП - 8%			646,00	--	646	--	646	--	698
199	70	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки. Установка	шт.	1	--	--	--	--		52	
			НР - 108%; СП - 8%			1497,65	--	1498	--	350	1239	2956
200	71	251-101-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Флуоресцентный указатель, размером 560 мм х 220 мм	шт.	1	1147,61	--	1148	--		219	
			СП - 8%			4940,00	--	4940	--	4940	--	5335
201	72	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	--	--	--	--		395	
			НР - 99%; СП - 8%			1735,01	223,22	1735	223	--	1498	3492
202	73	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1511,79	1,39	1512	1		259	
			НР - 99%; СП - 8%			1531,67	115,21	3063	231	--	2805	6338
203	74	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1416,46	0,40	2833	1		470	
						3305,00	--	3305	--	3305	--	3569

			СП - 8%				--	--	--	--		264	
204	75	241-208-1501 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм**	шт.	2	293,00	--	586	--	586	--	633
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
205	76	1122-1501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство (бетон В7,5 расход 0,1м³ по 2шт)**	км трубопровода	0,0785	99802,22	12901,68	7834	1012	6111	1131	9682
			НР - 99%; СП - 8%			9054,50	5496,64	711	431		717	
206	77	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	16,7	1901,36	11,55	31753	192	3552	27785	64301
			НР - 99%; СП - 8%			1677,20	3,38	28009	56		4763	
207	78	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0334	2157143,49	943317,71	72049	31507	3854	47545	129161
			НР - 99%; СП - 8%			1098437,76	339436,70	36688	11337		9567	
208	79	241-102-0242 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	м	16,7668	37805,00	--	633869	--	633869	--	684579
			СП - 8%			--	--	--	--		50710	
209	80	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0334	5873379,78	408237,94	196171	13635	159588	25365	239259
			НР - 99%; СП - 8%			687067,92	80031,75	22948	2673		17723	
210	81	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,375	**Концы футляра диаметром 800 мм (ДО 320ММ). Заделка битумом и прядью**	футляр	2	16401,43	1979,48	32803	3959	18094	10716	47001
			НР - 99%; СП - 8%			5374,91	37,26	10750	75		3482	
211	82	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	фланец	2	4587,96	161,29	9176	323	636	8174	18738
			НР - 99%; СП - 8%			4108,61	19,87	8217	40		1388	
212	83	241-214-0114 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	шт.	2	17658,00	--	35316	--	35316	--	38141
			СП - 8%			--	--	--	--		2825	
213	84	241-116-0214 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	шт.	2	14000,00	--	28000	--	28000	--	30240
			СП - 8%			--	--	--	--		2240	
214	85	241-229-0104 РСНБ РК 2022 прим.	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250**	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
215	86	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1543,18	37,32	3086	75	161	2821	6380
			НР - 99%; СП - 8%			1424,95	--	2850	--		473	
216	87	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
			СП - 8%			--	--	--	--		392	

217	88	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
218	89	241-229-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**	шт.	2	199,00	--	398	--	398	--	430
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
219	90	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети**	врезка	1	21721,31	5799,78	21721	5800	11386	6470	30447
			НР - 99%; СП - 8%			4534,80	2000,75	4535	2001		2255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3633615	145691	3259704	263065	4208416
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				228221	39665	--	311734	
			Материалы	Тенге				3588021				
			Всего заработная плата	Тенге				273516				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					240105			
			Накладные расходы	Тенге				2968673				
			Сметная прибыль	Тенге				235841				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				305908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4129770				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					240105			131
			Материалы	Тенге				45594				
			Всего заработная плата	Тенге				17517				
			Накладные расходы	Тенге					27781			
			Сметная прибыль	Тенге				27224				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78644				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					27781			16
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4208414				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**					267886			147
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5227418	302919	4391873	503277	6189152
			Материалы	Тенге				458603	93071	--	458457	
			Всего заработная плата	Тенге				5181824				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				490040				
			Транспортные расходы	Тенге					523893			
			Накладные расходы	Тенге				3884318				
			Сметная прибыль	Тенге				74025				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				476053				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				452631				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				6110508				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					523893			315
			Материалы	Тенге				45594				
			Всего заработная плата	Тенге				17517				
			Накладные расходы	Тенге					27781			
			Сметная прибыль	Тенге				27224				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78644				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					27781			16
								6189152				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					551674			
			ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-1.ПСМП №3.Вертикальная планировка									
220	1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	2015,7	194,11	194,11	391268	391268	--	67566	495540
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,56	--	93851		36706	
221	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Перемещение вытесненного грунта для планировки территории) (50М)**	м³ грунта	2015,7	53,71	53,71	108263	108263	--	22677	141421
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,62	--	31485		10482	
222	3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (ДО 50М)**	м³ грунта	2015,7	158,04	158,04	318561	318561	--	66679	416060
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,95	--	92621		30820	
223	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	2345,6	149,54	149,54	350761	350761	--	74074	458823
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,86	--	102878		33988	
224	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 5 ПРОХОДОВ)**	м³ уплотненного грунта	2345,6	39,59	39,59	92862	92862	--	21978	124035
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	30516		9195	
225	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2570	2,25	2,25	5783	5783	--	1208	7556
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,65	--	1671		565	
226	7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	329,9	260,53	248,46	85949	81967	426	17330	111539
			НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	3556	20513		8261	
227	8	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (18км. Перевозка недостающего грунта)**	т·км	10391,85	50,00	--	519593	--		--	561160
			СП - 8%			--	--	--	--		41567	
228	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	329,9	40,66	35,61	13414	11747	143	3570	18343
			НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	1524	3434		1359	

			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				1886454	1361212	569	275082	2334477
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5080	376969	--	172943	
			Материалы	Тенге				1886454				
			Всего заработная плата	Тенге				568				
			Транспортные расходы	Тенге					382049			
			Накладные расходы	Тенге				519593				
			Сметная прибыль	Тенге				275082				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				172943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2334479				
			Сметная заработная плата	Тенге					382049			151
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2334479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					382049			151
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ОТДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-2.ПСМП №3.Проезды, тротуары, площадки									
			Бордюр из бортового камня БР 100.30.15									
229	9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**									
			СП - 8%	$м^3$	28,905	75521,00	--	2182935	--	2182935	--	2357570
			Покрытие с брусчаткой (Тип-2)			--	--	--	--		174635	
230	15	216-101-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь пескоцементная 30% Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**									
			СП - 8%	т	7,27155	29927,00	--	217616	--	217616	--	235025
231	16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь пескоцементная 70% Песок ГОСТ 8736-2014 природный**			--	--	--	--		17409	
			СП - 8%	$м^3$	13,0515	11359,00	--	148252	--	148252	--	160112
232	18	255-102-0610 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017**			--	--	--	--		11860	
			СП - 8%	$м^2$	345,78	4300,00	--	1486854	--	1486854	--	1605802
			Бордюр из бортового камня БР 100.20.8			--	--	--	--		118948	
233	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**									
			СП - 8%	$м^3$	1,984	75521,00	--	149834	--	149834	--	161821
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**		--	--	--	--		11987	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4185491	--	4185491	--	4520330
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	334839	
			Сметная прибыль	Тенге				4185491				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4185491				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				334839				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4520330				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					4520330				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								100341972
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8527831				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4275424			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1182286			
			- Перевозка грузов	Тенге						70557992		
			- Накладные расходы	Тенге				615221				
			- Сметная прибыль	Тенге							8932741	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							7432761	
			В том числе :									100 341 972
			Стоимость оборудования, всего	**Тенге**								
			Прочее									0,00
												0,00

			Временные здания и сооружения	Тенге			1,50%		1 505 129,58				101 847 101,58
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге			0,70%		712 929,71				102 560 031,29
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2 %		2 051 200,63				104 611 231,92
			ИТОГО										104 611 231,92
			Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079						112 875 519,24
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,95	Тенге			0,95						107 231 743,28
			НДС	Тенге			12 %						12 867 809,19
			Итого с НДС	Тенге									120 099 552,47

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Тілепберген Д.Н.**

Технический надзор

ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Амангали К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Нуркапстройгаз"

БИН:060940008860

Генеральный директор _____ **Каримов А.Н**

9501070

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №164 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 02

за ноябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подстанция скорой медицинской помощи № 2 расположенный в г.Атырау, ж.м Жулдыз, вдоль ул. №23 (ПСМП №2)										
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-1.ПСМП №2. Главный корпус, пятно-1 .Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000										
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	46,2		49107,75	2698,12	2268778	124653	1851156	292648	2766340
							6341,33	619,53	292969	28622		204914	
2	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										
			СП - 8%	т	3,6208		349794,00	--	1266534	--	1266534	--	1367857
							--	--	--	--		101323	
3	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										
			СП - 8%	т	3,5945		376202,00	--	1352258	--	1352258	--	1460439
							--	--	--	--		108181	
			Фундамент под перегородку										
4	18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	32,86		16441,44	2593,86	540266	85234	412408	73381	662739
							1297,13	1104,11	42624	36281		49092	
5	19	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	40		42746,35	583,02	1709854	23321	1526579	152787	2011652
							3998,84	198,60	159954	7944		149011	
6	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**										
			СП - 8%	т	0,82704		349794,00	--	289294	--	289294	--	312437
							--	--	--	--		23143	

9501070

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	131,4	1201,97	28,12	157939	3695	99730	51183	225852
			НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	54514	522		16730	
			Фундаментные блоки									
8	22	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	3140,75	1692,39	226134	121852	61194	83469	334371
			НР - 118%; СП - 8%			598,44	384,01	43088	27649		24768	
9	23	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	3640,94	1659,50	116510	53104	41254	40358	169417
			НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	22152	12049		12549	
10	24	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	151	4625,37	2113,99	698431	319212	220133	273189	1049350
			НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	159086	72430		77730	
11	25	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	104,513	48850,00	--	5105460	--	5105460	--	5513897
			СП - 8%			--	--	--	--		408437	
12	26	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	8,58	5569,00	--	47782	--	47782	--	51605
			СП - 8%			--	--	--	--		3823	
13	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,0888	114,89	3,04	355	9	148	137	532
			НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	198	1		39	
14	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,0888	191,23	4,45	591	13	347	161	812
			НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	231	2		60	
15	29	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Монолитные заделки. Устройство	$м^3$	2,44	41494,86	1937,41	101247	4727	84853	11622	121899
			НР - 91%; СП - 8%			4781,59	452,63	11667	1104		9030	
			Монолитный пояс									
16	30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	18,9	62688,14	6465,78	1184806	122203	782892	279374	1581314
			НР - 91%; СП - 8%			14799,51	1444,10	279711	27293		117134	
17	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9624	349794,00	--	336642	--	336642	--	363573
			СП - 8%			--	--	--	--		26931	
18	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5925	376202,00	--	222900	--	222900	--	240732
			СП - 8%			--	--	--	--		17832	
19	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,067	1067486,35	1940,11	71522	129	64296	6510	84274
			НР - 91%; СП - 8%			105924,24	843,21	7097	56		6242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	34	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Гидроизоляция обмазочная битумной праймером толщиной 2 мм. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	247,8	1418,09 545,88	57,33 7,67	351403 135269	14207 1901	201927	128940 38426	518770
21	35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	247,8	3143,97 969,98	113,30 17,54	779076 240361	28075 4346	510640	230025 80728	1089830
22	36	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	247,8	2210,15 585,25	56,05 10,00	547675 145025	13889 2478	388761	138652 54905	741232
23	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	702,1	1554,19 414,87	28,12 3,97	1091197 291280	19743 2787	780174	273482 109177	1473856
24	38	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	702,1	5892,44 675,18	10,27 2,69	4137082 474044	7211 1889	3655827	442618 366377	4946077
25	39	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая мембраной по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	702,1	5421,34 675,18	10,27 2,69	3806323 474044	7211 1889	3325068	442618 339915	4588856
26	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	495,6	1201,97 414,87	28,12 3,97	595696 205610	13937 1968	376149	193046 63100	851842
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27005755 3038924	962425 231211	23004406 --	3114200 2409597	32529555
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27005755				
			Материалы	Тенге				14383533				
			Всего заработная плата	Тенге					3270135			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8620870				
			Накладные расходы	Тенге				3114200				
			Сметная прибыль	Тенге				2409597				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32529552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1877
			Сметная заработная плата	Тенге					3270135			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32529552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1877
			Сметная заработная плата	Тенге					3270135			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				27005755 3038924	962425 231211	23004406 --	3114200 2409597	32529555
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27005755				
			Материалы	Тенге				14383533				
			Всего заработная плата	Тенге					3270135			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8620870				
			Накладные расходы	Тенге				3114200				
			Сметная прибыль	Тенге				2409597				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32529552				1877
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3270135			
			Сметная заработная плата	Тенге				32529552				1877
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3270135			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-2.ПСМП №2. Главный корпус, пятно-1 .Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000									
			Каркас здания									
			Плиты перекрытия									
27	1	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	18	9163,20	2214,78	164938	39866	27714	126017	314231
						5408,76	524,22	97358	9436		23276	
			НР - 118%; СП - 8%									
28	2	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	26	5822,89	2192,02	151395	56992	58771	56276	224285
						1370,48	463,81	35632	12059		16614	
			НР - 118%; СП - 8%									
29	3	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	405,97	14961,00	--	6073717	--	6073717	--	6559614
						--	--	--	--		485897	
			СП - 8%									
30	4	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,04322	676465,67	3009,31	29237	130	13348	14392	47120
						364626,36	1308,82	15759	57		3490	
			НР - 91%; СП - 8%									
31	5	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	0,25	65116,10	2170,30	16279	543	11497	3974	21873
						16956,00	511,96	4239	128		1620	
			НР - 91%; СП - 8%									
			Монолитные участки									
			Монолитный участок Му1 - 1шт									
32	6	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монолитные участки перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	0,61	68458,49	2170,30	41760	1324	30093	9696	55573
						16956,00	511,96	10343	312		4116	
			НР - 91%; СП - 8%									
33	7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06549	29278,03	1609,41	1917	105	25	1660	3863
						27284,62	567,86	1787	37		286	
			НР - 91%; СП - 8%									
34	8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,03306	329247,00	--	10885	--	10885	--	11756
						--	--	--	--		871	
			СП - 8%									
35	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01735	349794,00	--	6069	--	6069	--	6555
						--	--	--	--		486	
			СП - 8%									
36	10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01508	376202,00	--	5673	--	5673	--	6127
						--	--	--	--		454	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Перемычки									
37	11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	110	961,20	348,49	105732	38334	39286	43463	161131
			НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	28112	8722		11936	
38	12	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	4,847	168590,00	--	817156	--	817156	--	882528
			СП - 8%			--	--	--	--		65372	
			Прогоны									
39	13	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прогоны, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	5478,00	1947,07	10956	3895	374	8949	21497
			НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	6687	897		1592	
40	14	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**									
				$м^3$	1,2	273395,00	--	328074	--	328074	--	354320
			СП - 8%			--	--	--	--		26246	
41	15	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий. Укладка**	$м^3$ сборных конструкций	0,04	10014,60	2808,49	401	112	177	157	603
			НР - 118%; СП - 8%			2812,47	523,00	112	21		45	
42	16	261-101-0382 РСНБ РК 2022 прим.	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 (ОП 4.4)**	$м^3$	0,04	100405,00	--	4016	--	4016	--	4337
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				7768205	141301	7426875	264584	8675413
								200029	31669	--	642622	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7768205				
		Материалы		Тенге				181285				
		Всего заработная плата		Тенге					231698			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7245590				
			Накладные расходы	Тенге				264584				
			Сметная прибыль	Тенге				642622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8675411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					231698			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8675411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					231698			

ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-3.ПСМП №2. Главный корпус, пятно-1.Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки (Л.9)

			Стены наружные и внутренние из кирпича толщ.380мм									
43	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	157,51	55471,78	4251,24	8737360	669613	6558222	1559885	11121023
			НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	1509525	167770		823779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,215534	558409,13	3344,66	678765	4065	553940	113520	855668
			НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	120760	1304		63383	
			Перегородки кирпичные толщ.120мм									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	3	1108-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	424,5	7028,02	302,27	2983394	128314	1612233	1185896	4502832
			НР - 93%; СП - 8%			2927,79	76,11	1242847	32309		333542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,740019	455717,00	--	337239	--	337239	--	364218
			СП - 8%			--	--	--	--		26979	
			Стены парапета									
47	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	38,194	55471,78	4251,24	2118689	162372	1590278	378250	2696694
			НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	366039	40682		199755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,252126	558409,13	3344,66	140789	844	114897	23546	177482
			НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	25048	271		13147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14996236	965208	18193684	3525681	28393330
								3264219	242336	--	2103207	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14996236				
		Материалы		Тенге				10429572				
		Всего заработная плата		Тенге					3506555			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337239				
			Накладные расходы	Тенге				3261097				
			Сметная прибыль	Тенге				1460585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19717918				2119
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3506555			
			Сметная заработная плата	Тенге				19717918				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2119
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3506555			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка (Л.7, 17)									
49	8	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,340064	479350,00	--	1601060	--	1601060	--	1729145
			СП - 8%			--	--	--	--		128085	
50	9	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04588	379988,00	--	17434	--	17434	--	18829
			СП - 8%			--	--	--	--		1395	
51	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1321344	349794,00	--	46220	--	46220	--	49918
			СП - 8%			--	--	--	--		3698	
52	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,8777776	376202,00	--	1458828	--	1458828	--	1575534
			СП - 8%			--	--	--	--		116706	
53	17	231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**	$м^2$	388,36	11303,00	--	4389633	--	4389633	--	4740804

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		351171	
54	20	231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**	$м^2$	123,97	11303,00	--	1401233	--	1401233	--	1513332
			СП - 8%			--	--	--	--		112099	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8914408	--	8914408	--	9627562
								--	--	--	713154	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8914408				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8914408				
			Сметная прибыль	Тенге				713154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9627562				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9627562				
			РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ (Л.10, 11)									
			Кровля Тип 1- 412,5$м^2$									
55	106	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	55,23375	43327,00	--	2393113	--	2393113	--	2584562
			СП - 8%			--	--	--	--		191449	
56	108	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	$м^3$	16,995	67633,00	--	1149423	--	1149423	--	1241377
			СП - 8%			--	--	--	--		91954	
57	111	235-103-0211 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	948,75	1674,00	--	1588208	--	1588208	--	1715265
			СП - 8%			--	--	--	--		127057	
58	113	235-103-0212 РСНБ РК 2022	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	$м^2$	474,375	1328,00	--	629970	--	629970	--	680368
			СП - 8%			--	--	--	--		50398	
			Примыкание кровельного ковра к парапету и наружной стене									
59	115	235-103-0211 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	72,085	1674,00	--	120670	--	120670	--	130324
			СП - 8%			--	--	--	--		9654	
60	116	235-103-0212 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	$м^2$	94,265	1328,00	--	125184	--	125184	--	135199
			СП - 8%			--	--	--	--		10015	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6006568**	--	**6006568**	--	**6487095**
								--	--	--	**480527**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6006568**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6006568**				
			Сметная прибыль	Тенге				**480527**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6487095**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6487095**				
			РАЗДЕЛ 5. Вентшахты (Л.19)									
			Вентшахта ВШ-1 - ВШ-9									
61	**185**	**1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**3,54**	**52879,71**	**3883,72**	**187194**	**13748**	**122621**	**50342**	**256539**
			НР - 93%; СП - 8%			**14357,22**	**933,98**	**50825**	**3306**		**19003**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**186**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**$м^3$ изоляции**	**0,224**	**106598,39**	**2205,04**	**23878**	**494**	**17111**	**4940**	**31123**
			НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**6273**	**227**		**2305**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Плита монолитная ПВм-1 - ПВм-9									
63	**191**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия. Устройство**	**$м^3$**	**0,721**	**58244,03**	**3593,81**	**41994**	**2591**	**29452**	**9612**	**55734**
			НР - 91%; СП - 8%			**13802,18**	**847,26**	**9951**	**611**		**4128**	
64	**192**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,04493**	**22527,39**	**2052,22**	**1012**	**92**	**2**	**872**	**2035**
			НР - 91%; СП - 8%			**20433,17**	**891,48**	**918**	**40**		**151**	
65	**193**	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04493**	**331233,00**	--	**14882**	--	**14882**	--	**16073**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1191**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**268960**	**16925**	**184068**	**65766**	**361504**
								67967	**4184**	--	**26778**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**268960**				
			Материалы	Тенге				**169185**				
			Всего заработная плата	Тенге					72151			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14882**				
			Накладные расходы	Тенге				**65766**				
			Сметная прибыль	Тенге				**26778**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**361504**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					72151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**361504**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					72151			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**30186172**	**982133**	**25871853**	**3326863**	**36194078**
								3332186	**246520**	--	**2681044**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30186172**				
			Материалы	Тенге				**10598757**				
			Всего заработная плата	Тенге					3578706			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15273097				
			Накладные расходы	Тенге				3326863				
			Сметная прибыль	Тенге				2681044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36194079				2161
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3578706			
			Сметная заработная плата	Тенге				36194079				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге								2161
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3578706			
			Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-01-01.ПСМП №2.Навес для автомашин (пятно-2).Архитектурно- строительные решения										
			Земляные работы									
66	1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
				$м^3$ грунта	32,4	2143,86	--	69461	--	--	50012	129031
			НР - 72%; СП - 8%			2143,86	--	69461	--		9558	
67	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
				$м^3$ грунта	27,072	1175,63	--	31827	--	--	22915	59122
			НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	31827	--		4379	
			Фундамент Ф-1-18шт									
68	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
				$м^3$ уплотненного грунта	1,944	241,97	116,12	470	225	--	249	777
			НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	245	101		58	
69	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
				$м^3$ основания	1,944	16441,44	2593,86	31962	5042	24398	4341	39208
			НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	2522	2146		2904	
70	5	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Днища. Пропитка щебня битумом**									
				$м^3$	0,972	54551,75	5346,39	53024	5197	29357	14519	72946
			НР - 69%; СП - 8%			19001,84	2645,85	18470	2572		5403	
71	6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**									
				$м^3$	4,68	50361,30	2505,88	235691	11727	189638	33709	290952
			НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	34326	2716		21552	
72	7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**									
				т	0,081	1067486,35	1940,11	86466	157	77729	7870	101883
			НР - 91%; СП - 8%			105924,24	843,21	8580	68		7547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
				$м^2$ поверхности	40,32	1201,97	28,12	48463	1134	30601	15705	69302
			НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	16728	160		5134	
			Площадка									
74	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
				$м^3$ уплотненного грунта	80,032	241,97	116,12	19365	9293	--	10258	31992
			НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	10072	4174		2370	
75	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
				$м^3$ подстилающего слоя	60,024	18608,61	1480,67	1116963	88876	764350	280304	1509048
			НР - 91%; СП - [illegible]			4393,36	574,08	263737	34459		111721	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	25,65	41971,58	2432,61	1076571	62397	937811	83035	1252374
			НР - 91%; СП - 8%			2977,13	580,27	76363	14884		92768	
77	12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28936	455717,00	--	131866	--	131866	--	142415
			СП - 8%			--	--	--	--		10549	
			Конструкции навеса									
78	13	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,25703	37564,63	16070,45	47220	20201	13760	13684	65777
			НР - 69%; СП - 8%			10548,01	5229,06	13259	6573		4872	
79	14	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм									
				т	1,25703	446725,00	--	561547	--	561547	--	606471
			СП - 8%			--	--	--	--		44924	
80	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,081	1138663,87	6641,68	92232	538	84290	8932	109257
			НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	7404	166		8093	
81	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,8445	129026,12	28157,02	367015	80092	9035	208701	621773
			НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	277888	24577		46057	
82	17	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,323	558023,00	--	738264	--	738264	--	797325
			СП - 8%			--	--	--	--		59061	
83	18	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,5215	518842,00	--	789418	--	789418	--	852571
			СП - 8%			--	--	--	--		63153	
84	19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00542	1138663,87	6641,68	6172	36	5641	598	7311
			НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	495	11		542	
85	20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	180,6	6895,42	29,72	1245313	5367	1056480	170755	1529353
			НР - 92%; СП - 8%			1015,87	11,84	183466	2138		113285	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	21	ССЦ 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	4,355468	7791,00	--	33933	--	33933	--	36648
			СП - 8%			--	--	--	--		2715	
87	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	209,3975	95,62	2,23	20023	467	11712	5467	27530
			НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	7844	80		2040	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				6803266	290749	5489830	931054	8353066
								1022687	94825	--	618745	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				33933				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33933				
			Сметная прибыль	Тенге				2715				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36648				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6355098				
		Материалы		Тенге				3212006				
		Всего заработная плата		Тенге					795215			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2221095				
			Накладные расходы	Тенге				708669				
			Сметная прибыль	Тенге				565101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7628868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
			Сметная заработная плата	Тенге					795215			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				414235				
		Материалы		Тенге				22794				
		Всего заработная плата		Тенге					322297			
			Накладные расходы	Тенге				222385				
			Сметная прибыль	Тенге				50929				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				687549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					322297			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				8353065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
			Сметная заработная плата	Тенге					1117512			
ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-03-01.ПСМП №2.Контрольно-пропускной пункт (пятно-3).Архитектурно- строительные решения												
88	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	13,716	333,33	333,33	4572	4572	--	833	5837
			НР - 72%; СП - 8%			--	84,33	--	1157		432	
89	2	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 17км)**	т·км	408,051	50,00	--	20403	--		--	22035
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
90	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	13,716	40,66	35,61	558	489	6	148	763
			НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	63	143		57	
91	4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	32,32428	281,71	281,71	9106	9106	--	1659	11626
			НР - 72%; СП - 8%			--	71,27	--	2304		861	
92	5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0,99972	4490,26	--	4489	--	--	3232	8339
			НР - 72%; СП - 8%			4490,26	--	4489	--		618	
93	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,99972	1175,63	--	1175	--	--	846	2183
			НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	1175	--		162	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,99972	46,48	46,48	46	47	--	10	60
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,73	--	14		5	
95	8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	32,32428	130,15	130,15	4207	4207	--	895	5510
			НР - 72%; СП - 8%			--	38,45	--	1243		408	
96	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	33,324	241,97	116,12	8063	3869	--	4271	13321
			НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	4194	1738		987	
97	10	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Котлованы. Водоотлив**	$м^3$ мокрого грунта	47,04	1586,30	1586,30	74620	74620	--	48129	132570
			НР - 72%; СП - 8%			--	1421,06	--	66847		9820	
			Фундамент									
98	11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты шебеночное. Устройство (100мм)**	$м^3$ основания	1,656	16441,44	2593,86	27227	4295	20784	3698	33399
			НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	2148	1828		2474	
99	12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Днища. Пропитка шебня битумом**	$м^3$	0,828	54551,75	5346,39	45169	4427	25008	12368	62140
			НР - 69%; СП - 8%			19001,84	2645,85	15734	2191		4603	
100	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,26	38292,15	1585,49	48248	1998	43882	2568	54881
			НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	2368	454		4065	
101	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	10,8	48298,79	2698,12	521627	29140	424001	68411	637241
			НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	68486	6691		47203	
102	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1301	349794,00	--	45508	--	45508	--	49149
			СП - 8%			--	--	--	--		3641	
103	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	25,44	1201,97	28,12	30578	715	19309	9909	43726
			НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	10554	101		3239	
			Стены									
104	17	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	23,58	50674,38	2882,21	1194902	67962	901473	224066	1532485
			НР - 93%; СП - 8%			9561,81	655,78	225467	15463		113517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,169264	558409,13	3344,66	94519	566	77137	15808	119153
			НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	16816	182		8826	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	44,1	8061,07 384,85	4,06 1,48	355493 16972	179 65	338342	13630 29530	398652
107	20	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,478	6106,03 2602,56	391,10 95,98	51767 22065	3316 814	26386	21277 5843	78887
			Перемычки									
108	21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	961,20 255,56	348,49 79,29	14418 3833	5227 1189	5358	5927 1628	21972
109	22	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,89	168590,00 --	-- --	150045 --	-- --	150045	-- 12004	162049
110	23	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры** *НР - 118%; СП - 8%*	т арматуры	0,00672	82361,45 80422,31	1939,14 894,24	553 540	13 6	--	645 96	1294
111	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00672	376202,00 --	-- --	2528 --	-- --	2528	-- 202	2730
112	25	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1389	81959,49 67213,58	6503,20 2026,94	11384 9336	904 282	1144	11349 1819	24551
113	26	214-201-0302 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,1389	394960,00 --	-- --	54860 --	-- --	54860	-- 4389	59249
			Плиты покрытия									
114	27	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	16893,08 3735,95	2198,03 749,30	33786 7472	4396 1499	21918	10585 3550	47921
115	28	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	$м^2$	21,3	14961,00 --	-- --	318669 --	-- --	318669	-- 25494	344163
116	29	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	$м^3$	0,24	33770,00 --	-- --	8105 --	-- --	8105	-- 648	8753
117	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01052	29278,03 27284,62	1609,41 567,86	308 287	17 6	4	267 46	621
118	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03186	349793,00	--	11144	--	11144	-	12036

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		892	
119	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	20,4	553,69	17,99	11295	367	8480	2338	14724
			НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	2448	94		1091	
120	56	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	20,4	1448,71	74,84	29554	1526	11939	15143	48273
			НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	16089	371		3576	
121	57	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	2,1012	43327,00	--	91039	--	91039	--	98322
			СП - 8%			--	--	--	--		7283	
122	58	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	3,162	22863,66	2617,19	72295	8275	52091	12940	92054
			НР - 92%; СП - 8%			3772,65	675,65	11929	2136		6819	
123	59	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	20,4	1333,43	153,39	27202	3129	17172	7072	37016
			НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	6901	786		2742	
124	60	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	$м^2$ стяжки	20,4	355,09	23,00	7244	470	6518	347	8198
			НР - 92%; СП - 8%			12,53	5,96	256	122		607	
125	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02244	22527,39	2052,22	506	46	1	435	1017
			НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	459	20		75	
126	62	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02244	455717,00	--	10226	--	10226	--	11044
			СП - 8%			--	--	--	--		818	
127	63	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	$м^2$ кровли	20,4	470,75	20,92	9603	427	4813	4157	14860
			НР - 92%; СП - 8%			213,88	7,60	4363	155		1101	
128	64	235-103-0209 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка**	$м^2$	46,92	1081,00	--	50721	--	50721	--	54779
			СП - 8%			--	--	--	--		4058	
129	65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	$м^2$ кровли	20,4	154,50	9,99	3152	204	973	1885	5440
			НР - 92%; СП - 8%			96,83	3,63	1975	74		403	
130	66	235-103-0209 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	23,46	1081,00	--	25360	--	25360	--	27389

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2029	
131	67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	8,6	5235,69	20,48	45027	176	30948	12833	62489
			НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	13903	46		4629	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				3531301	234685	2805892	517681	4372901
								470322	108021	--	323922	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3531301				
		Материалы		Тенге				2037685				
		Всего заработная плата		Тенге					578343			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				768205				
		Транспортные расходы		Тенге				20403				
			Накладные расходы	Тенге				517681				
			Сметная прибыль	Тенге				323922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4372904				365
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					578343			
			Сметная заработная плата	Тенге				4372904				365
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					578343			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01-1.ПСМП №2.Наружные сети водоснабжения В1

РАЗДЕЛ 6. Земляные работы

132	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	216	211,86	211,86	45762	45762	--	7903	57960
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,82	--	10977		4294	
133	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	37	260,39	260,39	9634	9634	--	1664	12202
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,47	--	2311		904	
134	3	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 17км)**	т·км	1100,75	50,00	--	55038	--		--	59441
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
135	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	37	40,66	35,61	1504	1317	16	400	2057
			НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	171	385		152	
136	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	8	3412,99	--	27304	--	--	19659	50720
			НР - 72%; СП - 8%			3412,99	--	27304	--		3757	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на уширение колодцев)**	$м^3$ грунта	3	2473,18	--	7420	--	--	5342	13783
			НР - 72%; СП - 8%			2473,18	--	7420	--		1021	
138	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	27	1175,63	--	31742	--	--	22854	58964
			НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	31742	--		4368	
139	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	29,7	11359,00	--	337362	--	337362	--	364351
			СП - 8%			--	--	--	--		26989	
140	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	220,19	37,11	37,11	8171	8171	--	1711	10672
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,79	--	2376		790	
141	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	6,81	1291,20	--	8793	--	--	6331	16334
			НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	8793	--		1210	
142	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	220,19	241,97	116,12	53279	25568	--	28222	88021
			НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	27711	11485		6520	
143	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	7	14301,09	249,63	100108	1748	87464	11269	120287
			НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	10896	487		8910	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				686117	92200	8720564	1554090	13580759
								114037	28021	--	1005985	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				686117				
		Материалы		Тенге				87480				
		Всего заработная плата		Тенге					142058			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337362				
		Транспортные расходы		Тенге				55037				
			Накладные расходы	Тенге				105355				
			Сметная прибыль	Тенге				63318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				854790				102
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142058			
			Сметная заработная плата	Тенге				854790				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								102
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142058			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 7. Строительные решения									
			Устройство колодцев В1 /Д1500 -1шт/									
144	13	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	68238,80	13391,64	107135	21024	44818	49625	169301
			НР - 99%; СП - 8%			26301,02	5626,41	41293	8833		12541	
145	14	225-101-0602 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	33411,92	--	33412	--	33412	--	36085

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2673	
146	15	225-101-0610 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 3ПП15-2 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	35950,64	--	35951	--	35951	--	38827
			СП - 8%			--	--	--	--		2876	
147	16	225-101-0201 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	4555,68	--	4556	--	4556	--	4920
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
148	17	225-101-0605 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	13073,84	--	13074	--	13074	--	14120
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
149	18	225-101-0108 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	21710,26	--	21710	--	21710	--	23447
			СП - 8%			--	--	--	--		1737	
150	19	225-101-0109 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	30423,60	--	30424	--	30424	--	32858
			СП - 8%			--	--	--	--		2434	
151	20	225-101-0104 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	шт.	1	11317,72	--	11318	--	11318	--	12223
			СП - 8%			--	--	--	--		905	
152	21	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
153	22	244-202-0105 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	комплект	1	46788,00	--	46788	--	46788	--	50531
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
154	23	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1.1) (расход 1,5кг/м^2)**	кг	28,65	1300,00	--	37245	--	37245	--	40225
			СП - 8%			--	--	--	--		2980	
			Отмостка вокруг люка колодцев									
155	24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками (100мм, отмостка вокруг люка)**	м^3 подстилающего слоя	0,57	23030,99	2565,36	13128	1462	8952	3115	17542
			НР - 94%, СП - 8%			4761,24	1052,48	2714	600		1299	
156	25	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство (толщ. 30мм)**	м^2 покрытия	5,7	516,77	6,26	2946	36	474	2300	5666
			НР - 94%, СП - 8%			427,35	1,91	2436	11		420	
157	26	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	м^2 покрытия	5,7	52,41	--	299	--	--	281	626
			НР - 94%, СП - 8%			52,41	--	299	--		46	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	27	212-501-0304 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,39843	22137,00	--	8820	--	8820	--	9526
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
			Крышка деревянная утепленная -1шт									
159	28	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПРИМ	Щиты деревянные. Изготовление и настилка деревянных щитов /крышка/	$м^2$ щитов	0,45	7214,60	93,28	3247	42	2947	273	3802
			НР - 99%; СП - 8%			573,33	40,54	258	18		282	
160	29	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,45	7612,19	19,83	3425	9	2762	592	4339
			НР - 90%; СП - 8%			1453,65	8,63	654	4		321	
161	30	1110-0116-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	$м^2$ перекрытия	0,45	442,30	1,98	199	--	144	49	268
			НР - 90%; СП - 8%			121,19	0,88	55	--		20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				377602	22573	307320	56235	468545
								47709	9466	--	34707	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				377602				
		Материалы		Тенге				60096				
		Всего заработная плата		Тенге					57175			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247223				
			Накладные расходы	Тенге				56235				
			Сметная прибыль	Тенге				34707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				468544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					57175			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				468544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					57175			
			РАЗДЕЛ 8. Трубопроводы									
162	31	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0432	564947,55	254185,19	24406	10980	--	16798	44500
			НР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	13425	3542		3296	
163	32	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	43,632	237,00	--	10341	--	10341	--	11168
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
164	33	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0432	89391,03	--	3862	--	162	3663	8127
			НР - 99%; СП - 8%			85654,80	--	3700	--		602	
165	34	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0432	755558,53	607760,55	32640	26256	564	10474	46563
			НР - 91%; СП - 8%			134719,20	131707,30	5820	5690		3449	
166	35	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0428	564947,55	254185,19	24180	10879	--	16642	44088
			НР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	13301	3510		3266	
167	36	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	43,228	2542,00	--	109886	--	109886	--	118677
			СП - 8%			--	--	--	--		8791	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	37	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0428	100536,40	--	4303	--	637	3629	8567
			НР - 99%; СП - 8%			85654,80	--	3666	--		635	
169	38	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0428	755558,53	607760,55	32338	26012	560	10377	46132
			НР - 91%; СП - 8%			134719,20	131707,30	5766	5637		3417	
170	39	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	4167,34	--	4167	--	1001	3102	7851
			НР - 98%; СП - 8%			3165,55	--	3166	--		582	
171	40	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм									
				м	0,3	1801,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
172	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0552	114,89	3,04	6	--	2	2	9
			НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	4	--		1	
173	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,0552	191,23	4,45	11	--	7	3	15
			НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	4	--		1	
174	43	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	7513,28	--	15027	--	6726	8135	25015
			НР - 98%; СП - 8%			4150,39	--	8301	--		1853	
175	44	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,6	5757,00	--	3454	--	3454	--	3730
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
176	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,2676	114,89	3,04	31	1	13	12	46
			НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	17	--		3	
177	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,2676	191,23	4,45	51	1	30	14	70
			НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	20	--		5	
178	47	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0644	383678,25	20033,89	24709	1290	19917	3908	30907
			НР - 99%; СП - 8%			54386,64	6913,47	3502	445		2289	
179	48	241-505-0303 РСНБ РК 2022 прим.	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	1	147541,00	--	147541	--	147541	--	159344
			СП - 8%			--	--	--	--		11803	
180	49	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,04	116176,81	4524,66	4647	181	1665	2855	8103
			НР - 99%; СП - 8%			70020,72	2086,56	2801	83		600	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	62	242-303-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**3810,00**	**--**	**3810**	**--**	**3810**	**--**	**4115**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**305**	
194	63	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**1531,67**	**115,21**	**1532**	**115**	**--**	**1403**	**3169**
			НР - 99%; СП - 8%			**1416,46**	**0,40**	**1416**	**--**		**235**	
195	64	241-209-0804 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х25х32 мм**	**шт.**	**1**	**646,00**	**--**	**646**	**--**	**646**	**--**	**698**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
196	65	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки. Установка**	**шт.**	**1**	**1497,65**	**--**	**1498**	**--**	**350**	**1239**	**2956**
			НР - 108%; СП - 8%			**1147,61**	**--**	**1148**	**--**		**219**	
197	66	251-101-0124 РСНБ РК 2022 прим.	**Флуоресцентный указатель, размером 560 мм х 220 мм**	**шт.**	**1**	**4940,00**	**--**	**4940**	**--**	**4940**	**--**	**5335**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**395**	
198	67	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**1735,01**	**223,22**	**1735**	**223**	**--**	**1498**	**3492**
			НР - 99%; СП - 8%			**1511,79**	**1,39**	**1512**	**1**		**259**	
199	68	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**1531,67**	**115,21**	**6127**	**461**	**--**	**5611**	**12677**
			НР - 99%; СП - 8%			**1416,46**	**0,40**	**5666**	**2**		**939**	
200	69	241-208-1506 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**3305,00**	**--**	**3305**	**--**	**3305**	**--**	**3569**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**264**	
201	70	241-208-1501 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм**	**шт.**	**4**	**293,00**	**--**	**1172**	**--**	**1172**	**--**	**1266**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94**	
202	71	1122-1501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство (бетон В7,5 расход 0,1м^3 по 4шт)**	**км трубопровода**	**0,0428**	**304387,02**	**12901,68**	**13028**	**552**	**12088**	**617**	**14736**
			НР - 99%; СП - 8%			**9054,50**	**5496,64**	**388**	**235**		**1092**	
203	72	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**11,5**	**1901,36**	**11,55**	**21866**	**133**	**2445**	**19133**	**44279**
			НР - 99%; СП - 8%			**1677,20**	**3,38**	**19288**	**39**		**3280**	
204	73	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0115	1631919,31	709472,93	18767	8159	1184	12199	33443
			НР - 99%; СП - 8%			819469,44	252023,52	9424	2898		2477	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	74	241-102-0231 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм**	м	11,546	20462,00	--	236254	--	236254	--	255154
			СП - 8%			--	--	--	--		18900	
206	75	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0115	4068193,47	318211,42	46784	3659	36972	6797	57868
			НР - 99%; СП - 8%			535027,68	62004,96	6153	713		4287	
207	76	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,25	**Концы футляра диаметром 800 мм (ДО 200ММ). Заделка битумом и прядью**	футляр	1	10934,29	1319,65	10934	1320	6031	3572	15667
			НР - 99%; СП - 8%			3583,28	24,84	3583	25		1161	
208	77	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	2	3698,51	140,55	7397	281	324	6764	15294
			НР - 99%; СП - 8%			3396,14	19,87	6792	40		1133	
209	78	241-214-0113 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**	шт.	2	10531,00	--	21062	--	21062	--	22747
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
210	79	241-116-0213 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	10240,00	--	20480	--	20480	--	22118
			СП - 8%			--	--	--	--		1638	
211	80	241-229-0103 РСНБ РК 2022 прим.	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200**	шт.	2	378,00	--	756	--	756	--	816
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
212	81	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1543,18	37,32	3086	75	161	2821	6380
			НР - 99%; СП - 8%			1424,95	--	2850	--		473	
213	82	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
214	83	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
215	84	241-229-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**	шт.	2	199,00	--	398	--	398	--	430
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
216	85	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети**	врезка	1	21721,31	5799,78	21721	5800	11386	6470	30447
			НР - 99%; СП - 8%			4534,80	2000,75	4535	2001		2255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2869280	102678	2618002	171988	3284572
								148599	27064	--	243302	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2844062				
		Материалы		Тенге				96368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					158469			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2513909				
		Накладные расходы	Тенге				155139				
		Сметная прибыль	Тенге				239936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3239137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					158469			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25218				
		Материалы	Тенге				7728				
		Всего заработная плата	Тенге					17194			
		Накладные расходы	Тенге				16849				
		Сметная прибыль	Тенге				3366				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3284570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					175663			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				3932999	217451	3350164	333578	4607909
							310345	64551	--	341327	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3907781				
		Материалы	Тенге				243944				
		Всего заработная плата	Тенге					357702			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3098494				
		Транспортные расходы	Тенге				55037				
		Накладные расходы	Тенге				316729				
		Сметная прибыль	Тенге				337961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4562471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					357702			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25218				
		Материалы	Тенге				7728				
		Всего заработная плата	Тенге					17194			
		Накладные расходы	Тенге				16849				
		Сметная прибыль	Тенге				3366				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17194			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				4607904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					374896			

ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-1.ПСМП №2.Вертикальная планировка

217	1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2331,9	194,11	194,11	452645	452645	--	78165	573274
						--	46,56	--	108573		42464	
218	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Перемещение вытесненного грунта для планировки территории) (50М)** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2331,9	53,71	53,71	125246	125246	--	26234	163606
						--	15,62	--	36424		12126	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (ДО 50М)	$м^3$ грунта	2331,9	158,04	158,04	368533	368534	--	77139	481327
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,95	--	107151		35655	
220	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	3651,5	149,54	149,54	546045	546046	--	115314	714270
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,86	--	160155		52910	
221	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 5 ПРОХОДОВ)	$м^3$ уплотненного грунта	3651,5	39,59	39,59	144563	144563	--	34215	193091
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	47506		14314	
222	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	2503	2,25	2,25	5632	5632	--	1176	7359
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,65	--	1627		551	
223	7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1319,6	260,53	248,46	343795	327868	1702	69319	446156
			НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	14225	82053		33043	
224	8	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (17км, Перевозка недостающего грунта)	т·км	39258,1	50,00	--	1962905	--		--	2119937
			СП - 8%			--	--	--	--		157032	
225	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1319,6	40,66	35,61	53655	46991	567	14278	73370
			НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	6097	13737		5437	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				4003019	2017525	2269	415840	4772390
								20322	557226	--	353532	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4003019				
		Материалы		Тенге				2269				
		Всего заработная плата		Тенге					577548			
		Транспортные расходы		Тенге				1962905				
			Накладные расходы	Тенге				415840				
			Сметная прибыль	Тенге				353532				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4772391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
			Сметная заработная плата	Тенге					577548			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				4772391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
			Сметная заработная плата	Тенге					577548			
			ОТДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-2.ПСМП №2.Проезды, тротуары, площадки									
			Бордюр из бортового камня БР 100.30.15									
226	9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	30,879	75521,00	--	2332013	--	2332013	--	2518574
			СП - 8%			--	--	--	--		186561	
			Покрытие с брусчаткой (Тип-2)									
227	15	216-101-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь пескоцементная 30% Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	7,5075	29927,00	--	224677	--	224677	--	242651
			СП - 8%			--	--	--	--		17974	
228	16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь пескоцементная 70% Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	13,475	11359,00	--	153063	--	153063	--	165308
			СП - 8%			--	--	--	--		12245	
229	18	255-102-0610 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	357	4300,00	--	1535100	--	1535100	--	1657908
			СП - 8%			--	--	--	--		122808	
			Бордюр из бортового камня БР 100.20.8									
230	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,416	75521,00	--	182459	--	182459	--	197056
			СП - 8%			--	--	--	--		14597	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				4427312	--	4427312	--	4781497
								--	--	--	354185	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4427312				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4427312				
			Сметная прибыль	Тенге				354185				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4781497				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				4781497				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**104286803**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8394815				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4846269			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1334023			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72378597		
			- Перевозка грузов	Тенге				2038346				
			- Накладные расходы	Тенге							8903800	
			- Сметная прибыль	Тенге							7724974	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								104 286 803
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего	**Тенге**								**0,00**
			Прочее									**0,00**
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,50%**		**1 564 302,05**				**105 851 105,05**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**Тенге**		0,70%		740 957,74				106 592 062,78
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		2 131 841,26				108 723 904,04
			ИТОГО									108 723 904,04
			Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						117 313 092,45

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,95	**Тенге**			0,95						**111 447 437,83**
			НДС	**Тенге**			12 %						**13 373 692,54**
			Итого с НДС	**Тенге**									**124 821 130,37**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской
БИН 050140003056
Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Тіленберген Д.Н.**

Технический надзор
ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Амангали К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860
Генеральный директор _____ **Каримов А.Н**