Заказчик: КГУ «Средняя школа № 2 имени Смагула Садуакасулы» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Заңғар-LTD"

Наименование строительства и адрес: Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средней школы № 2» по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая
		номер	дата	Код	Наименование	Код
		27	15.03.2023г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ИТОГО к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строит-но монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		приоб-ние материалов, тенге	Др. доп. расходы, тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средней школы № 2» по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная 14.	14563358,21	6931550,26							831786,03	7763336,3

Заказчик: КГУ «Средняя школа № 2 имени Смагула Садуакасулы» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

директор Сагнаев А.Т.

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик: ТОО "Заңғар-LTD"

директор Мажеков С.С. 990404005463

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт авторского надзора: ТОО " Frame Project"

Молоканов Е.В. 830722350590 10232 от 12.12.16

ФИО, ИИН, № аттестата, подпись, печать

Эксперт технического надзора: ТОО " Стадия"

ФИО, ИИН, № аттестата, подпись, печать

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Заңғар-LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средней школы № 2» по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная 14.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средней школы № 2» по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная 14.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 15.03.2023г.

Акт выполненных работ №2

за Август на Отопление

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2 Отопление										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	2	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	90	699,78	5,27	62980	474	4770	41695	113049	
						641,51	1,93	57736	174	–	8374		
			Раздел 2 Отопление										

2	12 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	250,74	1127,85	20,18	282797	5060	78231	144924	461939
					795,67	7,09	199506	1778	–	34218	
3	25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	419	1518,39	23,56	636205	9872	426747	146486	845306
					476,34	9,23	199586	3867	–	62615	
4	26 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	444	1655,93	23,56	735233	10461	513277	155227	961697
					476,34	9,23	211495	4098	–	71237	
5	27 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	48	1382,64	23,56	66367	1131	42372	16781	89800
					476,34	9,23	22864	443	–	6652	
6	28 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	124	1945,9	23,56	241292	2921	179304	43352	307416
					476,34	9,23	59066	1145	–	22772	
7	29 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	148	2073,7	23,56	306908	3487	232922	51742	387342
					476,34	9,23	70498	1366	–	28692	

8	30 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	270	3034,06	51,09	819196	13794	561338	179420	1078505
					903,94	19	244064	5130	–	79889	
9	31 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	66	3625,93	61,29	239311	4045	164494	52011	314628
					1072,3	22,21	70772	1466	–	23306	
10	32 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	710	103,46	1,37	73457	973	270	51994	135487
					101,71	–	72214	–	–	10036	
11	34 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5	202,27	6,01	1011	30	460	378	1500
					104,35	0,68	522	3	–	111	
12	35 1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	318	562,14	4,95	178761	1574	156243	15312	209599
					65,86	1,02	20943	324	–	15526	
13	42 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. (25) Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	17,4	1420,19	51,09	24711	889	8094	11563	39176

					903,94	19	15729	331	–	2902	
14	43	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	32,4	1558,19	51,09	50485	1655	19542	21531	77777
						903,94	19	29288	616	–	5761	
15	44	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	0,3	2003,19	51,09	601	15	314	199	864
						903,94	19	271	6	–	64	
16	45	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	1,2	3026,19	51,09	3631	61	2485	798	4783
						903,94	19	1085	23	–	354	
17	46	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	7,2	3612,66	61,29	26011	441	17849	5674	34220
						1072,3	22,21	7721	160	–	2535	
18	47	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	11,4	4433,52	89,18	50542	1017	36015	9986	65370
						1185,09	31,61	13510	360	–	4842	

19	48	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильзы НР = 72 %	м трубопровода	4,8	5412,52	89,18	25980	428	19864	4205	32600
						1185,09	31,61	5688	152	–	2415	
		Раздел 3 Отделочные работы										
20	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,5	1616,19	98,64	155962	9519	38782	82972	258049
						1115,66	78,53	107661	7578	–	19115	
21	50	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	97,1	1248,98	9,21	121276	894	42588	56225	191701
						801,17	3,05	77794	296	–	14200	
22	51	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	97,1	428,81	3,71	41637	360	9757	22823	69617
						324,62	1,83	31521	178	–	5157	
23	52	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство (подпольного канала 0 НР = 72 %	м3	0,9	57291,3	8887,14	51562	7998	26869	14115	70931
						18549,96	3232,19	16695	2909	–	5254	

Локальная смета 2-1-0 Протокол замены

Раздел 2 Отопление

24	1 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	343	2287	784441	784441	–	847196
					–	–	–	62755	

Итого	**6 598 552**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 536 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 367 028
- накладные расходы, тенге	1 129 413
в т.ч. зарплата, тенге	101 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	488 782

		Всего по объекту								**6 598 552,00**	
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8								79 182,62	
		Итого								**6 677 734,62**	
		Затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)								146 910,16	
		Итого								**6 824 644,79**	
		Непредвиденные работы изатраты 2%								136 492,90	
		Итого								**6 961 137,68**	
		В текущих и прогнозных ценах К=1,05									
		Итого -								**7 309 194,57**	
		Оборудование								**0,00**	
		С понижающим коэффициентом								**6 931 550,26**	
		НДС (12 %)								831 786,03	

		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**7 763 336,3**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО " Frame Project"

Молоканов Е.В

Принял (Заказчик)

КГУ «Средняя школа № 2 имени Смагула Садуакасулы» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сачкова А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО " Стадия"

Герасимов С.Н.