Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Есильского района" КГУ "Управление образования акиммата Северо-Казахстанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Заңгар-LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания интерната при КГУ "Средняя школа имени А Игибаева в с. Николаевка. Есильского района, СКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания интерната при КГУ "Средняя школа имени А Игибаева в с. Николаевка. Есильского района, СКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **06.03.2023г.**

Акт выполненных работ

за Июль 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1-1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	32	1547,68 1485,54	62,14 30,60	49526,00 47537,00	1988,00 979,00		34932,00 6757,00	91214,00	
			Итого вне раздела					49526,00 47537,00	1988,00 979,00	0,00 0,00	34932,00 6757,00	91214,00	
			ИТОГО по локальной смете 1-1-1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					49526,00 47537,00	1988,00 979,00	0,00 0,00	34932,00 6757,00	91214,00	
			Локальная смета 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
1	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,0969	7997,16 1128,04	2284,03 1043,83	24766,00 3493,00	7074,00 3233,00	14200,00	4843,00 2369,00	31977,00	
2	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,2584	29387,29 1633,23	1416,81 340,61	242692,00 13488,00	11701,00 2813,00	217504,00	11737,00 20354,00	274783,00	
3	9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	523,9	307,60 104,32	16,39 4,35	161154,00 54651,00	8585,00 2279,00	97917,00	40990,00 16171,00	218315,00	
4	12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	523,9	307,60 104,32	16,39 4,35	161154,00 54651,00	8585,00 2279,00	97917,00	40990,00 16171,00	218315,00	
5	13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	523,9	802,24 293,99	139,56 36,45	420293,00 154019,00	73117,00 19096,00	193157,00	124643,00 43595,00	588531,00	
6	14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	523,9	22,70 1,09	2,06 0,56	11890,00 572,00	1081,00 295,00	10237,00	624,00 1001,00	13515,00	
7	16	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	90,14	235,75 70,89	0,40 0,19	21250,00 6390,00	36,00 17,00	14824,00	4613,00 2069,00	27932,00	
8	17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	27,1	1028,95 428,80	15,59 4,16	27884,00 11620,00	423,00 113,00	15842,00	8448,00 2907,00	39239,00	
9	18	224-102-0104 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	90,14	2138,00		192719,00		192719,00	15418,00	208137,00	Казахстан 100%
10	19	224-105-0202 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	27,1	865,00		23442,00		23442,00	1875,00	25317,00	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065	402525,00		26164,00		26164,00	2093,00	28257,00	Казахстан 100%
12	21	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,154	386604,00		59537,00		59537,00	4763,00	64300,00	Казахстан 100%
13	22	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	687,45	3865,64 2521,05	131,19 38,96	2657435,00 1733098,00	90185,00 26785,00	834152,00	1267116,00 313964,00	4238515,00	
14	23	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	12,76	2759,14 2181,96	131,19 38,96	35207,00 27842,00	1674,00 497,00	5691,00	20404,00 4449,00	60060,00	
15	24	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	23016,85 8795,94	1160,84 501,74	92067,00 35184,00	4643,00 2007,00	52240,00	26777,00 9508,00	128352,00	
16	25	224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	700,22	1839,00		1287705,00		1287705,00	103016,00	1390721,00	Казахстан 100%
17	42	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1444	56409,06 28947,22	11508,59 2991,21	8145,00 4180,00	1662,00 432,00	2304,00	3321,00 917,00	12383,00	
18	43	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1444	895895,00		129367,00		129367,00	10349,00	139716,00	Казахстан 100%
19	46	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	212	963,72 685,72	6,31 2,15	204309,69 145372,94	1338,13 455,86	57598,18	104996,84 24744,47	334051,00	
20	47	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	326	1374,05 872,79	24,66 8,30	447938,68 284530,51	8040,03 2705,74	155368,50	206810,03 52379,85	707128,56	
21	49	1115-0403-0704 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	36,27	471,33 445,92	1,10 0,54	17095,00 16174,00	39,00 19,00	882,00	11659,00 2300,00	31054,00	
22	53	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,26	1484,75 1032,30	102,75 83,66	199342,00 138596,00	13796,00 11233,00	46950,00	107877,00 24578,00	331796,00	
23	54	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	134,26	5407,28 3233,80	27,78 13,68	725982,00 434170,00	3729,00 1836,00	288083,00	313924,00 83193,00	1123099,00	
24	55	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,72	25348,45 1595,45	38,13 15,51	601265,00 37844,00	904,00 368,00	562517,00	27513,00 50302,00	679080,00	
25	56	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	36,96	10152,79 7787,16	177,69 83,97	375247,00 287813,00	6568,00 3104,00	80867,00	209460,00 46777,00	631484,00	
26	57	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	16	3891,56 2077,52	239,00 114,56	62264,95 33240,47	3823,94 1832,99	25200,55	25252,82 7001,36	94519,13	
27	95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	7997,16 1128,04	2284,03 1043,83	4798,00 677,00	1370,00 626,00	2751,00	938,00 459,00	6195,00	
28	96	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4	1122,27 1122,27	0,00 0,00	3816,00 3816,00	0,00 0,00		2747,00 525,00	7088,00	
29	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,15	29387,29	1416,81	4408,00	212,00	3951,00	213,00	4991,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1633,23	340,61	245,00	51,00		370,00		
30	98	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,83	32396,47	2185,59	59286,00	4000,00	50547,00	4135,00	68494,00	
						2589,59	548,58	4739,00	1004,00		5074,00		
31	99	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012682	408331,00		5179,00		5179,00		5593,00	Казахстан 100%
											414,00		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					8293802,32	252586,11	4554814,23	2570031,69	11732940,69	
								3486405,92	83081,59	0,00	869106,68		
			Локальная смета 2-1-2 ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел 2: ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
1	27	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	915,07	1,47	4575,00	8,00	10,00	3284,00	8488,00	
						911,62	0,52	4558,00	3,00		629,00		
2	28	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	882,12	3,56	13231,88	53,43	65,94	9453,75	24500,32	
						874,16	1,18	13112,50	17,81		1814,69		
3	29	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	15	967,00		14505,00		14505,00		15665,31	Казахстан 100%
											1160,31		
4	30	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	5	544,00		2720,00		2720,00		2938,00	Казахстан 100%
											218,00		
5	31	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	642,00		1284,00		1284,00		1387,00	Казахстан 100%
											103,00		
6	32	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	шт.	3	642,00		1926,00		1926,00		2080,00	Казахстан 100%
											154,00		
7	33	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	8	431,00		3448,00		3448,00		3724,00	Казахстан 100%
											276,00		
8	34	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	6	176,00		1056,00		1056,00		1140,00	Казахстан 100%
											84,00		
9	35	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	281,00		1967,00		1967,00		2124,00	Казахстан 100%
											157,00		
10	36	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	82,00		82,00		82,00		89,00	Казахстан 100%
											7,00		
			Итого по разделу 2: ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					44794,88	61,44	27063,94	12737,75	62135,63	
								17670,50	20,81	0,00	4603,00		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-2 ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ					44794,88	61,44	27063,94	12737,75	62135,63	
								17670,50	20,81	0,00	4603,00		
			Локальная смета 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			Раздел 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	35,52	1232,62	17,66	43783,00	628,00	15885,00	19796,00	68665,00	
						767,75	6,29	27271,00	224,00		5086,00		
2	2	245-103-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	205	1597,00		327385,00		327385,00		353576,00	Казахстан 100%
											26191,00		
			Итого по разделу 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					371168,00	628,00	343270,00	19796,00	422241,00	
								27271,00	224,00	0,00	31277,00		
			ИТОГО по локальной смете 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ					371168,00	628,00	343270,00	19796,00	422241,00	
								27271,00	224,00	0,00	31277,00		
			Локальная смета 1-1-0 Добавляемые работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			ПОЛЫ										
			ТИП 1										
1	1	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	84,9	13629,51	4098,14	1157145,00	347932,00	2553,00	724351,00	2032015,00	
						9501,30	2348,44	806660,00	199382,00		150520,00		
2	2	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07358	19692,38	1923,50	1449,00	142,00		986,00	2630,00	
						17768,88	842,52	1307,00	62,00		195,00		
3	3	С Прайс лист	Сетка кладочная композитная (размер 1,25м, ячея 100х100, сечение 2,5мм)	м2	1	147049,02		147049,00		147049,00		158813,00	
											11764,00		
4	4	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	8,49	20128,87	2284,42	170894,00	19395,00	109248,00	35252,00	222638,00	
						4976,65	790,31	42252,00	6710,00		16492,00		
5	5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	283	351,96	20,40	99606,00	5773,00	89137,00	5401,00	113408,00	
						16,59	9,91	4696,00	2805,00		8401,00		
			ТИП 2										
6	8	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	59,778	13629,51	4098,14	814745,00	244979,00	1797,00	510015,00	1430740,00	
						9501,30	2348,44	567969,00	140385,00		105981,00		
7	9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,051808	19692,38	1923,50	1020,00	100,00		694,00	1851,00	
						17768,88	842,52	921,00	44,00		137,00		
8	10	С Прайс лист	Сетка кладочная композитная (размер 1,25м, ячея 100х100, сечение 2,5мм)	м2	1	103537,06		103537,00		103537,00		111820,00	
											8283,00		
9	11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,9778	20128,87	2284,42	120326,00	13656,00	76921,00	24821,00	156759,00	
						4976,65	790,31	29749,00	4724,00		11612,00		
10	12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	199,26	351,96	20,40	70132,00	4065,00	62761,00	3803,00	79850,00	
						16,59	9,91	3307,00	1975,00		5915,00		
			ТАМБУР №2										
11	18	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	6,75	349,95	2,14	2362,00	14,00		1690,00	4377,00	
						347,82	0,00	2348,00	0,00		324,00		
12	19	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	6,75	375,92	23,08	2537,00	156,00		1753,00	4633,00	
						352,84	7,89	2382,00	53,00		343,00		
13	20	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	7,614	31338,23	6373,69	238609,00	48529,00		153372,00	423340,00	
						24964,54	3012,47	190080,00	22937,00		31359,00		
14	21	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,65	504,05	504,05	832,00	832,00		115,00	1023,00	
						0,00	96,76	0,00	160,00		76,00		
15	22	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	1,1627	49109,26	6326,39	57099,00	7356,00	46570,00	4510,00	66538,00	
						2729,87	2657,57	3174,00	3090,00		4929,00		
16	23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,648	37159,25	2582,94	24079,00	1674,00	18832,00	2846,00	29079,00	
						5514,48	585,70	3573,00	380,00		2154,00		
17	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05043	402525,00		20299,00		20299,00		21923,00	Казахстан 100%
											1624,00		
18	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,22	7997,16	2284,03	1759,00	503,00	1009,00	344,00	2271,00	
						1128,04	1043,83	248,00	230,00		168,00		
19	26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,4	1122,27	0,00	3816,00	0,00		2747,00	7088,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		1122,27	0,00	3816,00	0,00		525,00		
20	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67	29387,29	1416,81	19689,00	949,00	17646,00	952,00	22293,00	
						1633,23	340,61	1094,00	228,00		1651,00		
21	28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,3	32396,47	2185,59	42115,00	2841,00	35908,00	2937,00	48657,00	
						2589,59	548,58	3366,00	713,00		3604,00		
22	29	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	408331,00		49000,00		49000,00		52920,00	Казахстан 100%
											3920,00		
23	30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,52	46609,04	3737,86	164064,00	13158,00	121571,00	23674,00	202757,00	
						8334,06	1007,01	29336,00	3545,00		15019,00		
24	31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА В15. Устройство	м3	0,04	35980,50	1315,29	1439,00	52,00	1163,00	176,00	1744,00	
						5595,78	510,99	224,00	20,00		129,00		
		ТАМБУР №1											
25	32	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,65	504,05	504,05	832,00	832,00		115,00	1023,00	
						0,00	96,76	0,00	160,00		76,00		
26	33	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	1,1627	49109,26	6326,39	57099,00	7356,00	46570,00	4510,00	66538,00	
						2729,87	2657,57	3174,00	3090,00		4929,00		
27	34	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,648	37159,25	2582,94	24079,00	1674,00	18832,00	2846,00	29079,00	
						5514,48	585,70	3573,00	380,00		2154,00		
28	35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05043	402525,00		20299,00		20299,00		21923,00	Казахстан 100%
											1624,00		
29	36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,22	7997,16	2284,03	1759,00	503,00	1009,00	344,00	2271,00	
						1128,04	1043,83	248,00	230,00		168,00		
30	37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4	1122,27	0,00	3816,00	0,00		2747,00	7088,00	
						1122,27	0,00	3816,00	0,00		525,00		
31	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67	29387,29	1416,81	19689,00	949,00	17646,00	952,00	22293,00	
						1633,23	340,61	1094,00	228,00		1651,00		
32	39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,3	32396,47	2185,59	42115,00	2841,00	35908,00	2937,00	48657,00	
						2589,59	548,58	3366,00	713,00		3604,00		
33	40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	408331,00		49000,00		49000,00		52920,00	Казахстан 100%
											3920,00		
34	41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4	46609,04	3737,86	186436,00	14951,00	138148,00	26902,00	230405,00	
						8334,06	1007,01	33336,00	4028,00		17067,00		
35	42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА В15. Устройство	м3	0,04	35980,50	1315,29	1439,00	52,00	1163,00	176,00	1744,00	
						5595,78	510,99	224,00	20,00		129,00		
			ИТОГО по АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					3720165,00	741264,00	1233577,00	1541968,00	5683108,00	
								1745333,00	396292,00	0,00	420972,00		
			ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			Раздел 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	1	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	9	541,00		4869,00		4869,00		5259,00	
											390,00		
2	2	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	120	1641,00		196920,00		196920,00		212674,00	
											15754,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	242-207-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	58	3287,00		190646,00		190646,00	15252,00	205898,00	
			Итого по разделу 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					392435,00	0,00	392435,00	0,00	423831,00	
								0,00	0,00	0,00	31396,00		
			Раздел 2: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
4	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	50,67	171,08 6,49	164,59 27,94	8669,00 329,00	8340,00 1416,00		1256,00 794,00	10719,00	
5	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,0024	1871,10 1871,10	0,00 0,00	7489,00 7489,00	0,00 0,00		5392,00 1030,00	13911,00	
6	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	3757,60 1177,08	180,32 52,60	15030,00 4708,00	721,00 210,00	9601,00	3541,00 1486,00	20057,00	
7	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	975,89 975,89	0,00 0,00	5855,00 5855,00	0,00 0,00		4216,00 806,00	10877,00	
8	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,67	18,03 0,00	18,03 7,15	805,00 0,00	805,00 319,00		230,00 83,00	1118,00	
9	6	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,08	884488,97 579532,38	292924,33 92437,55	955248,00 625895,00	316359,00 99833,00	12995,00	522524,00 118222,00	1595994,00	
10	7	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	108	7205,00		778140,00		778140,00	62251,00	840391,00	
11	8	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	5096,00		40768,00		40768,00	3261,00	44029,00	
12	11	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	9407,41 4308,36	4890,21 1433,64	18815,00 8617,00	9780,00 2867,00	418,00	8268,00 2167,00	29250,00	
13	12	242-202-0204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	42343,00		84686,00		84686,00	6775,00	91461,00	
14	13	241-415-0204 РСНБ РК 2015	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 50 мм	шт.	4	5296,00		21184,00		21184,00	1695,00	22879,00	
15	14	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	14	403,24 0,00	403,24 77,41	5645,00 0,00	5646,00 1084,00		780,00 514,00	6939,00	
16	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7	7393,22 980,90	1827,22 835,06	51753,00 6866,00	12790,00 5845,00	32096,00	9152,00 4872,00	65777,00	
17	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	14	31621,58 2251,82	1748,47 438,86	442702,00 31525,00	24479,00 6144,00	386698,00	27122,00 37586,00	507410,00	
18	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86831	402525,00		349516,00		349516,00	27961,00	377477,00	Казахстан 100%
19	18	С Прайс лист	Модульная котельная		1	22146358,54		22146359,00		22146359,00		23918068,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							1771709,00		
			Итого по разделу 2: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					24932664,00	378920,00	23862461,00	582481,00	27556357,00	
								691284,00	117718,00	0,00	2041212,00		
			Итого по ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ					25325099,00	378920,00	24254896,00	582481,00	27980188,00	
								691284,00	117718,00	0,00	2072608,00		
			ИТОГО по акту №2					37804555,20	1375447,55	30413621,17	4761946,44	45971827,32	
								6015501,42	598315,40	0,00	3405323,68		

Всего по объекту	**45 971 827,320**
в том числе оборудования	**0,000**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	551 661,928
Итого	**46 523 489,248**
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (2,11 %)	981 645,623
Итого	**47 505 134,871**
Непредвиденные работы изатраты 2%	950 102,697
Итого	**48 455 237,568**
Итого в текущих ценах на 2022год-100%, К=1,0500514	**50 880 490,046**
Оборудование	**0,000**
С понижающим коэффициентом	**48 336 465,544**
НДС (12 %)	5 800 375,865
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**54 136 841,409**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Зангар-LTD"
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Макенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования Есильского района" КГУ "Управление образования акиммата Северо-Казахстанской области
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Дауытбаева Г.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "DAB LTD"

И.О. Директор Иманбаев М.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Инженер тех. надзора Садыков М.К.