СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района "
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей в селе Сагыр Уланского района, ВКО"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		101	15.10.2020			ТОО "ALASH QURYLYS QZ	17
		д/с № 1	27.11.2020				
		д/с № 2	22.02.2021				
		д/с № 3	27.08.2021				
		д/с № 4	09.12.2021				
		д/с № 5	15.12.2021				
		д/с № 6	28.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	668370596,70									
Акт выполненных работ № 7 за май 2022г.	51855305,53	46299379,94	46299379,94	46299379,94					5555925,59	51855305,53
Погашение аванса	15556591,66									
Всего к оплате:	36298713,87									36298713,87

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
_____Кисембинов Р.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "EPCS company"
_____Кашавкина Л.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ79070103KSN1811000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
ВКО, Уланский район,с. К.Кайсенова, ул. Абая Кунанбаева, 5
Подрядчик: ТОО "ALASH OURYLYS OZ". БИН 030740013973. БИК NURSKZKZ. ИИК KZ1884908KZ002508571. АО "Нурбанк"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1

Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей в селе Сагыр Уланского района , ВКО"

Договор № 101 от 15.10.2020г, д/с № 1 от 27.11.2020, д/с № 2 от 22.02.2021, д/с № 3 от 27.08.2021г, д/с № 4 от 09.12.2021г, д/с № 5 от 15.12.2021г, д/с № 6 от 28.04.2022г.

АКТ № 7
выполненных работ за май 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС № 2-1-2 Наружные сети водоснабжения В1										
18	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	3,73071	662508,13 / 497903,96	132311,56 / 51015,35	2471626 / 1857535	493616 / 190323	120474 / –	2027380 / 359920	4858926
26	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,461	463583,48 / 384054,03	70702,69 / 26057,43	213712 / 177049	32594 / 12012	4069 / –	187171 / 32071	432953
33	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1279,71	27,71	7678	166	1039	6491	15302

36 1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	64	2777,51	138,51	177761	8865	21384	150422	354437
				2304,88	69,2	147512	4429	–	26255	
40 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	3118	194	6236	388	938	5053	12192
				2455	97	4910	194	–	903	
42 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2126,67	83	6380	249	982	5221	12529
				1716,33	41,67	5149	125	–	928	
48 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	235	2247,96	80,2	528271	18847	70011	433812	1039049
				1869,84	13,84	439412	3252	--	76967	
56 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	577,41	27	6929	324	254	6288	14274
				529,28	–	6351	-	–	1057	
58 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	128	1308,27	60	167459	7680	9463	148813	341574
				1174,34	–	150316	–	–	25302	
60 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1685,75	104,25	6743	417	372	5949	13707
				1488,5	13,75	5954	55	–	1015	
62 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1107,67	54	6646	324	368	5894	13543

				992,33	–	5954	–	–	1003	
76 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,3	1054308,11	518381,58	316292	155514	5616	199758	557335
				517206,14	155380,48	155162	46614	–	41284	
77 2106-0801-0301	Тройник с пожарной подставкой диам.150х125 мм	т	0,01582	514917		8146		8146	–	8798
				–		–		–	652	
81 2106-0801-0301	Тройник стальной с пожарной подставкой диам.125х100 мм	т	0,0289	514917		14881		14881	–	16071
				–		–		–	1190	
82 2302-0101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	3452		37972		37972	–	41010
				–		–		–	3038	
83 2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4343		8686		8686	–	9381
				–		–		–	695	
84 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	3014		45210		45210	–	48827

				–	–	–	3617	
85	2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 100 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4343	8686	8686	–	9381
					–	–	–	695	
86	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	726	1452	1452	–	1568
					–	–	–	116	
87	2302-0101-0628	Кресты приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	4775	23875	23875	–	25785
					–	–	–	1910	
88	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014	3014	3014	–	3255
					–	–	–	241	

91	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Ф2000= 3 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,24	37836,77	9362,72	198265	49061	93307	75569	295741
					10667,43	3899,87	55897	20435	–	21907	
100	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Ф1500 = 236 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	162,28	37836,97	9362,69	6140183	1519377	2889694	2340350	9158976
					10667,44	3899,91	1731112	632877	–	678443	
117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	331,32	879,58	18,78	291422	6223	189462	89888	411815
					288,96	2,77	95737	917	–	30505	

Итого по разделу 1	**17 696 429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 844 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 293 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	911 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 559 355
Накладные расходы, тенге	5 688 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 310 847

ЛС № 2-3-1 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы.

39 1109-0601-0201	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	м	31,2	2875,83	138,46	89726	4320	9042	53198	154358
				2447,56	23,53	76364	734	–	11434	
40 2106-0408-1201	Детали крепления рельсов	т	0,0446	711988		31755		31755	–	34295
				–		–		–	2540	
41 2106-0408-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей (БМ1)	т	0,237	496483		117666		117666	–	127079
				–		–		–	9413	
42 2106-0408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,956	459130		438928		438928	–	474042
				–		–		–	35114	
43 1107-0512-0111	Установка мелких конструкций (опорных подушек ОП-1) массой до 0,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1925,25	57,75	7701	231	2229	6247	15064
				1310,25	13,25	5241	53	–	1116	
44 2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	3138		12552		12552	–	13556
				–		–		–	1004	
45 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	32,21	92,21	2,33	2970	75	1402	1036	4326
				46,35	0,25	1493	8	–	320	

46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	64,42	84,94	1,65	5472	106	3621	1216	7223
					27,09	0,28	1745	18	–	535	
47	1109-0701-0103	Изготовление опоры под бактерицидную установку 2 шт (лист АС-4) НР = 69 %	т конструкций	0,0585	434324,79	39743,59	25408	2325	15715	5637	33529
					125948,72	13709,4	7368	802	–	2484	
48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН105-3 = 8 шт) НР = 91 %	т	0,0064	677187,5	1406,25	4334	9	2713	1471	6269
					251875	625	1612	4	–	464	
49	2900-0003-0006ССЦ раздел 21-06 табл.7 примеч.3	Доплата к стоимости м/конструкций на огрунтовку грунтовкой ГФ-021	т	0,0649	4391		285		285	–	308
					–		–		–	23	
50	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,1298	9217		1196		1196	–	1292
					–		–		–	96	
51	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка В7,5, W4 НР = 91 %	м3	0,291	26120,27	1979,38	7601	576	5724	1370	9689
					4470,79	704,47	1301	205	–	718	
54	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	6	3379,17	5	20275	30	18773	1338	23342

				245,33	2,5	1472	15	–	1729	
55	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	6	1514,5	5,17	9087	31	6221	2274	12270
					472,5	1,17	2835	7	–	909	
56	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (О-2) НР = 90 %	м2 проемов	0,81	18998,77	167,9	15389	136	13905	1274	17996
					1664,2	83,95	1348	68	–	1333	
57	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 . Установка блоков НР = 90 %	м2	6,342	4075,69	108,01	25848	685	16054	8506	37102
					1436,3	53,93	9109	342	–	2748	
58	1110-0107-0703	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	6,342	442,92	0,32	2809	2	890	1726	4898
					302,27	0,16	1917	1	–	363	
60	2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 (прим.)	м2	3,822	5621		21483		21483	–	23202
					–		–		–	1719	
61	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	434		2604		2604	–	2812
					–		–		–	208	
62	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5495		16485		16485	–	17804
					–		–		–	1319	

63	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	64,8	242,05	31,71	15685	2055	8692	5384	22755
					76,2	12,19	4938	790	–	1686	
64	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 толщ.100 мм (пом.№2,3) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,184	21545,72	6,75	111693	35	91489	18959	141104
					3890,63	–	20169	–	–	10452	
65	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	64,8	712,1	28,1	46144	1821	21341	22499	74134
					354,66	14,71	22982	953	–	5491	
66	1101-0201-0701	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	4,5	27,78	27,78	125	125	–	38	176
					–	11,78	–	53	–	13	
67	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 толщ.100 мм НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,45	21546,67	6,67	9696	3	7942	1646	12249
					3891,11	–	1751	–	–	907	
68	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,5	1101,33	28,89	4956	130	2750	2013	7527
					461,33	14,67	2076	66	–	558	
69	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4,5	3775,78	21,33	16991	96	15004	1824	20320
					420,22	10,89	1891	49	–	1505	

70	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	8,14	356,39	0,86	2901	7	1861	974	4185
					126,9	0,37	1033	3	–	310	
71	1101-0201-0701	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	2,7	27,78	27,78	75	75	–	23	106
					–	11,85	–	32	–	8	
72	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 толщ.100 мм НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,27	21540,74	7,41	5816	2	4764	987	7347
					3888,89	–	1050	–	–	544	
74	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	7,18	587,74	1,67	4220	12	1898	2177	6909
					321,73	0,84	2310	6	–	512	
75	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	78,219	807,9	25,21	63193	1972	44975	15255	84724
					207,7	4,28	16246	335	–	6276	
76	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	78,219	1005,11	51,42	78619	4022	31632	40440	128584
					549,29	12,67	42965	991	–	9525	
77	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	8,05656	34649		279152		279152	–	301484

				–		–		–	22332	
85 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (узел 1, лист АС-9) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,111	96171,17	1054,05	10675	117	7763	2565	14299
				25180,18	495,5	2795	55	–	1059	
86 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами пробок НР = 90 %	м2 покрытия	9,84	44	0,3	433	3	357	67	540
				7,42	0,1	73	1	–	40	
87 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	47,126	3027,78	13,98	142687	659	88984	48962	206981
				1125,58	3,73	53044	176	–	15332	
88 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76,5	107,53	0,77	8226	59	686	6009	15374
				97,79	0,39	7481	30	–	1139	
89 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	182,3	1096,83	58,06	199952	10585	58120	112310	337243
				719,95	50,14	131247	9141	–	24981	
90 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,48	3305,07	44,58	28027	378	7658	16154	47715

				2357,43	23,82	19991	202	–	3534	
91	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	99	318,98	2,42	31579	240	14275	13748	48953
					172,36	1,22	17064	121	–	3626	
92	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	71	424,96	1,59	30172	113	13646	13176	46816
					231,17	0,8	16413	57	–	3468	
93	1115-0403-0108	Откосы. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,48	425,12	1,65	3605	14	1631	1574	5593
					231,13	0,83	1960	7	–	414	
94	1115-0107-0205	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,3	5395,61	19,76	66366	243	34744	25202	98893
					2551,14	10,08	31379	124	–	7325	

95 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	8,31384	23056,49	1419,56	191688	11802	17836	127618	344850
				19491,59	705,81	162050	5868	–	25544	
96 2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 (ISOVER) К=1,240;	м3	10,30916	7996		82432		82432	–	89027
				–		–		–	6595	
97 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 (дюбели HPS-1)	шт.	1050	29		30450		30450	–	32886
				–		–		–	2436	
98 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,2768	3181,3	34,48	528976	5733	275615	200362	787685
				1489,25	16,99	247628	2825	–	58347	
99 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,95	3304,81	44,56	13054	176	3566	7525	22225
				2357,47	23,8	9312	94	–	1646	

100	1115-0402-0201	Фасады. Окраска цоколя, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,802	877,43	3,37	15620	60	12465	2500	19570
					173,86	1,69	3095	30	–	1450	
101	1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	156,2108	56,71	0,6	8858	93	1129	6143	16201
					48,88	0,28	7636	43	–	1200	
102	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (крыльцо) НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,5	242	32	363	48	201	125	527
					76	12,67	114	19	–	39	
103	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство АС л.3 прим.6 НР = 91 %	м3	0,27	19474,07	1185,19	5258	320	4635	346	6052
					1122,22	285,19	303	77	–	448	
104	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,709	9024,52	1746,37	51521	9970	21889	22568	80016
					3444,04	761,25	19662	4346	–	5927	

Итого по разделу 3	**4 053 506**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	960 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 928 825
Накладные расходы, тенге	804 466
Сметная прибыль (8 %), тенге	300 258

ЛС № 2-3-3 Насосная станция 2 подъема. Освещение и силовое электрооборуование

2	5800-2133-0001 (пл) (об)АО "Кэмонт"	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11-10УХЛ4 kстм=1,12;	к-т	1	320000	320000	–	–	320000
					–	–	320000	–	
4	5800-2133-0002 (пл) (об)АО "Кэмонт"	Шкаф распределительный ШР11-73504-22У3 kстм=1,12;	комплект	2	210000	420000	–	–	420000
					–	–	420000	–	
6	5108-0401-0115 (об)	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69953	69953	–	–	69953
					–	–	69953	–	
9	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1356	1356	1356	–	1464
					–	–	–	108	
9	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	30,9	398	12298	12298	–	13282
					–	–	–	984	

10	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	20,6	1084	22330	22330	–	24116
					–	–	–	1786	
12	2306-1710-0403	Полки кабельные К 1161 УЗ	шт.	18	330	5940	5940	–	6415
					–	–	–	475	
14	2306-1710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 УЗ	шт.	18	2030	36540	36540	–	39463
					–	–	–	2923	
16	2306-1710-0603	Стойки кабельные К 1151 УЗ	шт.	9	640	5760	5760	–	6221
					–	–	–	461	
17	2306-0131-1130	Кабели силовые АВВГ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	2784303	28400	28400	–	30672
					–	–	–	2272	
18	2306-0131-0506	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	634577	25891	25891	–	27962
					–	–	–	2071	
19	2306-0131-0404	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	224616	4582	4582	–	4949
					–	–	–	367	
20	2306-0131-0505	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	416349	8494	8494	–	9174
					–	–	–	680	
21	2306-0131-0503	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0561	180849	10146	10146	–	10958
					–	–	–	812	

22	2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	86272 / –	2640 / –	2640 / –	– / 211	2851
23	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02754	59593 / –	1641 / –	1641 / –	– / 131	1772
24	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1122	58976 / –	6617 / –	6617 / –	– / 529	7146
29	2900-0001-0083 (пл)ТОО "Агростимул" РК	Ввод гибкий для стальной трубы Д-27мм К1081 У3	шт	3	1005 / –	3015 / –	3015 / –	– / 241	3256
31	2900-0001-0084 (пл)ТОО "Агоростимул"	Ввод гибкий для стальной трубы Д49 мм К1087 У3	шт	2	2362 / –	4724 / –	4724 / –	– / 378	5102
32	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	58976 / –	2406 / –	2406 / –	– / 192	2598
38	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3558 / –	7116 / –	7116 / –	– / 569	7685
43	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0051	89695	457	457	–	494

				–	–	–	37		
45	2900-0233-0001 (пл)ТОО "СпецМонтажПроект"	Датчик-регулятор температуры ДТКБ-53 kстм=1,12;	шт	1	10500	10500	10500	–	11340
					–	–	–	840	
47	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552	11552	11552	–	12476
					–	–	–	924	
49	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492	2460	2460	–	2657
					–	–	–	197	
50	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492	492	492	–	531
					–	–	–	39	
52	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935	1935	1935	–	2090
					–	–	–	155	
54	2907-0204-0926 (пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Выключатель автоматический АП-50-2МТ 10А	шт	1	3500	3500	3500	–	3780
					–	–	–	280	

56	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	5	23025	115125	115125	–	124335
					–	–	–	9210	
58	2907-0001-0390 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник промышленный светодиодный потолочный мощностью 26Вт, IP65, 2800лм, Arctic.OPL LED 600 4000K	шт	10	17654	176540	176540	–	190663
					–	–	–	14123	
60	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674	11674	11674	–	12608
					–	–	–	934	
61	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286	3286	3286	–	3549
					–	–	–	263	
62	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-60	10 шт.	0,1	578	58	58	–	63
					–	–	–	5	
64	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	351	351	351	–	379

				–	–	–	28	
66	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	445	3115	3115	–	3364
					–	–	–	249	
68	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39	195	195	–	211
					–	–	–	16	
70	2307-0220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	240	720	720	–	778
					–	–	–	58	
71	2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	86272	1760	1760	–	1901
					–	–	–	141	
72	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1224	58976	7219	7219	–	7797
					–	–	–	578	
74	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0051	89695	457	457	–	494
					–	–	–	37	

	Итого по разделу 4				**1 394 549**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				541 292			
	- оборудование, тенге				809 953			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				43 304			

ЛС № 2-3-6 Насосная станция 2 подъема. Автоматизация

2	5808-0401-0601 (пл) (об)ТОО "Силумин Восток"	Шкаф автоматизации габаритами 2000x800x400 мм (ВхШхГ) IP55 на базе контроллера Modicon M340 "Shneider Electric" с сенсорной цветной панелью оператора 10 "TFT в комплекте с оборудованием для передачи данных на удаленный объект кстм=1,12;	шт	1	4555968	4555968	–	–	4555968
					–	–	4555968	–	
4	2905-1401-0701 (пл)ТОО "Силумин Восток"	Уровнемер Levelflex FMP50, измеряемый уровень 0-4 м, выходной сигнал 4-20 мА кстм=1,12;	шт	2	1033761	2067522	2067522	–	2232924
					–	–	–	165402	
6	2905-1501-0303 (пл)ТОО "СпецМонатажПроект"	Термометр показывающий сигнализирующий (электроконтактный) -50 град. до +50 град. ТКП-100 ЭК кстм=1,12;	шт	1	85000	85000	85000	–	91800
					–	–	–	6800	
8	2905-1303-0104 (пл)ТОО "KAZHPROM"	Датчик-терморегулятор биметаллический ДТКБ-57	шт	1	4893	4893	4893	–	5284
					–	–	–	391	

10	2900-0256-0050 (пл)ТОО "СпецМонтажПроект"	Пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131 kстм=1,12;	шт	2	23500 / –	47000 / –	47000 / –	– / 3760	50760
12	2900-0256-0005 (пл)ТОО "СпецМонтажПроект"	Звонок ЗВП-220 kстм=1,12;	шт	1	15500 / –	15500 / –	15500 / –	– / 1240	16740
14	2306-0131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	66898 / –	682 / –	682 / –	– / 55	737
15	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (FTP 4*2*AWG24/1 PVC Cat.5e) К=1,020;	км	0,04794	172235 / –	8257 / –	8257 / –	– / 661	8918
18	2905-1501-0303 (пл)ТОО "СпецМонатажПроект"	Термометр показывающий сигнализирующий (электроконтактный) -50 град. до +50 град. ТКП-100 ЭК kстм=1,12;	шт	2	85000 / –	170000 / –	170000 / –	– / 13600	183600
20	2905-1303-0104 (пл)ТОО "KAZHPROM"	Датчик-терморегулятор биметаллический ДТКБ-57	шт	2	4893 / –	9786 / –	9786 / –	– / 783	10569
22	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (FTP 4*2*AWG24/1 PVC Cat.5e) К=1,020;	км	0,0204	172235 / –	3514 / –	3514 / –	– / 281	3795

	Итого по разделу 5					**7 161 095**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 412 154				
	- оборудование, тенге					4 555 968				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					192 973				

ЛС № 4-1-1 Сети 10 кВ.

1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1= 4 шт НР = 80 %	опора	4	15181,75	7266,5	60727	29066	2861	34934	103314
					7200	3716,75	28800	14867	–	7653	
3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,4	11952,5	7042,5	4781	2817	–	2196	7535
					4910	1952,5	1964	781	–	558	
23	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов (на опоре А10-1 = 2шт) НР = 80 %	комплект	4	15191	4213,25	60764	16853	459	40437	109297
					10863	1773,5	43452	7094	–	8096	
34	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования ОПН-10 кВ НР = 72 %	комплект (3 фазы)	12	5468,67	1004,83	65624	12058	3742	39068	113067
					4152	369,75	49824	4437	–	8375	
36	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7023,5	204,5	14047	409	2566	8070	23886
					5536	68,5	11072	137	–	1769	

39	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	582	4	2328	16	222	1508	4143
					522,5	1	2090	4	–	307	
43	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (УА10-1=7 шт) НР = 80 %	опора	4	23248,43	11697,14	92994	46789	2861	53825	158565
					10836	5984,43	43344	23938	–	11746	
45	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка П-3и =3шт НР = 80 %	м3	0,6	11953,33	7043,33	7172	4226	0	3294	11303
					4909,52	1953,33	2946	1172	–	837	
68	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП10-1= 3 шт НР = 80 %	опора	3	15181,67	7266,33	45545	21799	2146	26201	77486
					7200	3717	21600	11151	–	5740	
70	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,3	11956,67	7046,67	3587	2114	–	1647	5653
					4910	1953,33	1473	586	–	419	
83	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-2=10шт НР = 80 %	опора	4	7543,2	3143,6	30173	12574	2862	16933	50874
					3684,2	1607,4	14737	6430	–	3768	

163	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,2	119223,03	58898,03	143068	70678	3327	75366	235908
					57552,63	20953,29	69063	25144	–	17475	
165	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (заземление опоры) НР = 72 %	шт.	62	4776,1	199,82	296118	12389	208957	56686	381028
					1206	63,85	74772	3959	–	28224	
166	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (заземление опор) НР = 72 %	м	620	686,71	24,79	425762	15371	294079	87046	553833
					187,6	7,4	116312	4585	–	41025	
167	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	22	3206,32	166	70539	3652	46251	15603	93033
					938	47,05	20636	1035	–	6891	
168	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (заземление КТПН) НР = 72 %	м	65	686,71	24,78	44636	1611	30831	9126	58063
					187,6	7,4	12194	481	–	4301	
169	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	14,75	12716,27	5149,29	187565	75952	–	105348	316346
					7566,98	2352,81	111613	34704	–	23433	

170	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,75	5941,53	1761,16	81696	24216	45056	21387	111330
					903,56	768,95	12424	10573	–	8247	
171	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (ФБС 24.6.6= 4 шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3314	1775	13256	7100	–	10473	25627
					1539	679,75	6156	2719	–	1898	
172	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (ФБС 12.6.6= 2 шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2289	1277,5	4578	2555	–	3518	8744
					1011,5	479	2023	958	–	648	
174	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1	1817	–	1817	–	–	1308	3375
					1817	–	1817	–	–	250	
175	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования КТПН-100-10/0,4-У1 =1шт (см ЭС-4) НР = 72 %	подстанция	1	85903	43211	85903	43211	5324	38215	134047
					37368	15708	37368	15708	–	9929	
177	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	13,75	37,75	37,75	519	519	–	96	664

				–	9,75	–	134	–	49		
178	1308-0201-2507	Устройство ответвления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	36057	27678	36057	27678	75	13375	53387
					8304	10273	8304	10273	–	3955	
186	1308-0201-2507	Устройство ответвления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	36057	27678	36057	27678	75	13375	53387
					8304	10273	8304	10273	–	3955	
195	1133-0105-1005	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в скальных породах НР = 80 %	м заземления	20	1422,95	54,5	28459	1090	24455	2601	33545
					145,7	16,85	2914	337	–	2485	
196	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	2	1987	52	3974	104	2318	1242	5633
					776	–	1552	–	–	417	
167	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	465,85	17,45	9317	349	4680	3155	13470
					214,4	4,7	4288	94	–	998	
198	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3206	165,5	6412	331	4205	1418	8456
					938	47	1876	94	–	626	

Итого по разделу 6 **2 754 999**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 712 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 463 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 191 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге 687 350

	Накладные расходы, тенге					687 452				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					204 074				

Добавляемые работы по техрешению

80 1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	266,859	6935,99	2634,71	1850931	703096	–	1057792	3141421
				4301,28	1204,08	1147835	321320	–	232698	
81 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	453,66	326,95	309,32	148325	140324	–	31333	194031
				17,64	78,29	8001	35517	–	14373	
82 1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	39,766	6936	2634,71	275817	104772	–	157627	468120
				4301,29	1204,07	171045	47881	–	34676	
83 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	41,67	326,95	309,31	13624	12889	–	2878	17822
				17,64	78,28	735	3262	–	1320	
85 1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	20,339	6936,03	2634,74	141072	53588	–	80621	239428
				4301,29	1204,09	87484	24490	–	17735	
86 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,6252	326,96	309,33	3801	3596	–	803	4972

				17,63	78,28	205	910	–	368	
94 2301-0402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,004;	м	477,904	5177		2474109		2474109	–	2672038
				–		–		–	197929	
95 2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16 DN 50, типа FAF	шт	32	26536		849152		849152	–	917084
				–		–		–	67932	
97 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	2,071	275596		570759		570759	–	616420
				–		–		–	45661	
98 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,796522	275596		495114		495114	–	534723
				–		–		–	39609	

Итого по разделу 7	**8 806 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 415 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 018 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	433 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 389 134
Накладные расходы, тенге	1 331 054
Сметная прибыль (8 %), тенге	652 301

Итого по смете	**41 866 637**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 933 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 834 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 565 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 518 110
- оборудование, тенге	5 365 921
Накладные расходы, тенге	8 511 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 703 757
Всего	**41 866 637**
Временные здания и сооружения (3,7 %)	1 350 527
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 498 909
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**787 003**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**45 503 076**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. 50% (МРП=2525 тенге)	22 751 538
2020 г. 50% (МРП=2613 тенге)	22 751 538
в текущих и прогнозных ценах	**46 299 379,94**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. 50% (Иинф=1,000)	22 751 538,09
2020 г. 50% (Иинф=1,035)	23 547 841,85
Налог на добавленную стоимость	**5 555 925,59**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. НДС (12%)	2 730 184,57
2020 г. НДС (12%)	2 825 741,02

Итого	**51 855 305,53**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г.	25 481 722,67
2020 г.	26 373 582,87

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительстваУланского района"

_____Кисембинов Р.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "EPCS company"

_____Кашавкина Л.Л.

Авторский надзор:
Заместитель директора ТОО "Central Asia

_____Манабаев А.