СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района "
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей в селе Сагыр Уланского района, ВКО"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		101	15.10.2020			ТОО "ALASH QURYLYS QZ	17
		д/с № 1	27.11.2020				
		д/с № 2	22.02.2021				
		д/с № 3	27.08.2021				
		д/с № 4	09.12.2021				
		д/с № 5	15.12.2021				
		д/с № 6	28.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	764654985,21									
Акт выполненных работ № 8 за май 2022г.	96284388,51	85968204,03	81399558,59	56761739,31	24637819	4568645,44			10316184,48	96284388,51
Погашение аванса										
Всего к оплате	**96284388,51**									**96284388,51**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительстваУланского района"
_____Кисембинов Р.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "EPCS company"
_____Кашевкина Л.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ79070103KSN1811000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
ВКО, Уланский район,с. К.Кайсенова, ул. Абая Кунанбаева, 5
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ", БИН 030740013973, БИК NURSKZKZ, ИИК KZ1884908KZ002508571, АО "Нурбанк"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей в селе Сагыр Уланского района , ВКО"
Договор № 101 от 15.10.2020г, д/с № 1 от 27.11.2020, д/с № 2 от 22.02.2021, д/с № 3 от 27.08.2021г, д/с № 4 от 09.12.2021г, д/с № 5 от

АКТ № 8
выполненных работ за май 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС № 2-1-2 Наружные сети водоснабжения В1										
100	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Ф1500 = 236 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	77,28	37836,98	9362,71	2924042	723550	1376112	1114507	4361633
					10667,44	3899,91	824380	301385	–	323084	
	Добавляемые работы по техрешению										
4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	80,55	3153,56	159,7	254019	12864	153818	90327	371894

				1084,26	48,44	87337	3902	–	27548	
14 1101-0205-0901	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	3401,539	5420,41	2028,91	18437736	6901416	–	10577159	31336087
				3391,5	927,28	11536320	3154179	–	2321192	
15 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (почвенно-растительный грунт)	т	2691,77	869		2339148		–	–	2526280
				–		–		–	187132	
16 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2070,59	3153,57	159,71	6529741	330684	3953999	2321903	9559776
				1084,26	48,44	2245058	100299	–	708132	
30 1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	218,293	6935,99	2634,71	1514078	575139	–	865282	2569709
				4301,28	1204,08	938939	262842	–	190349	
31 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,366	326,94	309,32	21698	20528	–	4584	28385
				17,63	78,29	1170	5196	–	2103	
32 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (почвенно-растительный грунт)	т	11,775	869		10232		–	–	11051
				–		–		–	819	

36	1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	77,98	6936	2634,71	540869	205455	–	309102	917969
					4301,28	1204,08	335414	93894	–	67998	
37	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,34	326,92	309,4	765	724	–	161	1000
					17,52	78,21	41	183	–	74	
49	5802-0891-0102 (об)	Скважинный насос SP14-8Rp2 4"3X380-415/50.2kW К=2,000;	шт	2	450000		900000		–	–	900000
					–		–		900000	–	
50	5800-0242-0011 (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления скважинным насосом Control MP204-S 1x5-8A DOL-II К=2,000;	шт	2	1400000		2800000		–	–	2800000
					–		–		2800000	–	
52	5900-0000-1000 (пл)	Дренажный насос VORT 1101 PW, производительность 10м3/час, Н=11,5м К=2,000;	шт	2	34691		69382		–	–	69382
					–		–		69382	–	
53	5802-0891-0102 (об)	Скважинный насос SP14-8Rp2 4"3X380-415/50.2kW	шт	1	450000		450000		–	–	450000
					–		–		450000	–	
54	1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	76,38	6936	2634,72	529772	201240	–	302760	899135
					4301,28	1204,08	328532	91968	–	66603	

55	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	76,38	326,96	309,32	24973	23626	–	5275	32668
					17,64	78,29	1347	5980	–	2420	
74	5802-0801-0102 (об)	Установка повышения давления с частотным регулированием Hydro Multi-E 3CRE 10-6 U2 A-A-A-A-A	шт	1	6460000		6460000		–	–	6460000
					–		–	6460000		–	
75	5802-0801-0102 (об)	Установка повышения давления для противопожарных нужд Hydro Multi-F 1/1 CR95-3	шт	1	13500000		13500000		–	–	13500000
					–		–	13500000		–	
76	5900-0000-1000 (пл)	Дренажный насос VORT 1101 PW, производительность 10м3/час, Н=11,5м	шт	1	34691		34691		–	–	34691
					–		–	34691		–	
80	1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	186,801	6935,99	2634,71	1295650	492166	–	740453	2198991
					4301,28	1204,08	803483	224923	–	162888	

Итого по разделу 2	**79 028 651**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 102 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 487 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 244 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 483 929
- оборудование, тенге	24 214 073
- перевозка грузов, тенге	2 349 380
Накладные расходы, тенге	16 331 513
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 060 342

Всего	**79 028 651**
Временные здания и сооружения (3,7 %)	2 028 139
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	2 250 972
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 181 874**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**84 489 636**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. 50% (МРП=2525 тенге)	42 244 818
2020 г. 50% (МРП=2613 тенге)	42 244 818
в текущих и прогнозных ценах	**85 968 204,03**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. 50% (Иинф=1,000)	42 244 817,86
2020 г. 50% (Иинф=1,035)	43 723 386,17
Налог на добавленную стоимость	**10 316 184,48**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. НДС (12%)	5 069 378,14
2020 г. НДС (12%)	5 246 806,34
Итого	**96 284 388,51**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г.	47 314 196,00
2020 г.	48 970 192,51

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

_____Кисембинов Р.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "EPCS company"

_____Карлавкина Л.В.

Авторский надзор:
Заместитель директора ТОО "Central Asia

_____Манабаев А.