Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

030640002191

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 15.03.2023г.(Кусем плотина) 279 663 390,05

Номер документа	Дата составления
7	08.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчёте о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем, расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области			усл.	1	40 751 868,17	40 751 868,17	4 366 271,59
2	Аванс						12 225 560,45	
				Итого к оплате	1	x	28 526 307,72	3 056 390,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель — *должность* — *подпись* — Сәбидоллаев Н.С. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель — *должность* — *подпись* — Жуйсенов С.К. — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2023

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№26	**15.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области	**40 751 868,17**	**36 385 596,58**							**4 366 271,59**	**40 751 868,17**
Аванс										**12 225 560,45**
Итого к оплате	**28 526 307,72**	**25 469 917,61**							**3 056 390,11**	**28 526 307,72**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик:Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ в сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Капитальный ремонт												
Раздел 1 Наращивание гребня плотины												
1	1	1101-0101-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	1415,2	91,22	86,99	129 095	123 108	-	22 865	164 117
						4,23	18,21	5 986	25 771	-	12 157	

2	2	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	2655	19,89	19,89	52 808	52 808	-	10 533	68 408
						-	5,51	-	14 629	-	5 067	
3	3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	2655	150,78	150,78	400 321	400 321	-	80 593	519 387
						-	42,16	-	111 935	-	38 473	
4	4	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	7955,3	180,14	172,86	1 433 068	1 375 153	4 853	258 153	1 826 519
						6,67	38,40	53 062	305 484	-	135 298	
5	5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	139217,82	58,00	-	8 074 634	-	-	-	8 720 605
						-	-	-	-	-	645 971	
6	6	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	10150,4	140,83	140,83	1 429 481	1 429 481	-	285 242	1 851 901

						-	39,03	-	396 170	-	137 178	
7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 уплотненн ого грунта	10150,4	150,78	150,78	1 530 477	1 530 477	-	308 118	1 985 683
						-	42,16	-	427 941	-	147 088	
8	8	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка(уполаживание откосов) в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	880,64	123,09	117,37	108 398	103 361	-	19 205	137 811
						5,72	24,57	5 037	21 637	-	10 208	
9	9	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2 спланированной площади	3782,4	196,74	-	744 149	-	-	535 787	1 382 331
						196,74	-	744 149	-	-	102 395	
10	10	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2304	2,27	2,27	5 230	5 230	-	1 045	6 777
						-	0,63	-	1 452	-	502	
11	12	214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	100	47 901,00	-	4 790 100	-	4 790 100	-	5 173 308
						-	-	-	-	-	383 208	

12	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	3,302	431 408,00	-	1 424 509	-	1 424 509	-	1 538 470
						-	-	-	-	-	113 961	
13	15	214-209-0208	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1 кг	348	564,00	-	196 272	-	196 272	-	211 974
						-	-	-	-	-	15 702	

Раздел 2 Мост

14	21	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	297	123,09	117,37	36 558	34 859	-	6 477	46 478
						5,72	24,57	1 699	7 297	-	3 443	
15	22	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	237	98,48	98,48	23 340	23 340	-	4 657	30 237
						-	27,29	-	6 468	-	2 240	
16	23	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	237	82,72	82,72	19 605	19 604	-	3 913	25 400
						-	22,93	-	5 434	-	1 882	

		Береговые опоры										
17	25	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	67,74	35 797,40	885,90	2 424 916	60 011	2 147 661	220 790	2 857 362
						3 207,02	374,70	217 244	25 382	-	211 656	
18	26	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	2,64191	42 207,36	14 481,12	111 508	38 258	2 594	75 753	202 242
						26 744,34	4 765,03	70 656	12 589	-	14 981	
19	27	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,64191	331 233,00	-	875 088	-	875 088	-	945 095
						-	-	-	-	-	70 007	
20	28	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,23	31 314,72	89,74	101 147	290	91 943	8 208	118 104
						2 759,90	32,72	8 914	106	-	8 748	
21	29	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2	99,8	628,09	27,55	62 683	2 749	36	47 319	118 803
						600,18	-	59 898	-	-	8 800	

22	30	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,01996	115 515,99	10 060,54	2 306	201	1 930	216	2 724
						8 745,45	4 974,93	175	99	-	202	
23	31	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,30938	148 648,22	13 241,31	45 989	4 096	36 829	5 131	55 209
						16 369,68	4 623,04	5 064	1 430	-	4 090	

Раздел 4 Паводковый сброс

24	66	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	276,34	123,09	117,37	34 015	32 434	-	6 027	43 245
						5,72	24,57	1 581	6 790	-	3 203	
25	67	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	137,17	98,48	98,48	13 509	13 508	-	2 695	17 501
						-	27,29	-	3 743	-	1 296	
26	68	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	137,17	82,72	82,72	11 347	11 346	-	2 265	14 701
						-	22,93	-	3 145	-	1 089	

27	69	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	203,8	1 240,76	-	252 867	-	-	182 065	469 727
						1 240,76	-	252 867	-	-	34 794	
28	70	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	20,8	10 714,11	418,55	222 853	8 706	181 497	33 240	276 581
						1 569,70	186,43	32 650	3 878	-	20 488	
		Монолитно железобетонные работы										
29	71	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	44,78	32 771,68	885,90	1 467 516	39 671	1 284 235	145 955	1 742 548
						3 207,02	374,70	143 610	16 779	-	129 077	
30	72	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	1,38159	42 207,36	14 481,12	58 313	20 007	1 356	39 615	105 762
						26 744,34	4 765,03	36 950	6 583	-	7 834	
31	73	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,38159	331 233,00	-	457 628	-	457 628	-	494 238
						-	-	-	-	-	36 610	
32	74	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	14,14	39 632,79	1 089,88	560 408	15 411	443 729	98 268	711 370

						7 161,80	475,15	101 268	6 719	-	52 694	
33	75	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,43634	42 207,36	14 481,12	18 417	6 319	428	12 511	33 403
						26 744,34	4 765,03	11 670	2 079	-	2 474	
34	76	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,43634	331 233,00	-	144 530	-	144 530	-	156 092
						-	-	-	-	-	11 562	
35	77	1137-0401-0103	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	8,7	45 996,62	1 570,21	400 171	13 661	321 889	63 904	501 201
						7 427,66	644,03	64 621	5 603	-	37 126	
36	78	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,14284	42 207,36	14 481,12	6 029	2 069	140	4 096	10 935
						26 744,34	4 765,03	3 820	681	-	810	
37	79	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14284	354 275,00	-	50 605	-	50 605	-	54 653
						-	-	-	-	-	4 048	
		Земляные работы отводящего канала										

38	86	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1911,6	98,48	98,48	188 254	188 254	-	37 561	243 880
						-	27,29	-	52 168	-	18 065	
39	87	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1911,6	82,72	82,72	158 128	158 128	-	31 560	204 863
						-	22,93	-	43 833	-	15 175	
40	88	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1473,6	19,89	19,89	29 310	29 310	-	5 846	37 968
						-	5,51	-	8 120	-	2 812	
41	89	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	2874,6	123,09	117,37	353 835	337 392	-	62 692	449 849
						5,72	24,57	16 443	70 629	-	33 322	

42	90	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	1483,9	180,14	172,86	267 310	256 507	905	48 154	340 701
						6,67	38,40	9 898	56 982	-	25 237	
43	91	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	1298,41	206,00	-	267 472	-	-	-	288 870
						-	-	-	-	-	21 398	
44	92	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :К2трр=1,11;К2экс=1,11;	м3 грунта	85,8	2 853,33	-	244 816	-	-	176 268	454 771
						2 853,33	-	244 816	-	-	33 687	
45	93	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной площади	1344	196,74	-	264 419	-	-	190 382	491 185
						196,74	-	264 419	-	-	36 384	

Итого	**35 132 989,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2356496,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6336081,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1651556,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12458758,00
- накладные расходы, тенге	3037105,00
в т.ч. зарплата, тенге	273339,00

перевозка грузов, тенге	8342106,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2602443,00
Всего	**35 132 989,00**
Временные здания и сооружения (4,3%)	1510719,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	659587,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**746 066,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**38 049 361,00**
Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0066037	**38 300 628,00**
Итого с учетом договорной скидки 0,94999999949	**36 385 596,58**
НДС (12%)	4366271,59
Итого	**40 751 868,17**
Итого с учетом аванса	**28 526 307,72**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)