Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40** — **030640002191**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 15.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
20	19.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем, расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области			раб.	1	142 857 142,86	142 857 142,86	15 306 122,45
				Итого	1	x	142 857 142,86	15 306 122,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / подпись / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / подпись / С.Дүйсекенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2023

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№26	15.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области	**249 350 290,68**	**127 551 020,41**							**15 306 122,45**	**142 857 142,86**
Аванс										**42 857 142,86**
Итого к оплате	**174 545 203,48**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель Дуйсекенов С.К.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-на Капитальный ремонт												
Раздел 1 Наращивание гребня плотины												
1	1	1101-0101-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта								
					1062,3	91,22	86,99	96 902	92 409	-	17 174	123 201
						4,23	18,21	4 494	19 344	-	9 124	

2	2	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта								
					1991,25	19,89	19,89	39 606	39 606	-	7 918	51 335
						-	5,51	-	10 972	-	3 811	
3	3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта								
					1991,25	150,78	150,78	300 240	300 241	-	60 477	389 566
						-	42,16	-	83 951	-	28 849	
4	4	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта								
					5966,48	180,14	172,86	1 074 801	1 031 366	3 640	193 607	1 369 936
						6,67	38,40	39 796	229 113	-	101 528	
5	5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т км								
					104413,36	58,00	-	6 055 975	-	-	-	6 540 453
						-	-	-	-	-	484 478	
6	6	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта								
					7612,8	140,83	140,83	1 072 110	1 072 111	-	213 892	1 388 770

					-	39,03	-	297 128	-	102 769		
7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	7612,8	150,78	150,78	1 147 858	1 147 858	-	231 209	1 489 362
						-	42,16	-	320 956	-	110 294	
8	8	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка(уполаживание откосов) в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	660,48	123,09	117,37	81 299	77 521	-	14 408	103 359
						5,72	24,57	3 778	16 228	-	7 653	
9	9	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной площади	2836,8	196,74	-	558 112	-	-	401 814	1 036 709
						196,74	-	558 112	-	-	76 783	
10	10	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1728	2,27	2,27	3 922	3 923	-	763	5 076
						-	0,63	-	1 089	-	391	

11	11	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки НР=68%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3	2127,6	12 829,52	1 149,06	27 296 087	2 444 740	16 091 039	6 480 363	36 478 566
						4 117,46	361,74	8 760 308	769 638	-	2 702 116	
12	12	214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	235	47 901,00	-	11 256 735	-	11 256 735	-	12 157 274
						-	-	-	-	-	900 539	
13	13	214-404-0107	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	234	34 605,00	-	8 097 570	-	8 097 570	-	8 745 376
						-	-	-	-	-	647 806	
14	16	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%;К1трр=1,11;К1экс=1,11 ;	м2 основания или покрытия	1849,75	255,48	190,39	472 574	352 174	1 572	241 726	771 444
						64,24	56,76	118 828	104 992	-	57 144	

	17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	394,76	7 061,00	-	2 787 400	-	2 787 400	-	3 010 392
						-	-	-	-	-	222 992	
16	20	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка/восстановление/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	2653,85	86,66	86,66	229 983	229 983	-	45 897	297 950
						-	24,02	-	63 745	-	22 070	
Раздел 3 Пролетное строение												
17	56	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка НР=84%.К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т перил	0,23664	129 798,77	310,39	30 716	74	3 483	22 817	57 816
						114 768,45	19,10	27 159	5	-	4 283	
18	57	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,04896	495 865,00	-	24 278	-	24 278	-	26 220
						-	-	-	-	-	1 942	
19	58	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,05688	533 451,00	-	30 343	-	30 343	-	32 770
						-	-	-	-	-	2 427	

20	59	214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	1 т	0,1308	564 938,00	-	73 894	-	73 894	-	79 806
						-	-	-	-	-	5 912	
21	60	1130-0501-0101	Стойка. Установка НР=84%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т перил	0,15792	129 798,77	310,39	20 498	49	2 325	15 227	38 583
						114 768,45	19,10	18 124	3	-	2 858	
22	61	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,12432	488 405,00	-	60 719	-	60 719	-	65 576
						-	-	-	-	-	4 857	
23	62	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0336	439 420,00	-	14 765	-	14 765	-	15 946
						-	-	-	-	-	1 181	
24	63	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,01944	103 787,12	1 937,96	2 018	38	-	1 816	4 141
						101 849,16	810,59	1 980	16	-	307	
25	64	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00936	578 162,00	-	5 412	-	5 412	-	5 845
						-	-	-	-	-	433	

26	65	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01008	434 300,00 -	- -	4 378 -	- -	4 378 -	- 350	4 728
Раздел 4 Паводковый сброс													
27	94	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1280	2,34 -	2,34 0,46	2 995 -	2 995 589	- -	422 269	3 686
28	95	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	224	10 714,11 1 569,70	418,55 186,43	2 399 961 351 613	93 755 41 760	1 954 593 -	357 970 220 636	2 978 566
Раздел 5 Монолитно ж/б облицовка отводящего канала L=60													
29	96	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	68,16	32 771,68 3 207,02	885,90 374,70	2 233 717 218 590	60 383 25 540	1 954 745 -	222 159 196 470	2 652 346
30	97	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	2,61594	42 207,36 26 744,34	14 481,12 4 765,03	110 412 69 962	37 882 12 465	2 569 -	75 009 14 834	200 254

31	98	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т								
					2,61594	331 233,00	-	866 486	-	866 486	-	935 805
						-	-	-	-	-	69 318	
32	99	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции								
					217,728	39 632,79	1 089,88	8 629 168	237 295	6 832 548	1 513 125	10 953 675
						7 161,80	475,15	1 559 324	103 456	-	811 382	
33	100	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры								
					7,34394	42 207,36	14 481,12	309 969	106 348	7 211	210 577	562 190
						26 744,34	4 765,03	196 409	34 994	-	41 644	
34	101	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т								
					7,34394	331 233,00	-	2 432 555	-	2 432 555	-	2 627 160
						-	-	-	-	-	194 605	
35	102	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3								
					0,4308	93 036,00	-	40 080	-	40 080	-	43 286
						-	-	-	-	-	3 206	
36	103	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг								
					140,58	347,00	-	48 781	-	48 781	-	52 683
						-	-	-	-	-	3 902	

37	104	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2	62,4	628,09 600,18	27,55 -	39 193 37 451	1 719 -	22 -	29 587 5 503	74 282
38	105	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,01248	115 515,99 8 745,45	10 060,54 4 974,93	1 442 109	126 62	1 207 -	135 126	1 704
39	106	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,19344	148 648,22 16 369,68	13 241,31 4 623,04	28 754 3 167	2 561 894	23 027 -	3 208 2 557	34 518
Раздел 6 Трубчатый водовыпуск из стальной трубы Д20												
40	107	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	187,07	123,09 5,72	117,37 24,57	23 026 1 070	21 956 4 596	- -	4 080 2 168	29 274
41	108	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	99,57	98,48 -	98,48 27,29	9 806 -	9 806 2 717	- -	1 957 941	12 703

42	109	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	99,57	82,72	82,72	8 236	8 236	-	1 644	10 670
						-	22,93	-	2 283	-	791	
43	110	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	87,5	206,34	-	18 055	-	-	12 999	33 538
						206,34	-	18 055	-	-	2 484	
44	111	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	140,3	52,88	52,88	7 419	7 419	-	1 482	9 613
						-	14,66	-	2 057	-	713	
45	112	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта	6637,5	150,78	150,78	1 000 802	1 000 802	-	201 515	1 298 494
						-	42,16	-	279 837	-	96 177	

46	113	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;;К2трр=8;К2трм=8;К2экс=8;К2мат=8;	м3 уплотненного грунта	140,3	79,65	79,65	11 175	11 175	-	2 527	14 798
						-	25,02	-	3 510	-	1 096	
Раздел 7 Монолитный железобетонный входной оголовок												
47	114	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	18,34	92 238,51	3 057,50	1 691 654	56 074	1 453 949	186 574	2 028 486
						9 903,55	1 275,63	181 631	23 395	-	150 258	
48	115	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,29234	42 207,36	14 481,12	12 339	4 233	287	8 382	22 379
						26 744,34	4 765,03	7 818	1 393	-	1 658	
49	116	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,29234	331 233,00	-	96 833	-	96 833	-	104 580
						-	-	-	-	-	7 747	
50	117	1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	км трубопровода	0,071	6 594 168,54	3 259 170,64	468 186	231 402	33 086	270 465	797 743
						2 868 985,92	978 852,30	203 698	69 499	-	59 092	

51	118	241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм	1 м	71	89 532,00 -	- -	6 356 772 -	- -	6 356 772 -	- 508 542	6 865 314
52	119	1122-0901-0210	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка НР=99%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	задвижка или клапан	4	129 560,94 68 267,22	54 016,57 16 073,28	518 244 273 069	216 066 64 293	29 109 -	333 988 68 179	920 411
53	120	519-101-0407	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 800	1 шт.	4	2 036 563,00 -	- -	8 146 252 -	- -	- 8 146 252	- -	8 146 252
		Колодец КЖИ ПК 16										
54	121	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	60,75	123,09 5,72	117,37 24,57	7 478 347	7 131 1 493	- -	1 325 704	9 507
55	122	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	40,5	98,48 -	98,48 27,29	3 988 -	3 988 1 105	- -	796 383	5 167

56	123	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	40,5	82,72	82,72	3 350	3 350	-	669	4 340
						-	22,93	-	929	-	322	
57	124	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	20,25	206,34	-	4 178	-	-	3 008	7 761
						206,34	-	4 178	-	-	575	
58	125	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиДоработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коффициент к затратам труда 1,2 НР=72%т.ч.п.3.179;К1трр=1,2; ;К2трр=1,11;К2экс=1,11;	м3 грунта	1,83	2 853,33	-	5 222	-	-	3 760	9 700
						2 853,33	-	5 222	-	-	718	
59	126	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	11,26	40 178,86	1 089,88	452 414	12 272	359 500	78 253	573 120
						7 161,80	475,15	80 642	5 350	-	42 453	

60	127	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,5944	42 207,36 26 744,34	14 481,12 4 765,03	25 088 15 897	8 607 2 832	584 -	17 044 3 371	45 502
61	128	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,5944	331 233,00 -	- -	196 885 -	- -	196 885 -	- 15 751	212 636
62	129	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,49	49 998,00 -	- -	24 499 -	- -	24 499 -	- 1 960	26 459
63	130	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	1 м3	5,83	85 755,00 -	- -	499 952 -	- -	499 952 -	- 39 996	539 948
64	131	222-506-0401	Стремянка С-7	1 т	0,03	994 397,00 -	- -	29 832 -	- -	29 832 -	- 2 387	32 219
65	132	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	35 152,00 -	- -	70 304 -	- -	70 304 -	- 5 624	75 928

66	133	241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220x10,0 мм	1 м	0,8	163 862,00	-	131 090	-	131 090	-	141 577
						-	-	-	-	-	10 487	
67	134	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,00632	42 207,36	14 481,12	267	91	7	181	484
						26 744,34	4 765,03	169	30	-	36	
68	135	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00632	331 233,00	-	2 093	-	2 093	-	2 260
						-	-	-	-	-	167	
69	136	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2	75,86	628,09	27,55	47 647	2 090	27	35 968	90 305
						600,18	-	45 530	-	-	6 689	
70	137	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,01517	115 515,99	10 060,54	1 753	153	1 468	164	2 071
						8 745,45	4 974,93	133	75	-	153	
71	138	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,235166	148 648,22	13 241,31	34 957	3 114	27 993	3 900	41 966
						16 369,68	4 623,04	3 850	1 087	-	3 109	

72	139	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% К1трр=1,11 К1экс=1,11;	м3 грунта	27	1 240,76 1 240,76	-	33 501 33 501	-	-	24 120 4 610	62 231

Раздел 8 Монолитный железобетонный выходной оголовок

73	140	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% К1трр=1,11 К1экс=1,11;	м3 конструкции	7,59	36 056,22 3 207,02	885,90 374,70	273 667 24 341	6 724 2 844	242 602 -	24 739 23 872	322 278
74	141	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91% К1трр=1,11 К1экс=1,11;	т арматуры	0,1561	42 207,36 26 744,34	14 481,12 4 765,03	6 589 4 175	2 261 744	153 -	4 476 885	11 950
75	142	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1561	331 233,00 -	- -	51 705 -	- -	51 705 -	- 4 136	55 841
76	143	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% К1трр=1,11 К1экс=1,11;	м3 конструкции	16,99	39 632,79 7 161,80	1 089,88 475,15	673 361 121 679	18 517 8 073	533 165 -	118 074 63 315	854 750

77	144	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,34947	42 207,36 26 744,34	14 481,12 4 765,03	14 750 9 346	5 060 1 665	344 -	10 021 1 982	26 752
79	145	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,34947	331 233,00 -	- -	115 756 -	- -	115 756 -	- 9 260	125 016
79	146	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	1,05	32 771,68 3 207,02	885,90 374,70	34 410 3 367	930 393	30 113 -	3 422 3 027	40 859
80	147	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,04442	42 207,36 26 744,34	14 481,12 4 765,03	1 875 1 188	644 212	43 -	1 274 252	3 401
81	148	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04442	331 233,00 -	- -	14 713 -	- -	14 713 -	- 1 177	15 890
		Земляные работы отводящего канала										

82	149	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта								
					79	86,66	86,66	6 846	6 847	-	1 366	8 869
						-	24,02	-	1 898	-	657	
83	150	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 уплотненного грунта								
					305	150,78	150,78	45 988	45 988	-	9 260	59 667
						-	42,16	-	12 859	-	4 419	
84	151	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта								
					222	123,09	117,37	27 326	26 057	-	4 842	34 741
						5,72	24,57	1 270	5 455	-	2 573	
85	152	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	С2087								
					16,57	98,48	98,48	1 632	1 632	-	326	2 114
						-	27,29	-	452	-	157	

86	153	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 грунта	16,57	82,72 -	82,72 22,93	1 371 -	1 371 380	- -	274 132	1 776
87	154	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11; т.ч.п.3.179;К2трр=1,2;	м3 грунта	7	2 853,33 2 853,33	- -	19 973 19 973	- -	- -	14 381 2 748	37 102
88	155	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности	225	206,34 206,34	- -	46 427 46 427	- -	- -	33 426 6 388	86 241
89	156	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	150	2,27 -	2,27 0,63	341 -	341 95	- -	68 33	442

90	157	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	22,5	10 714,11	418,55	241 067	9 418	196 331	35 957	299 186
						1 569,70	186,43	35 318	4 195	-	22 162	
Раздел 9. Монолитный железобетонный отводящий канал												
91	158	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	12,6	36 056,22	885,90	454 308	11 162	402 738	41 068	535 006
						3 207,02	374,70	40 408	4 721	-	39 630	
92	159	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,68695	42 207,36	14 481,12	28 994	9 947	675	19 697	52 587
						26 744,34	4 765,03	18 372	3 273	-	3 895	
93	160	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,68695	331 233,00	-	227 541	-	227 541	-	245 744
						-	-	-	-	-	18 203	
94	161	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	22,68	42 917,33	1 089,88	973 365	24 718	786 217	157 617	1 221 461
						7 161,80	475,15	162 430	10 777	-	90 479	

95	162	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	1,22157	42 207,36	14 481,12	51 559	17 690	1 199	35 027	93 513
						26 744,34	4 765,03	32 670	5 821	-	6 927	
96	163	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,22157	331 233,00	-	404 624	-	404 624	-	436 994
						-	-	-	-	-	32 370	
97	164	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2	195,77	628,09	27,55	122 961	5 393	71	92 822	233 046
						600,18	-	117 497	-	-	17 263	
98	165	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,039154	115 515,99	10 060,54	4 523	394	3 787	424	5 343
						8 745,45	4 974,93	342	195	-	396	
99	166	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,606887	148 648,22	13 241,31	90 213	8 036	72 242	10 065	108 300
						16 369,68	4 623,04	9 935	2 806	-	8 022	
100	167	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%;К1трр=1,05;К1экс=1,05;	м2 окрашиваемой поверхности	90,12	1 180,14	1,47	106 354	132	12 939	74 675	195 512
						1 035,09	0,69	93 282	62	-	14 482	

101	168	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,68	93 036,00	-	63 264	-	63 264	-	68 325
						-	-	-	-	-	5 061	
102	169	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг	20,25	347,00	-	7 027	-	7 027	-	7 589
						-	-	-	-	-	562	
103	170	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР=68%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3	4,5	9 885,52	314,45	44 485	1 415	35 055	5 817	54 326
						1 781,19	119,87	8 015	539	-	4 024	
104	171	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	9	10 714,11	418,55	96 427	3 767	78 533	14 383	119 675
						1 569,70	186,43	14 127	1 678	-	8 865	
105	172	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,05592	42 207,36	14 481,12	2 360	809	55	1 603	4 281
						26 744,34	4 765,03	1 496	266	-	317	
106	173	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05592	331 233,00	-	18 523	-	18 523	-	20 005
						-	-	-	-	-	1 482	

107	174	1137-0401-0105	Опоры акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91% К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	1,287	44 144,41	1 836,55	56 814	2 364	45 211	9 289	71 391
						7 178,41	752,99	9 239	969	-	5 288	
108	175	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	1,215	490 575,00	-	596 049	-	596 049	-	643 733
						-	-	-	-	-	47 684	
		Сороудерживающие решетки										
109	176	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69% К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т конструкций	0,09136	124 153,33	28 400,26	11 343	2 595	171	6 442	19 208
						93 884,36	8 306,78	8 577	759	-	1 423	
110	177	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69% К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т	0,09136	10 247,28	1 341,17	936	122	112	485	1 535
						7 688,30	3,82	702	-	-	114	

111	178	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т									
					0,04906	394 960,00	-	19 377	-	19 377	-		20 927
						-	-	-	-	-	1 550		
112	179	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т									
					0,0423	550 474,00	-	23 285	-	23 285	-		25 148
						-	-	-	-	-	1 863		
113	180	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%;К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры									
					0,05995	42 207,36	14 481,12	2 530	868	59	1 719		4 589
						26 744,34	4 765,03	1 603	286	-	340		
114	181	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т									
					0,05995	331 233,00	-	19 857	-	19 857	-		21 446
						-	-	-	-	-	1 589		

Итого	**123 784 350,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13629769,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9158389,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2674831,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65939182,00
- оборудование, тенге	8146252,00
- накладные расходы, тенге	12288998,00
в т.ч. зарплата, тенге	1106010,00

рузов, тенге	6055975,00
етная прибыль (8 %), тенге	8565785,00
Всего	**123 784 350,00**
Временные здания и сооружения (4,3%)	4972437,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	2170990,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 455 631,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**133 383 408,00**
Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0066037	**134 264 232,01**
Итого с учетом договорной скидки 0,94999999949	**127 551 020,41**
НДС (12%)	15306122,45
Итого	**142 857 142,86**
Итого с учетом аванса	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)