Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениефункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Кулагера в городе Кызылорда от улицы Торайгырова до улицы Аманата

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		55	25.02.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Кулагера в городе Кызылорда от улицы Торайгырова до улицы Аманата	12 162,982	10 121,777	12 162,982	11 336,390					1 214,613	11 336,390

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылорда-Траст" БИН 080640011457

_____ **Кошеков Н.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Кулагера в городе Кызылорда от улицы Торайгырова до улицы Аманата

Договор: №55 от 25.02.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Средний ремонт улицы Кулагера в городе Кызылорда от улицы Торайгырова до улицы Аманата	11 181 814,00	--	--	11 181 814,00
		Всего по главе	**11 181 814,00**	**--**	**--**	**11 181 814,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 1,04%	116 290,87			116 290,87
		Всего по главе	**116 290,87**			**116 290,87**
		ИТОГО по главам 1-8	**11 298 104,87**	**--**	**--**	**11 298 104,87**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	231 368,00	231 368,00
		Всего по главе	**-**	**-**	**231 368,00**	**231 368,00**
		ИТОГО по главам 1-9	**11 298 104,87**	**--**		**11 529 472,87**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	225 962,10	--	--	225 962,10

			11 524 066,96		**0,00**	**11 755 434,96**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036	12 100 685,18		0,00	12 343 629,91
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8200000111	9 922 561,98	--	0,00	10 121 776,66
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 214 613,20	1 214 613,20
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**9 922 561,98**	**-**	**1 214 613,20**	**11 336 389,86**

Заказчик: Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Шукенов Б

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Балжанов Д.

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Кошеков Н.

118200

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Кулагера в городе Кызылорда от улицы Торайгырова до улицы Аманата

Договор: №55 от 25.02.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наращвание колодцев									
1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	6410,49	3491,63	1731	943	--	1344	3321
					2918,86	1298,26	788	351		246	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т км	0,68	33,00	--	22	--		--	24
					--	--	--	--		2	
3	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	8396,82	4364,54	2267	1178	104	1679	4262
					3648,57	1622,82	985	438		316	
4	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт	1	20969,00	--	20969	--	20969	--	22647
					--	--	--	--		1678	
5	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	1800,55	190,54	1801	191	130	1557	3627
					1480,30	92,68	1480	93		269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19565,00	--	19565	--	19565	--	21130
					--	--	--	--		1565	
7	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание сущ.колодцев. Устройство	м3	0,062	50164,27	5413,46	3110	335	1498	1271	4732
					20588,92	1939,67	1277	120		350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49465	2647	42266	5851	59743
							4530	1002	--	4426	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды									
8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,9	2867,17	1236,57	16916	7296	--	13718	33084
					1630,60	522,22	9621	3081		2451	
9	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8,4252	107,00	--	901	--		--	973
					--	--	--	--		72	
10	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	8,4252	330,00	--	2780	--		--	3002
					--	--	--	--		222	
11	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания песчано-гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	2914	161,56	129,29	470786	376752	932	206105	731042
					31,95	33,54	93102	97736		54151	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,47	128480,39	1785,24	188866	2624	186242	1457	205549
					--	917,56	--	1349		15226	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2933	1983,22	125,60	5816784	368385	5317910	237573	6538706
					44,49	30,51	130489	89486		484349	
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2933	906,48	0,09	2658706	264	2657034	1520	2873045
					0,48	--	1408	--		212818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9155739	755321	8162118	460373	10385401
							234620	191652	--	769289	
		РАЗДЕЛ 3. Укрепление обочины									
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	58	204,80	195,59	11878	11344	5	2634	15673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,12	53,95	529	3129		1161	
16	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	109	330,00	--	35970	--		--	38848
					--	--	--	--		2878	
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	58	32,82	32,82	1904	1904	--	538	2637
					--	12,88	--	747		195	
18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	54	76,17	76,17	4113	4113	--	1136	5669
					--	29,21	--	1577		420	
19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	54	36,29	36,29	1960	1959	--	421	2572
					--	10,84	--	585		190	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54	80,98	69,41	4373	3748	114	996	5799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,47	16,15	511	872		430	
21	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	409	6,86	6,86	2806	2806	--	551	3625
					--	1,87	--	765		269	
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10см (8см)	м2 покрытия обочин	409	156,70	130,79	64091	53494	48	27030	98410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,79	35,40	10549	14479		7290	
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-201	м3	39,9184	2958,00	--	118079	--	118079	--	127525
					--	--	--	--		9446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				245174	79368	118246	33306	300758
							11589	22154	--	22279	
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство улицы и организация движения									
24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	4826,68	808,30	77227	12933	7564	65819	154490
					3545,60	263,37	56730	4214		11444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	16	5458,00	--	87328	--	87328	--	94314
					--	--	--	--		6986	
26	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	6390,00	--	38340	--	38340	--	41407
					--	--	--	--		3067	
27	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	10	6759,00	--	67590	--	67590	--	72997
					--	--	--	--		5407	
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,56	4188,94	300,98	10724	770	8562	1552	13258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,88	101,22	1392	259		982	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,28	27161,24	1147,87	34766	1469	26348	6633	44711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5429,20	265,02	6949	339		3312	
30	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,263	32520,25	9473,65	8553	2492	5308	1591	10956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2862,00	2740,06	753	721		812	
31	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,104	27595,75	9473,65	2870	985	1587	629	3779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2862,00	2740,06	298	285		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				327398	18649	242627	76224	435912
							66122	5818	--	32290	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11181814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				316861				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					855985			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					220626			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8565257		
		- Перевозка грузов	тенге				39673				
		- Накладные расходы	тенге							575754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге								
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге							828284	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								116291
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								231368
		Итого	Тенге								225962
		в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036									11755435
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8200000111	Тенге								12343630
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								10 121 776,66
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								1 214 613,20
											11 336 389,86

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

_____ **Балжанов Д.**

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

_____ **Кошеков Н.**