Заказчик: ТОО "Tranco LTD"

Подрядчик: ТОО "Реагент"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат. 1 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. Жилой дом № 2

Договор: -

Акт приемки выполненных работ
за август 2020 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лестница									
74	**1107-0108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,5**	**4465,74**	**2271,12**	**29027**	**14762**	**1707**	**18430**	**51154**
		НР - 118% СП - 8%			**1932,00**	**470,86**	**12558**	**3061**		**3797**	
75	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1,82**	**8625,00**	**--**	**15698**	**--**	**15698**	**--**	**16953**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1256**	
76	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, косоуры. Монтаж**	**т конструкций**	**1,25273**	**51845,63**	**25965,87**	**64949**	**32528**	**5525**	**23259**	**95264**
		НР - 69% СП - 8%			**21470,22**	**5437,96**	**26896**	**6812**		**7057**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,25273	375428,00	--	470310	--	470310	--	507935
		СП - 8%			--	--	--	--		37625	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка З/Д-1	т стальных элементов	0,0157	686042,89	6376,53	10771	100	9787	1066	12784
		НР - 118%; СП - 8%			56278,60	1259,69	884	20		947	
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.	т стальных элементов	0,05763	71014,89	6376,53	4093	367	483	3913	8646
		НР - 118%; СП - 8%			56278,60	1259,69	3243	73		640	
80	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01236	375428,00	--	4640	--	4640	--	5012
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00445	197031,00	--	877	--	877	--	947
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
82	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04082	527286,00	--	21524	--	21524	--	23246
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
83	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003752	404706,00	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
84	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	53,5	83,68	12,00	4477	642	--	2646	7693
		НР - 69%; СП - 8%			71,68	--	3835	--		570	
85	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142	м2	53,5	108,47	2,24	5803	120	3417	1573	7966
		НР - 69%; СП - 8%			42,36	0,24	2266	13		590	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	53,5	186,54	3,18	9980	170	7248	1786	12707
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	2562	26		941	
87	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	70,8	1337,29	49,60	94680	3512	5222	103176	213684
		НР - 118%; СП - 8%			1213,92	21,07	85946	1492		15828	
88	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	70,8	3807,00	--	269536	--	269536	--	291098
		СП - 8%			--	--	--	--		21563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	32,6	3496,61	80,98	113990	2640	39311	86302	216315
		ПР - 118%; СП - 8%			2209,80	33,67	72039	1098		16023	
90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,61004	521309,00	--	318019	--	318019	--	343461
		СП - 8%			--	--	--	--		25442	
91	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	13,5	83,68	12,00	1130	162	--	668	1941
		ПР - 69%; СП - 8%			71,68	--	968	--		144	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	13,5	87,97	2,24	1188	30	605	384	1697
		ПР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	553	3		126	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	13,5	186,54	3,18	2518	43	1829	451	3206
		ПР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	646	7		238	
94	1115-0404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Окраска деревянных поручней лаком за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,9	779,34	0,98	4598	6	3084	1209	6271
		ПР - 80%; СП - 8%			255,61	0,47	1508	3		465	
		Монолитные участки МУ									
95	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,839	53069,53	1786,40	256803	8644	207441	38754	319202
		ПР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	40718	1869		23645	
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13554	220232,00	--	29850	--	29850	--	32238
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
97	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02444	229786,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013149	197031,00	--	2591	--	2591	--	2798
		СП - 8%			--	--	--	--		207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00812	196378,00	--	1595	--	1595	--	1722
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1745764	63727	1427419	283617	2191729
							254623	14475	--	162352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				866322				
	Материалы		Тенге				280132				
	Всего заработная плата		Тенге					235390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42032				
	Местные материалы		Тенге				285233				
		Накладные расходы	Тенге				260356				
		Сметная прибыль	Тенге				90134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					235390			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				879442				
	Материалы		Тенге				5524				
	Всего заработная плата		Тенге					33709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				814493				
		Накладные расходы	Тенге				23259				
		Сметная прибыль	Тенге				72216				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				974917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2191730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					269098			

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

2	1107-0101-0108 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	-1569,47	-875,75	-3139	-1751	--	-2371	-5951
		НР - 118%; СП - 8%			-693,73	-311,07	-1387	-622		-441	
6	1107-0101-0110 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	21,6	-3455,00	-2094,96	-74628	-45251	--	-50069	-134673
		НР - 118%; СП - 8%			-1360,04	-604,38	-29377	-13055		-9976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	18,088	-48697,00	--	-880831	--	-880831	--	-951298
		СП - 8%			--	--	--	--		-70467	
8	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	117,2	-1338,87	-10,40	-156915	-1219	-109851	-43169	-216091
		НР - 93%; СП - 8%			-391,17	-4,89	-45845	-573		-16007	
9	1107-0101-0108 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	56	-1569,47	-875,75	-87891	-49042	--	-66397	-166630
		НР - 118%; СП - 8%			-693,73	-311,07	-38849	-17420		-12343	
10	1107-0101-0109 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	162,4	-2068,44	-1174,14	-335914	-190680	--	-251635	-634553
		НР - 118%; СП - 8%			-894,30	-418,82	-145234	-68016		-47004	
11	1107-0101-0110 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	50,4	-3455,00	-2094,96	-174132	-105586	--	-116828	-314237
		НР - 118%; СП - 8%			-1360,04	-604,38	-68546	-30461		-23277	
12	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,9592	-41003,00	--	-859390	--	-859390	--	-928141
		СП - 8%			--	--	--	--		-68751	
13	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,6104	-38245,00	--	-750000	--	-750000	--	-810000
		СП - 8%			--	--	--	--		-60000	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование фундаментных блоков	т металлических изделий	0,172192	-340731,68	-2163,08	-58671	-372	-47772	-9896	-74053
		НР - 93%; СП - 8%			-61137,60	-660,42	-10527	-114		-5485	
		Ленточный фундамент Фм1									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	-32601,27	-1072,40	-11084	-365	-10326	-427	-12432
		НР - 91%; СП - 8%			-1156,95	-221,73	-393	-75		-921	
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031496	-220232,00	--	-6936	--	-6936	--	-7491
		СП - 8%			--	--	--	--		-555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-3399532	-394267	-2665106	-540792	-4255550
							-340159	-130336	--	-315227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3399532				
	Материалы		Тенге				-167949				
	Всего заработная плата		Тенге					-470495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-6936				
	Местные материалы		Тенге				-2490221				
		Накладные расходы	Тенге				-540793				
		Сметная прибыль	Тенге				-315226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4255551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-407
		Сметная заработная плата	Тенге					-470495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-4255551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-407
		Сметная заработная плата	Тенге					-470495			
		РАЗДЕЛ 2.Перемычки									
69	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1488**	**-196378,00**	**--**	**-29221**	**--**	**-29221**	**--**	**-31559**
		СП - 8%			--	--	--	--		-2338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-29221**	**--**	**-29221**	**--**	**-31559**
							--	--	--	-2338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-29221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-29221				
		Сметная прибыль	Тенге				-2338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-31559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-31559				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-2095380**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-85536				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-330540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-115861			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1266908		
		- Накладные расходы	Тенге							-257175	
		- Сметная прибыль	Тенге							-155213	
		Временные здания и сооружения			**0,9%**		**-18858**				
		Итого с временными									**-2114238**
		Зимние удорожания			**1,08%**		**-22834**				
		Итого с зимними удорожаниями									**-2137072**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-42741**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**-2179814**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961									**-2288578**
		НДС			**12 %**		**-274629**				
		Итого с НДС									**-2563207**
		Итого с учетом тендерной скидкой 10%	**0,9**								**-2306886**
		Итого к оплате									**-2306886**

Заказчик:
ТОО "Tranco LTD"

Директор _____ Харин А.В.

Подрядчик:
ТОО "Реагент"

Директор _____ Карев А.В.