Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код	Код	Договор/ Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		2	05.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**1 197 457 005,85**								128 298 964,91	
Акт №34 на №02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1		41 671 863,49							5000623,62	46 672 487,11
Акт №35 на №02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3		45 914 790,63							5509774,88	51 424 565,50
За отчетный период	**98 097 052,61**	**87 586 654,12**							**10 510 398,49**	**98 097 052,61**
К оплате	**98 097 052,61**								**10 510 398,49**	**98 097 052,61**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель_____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор_____ **Хамитов А.С.**
БИН/ИИН: 070140005115

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель_____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора_____ **Айменов К.С.**

Форма до приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г.**

Акт выполненных работ №35

за **декабрь 2023 (месяц, год) на №02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Узел выхода газопровода д=63 мм-526шт											
1	119	**Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,6838		873633,32	269432,16	597390	184238	18167	473970	1157069	
			НР - 99% СП - 8%				577632,00	122510,90	394985	83773		85709		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1	119.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,123084	100670,00				12391			
1.2	119.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,027352	211214,00				5777			
2	121	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2104		1514,24	944,99	3185961	1988259	--	1776723	5359699	
			НР - 99% СП - 8%				569,25	283,73	1197702	596968		397015		
3	126	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	6,57763		1446315,74	528249,86	9513330	3474632	2361095	4734616	15387782	
			НР - 99% СП - 8%				559107,60	167968,92	3677603	1104837		1139836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	126.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	6,57763	340239,00				2237966			
4	127	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	526		1742,75	94,62	916686	49770	78968	803439	1857735	
			НР - 99% СП - 8%				1498,00	44,88	787948	23607		137610		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	127.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,4208	165361,00				69584			
5	129	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	526		624,42	31,14	328445	16380	11109	297947	676503	
			НР - 97% СП - 8%				572,16	--	300956	--		50111		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	129.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0526	211214,00				11110			
6	131	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	52,6		9757,24	179,06	513231	9418	442167	63756	623146	
			НР - 97% СП - 8%				1171,98	52,36	61646	2754		46159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
6.1	131.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	57,86	7642,00				442166			
7	132	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	1,2098		159486,00	31931,57	192946	38631	86822	83151	298185	
			НР - 99%, СП - 8%				55788,60	13636,69	67493	16498		22088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	132.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	108,882	301,00				32773			
7.2	132.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	51	61,6998	774,00				47756			
8	133	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	526		1712,00	--	900512	--	900512	--	972553	
			СП - 8%				--	--	--	--		72041		
9	134	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1052		1514,24	944,99	1592980	994130	--	888362	2679849	
			НР - 99%, СП - 8%				569,25	283,73	598851	298484		198507		
10	135	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1052		880,00	--	925760	--	925760	--	999821	
			СП - 8%				--	--	--	--		74061		
11	136	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	526		8211,95	2289,30	4319486	1204172	1026957	2524855	7391888	
			НР - 99%, СП - 8%				3970,26	878,33	2088357	462002		547547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	136.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	1841	153,00				281673			
11.2	136.2	261626 С	Ковер	шт.	1	526	404,00				212504			
11.3	136.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	526	812,00				427112			
12	137	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1315		663,00	--	871845	--	871845	--	941593	
			СП - 8%				--	--	--	--		69748		
13	138	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,14175		1106076,74	528249,86	156786	74880	2652	102032	279524	
			НР - 99%, СП - 8%				559107,60	167968,92	79254	23810		20706		
14	139	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	525		486,00	--	255150	--	255150	--	275562	
			СП - 8%				--	--	--	--		20412		
15	147	Ц13-390201-0522 1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6		3747,34	121,90	22484	731	1017	12649	37944	
			НР - 61%, СП - 8%				3456,00	--	20736	--		2811		
16	148	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12		3684,29	95,40	44211	1145	1594	25298	75070	
			НР - 61%, СП - 8%				3456,00	--	41472	--		5561		
17	149	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16		1872,95	53,00	29967	848	1471	16865	50579	
			НР - 61%, СП - 8%				1728,00	--	27648	--		3747		
18	150	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9		1121,07	31,80	10090	286	473	5692	17045	
			НР - 61%, СП - 8%				1036,80	--	9331	--		1263		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
19	151	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	116		752,83	21,20	87328	2459	4690	48909	147136	
			ПР - 61% СП - 8%				691,20	--	80179	--		10899		
			РАЗДЕЛ 1.Надземный стальной газопровод низкого давления Г1											
20	164	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04		1022760,93	380846,21	40910	15234	422	29972	76553	
			ПР - 39% СП - 8%				631350,00	125526,92	25254	5021		5671		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	164.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,00192	211214,00				406			
21	165	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	40,4		1891,00	--	76396	--	76396	--	82508	
			СП - 8%				--	--	--	--		6112		
22	166	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0007		1446315,74	528249,86	1012	370	251	504	1637	
			ПР - 99% СП - 8%				559107,60	167968,92	391	118		121		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	166.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238			
23	167	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1		347,00	--	347	--	347	--	375	
			СП - 8%				--	--	--	--		28		
24	168	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1		368,00	--	368	--	368	--	397	
			СП - 8%				--	--	--	--		29		
25	169	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,42		537,00	--	9355	--	9355	--	10103	
			СП - 8%				--	--	--	--		748		
26	170	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,1		96,70	2,67	687	19	312	247	1009	
			ПР - 69% СП - 8%				50,12	0,30	356	2		75		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	170.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000639	439993,00				281			
27	171	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,1		164,50	3,79	1168	27	725	290	1575	
			ПР - 69% СП - 8%				58,58	0,60	416	4		117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	171.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001278	508438,00				650			
28	172	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,05		981924,87	814634,70	49096	40732	686	14204	68364	
			ПР - 21% СП - 8%				153551,00	158623,20	7678	7931		5064		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1	172.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	2,7	0,135	4560,00				616			
29	173	Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1		929,87	25,44	930	25	41	527	1574	
			ПР - 61% СП - 8%				864,00	--	864	--		117		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					180269	56407	7079352	11904008	39472778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость монтажных работ		Тенге				34959	13076	–	2923913		
		Материалы		Тенге				930					
		Всего заработная плата		Тенге				40					
			Накладные расходы	Тенге					864				
			Сметная прибыль	Тенге				527					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1574					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					864				
		Материалы		Тенге				92873					
		Всего заработная плата		Тенге				2398					
			Накладные расходы	Тенге					47171				
			Сметная прибыль	Тенге				45217					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11048					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				149138					
			Сметная заработная плата	Тенге								29	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					47171				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86466					
			Сметная прибыль	Тенге				86466					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6917					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93383					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				244095					
			Сметная заработная плата	Тенге								30	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					48035				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									39472778	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9469120					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8096386				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2625809				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7079354			
			- Накладные расходы	Тенге							11904008		
			- Сметная прибыль	Тенге							2923913		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								39 472 778	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									39 472 778	
			Временные здания и сооружения	1,30%								513 146	
			Итого									39 985 924	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								827 709	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									4 397 707	
			Итого									45 211 340	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								816 273	
			ИТОГО сметная стоимость									46 027 612,20	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								48 331 358,63	
			Договорная скидка	**0,94999999847**								2 416 568,01	
			Итого с договорной скидкой									45 914 790,62	
			НДС	12%								5 509 774,87	
			ВСЕГО с НДС									51 424 565,50	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИНН: 041040002417
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИНН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г.**

Акт выполненных работ №34

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **№02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Узел выхода газопровода д=63 мм-468шт											
1	104	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,6084		873633,32	269432,16	531519	163923	16165	421707	1029484	
			НР - 99% СП - 8%				577632,00	122510,90	351431	74536		76258		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1	104.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,109512	100670,00				11025			
1.2	104.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,024336	211214,00				5140			
2	106	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1872		1514,24	944,99	2834657	1769022	--	1580811	4768705	
			НР - 99% СП - 8%				569,25	283,73	1065636	531143		353237		
3	111	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	5,85234		1446315,74	528249,86	8464331	3091498	2100745	4212548	13691029	
			НР - 99% СП - 8%				559107,60	167968,92	3272088	983011		1014150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	111.1	251470 С	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	5,85234	340239,00				1991194			
4	112	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	468		1742,75	94,62	815607	44282	70261	714847	1652890	
			НР - 99% СП - 8%				1498,00	44,88	701064	21004		122436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	112.1	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0008	0,3744	165361,00				61911			
5	114	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	468		624,42	31,14	292229	14574	9884	265093	601908	
			НР - 99% СП - 8%				572,16	--	267771	--		44586		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	114.1	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0001	0,0468	211214,00				9885			
6	116	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	46,8		9757,24	179,06	456639	8380	393410	56726	554434	
			НР - 99% СП - 8%				1171,98	52,36	54849	2450		41069		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
6.1	116.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	51,48	7642,00				393410			
7	117	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами настыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	1,0764		159486,00 55788,60	31931,57 13636,69	171671 60051	34372 14679	77248	73982 19652	265305	
			ПР - 99%; СП - 8%;											
7.1	117.1	135569 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	96,876	301,00				29160			
7.2	117.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	51	54,8964	774,00				42490			
8	118	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	468		1712,00 --	-- --	801216 --	-- --	801216	-- 64097	865313	
			СП - 8%;											
9	119	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	936		1514,24 569,25	944,99 283,73	1417329 532818	884510 265571	--	790405 176619	2384353	
			ПР - 99%; СП - 8%;											
10	120	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	936		880,00 --	-- --	823680 --	-- --	823680	-- 65894	889574	
			СП - 8%;											
11	121	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	468		8211,95 3970,26	2289,30 878,33	3843193 1858082	1071392 411058	913719	2246449 487171	6576813	
			ПР - 99%; СП - 8%;											
11.1	121.1	146664 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	1638	153,00				250614			
11.2	121.2	261626 С	Ковер	шт.	1	468	404,00				189072			
11.3	121.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	468	812,00				380016	--		
12	122	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1170		663,00 --	-- --	775710 --	-- --	775710	-- 62057	837767	
			СП - 8%;											
13	123	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,12609		1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	139465 70498	66607 21179	2360	90760 18418	248643	
			ПР - 99%; СП - 8%;											
14	124	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	467		486,00 --	-- --	226962 --	-- --	226962	-- 18157	245119	
			СП - 8%;											
15	132	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16		3684,29 3456,00	95,40 --	58949 55296	1526 --	2127	33731 7414	100094	
			ПР - 61%; СП - 8%;											
16	133	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13		1872,95 1728,00	53,00 --	24348 22464	689 --	1195	13703 3044	41095	
			ПР - 61%; СП - 8%;											
117	134	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18		1121,07 1036,80	31,80 --	20179 18662	572 --	945	11384 2525	34088	
			ПР - 61%; СП - 8%;											
18	135	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	107		752,83	21,20	80553	2268	4327	45115	135721	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 0%; СП - 8%				691,20	--	73958	--		10053		
			РАЗДЕЛ 1.Надземный стальной газопровод низкого давления Г1											
19	147	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,05		1022760,93	380846,21	51138	19042	528	37465	95692	
			НР - 90%; СП - 8%				631350,00	125526,92	31568	6276		7088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	147.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,0024	211214,00				507			
20	148	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	50,5		1891,00	--	95496	--	95496	--	103136	
			СП - 8%				--	--	--	--		7640		
21	149	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0007		1446315,74	528249,86	1012	370	251	504	1637	
			НР - 99%; СП - 8%				559107,60	167968,92	391	118		121		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	149.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0007	340239,00				238			
22	150	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогн утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	1		347,00	--	347	--	347	--	375	
			СП - 8%				--	--	--	--		28		
23	151	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-20 01 размерами 57х3,0 мм**	шт.	1		368,00	--	368	--	368	--	397	
			СП - 8%				--	--	--	--		29		
24	152	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	18,76		537,00	--	10074	--	10074	--	10880	
			СП - 8%				--	--	--	--		806		
25	153	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,9		96,70	2,67	861	24	391	310	1264	
			НР - 69%; СП - 8%				50,12	0,30	446	3		94		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	153.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000801	439993,00				352			
26	154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,9		164,50	3,79	1464	33	910	363	1974	
			НР - 69%; СП - 8%				58,58	0,60	521	5		146		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	154.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001602	508438,00				815			
27	155	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,05		981924,87	814634,70	49096	40732	686	14204	68364	
			НР - 9%; СП - 8%				153551,00	158623,20	7678	7931		5064		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	155.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	2,7	0,135	4560,00				616			
28	156	Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1		929,87	25,44	930	25	41	527	1574	
			НР - 0%; СП - 8%				864,00	--	864	--		117		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					210786	60226	6329046	10610634	35207628	
									41468	14333	--	2607970		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					930					
		Материалы		Тенге					40					
		Всего заработная плата		Тенге						864				
			Накладные расходы	Тенге					527					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				117					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1574					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					864			1	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103571					
		Материалы		Тенге				2766					
		Всего заработная плата		Тенге					54937				
			Накладные расходы	Тенге				52846					
			Сметная прибыль	Тенге				12513					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168930					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					54937			34	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				106285					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106285					
			Сметная прибыль	Тенге				8503					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114788					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				285292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					55801			35	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35207627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8446136					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7213841				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2338964				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6329044			
			- Накладные расходы	Тенге							10610634		
			- Сметная прибыль	Тенге							2607970		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								35 207 627	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									35 207 627	
			Временные здания и сооружения	1,30%								457 699	
			Итого									35 665 326	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								738 272	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									4 642 589	
			Итого									41 046 187	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								728 072	
			ИТОГО сметная стоимость									41 774 259,37	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								43 865 119,54	
			Договорная скидка	**0,94999999847**								2 193 256,04	
			Итого с договорной скидкой									41 671 863,49	
			НДС	12%								5 000 623,62	
			ВСЕГО с НДС									46 672 487,11	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ Абекенов К.Д.

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ Хамитов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ Алиаханов С.А.

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ Айменов К.С.