Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ №148
за декабрь месяц 2023 года

на СКС

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Оборудование и монтажные работы (часть №1)												
1		**Прайс-лист-п.2157**	**Rittal Шкаф FlatBox (в комплекте) Шкаф 700 x 21EB x 700мм**	**шт**	**2**	**382366,01**	**--**	**764732**	**--**		**--**	**764732**
						--	**--**	**--**	**--**	**764732**	**--**	
2		**Прайс-лист- п.2158**	**RITTAL FB Цоколь 600x600мм RAL7035**	**шт**	**2**	**54252,69**	**--**	**108505**	**--**		**--**	**108505**
						--	**--**	**--**	**--**	**108505**	**--**	
3		**Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2159**	**RITTAL DK-TS Блок розеток 8- розеток, EBPO 1шт**	**шт**	**2**	**31604,81**	**--**	**63210**	**--**	**63210**	**--**	**68267**
						--	**--**	**--**	**--**		**5057**	
4		**Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2160**	**RITTAL Дополнительн. вентилятор 119x119x38мм**	**шт**	**2**	**36690,10**	**--**	**73380**	**--**	**73380**	**--**	**79250**
						--	**--**	**--**	**--**		**5870**	
5		**Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2161**	**Панель коммутационная SL-типа/24 порта/неукомпл./экран.**	**шт**	**7**	**36176,82**	**--**	**253238**	**--**	**253238**	**--**	**273497**
						--	**--**	**--**	**--**		**20259**	
6		**Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2162**	**Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.**	**шт**	**168**	**4781,12**	**--**	**803228**	**--**	**803228**	**--**	**867486**
						--	**--**	**--**	**--**		**64258**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2163	Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4 кольца/1U/19"/черныи	шт	14	13174,21	--	184439	--	184439	--	199194
						--	--	--	--		14755	
			Кабель и соединительные патчкорды									
8		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2166	Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/1м/белыи	шт	250	5731,63	--	1432908	--	1432908	--	1547541
						--	--	--	--		114633	
9		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2167	Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белыи	шт	50	7528,12	--	376406	--	376406	--	406518
						--	--	--	--		30112	
10		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2170	Кабель волоконно-оптическии универсальныи OM3 8x50/125/буфер с гелем/оплетка из стекловолокна/ULSZH/1000м	м	458	1653,90	--	757486	--	757486	--	818085
						--	--	--	--		60599	
11		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2171	Кабель линеиный FTP/LSZH/4пары/кат.6A/23AWG/500 м	м	11000	484,76	--	5332360	--	5332360	--	5758949
						--	--	--	--		426589	
12		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2173	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.	шт	75	4781,12	--	358584	--	358584	--	387271
						--	--	--	--		28687	
13		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2174	Розетка 1-порт.Внешняя для любых SL модулеи , кроме AMP-TWIST, цвет белыи /1-1116697-3/	шт	75	1368,75	--	102656	--	102656	--	110869
						--	--	--	--		8213	
					Источник безперебойного питания							
14		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2175	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPSS SRT 2200VA RM 230V	шт	2	1359529,95	--	2719060	--	2719060	--	2936585
						--	--	--	--		217525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13330192	--	12456955	--	14326749
								--	--	873237	996557	
		Стоимость оборудования		Тенге				862883				
		Заготов.складские расходы		Тенге				10355				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				873238				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				12456955				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12456955				
			Сметная прибыль	Тенге				996556				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13453511				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14326749				
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование и монтажные работы (Часть №2)									
15		Прайс-лист- п.2235	Шкаф TS IT 800x2100x800/смонтированныи/сварная рама/42U/дверь стекло	шт	1	1346697,91	--	1346698	--		--	1346698
						--	--	--	--	1346698	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2237	Кабельный канал 38 U for TS IT H:1800 with M-frame, H:2000 with profil	шт	1	98854,16	--	98854	--	98854	--	106762
						--	--	--	--		7908	
17		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2240	Блок розеток 8-розеток, EBPO 1шт	шт	1	31604,81	--	31605	--	31605	--	34133
						--	--	--	--		2528	
18		Прайс-лист- п.2241	Rittal Шкаф FlatBox (в комплекте) Шкаф 700 x 21EB x 700мм	шт	4	382366,01	--	1529464	--		--	1529464
						--	--	--	--	1529464	--	
19		Прайс-лист- п.2242	RITTAL FB Цоколь 600x600мм RAL7035	шт	4	54252,69	--	217011	--		--	217011
						--	--	--	--	217011	--	
20		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2243	RITTAL DK-TS Блок розеток 8- розеток, EBPO 1шт	шт	4	31604,81	--	126419	--	126419	--	136533
						--	--	--	--		10114	
21		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2244	RITTAL Дополнительн. вентилятор 119x119x38мм	шт	4	36690,10	--	146760	--	146760	--	158501
						--	--	--	--		11741	
22		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2245	Панель коммутационная SL-типа/24 порта/неукомпл./экран.	шт	11	36176,82	--	397945	--	397945	--	429781
						--	--	--	--		31836	
23		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2246	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.	шт	264	4781,12	--	1262216	--	1262216	--	1363193
						--	--	--	--		100977	
24		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2247	Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4 кольца/1U/19"/черныи	шт	22	13174,21	--	289833	--	289833	--	313020
						--	--	--	--		23187	
			Кабель и соединительные патчкорды									
25		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2251	Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/1м/белыи	шт	350	5731,63	--	2006070	--	2006070	--	2166556
						--	--	--	--		160486	
26		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2252	Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белыи	шт	100	7528,12	--	752812	--	752812	--	813037
						--	--	--	--		60225	
27		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2256	Кабель волоконно-оптическии универсальныи OM3 8x50/125/буфер с гелем/оплетка из стекловолокна/ULSZH/1000м	м	30	1653,90	--	49617	--	49617	--	53586
						--	--	--	--		3969	
28		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2257	Кабель линенный FTP/LSZH/4пары/кат.6A/23AWG/500 м	м	12500	484,76	--	6059500	--	6059500	--	6544260

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		484760	
29		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2259	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.	шт	79	4781,12	--	377708	--	377708	--	407925
						--	--	--	--		30217	
30		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2260	Розетка 1-порт.Внешняя для любых SL модулеи , кроме AMP-TWIST, цвет белыи	шт	79	1368,75	--	108131	--	108131	--	116782
						--	--	--	--		8651	
					Источник безперебойного питания							
31		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2261	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPSS SRT 2200VA RM 230V	шт	5	1359529,95	--	6797650	--	6797650	--	7341462
						--	--	--	--		543812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21598293	--	18505120	--	23078704
								--	--	3093173	1480411	
		Стоимость оборудования		Тенге				3056495				
		Заготов.складские расходы		Тенге				36678				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3093173				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18505120				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18505120				
			Сметная прибыль	Тенге				1480410				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19985530				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23078703				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37405452
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30962075		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3966411		
			- Сметная прибыль	Тенге							2476966	
			Итого по АКТУ:									33 439 041
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								401 268
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									33 840 309
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								744 487
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									34 584 796
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								691 696
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 242 903
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								43 063 604

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								5 167 632
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									48 231 237

Подрядчик: _____
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Технический надзор: _____
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ №147

за декабрь месяц 2023 года

на СОУЭ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтажные работы												
					оборудование							
1		Прайс-лист-п.3023 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3023	Блок аварийного питания(безаккумуляторов)длясистемSX-2000,VX-2000,VM-3000,8x31Vdc/72,5A,3U,2x220В. VX-3000DS	шт.	3	3307296,07	--	9921888	--	9921888	--	10715639
						--	--	--	--		793751	
2		Прайс-лист-п.3028 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3028	COMMSCOPE Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белыи	шт.	6	7069,54	--	42417	--	42417	--	45810
						--	--	--	--		3393	
3		Прайс-лист-п.3029 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3029	RITTAL Шкаф TSIT800x2100x800/смонтированныи/сварнаярама/42U/дверьстекло	шт.	1	1249667,89	--	1249668	--	1249668	--	1349641
						--	--	--	--		99973	
4		Прайс-лист-п.3031 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3031	RITTALDK Кабельныи канал 38 UforTSITH:1800withM-frame,H:2000withprofil	шт.	1	92832,46	--	92832	--	92832	--	100259
						--	--	--	--		7427	
5		Прайс-лист-п.3032 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3032	RITTALDK панель основания,цельная,с вентиляциеи,ШВ:800x1000мм,для TS,TSIT,упак1шт	шт.	1	102651,29	--	102651	--	102651	--	110863
						--	--	--	--		8212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Прайс-лист-п.3034 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3034	RITTALDK-TS Блок розеток 8-розеток,ЕВРО1шт	шт.	1	29679,61	--	29680	--	29680	--	32054
						--	--	--	--		2374	
7		Прайс-лист-п.3035 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3035	Приборная полка,100кг,D=400-600mm	шт.	1	50254,50	--	50254	--	50254	--	54274
						--	--	--	--		4020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11489390	--	11489390	--	12408540
								--	--	--	919150	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				11489390				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11489390				
			Сметная прибыль	Тенге				919150				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12408540				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12408540				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12408540
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11489390		
			- Сметная прибыль	Тенге							919150	
			Итого по АКТУ:									12 408 540
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								148 902
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									12 557 442
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								276 264
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									12 833 706
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								256 674
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 090 380
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								14 364 864
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 723 784
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									16 088 647

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ №146

за декабрь месяц 2023 года

на СКС

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтажные работы												
1		Прайс-лист-п.2060	Шкаф TS IT 800x2100x800/смонтированныи/сварная рама/42U/дверь стекло	шт	1	1346697,91	--	1346698	--		--	1346698
						--	--	--	--	1346698	--	
2		Прайс-лист-п.2062 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2062	Кабельный канал 38 U for TS IT H:1800 with M-frame, H:2000 with profil	шт	1	98854,16	--	98854	--	98854	--	106762
						--	--	--	--		7908	
3		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок розеток 8-розеток, ЕВРО 1шт	шт	1	31604,81	--	31605	--	31605	--	34133
						--	--	--	--		2528	
4		Прайс-лист-п.2066	Rittal Шкаф FlatBox (в комплекте) Шкаф 700 x 21EB x 700мм	шт	5	382366,01	--	1911830	--		--	1911830
						--	--	--	--	1911830	--	
5		Прайс-лист-п.2067	RITTAL FB Цоколь 600x600мм RAL7035	шт	5	54252,69	--	271263	--		--	271263
						--	--	--	--	271263	--	
6		Прайс-лист-п.2065 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2065	RITTAL DK-TS Блок розеток 8- розеток, ЕВРО 1шт	шт	5	3158,38	--	15792	--	15792	--	17055
						--	--	--	--		1263	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Прайс-лист-п.2069 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2069	RITTAL Дополнительн. вентилятор 119x119x38мм	шт	5	36690,10	--	183450	--	183450	--	198126
						--	--	--	--		14676	
8		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ - п.2070	Панель коммутационная SL-типа/24 порта/неукомпл./экран.	шт	15	36176,82	--	542652	--	542652	--	586064
						--	--	--	--		43412	
9		Прайс-лист-п.2071 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2071	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.	шт	360	4781,12	--	1721203	--	1721203	--	1858899
						--	--	--	--		137696	
10		Прайс-лист-п.2072 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2072	Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4 кольца/1U/19"/черныи	шт	30	13174,21	--	395226	--	395226	--	426844
						--	--	--	--		31618	
			Кабель и соединительные патчкорды									
11		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ - п.2076	Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/1м/белыи	шт	510	5731,63	--	2923131	--	2923131	--	3156982
						--	--	--	--		233851	
12		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.2077	Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белыи	шт	200	7528,12	--	1505624	--	1505624	--	1626074
						--	--	--	--		120450	
13		Прайс-лист-п.2080 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2080	Кабель волоконно-оптическии универсальныи OM3 8x50/125/буфер с гелем/оплетка из стекловолокна/ULSZH/1000м	м	438	1653,90	--	724408	--	724408	--	782361
						--	--	--	--		57953	
14		Прайс-лист-п.2081 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2081	Кабель линеиный FTP/LSZH/4пары/кат.6A/23AWG/500 м	м	18500	484,76	--	8968060	--	8968060	--	9685505
						--	--	--	--		717445	
15		Прайс-лист-п.2083 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2083	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.	шт	150	4781,12	--	717168	--	717168	--	774541
						--	--	--	--		57373	
16		Прайс-лист-п.2084 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2084	Розетка 1-порт.Внешняя для любых SL модулеи , кроме AMP-TWIST, цвет белыи /1-1116697-3/	шт	150	1368,75	--	205312	--	205312	--	221737
						--	--	--	--		16425	
					Источник безперебойного питания							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		**Прайс-лист-п.2085 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2085**	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPSS SRT 2200VA RM 230V**	**шт**	**6**	**1359529,95**	**--**	**8157180**	**--**	**8157180**	**--**	**8809754**
						--	--	--	--		652574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29719456**	**--**	**26189665**	**--**	**31814628**
								--	--	**3529791**	**2095172**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**3487936**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**41856**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3529792**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**26189665**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26189665**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2095172**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**28284837**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31814629**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31814629**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26189665**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3529792**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2095172**	
			Итого по АКТУ:									**28 284 837**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**339 418**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**28 624 255**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**629 734**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**29 253 989**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**585 080**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 368 860**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**36 617 663**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**4 394 120**
			Всего по акту, в текущих ценах на 2023 год с НДС									**41 011 782**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ №145
за декабрь месяц 2023 года

на КЖ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Приямки									
					Приямок Прм-1, Прм-2							
1	43	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	0,29	1032,36	113,79	299	33	244	36	362
						75,15	41,10	22	12		27	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,87	7381,68	2012,68	6422	1751	3619	1812	8892
						1209,55	1029,50	1052	896		659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	45	Е11-060101-0112 1106-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками.Устройство**	м3	3,6	30592,13	1624,20	110132	5848	79325	24249	145131
						6932,97	469,05	24959	1689		10750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	46	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0364	323209,00	--	11765	--	11765	--	12706
						--	--	--	--		941	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	47	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,60995	307902,00	--	187805	--	187805	--	202829
						--	--	--	--		15024	
6	48	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0257	330422,00	--	8492	--	8492	--	9171
						--	--	--	--		679	
7	49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,88	982,22	20,95	11669	249	6826	4313	17261
						386,69	3,71	4594	44		1279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Крышки КР-1, КР-2							
8	50	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1408	240406,33	12841,62	33849	1808	733	21973	60287
						222360,00	3806,52	31308	536		4466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	51	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1137	346354,00	--	39380	--	39380	--	42530
						--	--	--	--		3150	
10	52	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0271	330422,00	--	8954	--	8954	--	9670
						--	--	--	--		716	
					Приямок Прм-3-Прм-9							
11	53	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	1,24	1032,36	113,79	1280	141	1046	156	1551
						75,15	41,10	93	51		115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	54	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,72	7381,68	2012,68	27460	7487	15473	7746	38023
						1209,55	1029,50	4500	3830		2816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	55	Е11-060101-0112 1106-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками.Устройство	м3	22,2	30592,13	1624,20	679145	36057	489176	149536	894975
						6932,97	469,05	153912	10413		66294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	56	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,27773	323209,00	--	89765	--	89765	--	96946
						--	--	--	--		7181	
15	57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,57662	307902,00	--	1101248	--	1101248	--	1189348
						--	--	--	--		88100	
16	58	С1241-102-0246 241-102-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	11,9993737	22554,00	--	270634	--	270634	--	292285
						--	--	--	--		21651	
17	59	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	10,800291	28860,00	--	311696	--	311696	--	336632
						--	--	--	--		24936	
18	60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,92	982,22	20,95	79481	1695	46495	29380	117570
						386,69	3,71	31291	300		8709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2979476	55069	2672676	239201	3476169
								251731	17771	--	257493	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2945627				
		Материалы		Тенге				642206				
		Всего заработная плата		Тенге					237658			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2029739				
			Накладные расходы	Тенге				217228				
			Сметная прибыль	Тенге				253027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3415882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					237658			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33849				
		Материалы		Тенге				733				
		Всего заработная плата		Тенге					31844			
			Накладные расходы	Тенге				21973				
			Сметная прибыль	Тенге				4466				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					31844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3476170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					269502			
РАЗДЕЛ 2. Плита												
					блок А отм. +2.500							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	61	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	419,96	61120,74	2011,92	25668266	844926	14465615	9649111	38142767
						24663,60	585,04	10357725	245693		2825390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	62	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	30,619	27594,97	1126,09	844930	34480	8818	742024	1713910
						26180,88	449,99	801632	13778		126956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	63	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,847	307902,00	--	2724009	--	2724009	--	2941930
						--	--	--	--		217921	
22	64	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	30,619	323209,00	--	9896336	--	9896336	--	10688043
						--	--	--	--		791707	
					блок С отм. +2.500							
23	85	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	100	61120,74	2011,92	6112074	201192	3444522	2297626	9082476
						24663,60	585,04	2466360	58504		672776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	86	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,070102	27594,97	1126,09	222694	9087	2325	195572	451727
						26180,88	449,99	211282	3631		33461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	87	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5728518	307902,00	--	176382	--	176382	--	190493
						--	--	--	--		14111	
26	88	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,1648804	323209,00	--	2638963	--	2638963	--	2850080
						--	--	--	--		211117	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48283654	1089685	33356970	12884333	66061426
								13836999	321606	--	4893439	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48283654				
		Материалы		Тенге				17921279				
		Всего заработная плата		Тенге					14158605			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15435690				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				12884333				
			Сметная прибыль	Тенге				4893439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66061426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8932
			Сметная заработная плата	Тенге					14158605			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66061426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8932
			Сметная заработная плата	Тенге					14158605			
			РАЗДЕЛ 3. Колонны									
					Здание А Колонна С1-С2-С3							
27	102	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	30	77470,71	30628,94	2324121	918868	770204	813833	3388990
						21168,29	8642,44	635049	259273		251036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	103	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,7	307902,00	--	1755041	--	1755041	--	1895444
						--	--	--	--		140403	
29	104	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,784	323209,00	--	253396	--	253396	--	273668
						--	--	--	--		20272	
					Здание С Колонна С1-С2-С3-С4							
30	108	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	100	77470,71	30628,94	7747071	3062894	2567348	2712776	11296635
						21168,29	8642,44	2116829	864244		836788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	109	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	18,257	307902,00	--	5621367	--	5621367	--	6071076
						--	--	--	--		449709	
32	110	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,546	323209,00	--	822890	--	822890	--	888721
						--	--	--	--		65831	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18523886	3981762	11790246	3526609	23814534
								2751878	1123517	--	1764039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18523886				
		Материалы		Тенге				3337552				
		Всего заработная плата		Тенге					3875395			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8452694				
			Накладные расходы	Тенге				3526609				
			Сметная прибыль	Тенге				1764039				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23814534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
			Сметная заработная плата	Тенге					3875395			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23814534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
			Сметная заработная плата	Тенге					3875395			
			РАЗДЕЛ 4. Стены									
					блок А - LS1							
33	111	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	80	42999,06	4000,05	3439925	320004	2168196	942239	4732737
						11896,56	1046,28	951725	83702		350573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	112	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	10,897	307902,00	--	3355208	--	3355208	--	3623625
						--	--	--	--		268417	
35	113	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	2,49	323209,00	--	804790	--	804790	--	869173
						--	--	--	--		64383	
					блок А - S1							
36	114	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	40	42999,06	4000,05	1719962	160002	1084098	471119	2366368
						11896,56	1046,28	475862	41851		175287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	115	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,354	307902,00	--	724801	--	724801	--	782785
						--	--	--	--		57984	
38	116	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,854	323209,00	--	276020	--	276020	--	298102
						--	--	--	--		22082	
					блок А - S2							
39	117	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	100	42999,06	4000,05	4299906	400005	2710245	1177798	5915921
						11896,56	1046,28	1189656	104628		438216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	118	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,581	307902,00	--	1410499	--	1410499	--	1523339
						--	--	--	--		112840	
41	119	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,91	323209,00	--	940538	--	940538	--	1015781
						--	--	--	--		75243	
					блок А - S3							
42	120	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	100	42999,06	4000,05	4299906	400005	2710245	1177798	5915921
						11896,56	1046,28	1189656	104628		438216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	121	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,221	307902,00	--	683850	--	683850	--	738558
						--	--	--	--		54708	
44	122	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,757	323209,00	--	244669	--	244669	--	264243
						--	--	--	--		19574	
					блок А - S4							
45	123	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	30	42999,06	4000,05	1289972	120001	813074	353340	1774776
						11896,56	1046,28	356897	31388		131465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	124	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,099	307902,00	--	954188	--	954188	--	1030523
						--	--	--	--		76335	
47	125	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,959	323209,00	--	633166	--	633166	--	683819
						--	--	--	--		50653	
					блок А - S5							
48	126	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40	42999,06	4000,05	1719962	160002	1084098	471119	2366368
						11896,56	1046,28	475862	41851		175287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	127	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,224	307902,00	--	992676	--	992676	--	1072090
						--	--	--	--		79414	
50	128	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,175	323209,00	--	379771	--	379771	--	410153
						--	--	--	--		30382	
					блок А - ЖБ стена по периметру							
51	129	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	60	42999,06	4000,05	2579944	240003	1626147	706679	3549553
						11896,56	1046,28	713794	62777		262930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,842	27594,97	1126,09	106020	4327	1106	93107	215058
						26180,88	449,99	100587	1729		15930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	131	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,99085	323209,00	--	1613088	--	1613088	--	1742135
						--	--	--	--		129047	
					блок С - LS1							
54	141	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	100	42999,06	4000,05	4299906	400005	2710245	1177798	5915921
						11896,56	1046,28	1189656	104628		438216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	142	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,77	307902,00	--	2084497	--	2084497	--	2251257
						--	--	--	--		166760	
56	143	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,092	323209,00	--	999362	--	999362	--	1079311
						--	--	--	--		79949	
					блок С - S1							
57	144	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	80	42999,06	4000,05	3439925	320004	2168196	942239	4732737
						11896,56	1046,28	951725	83702		350573	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	145	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,983	307902,00	--	1226374	--	1226374	--	1324484
						--	--	--	--		98110	
59	146	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,521	323209,00	--	491601	--	491601	--	530929
						--	--	--	--		39328	
					блок С - S2							
60	147	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	200	42999,06	4000,05	8599812	800010	5420490	2355597	11831842
						11896,56	1046,28	2379312	209256		876433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	148	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,173	307902,00	--	2824385	--	2824385	--	3050336
						--	--	--	--		225951	
62	149	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	5,842	323209,00	--	1888187	--	1888187	--	2039242
						--	--	--	--		151055	
					блок С - S3,S4,S7							
63	150	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20	42999,06	4000,05	859981	80001	542049	235560	1183184
						11896,56	1046,28	237931	20926		87643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	151	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,088	307902,00	--	334997	--	334997	--	361797
						--	--	--	--		26800	
65	152	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,618	323209,00	--	199743	--	199743	--	215722
						--	--	--	--		15979	
					блок С - S5							
66	153	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40	42999,06	4000,05	1719962	160002	1084098	471119	2366368
						11896,56	1046,28	475862	41851		175287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	154	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,063	307902,00	--	1251006	--	1251006	--	1351086
						--	--	--	--		100080	
68	155	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,291	323209,00	--	417263	--	417263	--	450644
						--	--	--	--		33381	
					блок С - S6							
69	156	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	50	42999,06	4000,05	2149953	200002	1355123	588899	2957960
						11896,56	1046,28	594828	52314		219108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	157	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,311	307902,00	--	711562	--	711562	--	768487
						--	--	--	--		56925	
71	158	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,457	323209,00	--	470916	--	470916	--	508589
						--	--	--	--		37673	
					блок С - ЖБ стена по периметру							
72	159	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	37,89	42999,06	4000,05	1629234	151562	1026911	446268	2241542
						11896,56	1046,28	450761	39644		166040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	160	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,918	27594,97	1126,09	80522	3286	840	70715	163336
						26180,88	449,99	76396	1313		12099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	161	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,643	323209,00	--	1177450	--	1177450	--	1271646
						--	--	--	--		94196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				69325499	3919221	53595768	11681394	87487448
								11810510	1026188	--	6480552	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				69325499				
		Материалы		Тенге				26505161				
		Всего заработная плата		Тенге					12836698			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27090607				
			Накладные расходы	Тенге				11681394				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				6480552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87487445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7878
			Сметная заработная плата	Тенге					12836698			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87487445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7878
			Сметная заработная плата	Тенге					12836698			
			РАЗДЕЛ 5. Балки									
					блок А на отм +25.50 В1,В2,В3							
75	178	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	34,8	61897,50	6809,45	2154033	236969	1124793	777622	3166187
						22766,40	1789,04	792271	62259		234532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	179	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,9122	307902,00	--	1512476	--	1512476	--	1633474
						--	--	--	--		120998	
					блок А на отм +25.50 В4							
77	180	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	23	61897,50	6809,45	1423642	156617	743398	513945	2092594
						22766,40	1789,04	523627	41148		155007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	181	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,50162	307902,00	--	770254	--	770254	--	831874
						--	--	--	--		61620	
79	182	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,9329	323209,00	--	301522	--	301522	--	325644
						--	--	--	--		24122	
					блок С на отм +24,000 В1							
80	209	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	110	61897,50	6809,45	6808725	749039	3555382	2458000	10008063
						22766,40	1789,04	2504304	196794		741338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	210	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	20,00992	307902,00	--	6161094	--	6161094	--	6653982
						--	--	--	--		492888	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	211	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,26654	323209,00	--	86148	--	86148	--	93040
						--	--	--	--		6892	
					блок С на отм +25,500 В3-В4-В5							
83	221	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	34,8	61897,50	6809,45	2154033	236969	1124793	777622	3166187
						22766,40	1789,04	792271	62259		234532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	222	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,1275	307902,00	--	1578768	--	1578768	--	1705069
						--	--	--	--		126301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22950695	1379594	16958628	4527189	29676114
								4612473	362460	--	2198230	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22950695				
		Материалы		Тенге				6548366				
		Всего заработная плата		Тенге					4974933			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10410262				
			Накладные расходы	Тенге				4527189				
			Сметная прибыль	Тенге				2198230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29676114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3110
			Сметная заработная плата	Тенге					4974933			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29676114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3110
			Сметная заработная плата	Тенге					4974933			
			РАЗДЕЛ 6. Лестница									
					блок А- лестницы							
85	233	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	16	11267,16	175,00	180275	2800	71728	96877	299325
						6609,20	44,47	105747	712		22172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	234	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	16	3598,41	163,24	57575	2612	--	50653	116886
						3435,17	43,73	54963	700		8658	
87	235	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции трибуны/лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	16	45449,02	8728,02	727184	139649	401426	203111	1004718
						11631,82	2318,10	186109	37090		74424	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	236	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,295	27594,97	1126,09	8141	332	86	7149	16513
						26180,88	449,99	7723	133		1223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	237	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,858	307902,00	--	572082	--	572082	--	617849
						--	--	--	--		45767	
90	238	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,41	323209,00	--	132516	--	132516	--	143117
						--	--	--	--		10601	
					блок С- лестница L1							
91	256	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	32	11267,16	175,00	360549	5600	143455	193755	598648
						6609,20	44,47	211494	1423		44344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	257	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	32	3598,41	163,24	115149	5223	--	101306	233771
						3435,17	43,73	109925	1399		17316	
93	258	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	32	45449,02	8728,02	1454369	279296	802855	406222	2009438
						11631,82	2318,10	372218	74179		148847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	259	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,59	27594,97	1126,09	16281	664	170	14298	33025
						26180,88	449,99	15447	265		2446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	260	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8051	307902,00	--	863696	--	863696	--	932792
						--	--	--	--		69096	
96	261	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8208	323209,00	--	265290	--	265290	--	286513

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		21223	
					блок С- лестница L2							
97	262	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	18	11267,16	175,00	202809	3150	80693	108987	336740
						6609,20	44,47	118966	800		24944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	263	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	18	3598,41	163,24	64771	2938	--	56984	131496
						3435,17	43,73	61833	787		9740	
99	264	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	18	45449,02	8728,02	818082	157105	451604	228500	1130308
						11631,82	2318,10	209373	41726		83727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	265	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5946	27594,97	1126,09	16408	670	171	14410	33283
						26180,88	449,99	15567	268		2465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	266	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2974	307902,00	--	399472	--	399472	--	431430
						--	--	--	--		31958	
102	267	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5946	323209,00	--	192180	--	192180	--	207554
						--	--	--	--		15374	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6446829	600039	4377424	1482252	8563406
								1469365	159482	--	634325	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6446829				
		Материалы		Тенге				1952187				
		Всего заработная плата		Тенге					1628847			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2425236				
			Накладные расходы	Тенге				1482252				
			Сметная прибыль	Тенге				634325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8563406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
			Сметная заработная плата	Тенге					1628847			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8563406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								957
			Сметная заработная плата	Тенге					1628847			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								219079095
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34732956				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11025370			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3011024			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						122751712		
			- Накладные расходы	Тенге							34340978	
			- Сметная прибыль	Тенге							16228078	
			Итого по АКТУ:									219 079 095
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								2 628 949
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									221 708 044
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								4 877 577
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									226 585 621
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								4 531 712
			Итого с непредвиденными работами и затратами									231 117 334
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								253 618 986
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								30 434 278
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									284 053 265

Подрядчик: _____
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ №144
за декабрь месяц 2023 года

на КМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фермы									
					Ферма на +13.600 А-МК							
1	1	**Е11-090302-0107 1109-0302-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.1 Кзтр=1,06, Кэм=1,06, Кмр=1,06 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фермы стропильные и подстропильные м пролетом до 36 м, массой более 10 т. Монтаж на высоте до 25. Марка стали С275, С285, применен коэффициент к затратам труда - 1,06, к времени эксплуатации машин - 1,06, к расходу материалов - 1,06. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**327,48012**	**35220,24**	**13059,85**	**11533930**	**4276841**	**1562208**	**4986189**	**17841729**
						17390,00	**4676,56**	**5694881**	**1531480**		**1321610**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	4	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**144**	**203,71**	**1,05**	**29334**	**152**	**--**	**20192**	**53488**
						202,66	**0,56**	**29183**	**81**		**3962**	
					Ферма на +25.500							

3	6	Е11-090302-0107 1109-0302-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,03, Кмр=1,03 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фермы стропильные и подстропильные м пролетом до 36 м, массой более 10 т. Монтаж на высоте до 25. Монтаж конструкций зданий высотой свыше 25 до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,6. Марка стали С275, С285, применен коэффициент к затратам труда - 1,03, к времени эксплуатации машин - 1,03, к расходу материалов - 1,03. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	363,74609	42682,48	20304,37	15525584	7385636	1686101	6277997	23547868
						17742,73	7270,73	6453847	2644700		1744286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	9	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	144	203,71	1,05	29334	152	--	20192	53488
						202,66	0,56	29183	81		3962	
5	10	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,7092403	477763,00	--	338849	--	338849	--	365957
						--	--	--	--		27108	
					Ферма на +13.600							
6	11	Е11-090302-0107 1109-0302-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.1 Кзтр=1,06, Кэм=1,06, Кмр=1,06 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фермы стропильные и подстропильные м пролетом до 36 м, массой более 10 т. Монтаж на высоте до 25. Марка стали С275, С285, применен коэффициент к затратам труда - 1,06, к времени эксплуатации машин - 1,06, к расходу материалов - 1,06. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	254,73343	35220,24	13059,85	8971774	3326780	1215179	3878553	13878353
						17390,00	4676,56	4429815	1191276		1028026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	14	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	112	203,71	1,05	22816	118	--	15705	41602
						202,66	0,56	22698	63		3082	
					Ферма на +25.500							

8	16	Е11-090302-0107 1109-0302-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.1 Кзтр=1,03, Кэм=1,03, Кмр=1,03 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фермы стропильные и подстропильные м пролетом до 36 м, массой более 10 т. Монтаж на высоте до 25. Монтаж конструкций зданий высотой свыше 25 до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,6. Марка стали С275, С285, применен коэффициент к затратам труда - 1,03, к времени эксплуатации машин - 1,03, к расходу материалов - 1,03. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	363,76773	42682,48	20304,37	15526507	7386075	1686201	6278371	23549268
						17742,73	7270,73	6454231	2644857		1744390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	19	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	144	203,71	1,05	29334	152	--	20192	53488
						202,66	0,56	29183	81		3962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52007462	22375906	6488538	21497391	79385241
								23143021	8012619	--	5880388	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				338849				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				338849				
			Сметная прибыль	Тенге				27108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365957				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51668613				
		Материалы		Тенге				6149689				
		Всего заработная плата		Тенге					31155640			
			Накладные расходы	Тенге				21497391				
			Сметная прибыль	Тенге				5853280				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79019284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16105
			Сметная заработная плата	Тенге					31155640			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79385241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16105
			Сметная заработная плата	Тенге					31155640			
РАЗДЕЛ 2.Балки												
					Балка уровень +13.600 ось 1,11,А,Е							
10	21	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	39,93572	126551,05	23743,49	5053907	948214	104701	2982643	8679474
						100185,80	8054,91	4000992	321679		642924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

11	22	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,2601882	594029,00	--	748588	--	748588	--	808475
						--	--	--	--		59887	
12	23	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1627861	649680,00	--	105759	--	105759	--	114220
						--	--	--	--		8461	
13	24	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	38,912099	587428,00	--	22858056	--	22858056	--	24686701
						--	--	--	--		1828645	
14	25	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами(603,5)	болт	806	203,71	1,05	164190	846	--	113019	299385
						202,66	0,56	163344	451		22177	
15	26	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,2192425	477763,00	--	104746	--	104746	--	113126
						--	--	--	--		8380	
					Балка уровень +27.500 (+25.500)-кровли, оси 1,11,А,Е							
16	27	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	69,52877	140674,79	28507,00	9780945	1982057	179664	5745936	16769032
						109583,76	10186,00	7619224	708220		1242151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	28	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,5858113	594029,00	--	1536047	--	1536047	--	1658931
						--	--	--	--		122884	
18	29	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,0214216	649680,00	--	4561677	--	4561677	--	4926611
						--	--	--	--		364934	
19	30	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	60,6168246	587428,00	--	35608020	--	35608020	--	38456662

						--	--	--	--		2848642	
20	31	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами(603,5)	болт	208	203,71	1,05	42372	218	--	29166	77261
						202,66	0,56	42153	116		5723	
21	32	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,1154306	477763,00	--	55148	--	55148	--	59560
						--	--	--	--		4412	
					Балка уровень +13.600 ось 1-9, К-N, С-МК							
22	33	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	32,91675	126551,05	23743,49	4165649	781558	86300	2458423	7153998
						100185,80	8054,91	3297791	265141		529926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	34	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,1737809	594029,00	--	697260	--	697260	--	753041
						--	--	--	--		55781	
24	35	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1266149	649680,00	--	82259	--	82259	--	88840
						--	--	--	--		6581	
25	36	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	31,945522	587428,00	--	18765694	--	18765694	--	20266950
						--	--	--	--		1501256	
26	37	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами(603,5)	болт	614	203,71	1,05	125078	645	--	86096	228068
						202,66	0,56	124433	344		16894	
27	38	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,41241	477763,00	--	197034	--	197034	--	212797
						--	--	--	--		15763	
					Балка уровень +27.500 (+25.500)							

28	39	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	69,52877	140674,79	28507,00	9780945	1982057	179664	5745936	16769032
						109583,76	10186,00	7619224	708220		1242151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	40	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,5858113	594029,00	--	1536047	--	1536047	--	1658931
						--	--	--	--		122884	
30	41	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,0214216	649680,00	--	4561677	--	4561677	--	4926611
						--	--	--	--		364934	
31	42	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	60,6168246	587428,00	--	35608020	--	35608020	--	38456662
						--	--	--	--		2848642	
32	43	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами(603,5)	болт	208	203,71	1,05	42372	218	--	29166	77261
						202,66	0,56	42153	116		5723	
33	44	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,1909437	477763,00	--	91226	--	91226	--	98524
						--	--	--	--		7298	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				156272716	5695813	127667587	17190385	187340153
								22909314	2004287	--	13877053	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				127117258				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127117258				
			Сметная прибыль	Тенге				10169384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137286642				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29155458				
		Материалы		Тенге				550330				
		Всего заработная плата		Тенге					24913601			
			Накладные расходы	Тенге				17190385				
			Сметная прибыль	Тенге				3707669				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50053512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15004
			Сметная заработная плата	Тенге					24913601			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187340154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15004
			Сметная заработная плата	Тенге					24913601			

РАЗДЕЛ 3.Консольный фасадный навес, Фасадная подконструкция

					Консольный фасадный навес-лист 2							
34	46	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	20,3718932	649680,00	--	13235212	--	13235212	--	14294029
						--	--	--	--		1058817	
					Консольный фасадный навес-Mb-A/Mb-B/Mb-C, лист4							
35	48	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	26,4672918	649680,00	--	17195270	--	17195270	--	18570892
						--	--	--	--		1375622	
36	49	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,0599176	594029,00	--	1817680	--	1817680	--	1963094
						--	--	--	--		145414	
37	51	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	2,08944	477763,00	--	998257	--	998257	--	1078118
						--	--	--	--		79861	
					Консольный фасадный навес-поперечные фермы, лист 5							
38	53	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	23,365679	649680,00	--	15180214	--	15180214	--	16394631
						--	--	--	--		1214417	
					Консольный фасадный навес-поперечные фермы, лист 6							
39	55	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	19,2207805	649680,00	--	12487357	--	12487357	--	13486346
						--	--	--	--		998989	
					Фасадная подконструкция							
40	57	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	37,8003408	649680,00	--	24558125	--	24558125	--	26522775
						--	--	--	--		1964650	
					Фасадная подконструкция-2							
41	59	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	37,6536585	649680,00	--	24462829	--	24462829	--	26419855

						--	--	--	--		1957026	
					Фасадная подконструкция-3							
42	61	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	27,536741	649680,00	--	17890070	--	17890070	--	19321276
						--	--	--	--		1431206	
					Фасадная подконструкция-4							
43	63	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	24,4876217	649680,00	--	15909118	--	15909118	--	17181847
						--	--	--	--		1272729	
44	65	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8**	т	3,87387	477763,00	--	1850792	--	1850792	--	1998855
						--	--	--	--		148063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				145584924	--	145584924	--	157231718
								--	--	--	11646794	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				145584924				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145584924				
			Сметная прибыль	Тенге				11646794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157231718				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157231718				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								423957113
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46052335				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28071719			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10016906			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						279741050		
			- Накладные расходы	Тенге							38687776	
			- Сметная прибыль	Тенге							31404235	
			Итого по АКТУ:									423 957 113
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								5 087 485
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									429 044 598
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								9 438 981
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									438 483 580
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								8 769 672
			Итого с непредвиденными работами и затратами									447 253 251

			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**490 797 962**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**58 895 755**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**549 693 717**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Сергали Р.
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ №143
за декабрь месяц 2023 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Щитовое электрооборудование									
1		**Прайс-лист-п.3994 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3994**	**Источник бесперебойного питания 60кВА/45кВт,400V3PHUPS**	**компл.**	1	10018937,78	--	10018938	--	10018938	--	10820453
						--	--	--	--		801515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10018938	--	10018938	--	10820453
								--	--	--	801515	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10018938				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10018938				
			Сметная прибыль	Тенге				801515				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10820453				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10820453				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								10820453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10018938		
			- Сметная прибыль	Тенге							801515	
			Итого по АКТУ:									10 820 453
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								129 845
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									10 950 298
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								240 907
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									11 191 205

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								223 824
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 415 029
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								12 526 400
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 503 168
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									14 029 568

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____