Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №157
за декабрь месяц 2023 года

на АР-Блок В01,В07

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Пол лист 20-23									
					отм. +0.000							
					Тип-1							
1	124	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	166	470,73	39,35	78141	6532	--	70582	160620
						431,38	20,95	71609	3478		11898	
2	125	**С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**м3**	8,549	28681,00	--	245194	--	245194	--	264810
						--	--	--	--		19616	
3	126	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	166	209,08	0,70	34707	116	25708	8407	46564
						53,51	0,37	8883	61		3449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	127	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	166	849,45	36,07	141009	5987	55360	77956	236482
						479,89	19,70	79662	3270		17517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	128	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	166	570,81	36,57	94754	6071	82777	8601	111623
						35,58	19,54	5906	3244		8268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	129	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,49468	20737,14	1689,94	10258	836	--	8948	20743
						19047,20	831,18	9422	411		1537	
7	130	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,49468	337503,00	--	166956	--	166956	--	180312
						--	--	--	--		13356	
					Тип-2							
8	133	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27	470,73	39,35	12710	1063	--	11480	26125
						431,38	20,95	11647	566		1935	
9	134	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,3905	28681,00	--	39881	--	39881	--	43071
						--	--	--	--		3190	
10	135	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27	209,08	0,70	5645	19	4181	1367	7573
						53,51	0,37	1445	10		561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	136	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	849,45	36,07	22935	974	9004	12680	38464
						479,89	19,70	12957	532		2849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	137	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27	570,81	36,57	15412	988	13463	1399	18156
						35,58	19,54	961	528		1345	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	138	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08046	20737,14	1689,94	1669	136	--	1455	3374
						19047,20	831,18	1533	67		250	
14	139	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08046	337503,00	--	27155	--	27155	--	29327
						--	--	--	--		2172	
					Тип-3							

15	141	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	350	470,73	39,35	164756	13772	--	148817	338658
						431,38	20,95	150983	7332		25086	
16	142	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	18,025	28681,00	--	516975	--	516975	--	558333
						--	--	--	--		41358	
17	143	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	350	209,08	0,70	73178	245	54205	17727	98177
						53,51	0,37	18728	129		7272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	144	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350	849,45	36,07	297308	12625	116721	164365	498607
						479,89	19,70	167962	6895		36934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	145	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	350	570,81	36,57	199783	12799	174531	18134	235351
						35,58	19,54	12453	6839		17433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	146	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,043	20737,14	1689,94	21629	1763	--	18867	43736
						19047,20	831,18	19866	867		3240	
21	147	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,043	337503,00	--	352016	--	352016	--	380177
						--	--	--	--		28161	
					Тип-4							
22	149	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	111,8	470,73	39,35	52628	4399	--	47536	108177
						431,38	20,95	48228	2342		8013	
23	150	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	5,7577	28681,00	--	165137	--	165137	--	178348
						--	--	--	--		13211	
24	151	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	111,8	209,08	0,70	23375	78	17315	5662	31360
						53,51	0,37	5982	41		2323	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	152	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	111,8	849,45	36,07	94969	4032	37285	52503	159270
						479,89	19,70	53652	2202		11798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	153	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	111,8	570,81	36,57	63817	4089	55750	5793	75178
						35,58	19,54	3978	2185		5569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	154	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,333164	20737,14	1689,94	6909	563	--	6027	13971
						19047,20	831,18	6346	277		1035	
28	155	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,333164	337503,00	--	112444	--	112444	--	121440
						--	--	--	--		8996	
					Тип-5							
29	158	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	137,25	470,73	39,35	64608	5400	--	58357	132803
						431,38	20,95	59207	2875		9837	
30	159	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	7,068375	28681,00	--	202728	--	202728	--	218946
						--	--	--	--		16218	
31	160	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	137,25	209,08	0,70	28696	96	21256	6951	38499
						53,51	0,37	7344	51		2852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	161	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,25	849,45	36,07	116587	4951	45771	64455	195525
						479,89	19,70	65865	2704		14483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	162	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	137,25	570,81	36,57	78344	5019	68442	7111	92292
						35,58	19,54	4883	2682		6836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	163	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,409005	20737,14	1689,94	8482	691	--	7399	17151
						19047,20	831,18	7790	340		1270	

35	164	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,409005	337503,00	--	138040	--	138040	--	149083
						--	--	--	--		11043	
					Тип-6							
36	166	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	423,68	470,73	39,35	199439	16672	--	180145	409950
						431,38	20,95	182767	8876		30367	
37	167	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	21,81952	28681,00	--	625806	--	625806	--	675870
						--	--	--	--		50064	
38	168	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	423,68	209,08	0,70	88583	297	65615	21458	118845
						53,51	0,37	22671	157		8803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	169	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	423,68	849,45	36,07	359895	15282	141293	198966	603570
						479,89	19,70	203320	8346		44709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	170	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	423,68	570,81	36,57	241841	15494	211272	21952	284896
						35,58	19,54	15075	8279		21103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	171	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2625664	20737,14	1689,94	26182	2133	--	22839	52943
						19047,20	831,18	24048	1049		3922	
42	172	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2625664	337503,00	--	426120	--	426120	--	460210
						--	--	--	--		34090	
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-1							
43	199	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	396,12	470,73	39,35	186466	15588	--	168426	383284
						431,38	20,95	170878	8299		28391	
44	200	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	20,40018	28681,00	--	585098	--	585098	--	631906
						--	--	--	--		46808	

45	201	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	396,12	209,08	0,70	82821	278	61347	20062	111114
						53,51	0,37	21196	147		8231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	202	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	396,12	849,45	36,07	336484	14288	132102	186024	564308
						479,89	19,70	190094	7804		41801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	203	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	396,12	570,81	36,57	226109	14486	197529	20524	266364
						35,58	19,54	14094	7740		19731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	204	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1804376	20737,14	1689,94	24479	1995	--	21353	49499
						19047,20	831,18	22484	981		3667	
49	205	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1804376	337503,00	--	398401	--	398401	--	430273
						--	--	--	--		31872	
					Тип-2							
50	208	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	190,54	470,73	39,35	89693	7498	--	81016	184365
						431,38	20,95	82195	3992		13657	
51	209	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	9,81281	28681,00	--	281441	--	281441	--	303956
						--	--	--	--		22515	
52	210	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	190,54	209,08	0,70	39838	133	29509	9650	53447
						53,51	0,37	10196	70		3959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	211	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	190,54	849,45	36,07	161854	6873	63543	89480	271441
						479,89	19,70	91438	3754		20107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	212	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	190,54	570,81	36,57	108762	6968	95015	9872	128125

						35,58	19,54	6779	3723		9491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	213	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5678092	20737,14	1689,94	11775	960	--	10271	23810
						19047,20	831,18	10815	472		1764	
56	214	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5678092	337503,00	--	191637	--	191637	--	206968
						--	--	--	--		15331	
					Тип-3, помещения 201,202,206,207,222,221,220,219,218							
57	216	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	294,88	470,73	39,35	138809	11604	--	125380	285324
						431,38	20,95	127205	6178		21135	
58	217	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	15,18632	28681,00	--	435559	--	435559	--	470404
						--	--	--	--		34845	
59	218	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	294,88	209,08	0,70	61654	206	45669	14935	82716
						53,51	0,37	15779	109		6127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	219	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	294,88	849,45	36,07	250486	10636	98340	138480	420083
						479,89	19,70	141510	5809		31117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	220	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	294,88	570,81	36,57	168320	10784	147044	15279	198286
						35,58	19,54	10492	5762		14688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	221	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8787424	20737,14	1689,94	18223	1485	--	15896	36848
						19047,20	831,18	16738	730		2729	
63	222	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8787424	337503,00	--	296578	--	296578	--	320304
						--	--	--	--		23726	
					Тип-4, помещения 216,217							
64	224	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,93	470,73	39,35	11265	941	--	10175	23155

						431,38	20,95	10323	501		1715	
65	225	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,232395	28681,00	--	35346	--	35346	--	38174
						--	--	--	--		2828	
66	226	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,93	209,08	0,70	5003	17	3706	1212	6712
						53,51	0,37	1280	9		497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	227	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,93	849,45	36,07	20327	863	7980	11238	34090
						479,89	19,70	11484	471		2525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	228	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,93	570,81	36,57	13659	876	11932	1240	16091
						35,58	19,54	851	468		1192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	229	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0713114	20737,14	1689,94	1479	120	--	1290	2990
						19047,20	831,18	1358	59		222	
70	230	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0713114	337503,00	--	24068	--	24068	--	25993
						--	--	--	--		1925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9852335	249721	7360245	2229742	13048640
								2242362	133713	--	966565	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9852335				
		Материалы		Тенге				2093665				
		Всего заработная плата		Тенге					2376075			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5266580				
			Накладные расходы	Тенге				2229742				
			Сметная прибыль	Тенге				966565				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13048642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1562
			Сметная заработная плата	Тенге					2376075			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13048642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1562
			Сметная заработная плата	Тенге					2376075			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13048642
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2242362				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249721			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133713			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7360245		

			- Накладные расходы	Тенге							2229742	
			- Сметная прибыль	Тенге							966565	
			Итого по АКТУ:									**13 048 642**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**156 584**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**13 205 226**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**290 515**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**13 495 741**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**269 915**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 765 655**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**15 105 884**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**1 812 706**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**16 918 590**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №156

за декабрь месяц 2023 года

на АР-Блок В02

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка стен листы 25-27									
					Первый этаж на отм. +0.000							
1	52	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	933,3	1799,84	104,40	1679791	97436	343343	1055368	2953972
						1327,56	85,93	1239012	80198		218813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	55	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,33	1799,84	104,40	347963	20184	71122	218616	611905
						1327,56	85,93	256657	16613		45326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
3	61	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	841,43	1799,84	104,40	1514439	87845	309545	951482	2663195
						1327,56	85,93	1117049	72304		197274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	64	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,39	1799,84	104,40	348071	20190	71144	218684	612095

						1327,56	85,93	256737	16618		45340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3890264	225655	795154	2444150	6841167
								2869455	185733	--	506753	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3890264				
		Материалы		Тенге				795153				
		Всего заработная плата		Тенге					3055188			
			Накладные расходы	Тенге				2444150				
			Сметная прибыль	Тенге				506753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6841167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1721
			Сметная заработная плата	Тенге					3055188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6841167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1721
			Сметная заработная плата	Тенге					3055188			
			РАЗДЕЛ 2. Пол листы 22-24									
					отм. +0.000							
					Тип-1							
5	**88**	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**359,12**	**470,73**	**39,35**	**169049**	**14132**	**--**	**152694**	**347483**
						431,38	**20,95**	**154917**	**7524**		**25739**	
6	**89**	**С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**м3**	**18,49468**	**28681,00**	**--**	**530446**	**--**	**530446**	**--**	**572882**
						--	**--**	**--**	**--**		**42436**	
7	**90**	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**359,12**	**209,08**	**0,70**	**75085**	**252**	**55616**	**18188**	**100735**
						53,51	**0,37**	**19217**	**133**		**7462**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**91**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**359,12**	**849,45**	**36,07**	**305054**	**12954**	**119762**	**168648**	**511598**
						479,89	**19,70**	**172338**	**7075**		**37896**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**92**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**359,12**	**570,81**	**36,57**	**204989**	**13133**	**179079**	**18607**	**241484**
						35,58	**19,54**	**12777**	**7017**		**17888**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**93**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,0701776**	**20737,14**	**1689,94**	**22192**	**1809**	**--**	**19359**	**44875**
						19047,20	**831,18**	**20384**	**890**		**3324**	

11	94	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0701776	337503,00	--	361188	--	361188	--	390083
						--	--	--	--		28895	
					Тип-2							
12	97	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,59	470,73	39,35	12517	1046	--	11306	25729
						431,38	20,95	11470	557		1906	
13	98	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,369385	28681,00	--	39275	--	39275	--	42417
						--	--	--	--		3142	
14	99	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,59	209,08	0,70	5559	19	4117	1347	7458
						53,51	0,37	1423	10		552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,59	849,45	36,07	22587	959	8868	12487	37880
						479,89	19,70	12760	524		2806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	101	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26,59	570,81	36,57	15178	973	13259	1378	17880
						35,58	19,54	946	520		1324	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	102	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0792382	20737,14	1689,94	1643	134	--	1433	3322
						19047,20	831,18	1509	66		246	
18	103	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0792382	337503,00	--	26743	--	26743	--	28882
						--	--	--	--		2139	
					Тип-3							
19	105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	259,35	470,73	39,35	122084	10205	--	110273	250946
						431,38	20,95	111878	5433		18589	
20	106	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	13,356525	28681,00	--	383078	--	383078	--	413724
						--	--	--	--		30646	

21	107	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	259,35	209,08	0,70	54225	182	40165	13135	72749
						53,51	0,37	13878	96		5389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	259,35	849,45	36,07	220305	9355	86491	121795	369467
						479,89	19,70	124459	5109		27368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	259,35	570,81	36,57	148040	9485	129327	13438	174396
						35,58	19,54	9228	5068		12918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	110	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,772863	20737,14	1689,94	16027	1306	--	13981	32408
						19047,20	831,18	14721	642		2401	
25	111	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,772863	337503,00	--	260844	--	260844	--	281711
						--	--	--	--		20867	
					Тип-4							
26	113	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,5	470,73	39,35	19535	1633	--	17645	40155
						431,38	20,95	17902	869		2974	
27	114	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,13725	28681,00	--	61298	--	61298	--	66202
						--	--	--	--		4904	
28	115	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41,5	209,08	0,70	8677	29	6427	2102	11641
						53,51	0,37	2221	15		862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,5	849,45	36,07	35252	1497	13840	19489	59120
						479,89	19,70	19915	818		4379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	117	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,5	570,81	36,57	23689	1518	20694	2150	27906

						35,58	19,54	1477	811		2067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	118	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12367	20737,14	1689,94	2565	209	--	2237	5186
						19047,20	831,18	2356	103		384	
32	119	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12367	337503,00	--	41739	--	41739	--	45078
						--	--	--	--		3339	
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-1							
33	122	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	387,31	470,73	39,35	182318	15241	--	164680	374758
						431,38	20,95	167078	8114		27760	
34	123	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	19,946465	28681,00	--	572085	--	572085	--	617852
						--	--	--	--		45767	
35	124	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	387,31	209,08	0,70	80979	271	59983	19616	108643
						53,51	0,37	20725	143		8048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	125	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	387,31	849,45	36,07	329000	13970	129164	181886	551757
						479,89	19,70	185866	7630		40871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	126	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	387,31	570,81	36,57	221080	14164	193136	20068	260439
						35,58	19,54	13780	7568		19292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	127	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1541838	20737,14	1689,94	23934	1950	--	20878	48397
						19047,20	831,18	21984	959		3585	
39	128	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1541838	337503,00	--	389540	--	389540	--	420703
						--	--	--	--		31163	
					Тип-2							
40	131	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,04	470,73	39,35	2372	199	--	2143	4876

						431,38	20,95	2174	106		361	
41	132	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,25956	28681,00	--	7444	--	7444	--	8040
						--	--	--	--		596	
42	133	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,04	209,08	0,70	1054	4	780	255	1414
						53,51	0,37	270	2		105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,04	849,45	36,07	4281	182	1680	2367	7180
						479,89	19,70	2419	99		532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,04	570,81	36,57	2877	184	2514	261	3389
						35,58	19,54	179	98		251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	136	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0150192	20737,14	1689,94	311	25	--	272	629
						19047,20	831,18	286	12		47	
46	137	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0150192	337503,00	--	5069	--	5069	--	5475
						--	--	--	--		406	
					Тип-3							
47	139	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	232,6	470,73	39,35	109492	9153	--	98899	225063
						431,38	20,95	100339	4873		16671	
48	140	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	11,9789	28681,00	--	343567	--	343567	--	371052
						--	--	--	--		27485	
49	141	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	232,6	209,08	0,70	48632	163	36023	11781	65246
						53,51	0,37	12446	86		4833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	142	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	232,6	849,45	36,07	197582	8390	77570	109232	331360

						479,89	19,70	111622	4582		24545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	143	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	232,6	570,81	36,57	132770	8506	115988	12052	156407
						35,58	19,54	8276	4545		11586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	144	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,693148	20737,14	1689,94	14374	1171	--	12539	29066
						19047,20	831,18	13203	576		2153	
53	145	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,693148	337503,00	--	233940	--	233940	--	252655
						--	--	--	--		18715	
					Тип-4							
54	147	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,53	470,73	39,35	19549	1634	--	17658	40184
						431,38	20,95	17915	870		2977	
55	148	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,138795	28681,00	--	61343	--	61343	--	66250
						--	--	--	--		4907	
56	149	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41,53	209,08	0,70	8683	29	6432	2103	11649
						53,51	0,37	2222	15		863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	150	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,53	849,45	36,07	35278	1498	13850	19503	59164
						479,89	19,70	19930	818		4382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	151	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,53	570,81	36,57	23706	1518	20710	2152	27926
						35,58	19,54	1478	811		2069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	152	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1237594	20737,14	1689,94	2566	209	--	2239	5189
						19047,20	831,18	2357	103		384	
60	153	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1237594	337503,00	--	41769	--	41769	--	45111
						--	--	--	--		3342	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6284458**	**159291**	**4694843**	**1422276**	**8323271**
								1430325	**85290**	**--**	**616538**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6284458**				
		Материалы		Тенге				**1335478**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1515615**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3359368**				
			Накладные расходы	Тенге				**1422276**				
			Сметная прибыль	Тенге				**616538**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8323272**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**992**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1515615**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8323272**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**992**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1515615**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15164439**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4299780**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**384946**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**271023**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5489999**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3866426**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1123291**	
			Итого по АКТУ:									**15 164 439**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**181 973**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**15 346 412**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**337 621**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**15 684 033**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**313 681**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 997 714**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**17 555 256**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 106 631**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**19 661 887**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №155
за декабрь месяц 2023 года

на АР-Блок В04

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка стен листы 23-25									
					Первый этаж на отм. +0.000							
1	52	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**432,59**	**1799,84**	**104,40**	**778593**	**45162**	**159142**	**489169**	**1369183**
						1327,56	**85,93**	**574289**	**37172**		**101421**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	55	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**116,96**	**1799,84**	**104,40**	**210509**	**12210**	**43028**	**132257**	**370188**
						1327,56	**85,93**	**155271**	**10050**		**27421**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**989102**	**57372**	**202170**	**621426**	**1739371**
								729560	**47222**	**--**	**128842**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**989102**				
		Материалы		Тенге				**202168**				
		Всего заработная плата		Тенге					**776782**			
			Накладные расходы	Тенге				**621426**				
			Сметная прибыль	Тенге				**128842**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1739370**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**437**
			Сметная заработная плата	Тенге					**776782**			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1739370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
			Сметная заработная плата	Тенге					776782			
			РАЗДЕЛ 2. Пол лист 20-22									
					отм. +0.000							
					Тип-1							
3	84	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	318,7	470,73	39,35	150022	12541	--	135508	308372
						431,38	20,95	137481	6677		22842	
4	85	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	16,41305	28681,00	--	470743	--	470743	--	508402
						--	--	--	--		37659	
5	86	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	318,7	209,08	0,70	66634	223	49357	16141	89397
						53,51	0,37	17054	118		6622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	318,7	849,45	36,07	270720	11495	106284	149666	454017
						479,89	19,70	152941	6278		33631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	318,7	570,81	36,57	181917	11654	158924	16513	214304
						35,58	19,54	11339	6227		15874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,949726	20737,14	1689,94	19695	1605	--	17180	39825
						19047,20	831,18	18090	789		2950	
9	90	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,949726	337503,00	--	320535	--	320535	--	346178
						--	--	--	--		25643	
					Тип-2							
10	93	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	25,62	470,73	39,35	12060	1008	--	10893	24790
						431,38	20,95	11052	537		1836	
11	94	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	1,31943	28681,00	--	37843	--	37843	--	40870

						--	--	--	--		3027	
12	95	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,62	209,08	0,70	5357	17	3969	1298	7187
						53,51	0,37	1371	9		532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,62	849,45	36,07	21763	924	8544	12032	36498
						479,89	19,70	12295	505		2704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,62	570,81	36,57	14624	937	12775	1327	17228
						35,58	19,54	912	501		1276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	98	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0763476	20737,14	1689,94	1583	129	--	1381	3201
						19047,20	831,18	1454	63		237	
16	99	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0763476	337503,00	--	25768	--	25768	--	27829
						--	--	--	--		2061	
					Тип-3							
17	101	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	433,37	470,73	39,35	204000	17053	--	184265	419326
						431,38	20,95	186947	9079		31061	
18	102	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	22,318555	28681,00	--	640118	--	640118	--	691327
						--	--	--	--		51209	
19	103	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	433,37	209,08	0,70	90609	303	67116	21949	121563
						53,51	0,37	23190	160		9005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	433,37	849,45	36,07	368126	15631	144525	203517	617374
						479,89	19,70	207970	8537		45731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21	105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	433,37	570,81	36,57	247372	15848	216105	22454	291412
						35,58	19,54	15419	8468		21586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	106	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2914426	20737,14	1689,94	26781	2182	--	23361	54154
						19047,20	831,18	24598	1073		4011	
23	107	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2914426	337503,00	--	435866	--	435866	--	470735
						--	--	--	--		34869	
					Тип-4							
24	109	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,29	470,73	39,35	10963	917	--	9903	22535
						431,38	20,95	10047	488		1669	
25	110	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,199435	28681,00	--	34401	--	34401	--	37153
						--	--	--	--		2752	
26	111	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,29	209,08	0,70	4869	17	3606	1180	6532
						53,51	0,37	1246	9		484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	112	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,29	849,45	36,07	19784	840	7767	10937	33179
						479,89	19,70	11177	459		2458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	113	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,29	570,81	36,57	13294	852	11613	1207	15661
						35,58	19,54	829	455		1160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	114	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0694042	20737,14	1689,94	1439	118	--	1255	2910
						19047,20	831,18	1322	58		216	
30	115	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0694042	337503,00	--	23424	--	23424	--	25298
						--	--	--	--		1874	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3720310	94294	2779283	841967	4927257
								846734	50490	--	364979	

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3720310				
		Материалы		Тенге				790584				
		Всего заработная плата		Тенге					897224			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1988698				
			Накладные расходы	Тенге				841967				
			Сметная прибыль	Тенге				364979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4927256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
			Сметная заработная плата	Тенге					897224			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4927256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
			Сметная заработная плата	Тенге					897224			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6666626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1576294				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151666			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97712			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2981450		
			- Накладные расходы	Тенге							1463393	
			- Сметная прибыль	Тенге							493821	
			Итого по АКТУ:									6 666 626
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								80 000
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									6 746 626
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								148 426
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									6 895 051
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								137 901
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 032 952
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								7 717 683
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								926 122
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									8 643 805

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ №154
за декабрь месяц 2023 года

на Светотехническое оборудование

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж светильников									
1	1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	143	2635,88	985,94	376931	140989	19276	230010	655496
						1515,15	718,82	216666	102791		48555	
2	5	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	102	2635,88	985,94	268860	100566	13749	164063	467557
						1515,15	718,82	154545	73320		34634	
3	11	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	93	2635,88	985,94	245137	91692	12536	149587	426302
						1515,15	718,82	140909	66850		31578	

4	16	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	48	2635,88	985,94	126522	47325	6470	77206	220026
						1515,15	718,82	72727	34503		16298	
5	21	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	33	2635,88	985,94	86984	32536	4448	53079	151268
						1515,15	718,82	50000	23721		11205	
6	28	Ц13-080306-0605 1308-0306-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	65	17092,76	--	1111029	--	46534	766437	2027663
						16376,85	--	1064495	--		150197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2215463	413108	103013	1440382	3948312
								1699342	301185	--	292467	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2215463				
		Материалы		Тенге				103011				
		Всего заработная плата		Тенге					2000527			
			Накладные расходы	Тенге				1440382				
			Сметная прибыль	Тенге				292467				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3948312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
			Сметная заработная плата	Тенге					2000527			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3948312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
			Сметная заработная плата	Тенге					2000527			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3948312
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1699342				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					413108			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					301185			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103011		
			- Накладные расходы	Тенге							1440382	
			- Сметная прибыль	Тенге							292467	
			Итого по АКТУ:									3 948 312
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								47 380
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									3 995 692
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								87 905

			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:								**4 083 597**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							**81 672**
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 165 269**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603							**4 570 801**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%							**548 496**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС								**5 119 297**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Ергали Р.
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П
Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ №153

за декабрь месяц 2023 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кабельно-проводниковая продукция									
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,N2XH безгалогенов с низкой эмиссией дыма,токсических и коррозийныхгазов									
1	43	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	338,1	755,92	38,47	255577	13007	30277	157233	445834
						627,90	18,00	212293	6086		33025	
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,(МСС)N2XH безгалогенов с низкой эмиссией дыма,токсических и коррозийных газов									
2	55	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	1014,3	277,90	13,46	281874	13652	31667	174920	493338
						233,22	6,30	236555	6390		36544	
			Безгалогенный кабель 0,6/1кВ									
3	57	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	294	151,87	3,85	44650	1132	6597	26964	77343
						125,58	1,80	36921	529		5729	

			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,с классом огнестойкости E90,(N)HXHFE180/E90 оболочка-безналогеновый компаунд									
4	65	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	235,2	151,87	3,85	35720	905	5279	21571	61874
						125,58	1,80	29536	423		4583	
5	68	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	34,3	277,90	13,46	9532	462	1071	5915	16683
						233,22	6,30	7999	216		1236	
			Кабельные лотки									
6	72	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	690	666,31	156,43	459754	107937	17595	275515	794091
						484,38	70,20	334222	48438		58822	
7	73	С1243-907-1027 243-907-1027 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	420	4915,00	--	2064300	--	2064300	--	2229444
						--	--	--	--		165144	
8	74	С1243-907-1026 243-907-1026 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	270	3967,00	--	1071090	--	1071090	--	1156777
						--	--	--	--		85687	
9	75	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15	1712,00	--	25680	--	25680	--	27734
						--	--	--	--		2054	
10	76	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	100	985,00	--	98500	--	98500	--	106380
						--	--	--	--		7880	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4346677	137095	3352056	662118	5409498
								857526	62082	--	400704	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1087107				
		Материалы		Тенге				92484				
		Всего заработная плата		Тенге					919608			
			Накладные расходы	Тенге				662118				
			Сметная прибыль	Тенге				139939				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1889164				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	Тенге					919608			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3259570				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3259570				
			Сметная прибыль	Тенге				260765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3520335				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5409499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	Тенге					919608			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								5409499
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				857526				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137095			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62082			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3352054		
			- Накладные расходы	Тенге							662118	
			- Сметная прибыль	Тенге							400704	
			Итого по АКТУ:									5 409 499
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								64 914
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									5 474 413
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								120 437
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									5 594 850
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								111 897
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 706 747
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								6 262 358
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								751 483
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									7 013 841

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ №152

за декабрь месяц 2023 года

на СОУЭ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование и монтажные работы									
					А09-Открытый стадион с трибунами подтрибуными помещениями							
1		Прайс-лист-п.3104 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3104	Блок аварийного питания(безаккумуляторов)для систем SX-2000,VX-2000,VM-3000,8x31Vdc/72,5A,3U,2x220B. VX-3000DS	шт.	2	3307296,07	--	6614592	--	6614592	--	7143759
						--	--	--	--		529167	
2		Прайс-лист-п.3109 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3109	COMMSCOPE Шнур коммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белыи	шт.	2	7069,54	--	14139	--	14139	--	15270
						--	--	--	--		1131	
3		Прайс-лист-п.3110 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3110	RITTAL Шкаф TSIT800x2100x800/смонтированныи/сварнаярама/42U/дверьстекло	шт.	1	1249667,89	--	1249668	--	1249668	--	1349641
						--	--	--	--		99973	
4		Прайс-лист-п.3112 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3112	RITTALDK Кабельныи канал 38UforTSITH:1800withM-frame,H:2000withprofil	шт.	1	92832,46	--	92832	--	92832	--	100259
						--	--	--	--		7427	
5		Прайс-лист-п.3115 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3115	RITTALDK-TS Блок розеток 8-розеток,EBPO1шт	шт.	1	29679,61	--	29680	--	29680	--	32054

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2374	
6		Прайс-лист-п.3116 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3116	Приборная полка,100кг,D=400-600mm	шт.	1	50254,50	--	50254	--	50254	--	54274
						--	--	--	--		4020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8051165	--	8051165	--	8695257
								--		--	644092	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8051165				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8051165				
			Сметная прибыль	Тенге				644092				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8695257				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8695257				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8695257
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8051165		
			- Сметная прибыль	Тенге							644092	
			Итого по АКТУ:									8 695 257
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								104 343
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									8 799 600
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								193 591
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									8 993 191
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								179 864
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 173 055
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								10 066 147
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 207 938
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									11 274 084

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ №151

за декабрь месяц 2023 года

на СКС

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтажные работы									
1		Прайс-лист- п.2333	Rittal Шкаф FlatBox (в комплекте) Шкаф 700 x 21EB x 700мм	шт	2	382366,01	--	764732	--		--	764732
						--	--	--	--	764732	--	
2		Прайс-лист- п.2334	RITTAL FB Цоколь 600x600мм RAL7035	шт	2	54252,69	--	108505	--		--	108505
						--	--	--	--	108505	--	
3		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2335	RITTAL DK-TS Блок розеток 8- розеток, ЕВРО 1шт	шт	2	3160,17	--	6320	--	6320	--	6826
						--	--	--	--		506	
4		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2336	RITTAL Дополнительн. вентилятор 119x119x38мм	шт	2	36690,10	--	73380	--	73380	--	79250
						--	--	--	--		5870	
5		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2337	Панель коммутационная SL-типа/24 порта/неукомпл./экран.	шт	6	36176,82	--	217061	--	217061	--	234426
						--	--	--	--		17365	
6		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2338	Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.	шт	144	4781,12	--	688481	--	688481	--	743560
						--	--	--	--		55079	
7		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2339	Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4 кольца/1U/19"/черныи	шт	12	13174,21	--	158091	--	158091	--	170738

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		12647	
			Кабель и соединительные патчкорды									
8		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2343	**Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат.6А/FTP/LSZH/1м/белый**	шт	220	5731,63	--	1260959	--	1260959	--	1361836
						--	--	--	--		100877	
9		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2344	**Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат.6А/FTP/LSZH/2м/белый**	шт	50	7528,12	--	376406	--	376406	--	406518
						--	--	--	--		30112	
10		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2347	**Кабель волоконно-оптический универсальный ОМ3 8х50/125/буфер с гелем/оплетка из стекловолокна/ULSZH/1000м**	м	85	1653,90	--	140582	--	140582	--	151829
						--	--	--	--		11247	
11		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2348	**Кабель линейный FTP/LSZH/4пары/кат.6А/23AWG/500 м**	м	8500	484,76	--	4120460	--	4120460	--	4450097
						--	--	--	--		329637	
			Точки подключения для CCTV и WiFi									
12		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2350	**Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6А/RJ45/экран.**	шт	76	4781,12	--	363365	--	363365	--	392434
						--	--	--	--		29069	
13		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2351	**Розетка 1-порт.Внешняя для любых SL модулей , кроме AMP-TWIST, цвет белый /1-1116697-3/**	шт	76	1368,75	--	104025	--	104025	--	112347
						--	--	--	--		8322	
					Источник безперебойного питания							
14		Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2352	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPSS SRT 2200VA RM 230V**	шт	2	1359529,95	--	2719060	--	2719060	--	2936585
						--	--	--	--		217525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11101427	--	10228190	--	11919683
								--	--	873237	818256	
		Стоимость оборудования		Тенге				862883				
		Заготов.складские расходы		Тенге				10355				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				873238				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10228190				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10228190				
			Сметная прибыль	Тенге				818256				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11046446				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11919684				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								11919684
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10228190		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						873238		
			- Сметная прибыль	Тенге							818256	
			Итого по АКТУ:									11 046 446
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								132 557

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									11 179 003
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								245 938
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									11 424 941
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								228 499
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 526 678
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								13 746 279
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 649 554
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									15 395 833

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Аргын Р.
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ №150
за декабрь месяц 2023 года

на ЭМ-включаемые

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование									
1	**Прайс-лист-п.4094 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4094**	**Источник бесперебойного питания 70кВА/45кВт,400V3PHUPS**	**компл.**	1	11024624,99	--	11024625	--	11024625	--	11906595
					--	--	--	--		881970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11024625	--	11024625	--	11906595
							--	--	--	881970	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11024625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11024625				
		Сметная прибыль	Тенге				881970				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11906595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11906595				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11906595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11024625		
		- Сметная прибыль	Тенге							881970	
		Итого по АКТУ:									11 906 595
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								142 879
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									12 049 474
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								265 088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									12 314 563
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								246 291
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12 560 854
		Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								13 783 782
		НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 654 054
		Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									15 437 836

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ №149

за декабрь месяц 2023 года

на СОУЭ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтажные работы - Атлетический манеж												
1		Прайс-лист-п.3050 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3050	Блок аварийного питания(безаккумуляторов)длясистемSX-2000,VX-2000,VM-3000,8x31Vdc/72,5A,3U,2x220В. VX-3000DS	шт.	2	3307296,07	--	6614592	--	6614592	--	7143759
						--	--	--	--		529167	
2		Прайс-лист-п.3055 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3055	COMMSCOPEШнуркоммутационныи RJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белыи	шт.	4	7069,54	--	28278	--	28278	--	30540
						--	--	--	--		2262	
3		Прайс-лист-п.3056 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3056	RITTALШкафTSIT800x2100x800/смонтированныи/сварнаярама/42U/дверьстекло	шт.	1	1249667,89	--	1249668	--	1249668	--	1349641
						--	--	--	--		99973	
4		Прайс-лист-п.3058 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3058	RITTALDKКабельныиканал38UforTSITH:1800withM-frame,H:2000withprofil	шт.	1	92832,46	--	92832	--	92832	--	100259
						--	--	--	--		7427	
5		Прайс-лист-п.3059 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3059	RITTALDKпанельоснования,цельная,свентиляциен,ШВ:800x1000мм,для TS, TSII ,упак1шт	шт.	1	102651,29	--	102651	--	102651	--	110863
						--	--	--	--		8212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Прайс-лист-п.3061 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3061	RITTALDK-TSБлок розеток8-розеток,EBPO1шт	шт.	1	29679,61	--	29680	--	29680	--	32054
						--	--	--	--		2374	
7		Прайс-лист-п.3062 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3062	Приборная полка,100кг,D=400-600mm	шт.	1	50254,50	--	50254	--	50254	--	54274
						--	--	--	--		4020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8167955	--	8167955	--	8821390
								--	--	--	653435	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8167955				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8167955				
			Сметная прибыль	Тенге				653435				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8821390				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8821390				
РАЗДЕЛ 2.Оборудование и монтажные работы - Бассейн												
8		Прайс-лист-п.3077 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3077	Блок аварийного питания(безаккумуляторов)для систем SX-2000,VX-2000,VM-3000,8x31Vdc/72,5A,3U,2x220В.	шт.	2	3307296,07	--	6614592	--	6614592	--	7143759
						--	--	--	--		529167	
9		Прайс-лист-п.3082 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3082	COMMSCOPEШнуркоммутационныиRJ45-RJ45/кат.6A/FTP/LSZH/2м/белыи	шт.	3	7069,54	--	21209	--	21209	--	22906
						--	--	--	--		1697	
10		Прайс-лист-п.3083 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3083	RITTALШкафTSIT800x2100x800/смонтированныи/сварнаярама/42U/дверьстекло	шт.	1	1249667,89	--	1249668	--	1249668	--	1349641
						--	--	--	--		99973	
11		Прайс-лист-п.3085 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3085	RITTALDKКабельныиканал38UforTSITH:1800withM-frame,H:2000withprofil	шт.	1	92832,46	--	92832	--	92832	--	100259
						--	--	--	--		7427	
12		Прайс-лист-п.3088 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3088	RITTALDK-TSБлок розеток 8-розеток,EBPO1шт	шт.	1	29679,61	--	29680	--	29680	--	32054
						--	--	--	--		2374	
13		Прайс-лист-п.3089 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3089	Приборная полка,100кг,D=400-600mm	шт.	2	50254,50	--	100509	--	100509	--	108550
						--	--	--	--		8041	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8108490	--	8108490	--	8757169
								--	--	--	648679	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8108490				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8108490				
			Сметная прибыль	Тенге				648679				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8757169				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8757169				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17578559**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16276445**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1302114**	
			Итого по АКТУ:									**17 578 559**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**210 943**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**17 789 502**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**391 369**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**18 180 871**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**363 617**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 544 488**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**20 349 985**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 441 998**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**22 791 983**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Сергарин Р.
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____