Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40**	**030640002191**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №29 от 16.03.2023г.(Казанка-2 плотина) 97 771 433,48

Номер документа	Дата составления
6	**10.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной с Казан Мартюкского района Актюбинской области			усл.	1	43 676 304,00	43 676 304,00	4 679 604,00
2	Аванс						13 102 891,00	
				Итого к оплате	1	x	30 573 413,00	3 275 722,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Бүйсенов.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2023

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	**16.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области	**43 676 304**	**38 996 700,00**							**4 679 604,00**	**43 676 304**
Аванс										**13 102 891**
Итого к оплате	**30 573 413**	**27 297 690,18**							**3 275 722,82**	**30 573 413**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик:Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Тыныштық Д.Ш.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "Макет строй"

Сәндібай К.О.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 16.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная мета 2-1-1-Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2 расположенной в с. Казан Мартукского района Актюбинской области									
			Раздел 1 Наращивание гребня плотины ПК1+65,7-ПК2+55,7									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного слоя грунта 100мм гребня плотины бульдозерами мощностью 79 кВт/ НР=72 %	м3 грунта	116,48	48,8	48,8	5684	5684	–	1134	7363

					–	13,52	–	1575	–	545	
2	2 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1195,18	233,17	223,14	278680	266692	837	54368	359692
					9,33	53,85	11151	64360	–	26644	
3	3 412-101-0201	Перевозка грунта 1 и 2 группы самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1901,907	153		290992		–	–	314271
					–		–		–	23279	
4	4 1101-0102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /Устройство качественной насыпи плотины из грунтов II гр/ НР=72 %	м3 грунта	1809,78	162,43	155,72	293963	281819	1267	52916	374629
					6,01	34,6	10877	62618	–	27750	

5	5 1101-0201-0101									
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1809,78	135,84	135,84	245841	245841	–	49489	318956
					–	37,98	–	68735	–	23626	
6	6 1101-0104-0702										
		Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) /Планировка гребня плотины бульдозерами мощностью 79 кВт/ НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1026,9	2,04	2,04	2095	2095	–	421	2717
					–	0,57	–	585	–	201	
	Раздел 2 Устройство сифонного водосброса										
7	19 241-102-0324										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х12,0 мм	м	168	203844		34245792		34245792	–	36985455
					–		–		–	2739663	

Итого **38 363 083**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 802 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 197 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге 34 247 896
- перевозка грузов, тенге 290 992
- накладные расходы, тенге 158 328

в т.ч. зарплата, тенге	14 250
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 841 708
Всего	**38 363 083**
Временные здания и сооружения (4,3*0,8%)	1 319 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,71 %)	281 748
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**799 290**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**40 763 811**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,007)	**41 049 158**
НДС (12 %)	4 925 899
Итого	**45 975 057**
Итого с учетом скидки	**43 676 304**
Итого с учетом аванса	**30 573 413**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

Тыныштық Д.Ш.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Макет строй"

Сәндібай К.О.

(должность,подпись,расшифровка подписи)