Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

030640002191

921040000479

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №29 от 16.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
24	**15.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной с Казан Мартюкского района Актюбинской области			раб.	1	54 095 129,48	54 095 129,48	5 795 906,73
				Итого	1	x	54 095 129,48	5 795 906,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / [подпись] / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / [подпись] / Бадыткелді Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2023

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№29	16.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области	**97 771 433,48**	**48 299 222,75**							**5 795 906,73**	**54 095 129,48**
Аванс										**16 228 539,04**
Итого к оплате	**68 440 003,44**	**33 809 455,75**							**4 057 134,69**	**37 866 590,44**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель Дуйсекенов С.К.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Тыныштык Д.Ш.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор: ТОО "Макет строй"

Сәндібай К.О.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2, расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 16.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная мета 2-1-1-Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2 расположенной в с. Казан Мартукского района Актюбинской области									
			Раздел 1 Наращивание гребня плотины ПК1+65,7-ПК2+55,7									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного слоя грунта 100мм гребня плотины бульдозерами мощностью 79 кВт/ НР=72 %	м3 грунта	49,92	48,8	48,8	2436	2436	–	486	3156
						–	13,52	–	675	–	234	

2	2	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	512,22	233,17	223,14	119434	114297	359	23301	154154
						9,33	53,85	4779	27583	–	11419	
3	3	412-101-0201	Перевозка грунта 1 и 2 группы самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	815,103	153		124711		–	–	134688
						–		–		–	9977	
4	4	1101-0102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /Устройство качественной насыпи плотины из грунтов II гр/ НР=72 %	м3 грунта	775,62	162,43	155,72	125984	120780	543	22678	160556
						6,01	34,6	4661	26836	–	11893	
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	775,62	135,84	135,84	105360	105360	–	21210	136696
						–	37,98	–	29458	–	10126	

6	6	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) /Планировка гребня плотины бульдозерами мощностью 79 кВт/ НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	440,1	2,04	2,04	898	898	–	181	1166
						–	0,57	–	251	–	86	
7	7	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Восстановление растительного слоя / НР=72 %	м3 грунта	146,7	48,8	48,8	7159	7159	–	1428	9274
						–	13,52	–	1983	–	687	
8	8	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР=72 %	м2	1467	318,92	231,06	467856	338965	128891	55632	565367
						–	52,67	–	77267	–	41879	
			Раздел 2 Устройство сифонного водосброса									
9	9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного слоя грунта 100мм гребня плотины и низа балки бульдозерами мощностью 79 кВт/ НР=72 %	м3 грунта	67,2	48,8	48,8	3279	3279	–	654	4248

					–	13,52	–	909	–	315		
10	10	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/выемка грунта/ НР=72 %	м3 грунта	550	233,17	223,14	128244	122727	385	25020	165525
						9,33	53,85	5132	29618	–	12261	
11	11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	470	33,71	33,71	15844	15844	–	3161	20525
						–	9,34	–	4390	–	1520	
12	12	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	470	490,89	490,89	230718	230718	–	47234	300188
						–	139,58	–	65603	–	22236	
13	13	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	798	162,43	155,72	129619	124265	559	23333	165188

						6,01	34,6	4796	27611	–	12236	
14	14	1101-0204-0601	Наброска каменная. Устройство НР=72 %	м3 камня (в деле)	780,5	12435,17	4,07	9705650	3177	6702169	2161185	12816182
						3844,08	1,72	3000304	1342	–	949347	
15	15	1111-0101-0204	Устройство подготовки из щебня фракцией 20-40мм t=200 мм НР=94 %	м3 подстилающего слоя	17,5	14911,76	2322,31	260956	40640	145358	86031	374746
						4283,28	946,55	74957	16565	–	27759	
16	16	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Восстановление растительного слоя / НР=72 %	м3 грунта	28	48,8	48,8	1366	1366	–	273	1770
						–	13,52	–	379	–	131	
17	17	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР=72 %	м2	280	318,92	231,06	89298	64697	24601	10619	107910
						–	52,67	–	14748	–	7993	
18	18	1122-0301-0116	Трубы стальные, диаметр 1000 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,168	9212614,67	5071623,97	1547719	852033	124755	813944	2550596
						3398400	1495447,05	570931	251235	–	188933	
19	20	1109-0701-0101	Сифонный водосброс.Монтаж НР=69 %	т конструкций	7,0118	232571,16	67573,4	1630742	473811	49152	875604	2706854
						157987,8	22991,5	1107779	161212	–	200508	

20	21	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	3,18	439438		1397413		1397413	–	1509206
						–		–		–	111793	
21	22	241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х10 мм	м	20	43576		871520		871520	–	941242
						–		–		–	69722	
22	23	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22	т	1,764	497856		878218		878218	–	948475
						–		–		–	70257	
23	24	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,5188	578162		299950		299950	–	323946
						–		–		–	23996	
24	25	1107-0101-0102	Блоки ФБС. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	2816,48	1557,53	22532	12460	–	17503	43238
						1258,95	595,14	10072	4761	–	3203	
25	26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-8-6-6	м3	2,168	32257		69933		69933	–	75528
						–		–		–	5595	

Раздел 3 Бетонные работы

26	27	1106-0101-0113	Заполнение свай выходного оголовка бетоном класса В3,5 НР=91 %	м3	1,43	38239,34	1563,88	54682	2236	42349	9637	69465
						7060,9	344,51	10097	493	–	5146	
27	28	1106-0101-0113	Заполнение свай и стоек ледозащитного сооружениябетоном класса В3,5 НР=91 %	м3	10,3	38239,34	1563,88	393865	16108	305030	69410	500337
						7060,9	344,51	72727	3548	–	37062	

Раздел 4 Входной/выходной оголовок

28	29	1109-0701-0101	Входной оголовок. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	7,32	232571,16	67573,4	1702421	494637	51313	914091	2825833
						157987,8	22991,5	1156471	168298	–	209321	
29	30	241-102-0319	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х12,0 мм	м	18	166856		3003408		3003408	–	3243681
						–		–		–	240273	
30	31	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм К=4,000;	т	0,808	439438		355066		355066	–	383471
						–		–		–	28405	

31	32	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 60 мм, толщиной 6 мм К=4,000;	т	0,22	435218		95748		95748	–	103408
						–		–		–	7660	
32	33	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	16,8	26611		447065		447065	–	482830
						–		–		–	35765	
33	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	153,72	108,33	2,91	16652	447	7340	6153	24629
						57,67	0,34	8865	52	–	1824	
34	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	153,72	91,72	2,09	14099	321	8598	3610	19126
						33,7	0,34	5180	52	–	1417	
35	36	1109-0701-0101	Выходной оголовок. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	4,376	232571,16	67573,4	1017731	295701	30676	546457	1689323
						157987,8	22991,5	691355	100611	–	125135	
36	37	241-102-0319	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х12,0 мм	м	11,6	166856		1935530		1935530	–	2090372
						–		–		–	154842	

37	38	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной о10 мм К=4,000;	т	0,82	439438		360339		360339	–	389166
						–		–		–	28827	
38	39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,096	435218		41781		41781	–	45123
						–		–		–	3342	
39	40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	91,89	108,33	2,91	9954	267	4388	3678	14723
						57,67	0,34	5299	31	–	1091	
40	41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	97,89	183,43	4,18	17956	409	10950	4598	24358
						67,39	0,68	6597	67	–	1804	
41	42	1109-0701-0125	Трубка Пито. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	1,2852	237884,57	14028,61	305729	18030	9009	194149	539868
						216846	2090	278690	2686	–	39990	
42	43	241-102-0319	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х12,0 мм	м	4	166856		667424		667424	–	720818

											53394	
43	44	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х5,0 мм	м	12,4	2472		30653		30653	–	33105
						–		–		–	2452	
44	45	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,012	439438		5273		5273	–	5695
						–		–		–	422	
45	46	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,14	108,33	2,91	557	15	245	206	824
						57,67	0,34	296	2	–	61	
46	47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,14	183,43	4,18	943	21	575	242	1280
						67,39	0,68	346	4	–	95	
		Раздел 5 Ледозащитное сооружение										
47	48	1139-0401-0104	Ледозащитное сооружение. Монтаж НР=69 %	т конструкций	12,9497	161112,07	40842,43	2086353	528897	916749	512837	2807125
						49476,57	7917,98	640707	102535	–	207935	

48	49	241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х10 мм	м	97,5	43576	4248660	4248660	–	4588553
						–	–	–	339893	
49	50	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,53879	435218	1104927	1104927	–	1193321
						–	–	–	88394	
50	51	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0219	405331	8877	8877	–	9587
						–	–	–	710	
51	52	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,996	464722	462863	462863	–	499892
						–	–	–	37029	
52	53	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	1,62032	439438	712030	712030	–	768992

						–		–		–	56962	
53	54	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,20044	498437		99907		99907	–	107900
						–		–		–	7993	
54	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	271,92	108,33	2,91	29457	791	12984	10884	43568
						57,67	0,34	15682	92	–	3227	
55	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	271,92	183,43	4,18	49878	1137	30417	12772	67662
						67,39	0,68	18325	185	–	5012	

Итого	**47 514 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 694 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 993 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 121 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 703 980
- перевозка грузов, тенге	124 711
- накладные расходы, тенге	6 478 201
в т.ч. зарплата, тенге	583 037
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 519 589
Всего	**47 514 459**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	1 634 497

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях

температурной зоны по отраслям (0,71 %)	348 958
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**989 958**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**50 487 872**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,007)	**50 841 287**
НДС (12 %)	6 100 954
Итого	**56 942 241,00**
Итого с учетом скидки	**54 095 129,48**
Итого с учетом аванса	**37 866 590,44**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

Тыныштык Д.Ш.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Макет строй"

Сәндібай К.О.

(должность,подпись,расшифровка подписи)