Приложение 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02 04 19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка;**
(наименование, адрес)

СПРАВКА №17
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	16 125 332 747.87	357 640 617.70									38 318 637.61	

Заказчик:
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

м.п.

Генподрядчик:
ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Астана ул. Сыганак, д. 17М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**
Договор (контракт)	№ 695 от 11.10.2021 года	

Номер документа	Дата составления
44	**28.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль, Корректировка.			тенге	1	357 640 617,70	357 640 617,70	38 318 637,61
				Итого	1	x	357 640 617,70	38 318 637,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №30 за АВГУСТ 2023 года

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительство монолитных пролетных строений моста L=100м. Секция S3 (2шт. на два моста)										
1		1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	$м^3$	173,401		174921,09	103213,24	30331492	17897279	1989910	13676746	47528897
			НР - 54%, СП - 8%				60232,08	33664,95	10444303	5837536		3520659	
2		212-101-1307 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	$м^3$	173,401		36314,00	--	6296884	--	6296884	--	6800635
			СП - 8%				--	--	--	--		503751	
			Устройство преднапрягаемых канатов										
3		1130-0109-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка и натяжение высокопрочной арматуры**	т	164,588		439837,14	156801,85	72391915	25807703	27912385	21641130	101555689
			НР - 54%, СП - 8%				113445,86	43085,90	18671827	7091422		7522644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					109020291	43704982	36199179	35317876	155885221
									29116130	12928958	--	11547054	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					109020291				
		Материалы		Тенге					29902295				
		Всего заработная плата		Тенге						42045088			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6296884				
			Накладные расходы	Тенге					35317876				
			Сметная прибыль	Тенге					11547054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					155885221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17588
			Сметная заработная плата	Тенге						42045088			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					155885221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17588
			Сметная заработная плата	Тенге						42045088			
			РАЗДЕЛ 2.Строительство монолитных пролетных строений моста L=49м. Секция S2(S4) (4шт. на два моста)										
			Устройство преднапрягаемых канатов										
4		1130-0109-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка и натяжение высокопрочной арматуры**	т	63,108		439837,14	156801,85	27757242	9895451	10702450	8297861	38939512
			НР - 54%, СП - 8%				113445,86	43085,90	7159341	2719065		2884409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					27757242	9895451	10702450	8297861	38939512
									7159341	2719065	--	2884409	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге				27757242				
	Материалы	Тенге				10702450				
	Всего заработная плата	Тенге					9878406			
	Накладные расходы	Тенге				8297861				
	Сметная прибыль	Тенге				2884409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38939512				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4234
	Сметная заработная плата	Тенге					9878406			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38939512				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4234
	Сметная заработная плата	Тенге					9878406			
	РАЗДЕЛ 3.Строительство монолитных пролетных строений моста L=44м. Секция S1(S5) (4шт. на два моста)									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				--	--	--	--	--
						--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								194824733
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36275471				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53600433			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15648023			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46901629		
	- Накладные расходы	Тенге							43615737	
	- Сметная прибыль	Тенге							14431463	
	ВСЕГО ПО АКТУ									194 824 733,00
	Общая сметная стоимость									194 824 733,00
	Оборудование									0
	Прочие									0
	СМР									194 824 733,00
	Временные здания и сооружения4,1%									7 987 814,05
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									202 812 547,05
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									8 599 252,00
	Испытание моста									0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									211 411 799,05
	Непредвиденные работы и затраты 2%									4 228 235,98
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									215 640 035,03
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079									232 675 597,80
	Со скидкой 0,99991321313%									232 655 404,61
	НДС (12%)									27 918 648,55
	Стоимость строительства									260 574 053,16

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт Сыздыков К.С.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт Альжанов Ж.С.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ 1 ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №31 за АВГУСТ 2023 года

на СООРУЖЕНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОДХОДОВ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
			==========										
1		1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15(16) см. Устройство С-4 до толщины 16 см. (Нижний слой основания)**	$м^2$ основания или покрытия	12232		302,19	221,89	3696388	2714158	4159	1989412	6140709
							79,96	70,63	978071	863946		454908	
2		261-101-0127 РСНБ РК 2022 калькуляция 1 на приготовления смеси С-4	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные**	$м^3$	1984		8125,00	--	16120000	--	16120000	--	17409600
							--	--	--	--		1289600	
3		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,6 л/$м^2$-уход**	т	7		193203,04	3397,73	1352421	23784	1328637	12459	1474071
							--	1648,04	--	11536		109190	
4		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битумной эмульсии 0,4 л/$м^2$**	т	4,7		185795,28	3397,73	873238	15970	857268	8365	952132
							--	1648,04	--	7746		70528	
5		1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	941		3305,15	48,34	3110146	45487	1286696	1942224	5456558
							1889,44	21,67	1777963	20391		404188	
6		255-201-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	м	941		10568,00	--	9944488	--	9944488	--	10740047
							--	--	--	--		795559	
			РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА										
			==========										
7		1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	302,463		5972,68	1564,89	1806515	473321	1256462	216972	2185365
							253,69	410,52	76732	124167		161878	

8		1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	2016,42	1533,58	373,13	3092341	752386	2218486	410543	3783106
						60,24	128,28	121469	258666		280222	
9		1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	100,821	5972,68	1564,89	602172	157774	418821	72324	728455
						253,69	410,52	25577	41389		53959	
10		1127-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой	$м^2$ мостовой	2017,78	2746,84	175,93	5542519	354988	936634	4690108	11051240
						2106,72	45,49	4250897	91789		818613	
11		255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2017,78	5143,00	--	10377443	--	10377443	--	11207638
						--	--	--	--		830195	
			ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, ШИРИНОЙ 0,8 м ==========									
12		1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	73,245	5972,68	1564,89	437469	114621	304266	52542	529212
						253,69	410,52	18582	30069		39201	
13		1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	488,3	1533,58	373,13	748847	182199	537233	99418	916124
						60,24	128,28	29415	62639		67859	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72574254
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7278706				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4834688			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1512338			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45590591		
			- Накладные расходы	Тенге							9494367	
			- Сметная прибыль	Тенге							5375900	
		ВСЕГО ПО АКТУ										72 574 254,00
		Общая сметная стоимость										72 574 254,00
		Оборудование										0
		Прочие										0
		СМР										72 574 254,00
		Временные здания и сооружения4,1%										2 975 544,41
		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										75 549 798,41
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										3 203 311,45
		Испытание моста										0,00
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										78 753 109,87
		Непредвиденные работы и затраты 2%										1 575 062,20
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										80 328 172,06
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079										86 674 097,66
		Со скидкой 0,99991321313%										86 666 575,48
		НДС (12%)										10 399 989,06

		Стоимость строительства											97 066 564,54

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Сыздыков К.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт _____ Белау Д.И.