Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61

Подрядчик : ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"

Договор № №73 от 25.06.2021

Стройка : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Объект : Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № 12
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	Наименование		Код
		№73	25.06.2021					

Наименование пусковых компл.,объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце (за ноябрь 2023, без НДС)	СМР (в сметных базовых ценах 2020 г.)	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209	1 131 118 434,62	60 244 416						7 229 330	67 473 745
Удержание 5% (п.6,5 договора)	56 555 921,73	3 012 221						361 467	3 373 687
Итого выполнено	1 074 562 512,89	57 232 195						6 867 864	64 100 058

ЗАКАЗЧИК
БИН 010740001669
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Заместитель руководителя

_____ **Абильмажинов М.Б.**

ПОДРЯДЧИК
БИН 101140006154
ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"

Директор

_____ **Колбик М.Л.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта - Строительство моста на 142 км

Акт №12
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Укрепительные работы (Разработка скального грунта)												
1	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта		2000	12562,10	5156,10	25124200	10312200	–	13979232	42231707
		НР - 72%, СП - 8%				7406,00	2301,80	14812000	4603600		3128275	
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	5116,8		42,00	–	214906	–		–	232098
		СП - 8%				–	–	–	–		17192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25339106	10312200	-	13979232	42463805
								14812000	4603600	-	3145467	
		Итого по смете										42463805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					14812000				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10312200				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						4603600			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-				
		Транспортные расходы	Тенге					214906				
		Накладные расходы	Тенге					13979232				
		Сметная прибыль	Тенге					3145467				
Раздел 2. Бетонирование русла №2 (Подпорная стенка на выходе русла)												
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	7		8366,99	233,74	58569	1636	42446	12811	77090
		НР - 8,4%, СП - 8%				2069,60	109,13	14487	764		5710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20–40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39	9,73	4362,34				42446		
4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	2,99		59480,80	–	177848	–	1005	148548	352507
		НР - 8,4%, СП - 8%				59144,80	–	176843	–		26112	
5	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	2,99		230146,00	–	688137	–	688137	–	743187
		СП - 8%				–	–	–	–		55051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,99	20250,71 18600,30	1362,41 387,00	60550 55615	4074 1157	861	51663 8977	121189
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (Плита горизонталь) *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	17,5	9697,11 3286,95	3496,13 841,05	169699 57522	61182 14718	50995	60682 18430	248811
8	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	17,85	36941,75 –	– –	659410 –	– –	659410	– 52753	712163
9	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит вертикаль) *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	20	16849,22 4596,69	5835,48 1514,14	336984 91934	116710 30283	128340	102662 35172	474818
10	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	20,4	36941,75 –	– –	753612 –	– –	753612	– 60289	813901
11	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подушки	3,285	8366,99 2069,60	233,74 109,13	27486 6799	768 358	19919	6012 2680	36177
11.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20–40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	1,39 4,56615	4362,34				19919		
12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	2,197	59480,80 59144,80	– –	130679 129941	– –	738	109151 19186	259016
13	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 *СП - 8%*	т	2,197	230146,00 –	– –	505631 –	– –	505631	– 40450	546081
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,197	20250,71 18600,30	1362,41 387,00	44491 40865	2993 850	633	37961 6596	89048
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Монолит откос) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	41,95	2319,34 1223,66	173,16 41,57	97296 51333	7264 1744	38699	38215 10841	146352
16	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,2789	36941,75 –	– –	158070 –	– –	158070	– 12646	170716
17	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	41,95	107,96 76,43	1,74 0,27	4529 3206	73 11	1250	2317 548	7393
18	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	27,81285	36941,75	–	1027455	–	1027455	–	1109652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		82196	
19	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит откос)	м3 бетона в деле	6	16849,22	5835,48	101095	35013	38502	30799	142445
		НР - 84%; СП - 8%			4596,69	1514,14	27580	9085		10552	
20	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,12	36941,75	–	226084	–	226084	–	244170
		СП - 8%			–	–	–	–		18087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5227625	229711	4341787	600821,00	6294716
							656120	58792	-	466276,00	
		Итого по смете									6294716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				656120				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				229711				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					58792			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4341787				
		Накладные расходы	Тенге				600821				
		Сметная прибыль	Тенге				466276				
		Раздел 3. Бетонирование русла № 3 (Подпорная стенка на входе русла)									
21	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,33	8366,99	233,74	11128	311	8065	2434	14647
		НР - 84%; СП - 8%			2069,60	109,13	2753	145		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 1,85	4362,34				8070		
22	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,53	59480,80	–	31525	–	178	26331	62485
		НР - 84%; СП - 8%			59144,80	–	31347	–		4629	
23	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,53	230146,00	–	121977	–	121977	–	131735
		СП - 8%			–	–	–	–		9758	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,53	20250,71	1362,41	10733	722	153	9157	21481
		НР - 91%; СП - 8%			18600,30	387,00	9858	205		1591	
25	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (Плита горизонталь)	м3 бетона в деле	3,33	9697,11	3496,13	32291	11642	9704	11547	47345
		НР - 84%; СП - 8%			3286,95	841,05	10946	2801		3507	
26	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,4	36941,75	–	125602	–	125602	–	135650
		СП - 8%			–	–	–	–		10048	
27	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит вертикаль)	м3 бетона в деле	3,5	16849,22	5835,48	58972	20424	22460	17966	83093
		НР - 84%; СП - 8%			4596,69	1514,14	16088	5299		6155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,57	36941,75 –	– –	131882 –	– –	131882	– 10551	142433
29	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подушки	1,095	8366,99 2069,60	233,74 109,13	9162 2266	256 119	6640	2004 893	12059
29.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 1,52205	4362,34				6640		
30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,404	59480,80 59144,80	– –	24030 23894	– –	136	20071 3528	47629
31	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 *СП - 8%*	т	0,404	230146,00 –	– –	92979 –	– –	92979	– 7438	100417
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,404	20250,71 18600,30	1362,41 387,00	8181 7515	550 156	116	6980 1213	16374
33	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Монолит откос) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	8,99	2319,34 1223,66	173,16 41,57	20851 11001	1557 374	8293	8190 2323	31364
34	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,91664	36941,75 –	– –	33862 –	– –	33862	– 2709	36571
35	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	8,99	107,96 76,43	1,74 0,27	971 687	16 2	268	497 117	1585
36	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	5,95816	36941,75 –	– –	220105 –	– –	220105	– 17608	237713
37	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (Монолит откос) *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	1,623	16849,22 4596,69	5835,48 1514,14	27346 7460	9471 2457	10415	8331 2854	38531
38	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,6558	36941,75 –	– –	61168 –	– –	61168	– 4893	66061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1022766	44949	854002	113508,00	1227174
		Итого по смете					370790	34686	-	90900,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1227174
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				370790				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				44949				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				-	34686			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					854002				
		Накладные расходы	Тенге					113508				
		Сметная прибыль	Тенге					90900				
		Раздел 4. Лоток водоотводный										
39	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,2794		59480,80	–	16619	–	94	13881	32940
						59144,80	–	16525	–		2440	
40	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016** *СП - 8%*	т	0,2794		230146,00	–	64303	–	64303	–	69447
						–	–	–	–		5144	
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2794		20250,71	1362,41	5658	381	80	4828	11324
						18600,30	387,00	5197	108		839	
42	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	24,35		13058,00	3162,47	317962	77006	33138	213988	574507
						8534,61	1122,56	207818	27334		42556	
43	2102-0101-3010 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	24,837		36941,75	–	917522	–	917522	–	990924
						–	–	–	–		73402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1322064	77387	1015137	232697,00	1679142
								229540	27441	-	124381,00	
		Итого по смете										1679142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					229540				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77387				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	27441			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1015137				
		Накладные расходы	Тенге					232697				
		Сметная прибыль	Тенге					124381				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**51 664 837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					16068450				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10664247			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						4724519			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6210926		
		Перевозка грузов	Тенге					148403				
		Накладные расходы	Тенге								14926258	
		Сметная прибыль	Тенге								3827024	
		Временные здания и сооружения				3,90%						2 014 929
		ИТОГО с временными										53 679 765
		Зимнее удорожание				4,785653387%						2 568 928
		ИТОГО с зимним удорожанием										56 248 693
		Непредвиденные работы и затраты				2%						1 124 974
		ИТОГО с непредвиденными затратами										57 373 667

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1	в т. ч. в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										60 244 416
		НДС				12%						7 229 330
		ВСЕГО с учетом НДС										**67 473 745**

Расчет составил _____ **Расчет проверил** _____ **Работы принял** _____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Колбик Михаил Леонидович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Абильмажинов Мирхат Байбитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

Жумабеков Азимхан Туганбаевич

Место печати (при наличии)