Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30, Тел.: 87154422715

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		129	15.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"	49 641 111,00	35 060 726,00	33 676 429	33 676 429					4 207 287,00	39 268 013,00

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
_____ Э. С. Шумеков
М.П (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"
_____ С.С. Макенов
М.П (подпись)

Технический надзор:
Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"
_____ А. Б. Садык
М.П (подпись)

Авторский надзор:
Директор ТОО "Құрылыс одақ"
_____ О.В. Михалева
М.П (подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30, Тел.: 87154422715**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зангар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 8(7172)414488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания Троицкой ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление, отмостка) по адресу: СКО, Жамбыльский район, с. Троицкое"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 129** от **15.03.2023**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Монтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	89	1547,68	62,14	137744	5530	0	97154	253690	
						1485,54	30,6	132213	2723		18792		
2	2	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	411,77	535,75	22,55	220606	9286	0	155619	406323	
						513,2	11,7	211320	4818		30098		
3	3	Е11-080401-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проемы из стеклянных блоков.Демонтаж	м2 проемов	35	1572,15	122,93	55025	4302	0	37414	99834	
						1449,22	35,47	50723	1241		7395		
4	4	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	191,39	95,76	0,03	18328	6	0	13192	34042	
						95,73	0	18322	0		2522		
5	5	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	80,49	1057,02	0	85080	0	0	61257	158044	
						1057,02	0	85080	0		11707		
6	6	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	73	2305,47	123,66	168299	9027	0	117812	309000	
						2181,81	59,67	159272	4356		22889		
7	7	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	168,52	396,54	0	66825	0	0	48114	124134	
						396,54	0	66825	0		9195		
8	10	Е11-150108-1401 прим	Потолки подвесные типа "Армстронг". Демонтаж	м2	164,2	1324,87	131,77	217543	21637	0	148468	395292	
						1193,1	62,72	195906	10299		29281		
9	11	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	5,2	856,81	59,57	4455	310	0	3094	8153	
						797,24	29,05	4146	151		604		
10	12	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	143,9	913,88	34,92	131507	5025	0	92945	242408	
						878,96	18,12	126482	2607		17956		
11	13	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	376,9	39,66	0	14948	0	0	10762	27767	
						39,66	0	14948	0		2057		
12	14	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	488,6	122,97	3,15	60083	1539	0	42729	111037	
						119,82	1,64	58544	801		8225		
13	17	Е11-460201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки	м2	89,3	240,07	0	21438	0	0	15436	39824	
						240,07	0	21438	0		2950		
14	18	Е12-080101-0204 прим	Кровли из асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	992	304,16	1,71	301727	1696	0	216022	559169	
						302,45	0	300030	0		41420		
15	19	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1242	185,92	20,22	230913	25113	0	154355	416089	
						165,7	6,91	205799	8582		30821		
16	21	Е12-060101-0103 прим	Оконо слуховое. Демонтаж	шт.	1	840	0	840	0	0	605	1561	
						840	0	840	0		116		
17	23	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	16	2254,65	0	36074	0	0	25974	67012	
						2254,65	0	36074	0		4964		
18	26	Е11-460401-1103	Люк чердачный. Разборка	м2	0,81	1220,43	187,7	989	152	0	659	1780	
						1032,73	97,37	837	79		132		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3255159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
19	55	E12-030101-1503	Стены наружные кирпичные. Ремонт подоконной кладки. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	17	13424,98	104,9	228225	1784	23238	146832	405061	
						11953,13	42,92	203203	730		30005		
20	56	C1213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,7561	75409		132426		132426		143020	Казахстан
											10594		
21	57	E11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-6,ОК-7	м2	304,3	3000,43	246,69	913030	75067	369883	362772	1377866	
						1538,22	117,55	468079	35770		102064		
22	59	C1223-102-0308	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой : трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	469,92	22151		10409198		10409198		11241934	
											832736		
23	64	E11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	4,3	17110,56	1264,88	73575	5439	0	50861	134391	
						15845,68	582,41	68136	2504		9955		
24	65	C1234-102-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	4,3	23261		100022		100022		108024	
											8002		
25	66	E11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	300,42	1322,73	7,18	397373	2157	303121	67055	501582	
						306,56	3,45	92095	1036		37154		
26	67	C1223-501-0119	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	300,42	3361		1009712		1009712		1090489	
											80777		
27	68	E11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов из пенопласта насухо	м3 изоляции	11	17110,56	1264,88	188216	13914	0	130110	343792	
						15845,68	582,41	174302	6407		25466		
28	69	C1234-102-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	11	23261		255871		255871		276341	
											20470		
29	70	E11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами	м откоса	790	552,96	7,23	436835	5712	50971	275473	769293	
						481,21	3,1	380153	2449		56985		
30	71	C1261-107-0846 прим	Сэндвич панель ПВХ 10 мм экструд	1000 м2	0,362595	2819698		1022408		1022408		1104201	
											81793		
31	72	C1261-102-0377 прим	Стартовый профиль "Стандарт"	м	790	48		37920		37920		40954	
											3034		
32	73	C1261-102-0247 прим	Сетка москитная	м2	133,12	1737		231229		231229		249727	
											18498		
33	74	E11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	790	108,15	1,59	85435	1256	2196	59454	156480	
						103,78	0,75	81983	592		11591		
34	75	C1223-503-0105	Наличники, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88(пластиковый)	м	941,584	508		478325		478325		516591	
											38266		
35	76	E12-080101-1804 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	280,7	1819,63	2,41	510770	677	417858	66654	623618	
						328,59	1,21	92235	340		46194		
36	77	C1214-105-0104	Костыль из полосы - 3х20х100 мм	т	0,0301	689260		20747		20747		22407	
											1660		
37	121	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,6	16777,52	3737,86	110732	24670	31057	44389	167531	
						8334,06	1007,01	55005	6646		12410		
38	122	C1213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,508	78809		197653		197653		213465	Казахстан
											15812		
39	126	C1217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	4,4	43864		193002		193002		208442	Казахстан
											15440		
40	127	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,5	105,13	3,34	1104	35	461	440	1668	
						57,88	0,38	608	4		124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	128	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21	87,28 33,83	2,38 0,38	1833 710	50 8	1072	517 188	2538	
42	129	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,06	175238,77 30345,51	1947,59 815,7	711469 123203	7907 3312	580359	91090 64205	866764	
43	130	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,41	44548,06 31438,13	1501,69 676,35	18265 12890	615 277	4759	9480 2220	29965	
44	131	С1215-202-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4346	123438		53646		53646	4292	57938	
45	132	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,47	9124,53 1149,95	80,48 35,96	40787 5140	360 161	35287	3817 3568	48172	
46	133	Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	43,9	375,08 319,27	20,53 10,19	16466 14016	901 447	1549	10414 2150	29030	
47	134	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,47	123438		181454		181454	14516	195970	
48	135	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	193,7	251,44 214,12	13,8 6,88	48704 41475	2673 1333	4556	30822 6362	85888	
49	136	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,953	123438		241074		241074	19286	260360	
50	137	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	237,6	349,47 105,42	1,85 0,83	83034 25048	439 197	57547	18176 8097	109307	
51	138	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	237,6	318,83 43,59	3,73 1,67	75753 10356	886 397	64511	7742 6680	90174	
52	139	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	13,5	2118,88 2068,78	35,99 16,91	28605 27929	486 228	190	20273 3910	52788	
53	140	С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,34	123438		41969		41969	3358	45327	
54	141	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	123438		14813		14813	1185	15998	
55	142	Е11-100102-0208 прим	Обивка кровельной сталью оцинкованной карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	13,5	462,77 450,94	8,35 3,95	6247 6088	112 53	47	4422 854	11522	
56	143	С1224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14,85	3766		55925		55925	4474	60399	
57	144	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапеты,фартуки,карнизы,примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32	1451,09 1406,2	18,37 5,07	46435 44998	588 162	849	32516 6316	85267	
58	145	С1224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	35,2	3766		132563		132563	10605	143168	
59	146	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	239,4	986,19 883,09	28,4 11,19	236093 211411	6799 2679	17883	154144 31219	421456	
60	147	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	275,31	6133		1688476		1688476	135078	1823554	
61	148	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5	175238,77 30345,51	1947,59 815,7	876194 151728	9737 4078	714728	112180 79070	1067444	
62	149	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев		0,46	27071,74	1820,29	12453	838	643	8164	22266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			23852,61	796,91	10972	367		1649		
63	150	С1215-202-0602	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,483	123438		59621		59621	4770	64391	
64	151	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,46	9124,53	80,48	86318	761	74678	8077	101947	
						1149,95	35,96	10879	340		7552		
65	152	Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	60	375,08	20,53	22505	1231	2117	14233	39677	
						319,27	10,19	19156	611		2939		
66	153	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2	123438		246876		246876	19750	266626	
67	154	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	187,4	251,44	13,8	47120	2586	4408	29819	83094	
						214,12	6,88	40126	1289		6155		
68	155	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,8	123438		222188		222188	17775	239963	
69	156	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	990,5	349,47	1,85	346151	1832	239899	75774	455679	
						105,42	0,83	104419	822		33754		
70	157	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	990,5	318,83	3,73	315796	3694	268931	32274	375916	
						43,59	1,67	43171	1654		27846		
71	158	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6	2118,88	35,99	12713	215	85	9010	23461	
						2068,78	16,91	12413	101		1738		
72	159	С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	123438		18516		18516	1481	19997	
73	162	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (карнизные свесы, желоба) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	84,6	1451,09	18,37	122762	1554	2244	85963	225423	
						1406,2	5,07	118964	429		16698		
74	163	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	93	4339		403527		403527	32282	435809	
75	164	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапеты,фартуки,карнизы,примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,1	1451,09	18,37	21911	278	400	15343	40234	
						1406,2	5,07	21234	77		2980		
76	165	С1224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,61	3766		62553		62553	5004	67557	
77	166	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	202,9	986,19	28,4	200097	5762	15157	130643	357199	
						883,09	11,19	179178	2270		26459		
78	167	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	235	6133		1441255		1441255	115300	1556555	
79	173	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	80	128,37	31,01	10269	2481	558	5722	17270	
						90,38	8,96	7230	717		1279		
80	174	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2	887579		177516		177516	14201	191717	
81	175	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	78	126,74	3,34	9885	261	4957	3382	14328	
						59,85	0,38	4668	30		1061		
82	176	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	156	87,28	2,38	13616	371	7967	3843	18856	
						33,83	0,38	5278	59		1397		
83	177	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	33841,8	1160,84	33842	1161	23885	6694	43779	
						8795,94	501,74	8796	502		3243		
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									29861650	
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	193	С3411-102-0220 К=284	Перевозка строительных грузов из г. Петропавловск бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 130 км	т·км	11500,656	35		402523			32202	434725	
85	194	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	110	891		98010			7841	105851	
86	195	С3412-101-0203 К=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км (МУСОР)	тенге за 1 тонну	284,4	62		17633			1411	19044	
			Итого по разделу: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									559620	
			ИТОГО:					27811693	268912	22458536	3370185	33676429	
								4566074	114735		2494554		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,32 %		781293				34457722	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		689154				35146877	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Коэффициент перехода к договорной стоимости			0,997548833						35060726	
			Итого стоимость строительства по договору										
			НДС			12 %		4207287				39268013	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макенов Серик Сураганович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шумеков Эльдар Сапарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "КустанайСпецСтрой" Садык Абайхан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Құрылыс Одак" Михалева Оксана Николаевна
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)