Приложние 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02.04.19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка;**
(наименование, адрес)

СПРАВКА №19
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	19 253 921 692,36	3 486 229 562,36									373 524 595,97	

перила

Заказчик:
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

м.п.

Генподрядчик:
ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Астана ул. Сыганак, д. 17М**	**050640000298**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 695 от 11.10.2021 года

Номер документа	Дата составления
56	**25.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль,			тенге	1	3 486 229 562,36	3 486 229 562,36	373 524 595,97
				Итого	1	x	3 486 229 562,36	373 524 595,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (ус. 25.09.2023

М.П.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №32 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительство монолитных пролетных строений моста L=100м. Секция S3 (2шт. на два моста)										
			Устройство преднапрягаемых канатов										
			==========										
1	1	1130-0109-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка и натяжение высокопрочной арматуры**	т	7,06196		439837,14	156801,85	3106112	1107328	1197634	928554	4357439
			ПР=81%, СП=8%				113445,86	43085,90	801150	304271		322773	
2	2	1130-0109-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Инъецирование каналов**	$м^3$	84,6		56712,47	13424,73	4797875	1135732	328236	2866602	8277635
			ПР=84%, СП=8%				39407,88	930,44	3333907	78715		613158	
3	3	ТПРАЙС лист М-157	**Инъекционный раствор**	$м^3$	84,6		114324,33	--	9671838	--	9671838	--	10445585
			СП=8%				--	--	--	--		773747	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					17575825	2243060	11197708	3795156	23080659
									4135057	382986	--	1709678	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					17575825				
		Материалы		Тенге					1525870				
		Всего заработная плата		Тенге						4518043			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9671838				
			Накладные расходы	Тенге					3795156				
			Сметная прибыль	Тенге					1709678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23080659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2148
			Сметная заработная плата	Тенге						4518043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23080659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2148
			Сметная заработная плата	Тенге						4518043			
			РАЗДЕЛ 2.Строительство монолитных пролетных строений моста L=49м. Секция S2(S4) (4шт. на два моста)										

4	19	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^3$	1801,54	174921,09	103213,24	315127340	185942780	20674059	142093783	493798817
			ПР - 84% СП - 8%			60232,08	33664,95	108510501	60648754		36577693	
5	20	212-101-1307 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	1801,54	36314,00	--	65421124	--	65421124	--	70654814
			СП - 8%			--	--	--	--		5233690	
6	21	215-301-0209 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	$м^2$	542,7	7492,00	--	4065908	--	4065908	--	4391181
			СП - 8%			--	--	--	--		325273	
7	28	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,91	1012800,00	--	1934448	--	1934448	--	2089204
			СП - 8%			--	--	--	--		154756	
8	29	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,91	144002,00	--	275044	--	275044	--	297048
			СП - 8%			--	--	--	--		22004	
			Устройство преднапрягаемых канатов									
			==========									
9	30	1130-0109-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка и натяжение высокопрочной арматуры	т	42,07	439837,14	156801,85	18503948	6596654	7134627	5531645	25958440
			ПР - 84% СП - 8%			113445,86	43085,90	4772667	1812624		1922848	
10	32	ТПРАЙС лист М-157	Гофрированные каналообразователи d-110мм	пог.м	4336	4491,96	--	19477139	--	19477139	--	21035324
			СП - 8%			--	--	--	--		1558185	
11	35	1130-0109-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Монолитные железобетонные пролетные строения. Инъецирование каналов	$м^3$	17,67	56712,47	13424,73	1002109	237215	68557	598734	1728910
			ПР - 84% СП - 8%			39407,88	930,44	696337	16441		128067	
12	36	ТПРАЙС лист М-157	Инъекционный раствор	$м^3$	17,67	114314,73	--	2019941	--	2019941	--	2181536
			СП - 8%			--	--	--	--		161595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				427827001	192776649	121070847	148224162	622135274
								113979505	62477819	--	46084111	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				427827001				
		Материалы		Тенге				27877243				
		Всего заработная плата		Тенге					176457324			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93193604				
			Накладные расходы	Тенге				148224162				
			Сметная прибыль	Тенге				46084111				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				622135274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71183
			Сметная заработная плата	Тенге					176457324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				622135274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71183
			Сметная заработная плата	Тенге					176457324			

РАЗДЕЛ 3.Строительство монолитных пролетных строений моста L=44м. Секция S1(S5) (4шт. на два моста)

Устройство преднапрягаемых канатов

==========

13	58	ТПРАЙС лист М-157	Гофрированные каналообразователи d-110мм	пог.м	2874,3	4491,96	--	12911241	--	12911241	--	13944149
			СП - 8%			--	--	--	--		1032908	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12911241	--	12911241	--	13944149
								--	--	--	1032908	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12911241				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12911241				
			Сметная прибыль	Тенге				1032908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13944149				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13944149				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								659160082
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118114562				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195019709			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62860805			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						145179796		
			- Накладные расходы	Тенге							152019318	
			- Сметная прибыль	Тенге							48826697	
		ВСЕГО ПО АКТУ										659 160 082,00
		Общая сметная стоимость										659 160 082,00
		Оборудование										0
		Прочие										0
		СМР										659 160 082,00
		Временные здания и сооружения4,1%										27 025 563,36
		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										686 185 645,36
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										29 094 271,36
		Испытание моста										0,00
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										715 279 916,73
		Непредвиденные работы и затраты 2%										14 305 598,33
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										729 585 515,06
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079										787 222 770,75
		Со скидкой 0,99991321313%										787 154 450,15
		НДС (12%)										94 458 534,02
		Стоимость строительства										881 612 984,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Альжанов Ж.С.

"Промтранспроект" ЖШС
Промтранспроект"
ҚАЛАҒАДАУ / АВТОРСКІЙ НАДЗОР
объект: "Строительство пр.Тауелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бин Талал со строительством моста через реку Есиль. 1 очередь - строительство моста через реку Есиль"
ФИО специалиста_____
"___" _____ 20___ г.
(подпись специалиста) (печать)

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №33 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ №1,6 (4шт)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА										
			==========										
1		222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,048		1012800,00	--	48614	--	48614	--	52503
			СП - 8%				--	--	--	--		3889	
2		1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Бетонирование шкафных стенок устоя, бетон В30, F300, W8**	$м^3$ железобетона в деле	109,8		81992,99	6978,02	9002830	766187	5911570	2243056	12145556
			НР - 84%, СП - 8%				21175,53	3144,18	2325073	345231		899670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,29		354275,00	--	102740	--	102740	--	110959
			СП - 8%				--	--	--	--		8219	
4		261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,41		331233,00	--	1791971	--	1791971	--	1935329
			СП - 8%				--	--	--	--		143358	
5		222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,01		1012800,00	--	10128	--	10128	--	10938
			СП - 8%				--	--	--	--		810	
6		261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,01		144002,00	--	1440	--	1440	--	1555
			СП - 8%				--	--	--	--		115	
7		1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство подливки под опорную часть**	$м^3$	0,72		28307,55	8194,95	20381	5900	8673	6486	29017
			НР - 84%, СП - 8%				8067,05	2657,40	5808	1913		2149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

8		235-302-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций толщина нанесения до 50 мм	кг	1489,07	2621,00	--	3902852	--	3902852	--	4215080
			СП - 8%			--	--	--	--		312228	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18500936
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2330881				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					772087			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347144			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11777989		
			- Накладные расходы	Тенге							2249542	
			- Сметная прибыль	Тенге							1370438	
		ВСЕГО ПО АКТУ										18 500 936,00
		Общая сметная стоимость										18 500 936,00
		Оборудование										0
		Прочие										0
		СМР										18 500 936,00
		Временные здания и сооружения4,1%										758 538,38
		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										19 259 474,38
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										816 601,71
		Испытание моста										0,00
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										20 076 076,09
		Непредвиденные работы и затраты 2%										401 521,52
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										20 477 597,61
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079										22 095 327,82
		Со скидкой 0,99991321313%										22 093 410,24
		НДС (12%)										2 651 209,23
		Стоимость строительства										24 744 619,47

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Негрий А.Ю.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Сыздыков К.С.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт _____ **Альжанов Ж.С.**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №34 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №2-5 (8шт)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №2, 5- 4 ШТ.										
			ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА										
			==========										
1	55	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство подливки под опорную часть**	$м^3$	1,2		28307,55	8194,95	33969	9834	14455	10810	48362
			ПР - 84% СП - 8%				8067,05	2657,40	9680	3189		3582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	56	235-302-0201 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций толщина нанесения до 50 мм**	кг	2481,78		2621,00	--	6504745	--	6504745	--	7025125
			СП - 8%				--	--	--	--		520380	
3	57	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	$м^2$	1300		5259,26	257,27	6837038	334451	4490746	1791257	9318556
			ПР - 84% СП - 8%				1547,57	92,78	2011841	120614		690261	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					13375752	344285	11009946	1802067	16392043
									2021521	123803	--	1214223	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					13375752				
			Материалы	Тенге					4505201				
			Всего заработная плата	Тенге						2145324			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6504745				
			Накладные расходы	Тенге					1802067				
			Сметная прибыль	Тенге					1214223				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16392042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1075
			Сметная заработная плата	Тенге						2145324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16392042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1075
			Сметная заработная плата	Тенге						2145324			

РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №3, 4- 4 ШТ.

ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

4	161	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Устройство монолитных подферменников из бетона В30 F300 W8. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^3$	7,8	60920,73	5890,70	475182	45948	317111	111365	633470
			ПР - 84%, СП - 8%			14374,80	2622,26	112123	20454		46924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	162	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,78	331233,00	--	258362	--	258362	--	279031
			СП - 8%			--	--	--	--		20669	
6	163	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Устройство подливки под опорную часть	$м^3$	1,2	28307,55	8194,95	33969	9834	14455	10810	48362
			ПР - 84%, СП - 8%			8067,05	2657,40	9680	3189		3582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	164	235-302-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций толщина нанесения до 50 мм	кг	2481,78	2621,00	--	6504745	--	6504745	--	7025125
			СП - 8%			--	--	--	--		520380	
8	165	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Устройство монолитных сливов из бетона В20 F300 W6. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^3$	0,9	63154,28	9424,19	56839	8481	40009	9324	71456
			ПР - 84%, СП - 8%			9277,10	3056,01	8349	2750		5293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	166	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	$м^2$	440	5259,26	257,27	2314074	113199	1519944	606272	3153972
			ПР - 84%, СП - 8%			1547,57	92,78	680931	40823		233627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9643171	177462	8654626	737771	11211416
								811083	67216	--	830475	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9643171				
		Материалы		Тенге				1891519				
		Всего заработная плата		Тенге					878299			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6763107				
			Накладные расходы	Тенге				737771				
			Сметная прибыль	Тенге				830475				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11211417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
			Сметная заработная плата	Тенге					878299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11211417				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					878299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27603459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2832604				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					521747			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					191019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19664572		
		- Накладные расходы	Тенге							2539838	
		- Сметная прибыль	Тенге							2044698	
	ВСЕГО ПО АКТУ										27 603 459,00
	Общая сметная стоимость										27 603 459,00
	Оборудование										0
	Прочие										0
	СМР										27 603 459,00
	Временные здания и сооружения4,1%										1 131 741,82
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										28 735 200,82
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										1 218 372,51
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										29 953 573,33
	Непредвиденные работы и затраты 2%										599 071,47
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										30 552 644,80
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079										32 966 303,74
	Со скидкой 0,99991321313%										32 963 442,70
	НДС (12%)										3 955 613,12
	Стоимость строительства										36 919 055,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Альжанов Ж.С.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №35 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Строительство монолитных пролетных строений моста L=100м. Секция S3 (2шт. на два моста)										
1		1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	$м^3$	2332,8		174921,09	103213,24	408055919	240775846	26770677	183996124	639416211
			ПР - 84%, СП - 8%				60232,08	33664,95	140509396	78533595		47364168	
2		212-101-1307 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	$м^3$	2332,8		36314,00	--	84713299	--	84713299	--	91490363
			СП - 8%				--	--	--	--		6777064	
3		215-301-0209 РСНБ РК 2022	**Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм**	$м^2$	1045,2		7492,00	--	7830638	--	7830638	--	8457089
			СП - 8%				--	--	--	--		626451	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					500599856	240775846	119314614	183996124	739363663
									140509396	78533595	--	54767683	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					500599856				
			Материалы	Тенге					26770676				
			Всего заработная плата	Тенге						219042991			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					92543937				
			Накладные расходы	Тенге					183996124				
			Сметная прибыль	Тенге					54767683				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					739363663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88066
			Сметная заработная плата	Тенге						219042991			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					739363663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88066
			Сметная заработная плата	Тенге						219042991			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									739363663
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					140509396				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						240775846			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						78533595			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119314613		
		- Накладные расходы	Тенге							183996124	
		- Сметная прибыль	Тенге							54767683	
		ВСЕГО ПО АКТУ									**739 363 663,00**
		Общая сметная стоимость									**739 363 663,00**
		Оборудование									**0**
		Прочие									**0**
		СМР									**739 363 663,00**
		Временные здания и сооружения4,1%									**30 313 910,18**
		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									**769 677 573,18**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									**32 634 329,10**
		Испытание моста									**0,00**
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									**802 311 902,29**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**16 046 238,05**
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									**818 358 140,33**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079									**883 008 433,42**
		Со скидкой 0,99991321313%									**882 931 799,88**
		НДС (12%)									**105 951 815,99**
		Стоимость строительства									**988 883 615,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Альжанов Ж.С.

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ КАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
объект: "Строительство пр.Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусайн бен Талал с... строительством моста через реку Есиль. 1 очередь - строительство моста через реку Есиль"
ФИО должность_____
_____
"___" _____ 20___ г.
(подпись) (печать)

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР ТӘУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ №А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №36 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Строительство монолитных пролетных строений моста L=49м. Секция S2(S4) (4шт. на два моста)										
1	19	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Монолитные железобетонные пролетные строения. Бетонирование. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	$м^3$	1098		174921,09	103213,24	192063357	113328137	12600396	86603114	300959791
							60232,08	33664,95	66134824	36964115		22293320	
2	20	212-101-1307 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	$м^3$	1098		36314,00	--	39872772	--	39872772	--	43062594
							--	--	--	--		3189822	
3	21	215-301-0209 РСНБ РК 2022	**Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм**	$м^2$	346,03		7492,00	--	2592457	--	2592457	--	2799854
							--	--	--	--		207397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					234528586	113328137	55065625	86603114	346822239
									66134824	36964115	--	25690539	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					234528586				
			Материалы	Тенге					12600395				
			Всего заработная плата	Тенге						103098939			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42465229				
			Накладные расходы	Тенге					86603114				
			Сметная прибыль	Тенге					25690539				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					346822239				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									41451
			Сметная заработная плата	Тенге						103098939			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					346822239				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									41451
			Сметная заработная плата	Тенге						103098939			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									346822239
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					66134824				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						113328137			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36964115			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55065624		
	- Накладные расходы	Тенге							86603114	
	- Сметная прибыль	Тенге							25690539	
	ВСЕГО ПО АКТУ									346 822 239,00
	Общая сметная стоимость									346 822 239,00
	Оборудование									0
	Прочие									0
	СМР									346 822 239,00
	Временные здания и сооружения4,1%									14 219 711,80
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									361 041 950,80
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									15 308 178,71
	Испытание моста									0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%									376 350 129,51
	Непредвиденные работы и затраты 2%									7 527 002,59
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									383 877 132,10
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079									414 203 425,54
	Со скидкой 0,99991321313%									414 167 478,12
	НДС (12%)									49 700 097,37
	Стоимость строительства									463 867 575,49

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Негрий А.Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Сыздыков К.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт _____ **Альжанов Ж.С.**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №37 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СВСиУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ по схеме 44+49+100+49+44										
			==========										
1		1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство подготовки из щебня толщиной 10см под ж.б. плиты**	$м^3$ подушки	765		11491,78	395,93	8791212	302886	5709127	2457685	12148812
			НР - 84%, СП - 8%				3632,94	191,65	2779199	146612		899915	
			1 этап устройства МПС (100м)										
			==========										
2		1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0.8к=2	**То же, разборка- всего 2 раза**	шт. сборных конструкций	100		13624,16	7645,19	1362416	764519	--	990825	2541500
			НР - 110%, СП - 8%				5978,97	2417,85	597897	241785		188259	
			3 этап устройства МПС (2х44м)										
			==========										
3		1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 к=2	**Устройство площадок из переходных плит- с перестановкой**	шт. сборных конструкций	160		17030,21	9556,49	2724834	1529039	--	1981651	5083004
			НР - 110%, СП - 8%				7473,72	3022,31	1195795	483570		376518	
4		221-104-0104 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	$м^3$	104,4		96161,00	--	10039208	--	10039208	--	10842345
			СП - 8%				--	--	--	--		803137	
5		1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	т	290,475		211641,05	136688,14	61476434	39704487	--	30177393	98986133
			НР - 84%, СП - 8%				74952,91	48725,43	21771947	14153519		7332306	
6		222-526-0105 РСНБ РК 2022 Тех.часть табл.6 п.6	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	87,1425		1064808,00	--	92790031	--	92790031	--	100213233

					--	--	--	--		7423202	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**229815026**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26344838**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**42300931**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15025486**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**108538365**		
		- Накладные расходы	Тенге							**35607554**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17023337**	
	ВСЕГО ПО АКТУ										**229 815 026,00**
	Общая сметная стоимость										**229 815 026,00**
	Оборудование										**0**
	Прочие										**0**
	СМР										**229 815 026,00**
	Временные здания и сооружения4,1%										**9 422 416,07**
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										**239 237 442,07**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										**10 143 667,54**
	Испытание моста										**0,00**
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										**249 381 109,61**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										**4 987 622,19**
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										**254 368 731,80**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079										**274 463 861,61**
	Со скидкой 0,99991321313%										**274 440 041,75**
	НДС (12%)										**32 932 805,01**
	Стоимость строительства										**307 372 846,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Альжанов Ж.С.

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКІЙ НАДЗОР
объект: "Строительство пр.Тауелсіздік на участке от ул. № А-13 (проектное наименование) до ул. Хусайн бин Талал г. строительство моста через реку Есиль. 1 очередь - строительство моста через реку Есиль"
ФИО должность_____
_____
_____ "____" _____ 20____ г.
(подпись) (печать)

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТӘУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-
Шифр стройки 1924
Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №38 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			3 этап устройства МПС (2х44м)										
1	93	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	т	423,293		211641,05	136688,14	89586175	57859132	--	43975829	144246965
			НР - 84%, СП - 65%				74952,91	48725,43	31727042	20625133		10684961	
2	94	222-526-0105 РСНБ РК 2022 Тех.часть табл.6 п.6	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	126,9878		1064808,00	--	135217625	--	135217625	--	146035035
			СП - 8%				--	--	--	--		10817410	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									290282000
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					31727042				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						57859132			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						20625133			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							135217625		
			- Накладные расходы	Тенге								43975829	
			- Сметная прибыль	Тенге								21502371	
		ВСЕГО ПО АКТУ											290 282 000,00
		Общая сметная стоимость											290 282 000,00
		Оборудование											0
		Прочие											0
		СМР											290 282 000,00
		Временные здания и сооружения4,1%											11 901 562,00
		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%											302 183 562,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%											12 812 583,03
		Испытание моста											0,00
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%											314 996 145,03
		Непредвиденные работы и затраты 2%											6 299 922,90
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%											321 296 067,93
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079											346 678 457,30
		Со скидкой 0,99991321313%											346 648 370,16
		НДС (12%)											41 597 804,42
		Стоимость строительства											388 246 174,58

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН 151140001473

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Альжанов Ж.С.

"Казахский Промтранспроект"
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ КАДАГАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
объект: "Строительство пр.Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. 1 очередь - строительство моста через реку Есиль"
ФИО должность_____
"___" _____ 20___ г.
(подпись руководителя) (печать/дата)

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ КОРРЕКТИРОВКА.

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №39 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

№ п.п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			КАРНИЗНЫЕ БЛОКИ										
			==========										
1	1	1130-0114-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Карнизные блоки сборные, объем блока до 0,2 м³. Устройство	м³ сборных конструкций	48,62		35991,24	2313,44	1749894	112479	761208	775135	2727032
							18021,53	957,90	876207	46573		202002	
2	2	261-101-0383 РСНБ РК 2022 тех.часть табл.4.5	Блоки карнизные из тяжелого бетона класса В30 F300, W8	м³	48,62		76142,85	--	3702065	--	3702065	--	3998230
							--	--	--	--		296165	
3	3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	19,635		1464439,17	2155,41	28754263	42321	20216785	7748616	39423109
			В ТОМ ЧИСЛЕ				432653,76	1008,71	8495157	19806		2920230	
4	4	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	17,105		144002,00	--	2463154	--	2463154	--	2660206
							--	--	--	--		197052	
5	5	1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦВЭС за два раза. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	16,95		2403,01	8,33	40731	142	38432	1509	45620
							127,26	1,80	2157	31		3379	
6	6	236-101-0130 РСНБ РК 2022	Грунтовка цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы для защиты металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	9,66		10841,00	--	104724	--	104724	--	113102
							--	--	--	--		8378	
7	7	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м²	457,6		2149,16	88,94	983456	40699	419157	386924	1480011
							1144,23	81,20	523600	37157		109632	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
			==========										
8	8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство монолитного сточного треугольника из бетона В25 F300 W8	м³ бетона в деле	800,42		49143,55	4653,41	39335480	3724683	30990789	4873197	47745373
							5771,98	1476,00	4620008	1181420		3536696	

			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	9	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	11,84	104312,53	--	1235060	--	5328	1032975	2449478
						103862,53	--	1229732	--		181443	
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	11,83	455717,00	--	5391132	--	5391132	--	5822423
						--	--	--	--		431291	
			ОГРАЖДЕНИЕ НА МОСТАХ									
			==========									
11	38	251-102-0108 РСНБ РК 2022	Стойка мостовая СМ-3 из двутавра N 16, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	1144	20605,00	--	23572120	--	23572120	--	25457890
						--	--	--	--		1885770	
12	39	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	368	97165,00	--	35756720	--	35756720	--	38617258
						--	--	--	--		2860538	
13	40	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2288	4184,00	--	9572992	--	9572992	--	10338831
						--	--	--	--		765839	
14	41	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	572	136,00	--	77792	--	77792	--	84015
						--	--	--	--		6223	
15	42	251-102-0210 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм	шт.	8	143290,00	--	1146320	--	1146320	--	1238026
						--	--	--	--		91706	
16	43	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1(СБД) толщиной 4 мм, длиной 4320(2820) мм	шт.	16	66416,00	--	1062656	--	1062656	--	1147668
						--	--	--	--		85012	
17	44	222-525-0402 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	14,29	962541,00	--	13754711	--	13754711	--	14855088
						--	--	--	--		1100377	
18	45	222-525-0402 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	10,5	962541,00	--	10106681	--	10106681	--	10915215
						--	--	--	--		808534	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								209118574
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15746861				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3920324			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1284987			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159142768		
			- Накладные расходы	Тенге							14818356	
			- Сметная прибыль	Тенге							15490267	
		ВСЕГО ПО АКТУ										
		Общая сметная стоимость										209 118 574,00
		Оборудование										209 118 574,00
		Прочие										0
		СМР										0
		Временные здания и сооружения4,1%										209 118 574,00
												8 573 861,53

		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%	217 692 435,53
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%	9 230 159,27
		Испытание моста	0,00
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%	226 922 594,80
		Непредвиденные работы и затраты 2%	4 538 451,90
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%	231 461 046,70
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079	249 746 469,39
		Со скидкой 0,99991321313%	249 724 794,67
		НДС (12%)	29 966 975,36
		Стоимость строительства	279 691 770,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____ * Балау Д.И.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ №А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №40 за СЕНТЯБРЬ 2023 года

на СООРУЖЕНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОДХОДОВ

№ п.п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	21	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15(12) см. Устройство ЩПЦС до толщины 12 см. (Верхний слой основания)**	$м^2$ основания или покрытия	11742		302,19 79,96	221,89 70,63	3548315 938890	2605432 829337	3993	1909719 436685	5894719
2	22	261-101-0126 РСНБ РК 2022 калькуляция 2 на приготовления смеси ЩПЦС	**Щебеночно-песчано-цементная смесь**	$м^3$	1409,04		13708,00 --	-- --	19315120 --	-- --	19315120	-- 1545210	20860330
3	23	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство (нижний слой покрытия)** В ТОМ ЧИСЛЕ	$м^2$ покрытия	11742		2692,97 40,04	258,28 43,21	31620854 470150	3032724 507372	28117980	1055723 2614121	35290699
4	24	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 7 см (нижний слой покрытия)** В ТОМ ЧИСЛЕ	$м^2$ покрытия	11742		1802,43 21,10	0,15 --	21164133 247756	1761 --	20914616	267600 1714567	23146300
5	25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битумной эмульсии 0,2 .т/$м^2$**	т	3,5		185795,28 --	3397,73 1648,04	650283 --	11892 5768	638391	6230 52521	709034
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									85901081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1656796				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5651809			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1342477			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							68990099		
			- Накладные расходы	Тенге								3239272	
			- Сметная прибыль	Тенге								6363104	
			ВСЕГО ПО АКТУ										85 901 081,00

		Общая сметная стоимость										85 901 081,00
		Оборудование										0
		Прочие										0
		СМР										85 901 081,00
		Временные здания и сооружения4,1%										3 521 944,32
		Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										89 423 025,32
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										3 791 536,27
		Испытание моста										0,00
		Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 4,24%										93 214 561,59
		Непредвиденные работы и затраты 2%										1 864 291,23
		Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										95 078 852,83
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079										102 590 082,20
		Со скидкой 0,99991321313%										102 581 178,73
		НДС (12%)										12 309 741,45
		Стоимость строительства										114 890 920,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахдорстрой"

БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Сыздыков К.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт _____ Белау Д.И.