Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30, Тел.: 87154422715

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		129	15.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"	103 400 162,00	47 999 152,00	88 676 456	46 104 010					5 759 899,00	53 759 051,00

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
_____ Э. С. Шумеков
М.П (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"
_____ С.С. Макенов
М.П. (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30, Тел.: 87154422715**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания Троицкой ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление, отмостка) по адресу: СКО, Жамбыльский район, с. Троицкое"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 129** от **15.03.2023**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Монтажные работы										
			Раздел: 1. РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	8	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	14,3	1985,63	209,33	28395	2993	0	19329	51542	
						1776,3	101	25401	1444		3818		
2	9	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,228	22285,7	7912,1	5081	1804	0	2986	8713	
						14373,6	3817,62	3277	870		645		
3	15	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	306	374,33	20,86	114545	6383	0	80260	210390	
						353,47	10,82	108162	3311		15584		
4	16	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	258,5	80,69	0	20858	0	0	15018	38746	
						80,69	0	20858	0		2870		
5	23	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	4,1	2254,65	0	9244	0	0	6656	17172	
						2254,65	0	9244	0		1272		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									326563	
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
6	28	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,3	908,72	40,2	37530	1660	17389	13900	55544	
						447,48	19,97	18481	825		4114		
7	29	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,3	2336,18	27,82	96484	1149	10353	61511	170635	
						2057,67	10,91	84982	451		12640		
8	30	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	42,126	1797		75700		75700		81756	
											6056		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	31	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	84,4	1602,15	17,74	135222	1497	103453	22182	169996	
						358,66	6,36	30271	537		12592		
10	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,6	908,72	40,2	93234	4125	43199	34531	137986	
						447,48	19,97	45911	2049		10221		
11	33	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	205,2	117,32	6,8	24074	1395	21544	1305	27409	
						5,53	3,3	1135	677		2030		
12	34	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	102,6	2082,28	188,3	213642	19319	53127	107892	347256	
						1376,17	84,35	141195	8654		25723		
13	35	С1231-302-0103	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	104,652	3092		323584		323584		349471	
											25887		
14	36	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	112	1602,15	17,74	179441	1987	137284	29435	225586	
						358,66	6,36	40170	712		16710		
15	37	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	158,2	236,8	10,26	37461	1623	27596	6494	47472	
						52,1	4,92	8241	778		3516		
16	38	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	110,7	531,66	15,84	58855	1754	5533	37745	104328	
						465,84	7,72	51569	855		7728		
17	39	С1233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,5	64712		97068		97068		104833	
											7765		
18	40	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	158,2	6901,06	68,35	1091748	10812	943385	102752	1290059	
						869,47	32,62	137550	5160		95560		
19	41	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	488,6	2851,75	50,64	1393366	24742	1058156	232229	1755642	
						635,42	24,71	310467	12073		130048		
20	42	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	488,6	5904,43	59,29	2884906	28969	2691404	127040	3252902	
						336,74	24,38	164533	11912		240956		
21	45	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	147,8	236,8	10,26	34998	1516	25782	6067	44351	
						52,1	4,92	7700	727		3285		
22	46	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	147,8	1062,3	15,84	157008	2341	85816	50395	223995	
						465,84	7,72	68851	1141		16592		
23	55	Е12-030101-1503	Стены наружные кирпичные. Ремонт подоконной кладки. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	17	13424,98	104,9	228225	1784	23238	146832	405061	
						11953,13	42,92	203203	730		30005		
24	56	С1213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,7561	75409		132426		132426		143020	Казахстан
											10594		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	57	E11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-6,ОК-7	м2	118,52	3000,43	246,69	355611	29238	144063	141294	536657	
						1538,22	117,55	182309	13932		39752		
26	58	E11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-4	м2	4,4	2772,66	238,89	12200	1051	4972	4810	18371	
						1403,85	114,56	6177	504		1361		
27	59	C1223-102-0308	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой : трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	118,5	22151		2624894		2624894		2834884	
28	60	C1223-102-0104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,4	17995		79178		79178	209991	85512	
29	64	E11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,2063	17110,56	1264,88	3530	261	0	6334	6448	
						15845,68	582,41	3269	120		2440		
30	65	C1234-102-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,2063	23261		4799		4799	478	5183	
31	68	E11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,349	17110,56	1264,88	5972	441	0	384	10909	
						15845,68	582,41	5530	203		4128		
32	69	C1234-102-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,57598	23261		13398		13398	808	14470	
33	70	E11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами	м откоса	50,7	552,96	7,23	28035	366	3271	1072	49371	
						481,21	3,1	24397	157		17679		
34	71	C1261-107-0846 прим	Сэндвич панель ПВХ 10 мм экструд	1000 м2	0,023271	2819698		65617		65617	3657	70867	
35	72	C1261-102-0377 прим	Стартовый профиль "Стандарт"	м	50,7	48		2434		2434	5249	2628	
36	74	E11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	50,7	108,15	1,59	5483	81	141	195	10043	
						103,78	0,75	5261	38		3816		
37	94	E12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	62	6265,62	28,13	388468	1744	62879	744	672071	
						5223,31	14,59	323845	905		233820		
38	95	E11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	62	800,03	6,57	49602	407	11488	49783	83041	
						608,17	3,13	37706	194		27288		
39	98	E12-030101-1901	Закладка проема и ниш	м3 кладки	15	13379,53	1714,44	200693	25717	72370	6151	303373	
						6840,45	586,17	102607	8793		80207		
40	99	C1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,88	98188		577345		577345	22472	623533	Казахстан
											46188		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	100	Е12-110101-0207	Штукатурка закладываемого проема м ниш по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 10 мм	м2	38,2	3288,19	16,25	125609	621	9689	83247	225565	
						3018,31	8,43	115299	322		16709		
42	101	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	38,2	891,47	6,31	34054	241	14897	13679	51551	
						495,19	2,15	18916	82		3819		
43	102	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,79	1484,75	102,75	146678	10151	34547	79377	244139	
						1032,3	83,66	101981	8265		18084		
44	103	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 23	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	67	3067,63	19,66	205531	1317	112269	66574	293874	
						1372,32	7,75	91945	519		21768		
45	104	С1232-101-0401	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	71,69	578		41437		41437		44752	
											3315		
46	105	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	415,8	891,47	6,31	370673	2624	162150	148892	561130	
						495,19	2,15	205900	894		41565		
47	106	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	67	537,59	2,46	36019	165	10276	18453	58830	
						381,75	0,77	25578	52		4358		
48	107	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	67	509,32	4,28	34124	287	9702	17476	55728	
						360,23	2,04	24135	137		4128		
49	108	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	415,8	396,37	1,1	164812	457	33484	94385	279933	
						314,74	0,53	130870	220		20736		
50	109	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	415,8	197,17	0,46	81984	191	13056	49556	142064	
						165,31	0,22	68737	91		10523		
51	110	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	26,4	4480,48	21,81	118285	576	55149	45227	176593	
						2369,69	9,69	62560	256		13081		
52	111	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	38,2	396,37	1,1	15141	42	3076	8671	25717	
						314,74	0,53	12023	20		1905		
53	112	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	38,2	197,17	0,46	7532	17	1199	4553	13052	
						165,31	0,22	6315	8		967		
54	113	Е12-110103-0201	Затирка швов	м2	5,4	370	2,42	1998	13	42	1404	3674	
						359,86	1,26	1943	7		272		
55	114	Е12-110101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	44,34	4349,46	17,46	192855	774	23611	121588	339598	
						3799,51	9,06	168470	402		25155		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	115	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	235,8	2554,44	33,55	602337	7911	251759	251291	921918	
						1453,21	26,92	342667	6348		68290		
57	116	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	235,8	568,18	4,28	133978	1009	37365	69181	219412	
						405,44	2,04	95604	481		16253		
58	117	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	215,2	1692,02	10,97	364122	2360	1799	259901	673945	
						1672,69	4,7	359962	1011		49922		
59	118	С1232-401-0103	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	215,2	5338		1148738		1148738		1240637	
											91899		
60	148	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4	175238,77	1947,59	700955	7791	571783	89744	853956	
						30345,51	815,7	121382	3263		63256		
61	152	Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	181	375,08	20,53	67889	3716	6386	42935	119690	
						319,27	10,19	57788	1844		8866		
62	153	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,7	123438		703597		703597		759885	
											56288		
63	154	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	562,1	251,44	13,8	141334	7757	13221	89441	249238	
						214,12	6,88	120357	3867		18462		
64	155	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,4	123438		666565		666565		719891	
											53325		
65	158	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18	2118,88	35,99	38140	647	254	27031	70384	
						2068,78	16,91	37238	304		5214		
66	159	С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45	123438		55547		55547		59991	
											4444		
67	160	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые. Устройство	м планки	92,4	1028,94	15,58	95074	1439	54013	28804	133788	
						428,8	4,16	39621	384		9910		
68	161	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92,4	1741		160868		160868		173737	Казахстан
											12869		
69	162	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (карнизные свесы, желоба) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	253,6	1451,09	18,37	367996	4659	6725	257686	675737	
						1406,2	5,07	356612	1286		50055		
70	163	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	279,02	4339		1210668		1210668		1307522	Казахстан
											96853		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	164	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапеты,фартуки,карнизы,примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,1	1451,09	18,37	21911	278	400	15343	40236	
						1406,2	5,07	21234	77		2980		
72	165	С1224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,61	3766		62553		62553		67559	
											5004		
73	166	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	608,7	986,19	28,4	600291	17287	45470	391929	1071597	
						883,09	11,19	537534	6811		79378		
74	167	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	698,34	6133		4282919		4282919		4625553	Казахстан
											342634		
75	168	С1223-201-0104 прим	Люк ДЛ 9-9	м2	1,62	5519		8941		8941		9656	
											715		
76	169	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	88	732,17	0,13	64431	11	18074	33369	105624	
						526,65	0	46345	0		7824		
77	170	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	88	2211		194568		194568		210133	Казахстан
											15565		
78	171	Е12-080101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	8	670,82	2,54	5367	21	2	3855	9960	
						668	1,2	5344	10		738		
79	172	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 300 мм	шт.	8	4381		35048		35048		37852	
											2804		
80	173	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	230	128,37	31,01	29525	7132	1605	16450	49654	
						90,38	8,96	20787	2061		3678		
81	174	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,50378	887579		447145		447145		482916	Казахстан
											35772		
82	177	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	33841,8	1160,84	33842	1161	23885	6694	43779	
						8795,94	501,74	8796	502		3243		
83	178	С1223-101-0101	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,8	26995		48591		48591		52478	
											3887		
84	179	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	1,8	2504		-4507		-4507		-4868	Казахстан
											-361		
85	180	Е11-150404-0208 Изм. и доп. вып. 4 К=2,5	Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	4,5	1516,9	1,5	6826	7	4439	1716	9225	
						528,91	0,72	2380	3		683		
86	181	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	295		2360		2360		2549	
											189		
87	182	С1223-502-0501	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	522		2088		2088		2255	
											167		
88	183	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827		3308		3308		3573	
											265		
89	184	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка стационарной стремянки	м3 древесины в конструкции	0,1	174936,99	1501,69	17494	151	14200	2312	21391	
						31438,13	676,35	3144	68		1584		
90	185	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,42	9124,53	80,48	3832	34	3316	359	4526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			1149,95	35,96	483	15		335		
91	191	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		200	1205,53	198,24	241105	39648	132434	58282	323338	
				м2 покрытия		345,12	59,62	69023	11924		23951		
92	192	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси шириной 1,0 м,толщиной 3 см. Устройство		200	1800,17	4,04	360034	808	311864	34313	425895	
				м2 покрытия		236,81	1,48	47362	296		31548		
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									32555475	
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
93	193	С3411-102-0220 К=284	Перевозка строительных грузов из г. Петропавловск бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 130 км		647	35		22645				24456	
				т·км							1812		
94	194	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		11,9	891		10603				11451	
				т							848		
95	195	С3412-101-0203 К=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км (МУСОР)		92	62		5704				6159	
				тенге за 1 тонну							456		
			Итого по разделу: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									42066	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
96	1	Е12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		949	688,13	0	653035	0	0	470185	1213078	
				м трубопровода		688,13	0	653035	0		89858		
97	2	Е12-150102-0801	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг		143	1234,62	54,32	176551	7768	0	124425	325054	
				шт		1180,3	28,18	168783	4030		24078		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1538132	
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
98	3	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка		3	5545,92	95,47	16638	286	12519	2833	21028	
				м трубопровода		1277,31	34,06	3832	102		1558		
99	4	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		1	3715,29	65,81	3715	66	2494	849	4930	
				м трубопровода		1155,74	23,94	1156	24		365		
100	5	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка		0,5	2083,37	54,98	1042	27	527	358	1512	
				м трубопровода		974,28	20,48	487	10		112		
101	6	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка		1,2	1756,37	54,98	2108	66	873	859	3205	
				м трубопровода		974,28	20,48	1169	25		237		
102	7	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		8	4966,09	363,16	39729	2906	3790	24263	69112	
				шт.		4129,19	83,19	33034	666		5119		
103	8	С1242-202-0309	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005		2	17483		34966		34966		37763	
				шт.							2797		
104	9	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65		2	12022		24044		24044		25968	
				шт.							1924		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	10	С1242-202-0705	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10748		10748		10748		11608	
											860		
106	27	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	88	1739,09	25,14	153040	2212	105653	33157	201093	
						513,35	9,96	45175	876		14896		
107	28	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	165	1436,82	25,14	237075	4148	148224	62169	323184	
						513,35	9,96	84703	1643		23940		
108	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	725	2031,11	25,14	1472554	18227	1082150	273167	1885379	
						513,35	9,96	372178	7221		139658		
109	30	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2481,4	46,72	14888	280	10750	2861	19169	
						642,99	19,35	3858	116		1420		
110	31	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	53	4228,53	65,81	224112	3488	159463	44949	290586	
						1153,98	23,94	61161	1269		21525		
111	32	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	195,4	17718,44	226,79	3462183	44314	3203825	169628	3922356	
						1095,41	110,29	214044	21551		290545		
112	33	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	537		96660		96660		104393	
											7733		
113	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	274	2726,37	117,62	747026	32227	75123	464273	1308203	
						2334,58	18,79	639675	5148		96904		
114	35	С1242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	274	5983		1639342		1639342		1770489	
											131147		
115	36	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2766,13	157,38	33194	1889	3290	20495	57985	
						2334,58	37,58	28015	451		4295		
116	37	С1242-202-0704	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	8514		102168		102168		110341	
											8173		
117	38	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	138	248,66	0	34316	0	2559	22865	61756	
						230,12	0	31757	0		4574		
118	39	С1242-207-3802	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	138	287		39606		39606		42774	
											3168		
119	40	С1261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	12	91		1092		1092		1179	
											87		
120	41	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	984	111,76	1,5	109968	1476	718	77597	202570	
						109,53	0	107774	0		15005		
121	42	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		53	112,63	1,5	5969	80	85	4180	10960	
122	43	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска эмалевая, количество окрасок 2		407,9	1130,32	1,5	461058	612	56812	290828	812036	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			**989,54**	**0,72**	**403634**	**294**		**60151**		
	140.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	100,3434	483				48465,86			
123	44	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,8	**105,13** / **57,88**	**3,34** / **0,38**	**294** / **162**	**9** / **1**	**123**	**117** / **33**	**444**	
124	45	**Е11-150404-0304 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**		2,8	**192,68**	**0**	**540**	**0**	**59**	**346**	**957**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**171,53**	**0**	**480**	**0**		**71**		
125	46	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	19	**809,47** / **378,78**	**99,38** / **46,97**	**15380** / **7197**	**1888** / **892**	**6295**	**5824** / **1696**	**22901**	
126	47	**С1234-303-0312**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	17,6	**482**		**8483**		**8483**	**679**	**9162**	
127	48	**С1234-303-0319**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	3,3	**879**		**2901**		**2901**	**232**	**3133**	**Казахстан**
128	49	**С1234-304-2702**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**	рулон	2,205	**3302**		**7281**		**7281**	**582**	**7863**	
129	50	**С1241-114-0111**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-50х2,5 мм**	шт.	2	**523**		**1046**		**1046**	**84**	**1130**	
130	51	**С1241-114-0106**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50х3,0-32х3,0 мм**	шт.	2	**391**		**782**		**782**	**63**	**845**	
131	52	**С1241-114-0102**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	шт.	12	**229**		**2748**		**2748**	**220**	**2968**	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**11348982**	
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
132	53	**С3411-102-0220 К=284**	**Перевозка строительных грузов из г. Петропавловск бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 130 км**	т·км	7745,816	**35**		**271104**			**21688**	**292792**	
			Итого по разделу: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									**292792**	
			ИТОГО:					**36538904**	**418432**	**27442660**	**6149987**	**46104010**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**1069613**				**47173623**	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**943472**				**48117095**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Коэффициент перехода к договорной стоимости			**0,997548833**						**47999152**	
			Итого стоимость строительства по договору										
			НДС			**12 %**		**5759899**				**53759051**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Заңгар-LTD", БИН/ИИН 991040005463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макенов Серик Сураганович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шумеков Эльдар Сапарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "КустанайСпецСтрой" Садык Абайхан Бахытханулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Курылыс Одак" Михайлова Оксана Николаевна
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)