Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30, Тел.: 87154422715

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		129	15.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"	124 114 095,50	18 494 583,70	106 440 821	17 764 365					2 219 349,80	20 713 933,50

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел образования Жамбылского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
_____ Э. С. Шумеков
М.П (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"
_____ С.С. Макенов
М.П (подпись)

Технический надзор:
Директор ТОО "КустанайСпецСтрой"
_____ А. Б. Садық
М.П (подпись)

Авторский надзор:
Директор ТОО "Құрылыс Одақ"
_____ Х.Н. Михалева
М.П (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, Дружбы, 30, Тел.: 87154422715**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Заңғар-LTD", БИН/ИИН 991040005463, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Медведева, 41, Тел.: 87772414488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания КГУ Троицкая ОШ (окна,двери,полы,крыша,кровля,отопление,отмостка) по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Троицкое"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания Троицкой ОШ (окна, двери, полы, крыша, кровля, отопление, отмостка) по адресу: СКО, Жамбыльский район, с. Троицкое"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 129** от **15.03.2023**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2023** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Монтажные работы										
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	47	Е12-070101-0501 Изм. и доп. вып. 16 прим	Связи между лагами	м2	147,8	577,1	7,08	85295	1047	579	60622	157590	
						566,1	3,57	83670	528		11673		
2	48	С1215-202-0502	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 80 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,48	123438		182688		182688		197303	
											14615		
3	51	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	52,4	370,57	3,18	19418	167	13452	4232	25542	
						110,68	1,5	5799	79		1892		
4	52	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная акриловая по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	147,8	1076,23	4,98	159067	736	48712	79179	257305	
						741,67	2,38	109619	352		19060		
5	53	С1236-202-0404	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	36,95	1905		70390		70390		76021	
											5631		
6	54	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Плинтус деревянный. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,8776	1196,98	4,98	4641	19	1746	2077	7256	
						741,67	2,38	2876	9		537		
7	55	Е12-030101-1503	Стены наружные кирпичные. Ремонт подоконной кладки. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	17	13424,98	104,9	-228225	-1784	-23238	-146832	-405061	
						11953,13	42,92	-203203	-730		-30005		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	56	С1213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,7561	75409		-132426		-132426	-10594	-143020	Казахстан
9	96	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1644,64 1642,09	2,55 0	6579 6568	10 0	0	4729 905	12213	
10	97	С1223-502-0102	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-ОЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция.	комплект	4	5902		23608		23608	1889	25497	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									210645	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
11	11	С1242-202-0704	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8514		25542		25542	2043	27585	
12	12	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2604,32 406,78	0 0	5209 814	0 0	4395	586 464	6258	
13	13	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	605,02 534,27	0 0	1210 1069	0 0	142	769 158	2137	
14	14	С1245-713-0101	Термометры прямые в оправе	шт.	2	2532		5064		5064	405	5469	
15	15	Е11-180701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	73393,19 6063,93	537,78 93,96	146786 12128	1076 188	133583	8867 12452	168105	
16	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2726,37 2334,58	117,62 18,79	5453 4669	236 38	548	3389 707	9549	
17	17	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1284		2568		2568	205	2773	
18	18	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,051	133789,49 116887,84	8023,7 595,67	6823 5961	409 30	453	4314 891	12028	
19	19	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0094	424901		3994		3994	320	4314	
20	20	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0416	458917		19091		19091	1527	20618	
21	22	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,15	105,13 57,88	3,34 0,38	226 124	7 1	94	90 25	341	
22	23	Е11-150404-0304 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	2,15	192,68 171,53	0 0	414 369	0 0	45	266 54	734	
23	24	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	809,47 378,78	99,38 46,97	2428 1136	298 141	994	920 268	3615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	25	С1234-303-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	3,3	1644		5425		5425	434	5859	
25	26	С1234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,05445	3302		180		180	14	194	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									269579	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Монтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
26	1	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	14,5	1985,63 1776,3	209,33 101	28792 25756	3035 1464	0	19599 3871	52262	
27	2	Е12-030101-0201	Разборка кирпичной кладки карниза,парапета, фронтона	м3 кладки	2,8	26807,25 21708,3	5098,95 2409,98	75060 60783	14277 6748	0	48622 9895	133577	
28	3	Е12-080101-0204	Кровли из асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	18	304,16 302,45	1,71 0	5475 5444	31 0	0	3920 752	10147	
29	4	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	18	185,92 165,7	20,22 6,91	3347 2983	364 124	0	2237 447	6031	
30	5	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	18	269,71 256,96	12,75 4,36	4855 4625	229 78	0	3387 659	8901	
31	6	Е12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	17,5	144,88 121,28	23,6 9,66	2535 2122	413 169	0	1650 335	4520	
32	7	Е12-030101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	17,5	732,73 582,2	150,53 61,59	12823 10188	2634 1078	0	8112 1675	22610	
33	8	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБЫ Ду 100 мм)	т конструкций	0,048	38320,54 24048	14272,54 4256,84	1839 1154	685 204	0	978 225	3042	
34	9	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка (РАЗБОРКА ПАНДУСА И КРЫЛЬЦА)	м3	5,71	38014,11 18394,92	17605,77 8461,89	217061 105035	100529 48317	11497	110414 26198	353673	
35	10	Е12-080101-0204	Кровли из асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	8,4	304,16 302,45	1,71 0	2555 2541	14 0	0	1829 351	4735	
36	11	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	8,4	185,92 165,7	20,22 6,91	1562 1392	170 58	0	1044 208	2814	
37	12	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	8,4	269,71 256,96	12,75 4,36	2266 2158	107 37	0	1580 308	4154	
38	13	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2305,47 2181,81	123,66 59,67	2305 2182	124 60	0	1614 314	4233	
39	14	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	3,3	396,54 396,54	0 0	1309 1309	0 0	0	942 180	2431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	15	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,58	26807,25	5098,95	122777	23353	0	79532	218494	
						21708,3	2409,98	99424	11038		16185		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									831624	
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.										
41	16	E11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,2	58507,54	3272,85	304239	17019	229272	44677	376829	
						11143,85	789,07	57948	4103		27913		
42	17	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,6	34054,06	9	156649	41	134264	16087	186555	
						4857,19	0	22343	0		13819		
43	18	E11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	47,4	531,66	15,84	25201	751	2369	16162	44672	
						465,84	7,72	22081	366		3309		
44	19	C1233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,2	64712		77654		77654		83866	
											6212		
45	20	E11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	286	373,01	1,19	106681	340	61041	32731	150565	
						158,39	0,56	45299	160		11153		
46	21	E11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,1	58507,54	3272,85	415403	23237	313045	61001	514516	
						11143,85	789,07	79121	5602		38112		
47	22	E11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	8,6	236,8	10,26	2036	88	1500	353	2580	
						52,1	4,92	448	42		191		
48	23	E11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	8,6	1062,3	15,84	9136	136	4993	2932	13033	
						465,84	7,72	4006	66		965		
49	24	E12-070101-0501 Изм. и доп. вып. 16 прим	Связи между лагами	м2	8,6	577,1	7,08	4963	61	34	3527	9169	
						566,1	3,57	4868	31		679		
50	25	C1215-202-0502	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 80 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	123438		11109		11109		11998	
											889		
51	26	E11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам (Прим. Устройство чернового пола)	м2 покрытия	177,4	5242,05	82,6	929940	14654	839295	59227	1068300	
						428,36	35,33	75992	6268		79133		
52	27	E11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 22 мм. Устройство	м2 покрытия	148,75	3629,62	52,55	539906	7817	414376	87420	677512	
						791,35	24,9	117713	3704		50186		
53	28	E11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная акриловая по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,6	1076,23	4,98	9256	42	2834	4607	14972	
						741,67	2,38	6378	20		1109		
54	29	C1236-202-0404	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,15	1905		4096		4096		4424	
											328		
55	30	E11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 23	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	738,44	222,77	0,83	164500	613	66	118121	305231	
						221,85	0,32	163820	236		22610		
56	31	C1217-205-0112	Уголок полнотельный из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 40 мм . (Прим. 20х10)	м	745,8244	517		385591		385591		416438	
											30847		
57	32	E11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	262	701,99	7,58	183921	1986	36229	105649	312736	
						556,13	3,93	145706	1030		23166		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	33	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	262	679,86 401,86	6,31 2,15	178122 105286	1653 563	71183	76212 20347	274681	
59	34	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах ДН-2	м2	1,56	3268,21 2629,42	52,52 22,6	5098 4102	82 35	915	2979 646	8723	
60	35	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах ДН-3,Дн-4	м2	7,11	2976,62 2446,18	55,49 24,07	21164 17392	394 171	3377	12646 2705	36515	
61	36	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,56	40727		63534		63534	5083	68617	
62	37	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	7,11	53571		380890		380890	30471	411361	
63	38	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах Д-1. Установка блоков из ПВХ профилей Д-4, Д-7, Д-8	м2	64,48	2025,34 1277,82	251,04 117,55	130594 82394	16187 7580	32013	64781 15630	211005	
64	39	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах ДН-1,Д-3,Д-11. Установка блоков из ПВХ профилей ДН-1,Д-3,Д-11	м2	30,42	1550,82 971,75	202,43 97,44	47176 29561	6158 2964	11457	23418 5648	76242	
65	40	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	м2	64,48	37827		2439085		2439085	195127	2634212	
66	41	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 22-13, двупольный	м2	23,17	32653		756570		756570	60526	817096	
67	42	С1223-203-0805	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	4,2	64330		270186		270186	21615	291801	Казахстан
68	43	С1223-203-0802	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	3,05	52175		159134		159134	12731	171865	Казахстан
69	44	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	48,3	1922,03 1274,72	87,56 38,82	92834 61569	4229 1875	27036	45680 11081	149595	
70	45	С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 22-11П, ДГ 21-12П	м2	48,3	23405		1130462		1130462	90437	1220899	
71	46	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (фрамуги)	м2	1,937	3891,56 2077,52	239 114,56	7538 4024	463 222	3051	3057 848	11443	
72	47	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,937	15387		29805		29805	2384	32189	
73	48	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	145,5	677,11 103,78	1,59 0,75	98519 15099	231 109	83188	10950 8758	118227	
74	49	Е11-340108-0703 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	9,5	4164,72 1223,51	12,5 4,13	39565 11623	119 39	27823	8397 3837	51799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	50	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 23	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	55	344,65 221,85	0,83 0,32	18956 12202	46 18	6708	8798 2220	29974	
76	51	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	60,9	1692,02 1672,69	10,97 4,7	103044 101867	668 286	509	73550 14128	190722	
77	52	С1232-401-0103	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	60,9	5338		325084		325084	26007	351091	
78	53	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3738	123438		46141		46141	3691	49832	
79	54	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,488	123438		60238		60238	4819	65057	
80	55	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,392	123438		171826		171826	13746	185572	
81	56	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,63042	175238,77 30345,51	1947,59 815,7	285713 49476	3175 1330	233061	36580 25783	348076	
82	57	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка (Лежень, упоры, упоры стойки, затяжки)	м3	1,83275	79190,25 68710,2	1832,09 770,09	145136 125929	3357 1411	15850	91685 18946	255767	
83	58	С1215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,36	123438		44438		44438	3555	47993	
84	59	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,47275	123438		181793		181793	14543	196336	
85	60	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,94	123438		239470		239470	19158	258628	
86	61	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,8	123438		222188		222188	17775	239963	
87	62	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,91	33627,37 2589,59	2185,59 548,58	299620 23073	19474 4888	257073	20132 25580	345332	
88	63	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,390855	26007,41 24420,3	1299,11 456,02	10165 9545	508 178	113	7001 1373	18539	
89	64	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,390855	346394		135390		135390	10831	146221	Казахстан
90	65	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,11844	32724,33 15118,02	14906,26 4531,31	3876 1791	1766 537	320	1676 444	5996	
91	66	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11844	478807		56710		56710	4537	61247	Казахстан
92	67	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10775	39220,46 21193,01	13320,37 4180,01	4226 2284	1435 450	507	1968 496	6690	
93	68	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,10775	474612		51139		51139	4091	55230	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	69	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002512	1208745,89	1818,19	3036	5	2242	570	3895	
						314453,7	796,91	790	2		289		
95	70	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Экран козырька)	т конструкций	0,068544	115661,69	27856,68	7928	1910	198	4594	13524	
						84922,33	8167,46	5821	560		1002		
96	71	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,068544	478807		32819		32819		35445	Казахстан
											2626		
97	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,025642	105,13	3,34	844	27	352	337	1275	
						57,88	0,38	465	3		94		
98	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,025642	174,55	4,75	1401	38	820	395	1940	
						67,67	0,75	543	6		144		
99	74	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,2	208800,15	1832,09	250560	2198	165909	60031	335438	
						68710,2	770,09	82452	924		24847		
100	75	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	14,5	4186,98	66,68	60711	967	54775	3876	69754	
						342,7	28,52	4969	414		5167		
101	76	Е11-150108-1608 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см (Прим. подшивка потолка профлистом)	м2	11,88	29583,7	136,56	351454	1622	178846	123660	513123	
						14392,8	64,32	170986	764		38009		
102	77	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	23,76	626,89	9,94	14895	237	9530	3773	20161	
						215.84	4.7	5128	112		1493		
103	78	Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20,4	3322,28	1478,06	67774	30153	30242	10268	84285	
						361,78	337,3	7380	6881		6243		
104	79	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,5	7024,84	28,4	101860	412	88644	9336	120092	
						883,09	11,19	12805	162		8896		
105	80	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3	1884,67	118,28	5654	354	169	3770	10178	
						1710,19	35,16	5131	105		754		
106	81	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	2135		6405		6405		6917	Казахстан
											512		
107	82	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6	3269,05	15,43	19614	93	17109	1759	23083	
						402,18	5,1	2413	31		1710		
108	83	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	1638		9828		9828		10614	
											786		
109	84	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2006		2006		2006		2166	Казахстан
											160		
110	85	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	4841,48	155,85	4841	156	4485	171	5413	
						200,5	37,58	201	38		401		
111	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,7	908,72	40,2	33350	1475	15452	12352	49358	
						447,48	19,97	16422	733		3656		
112	87	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,7	703,92	40,8	25834	1497	23118	1400	29413	
						33,19	19,81	1218	727		2179		
113	88	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,8	1535,57	134,48	62651	5487	16492	31133	101287	
						996,87	62,96	40672	2569		7503		
114	89	Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство (Прим. Обрамление)	м планки	48	2700,04	2098,16	129602	100711	3231	34987	177756	
						534,57	477,78	25659	22933		13167		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	90	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	6	1606,03 639,23	19,55 3,7	9636 3835	117 22	5684	2777 993	13406	
116	91	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	28,5	2802,27 694,39	112,27 47,5	79865 19790	3200 1354	56875	15224 7607	102696	
117	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00471	1208745,89 314453,7	1818,19 796,91	5693 1481	9 4	4204	1069 541	7303	
118	93	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,781595	105,13 57,88	3,34 0,38	187 103	6 1	78	75 21	283	
119	94	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,781595	174,55 67,67	4,75 0,75	311 121	8 1	182	88 32	431	
120	95	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	29,1	2937,43 1349,19	3,32 0	85479 39261	97 0	46121	28268 9100	122847	
121	96	С1223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	29,1	18660		543006		543006	43440	586446	
122	97	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,092157	893,97 694,39	112,27 47,5	82 64	10 4	8	49 11	142	
123	98	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,092157	887579		81797		81797	6544	88341	Казахстан
124	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,93	105,13 57,88	3,34 0,38	729 401	24 3	304	291 82	1102	
125	100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,93	174,55 67,67	4,75 0,75	1210 469	33 5	708	341 124	1675	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.									16177721	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
126	101	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	11,3	17718,44 1095,41	226,79 110,29	200218 12378	2562 1246	185278	9810 16802	226830	
127	102	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2726,37 2334,58	117,62 18,79	10905 9338	470 75	1097	6778 1415	19098	
128	103	С1242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5983		23932		23932	1915	25847	
129	104	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	248,66 230,12	0 0	995 920	0 0	74	663 133	1791	
130	105	С1242-207-3802	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	287		1148		1148	92	1240	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									274806	
			ИТОГО:					14729979 2232851	428794 153974	12068329	1718517 1315881	17764365	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,32 %		412133					
			Итого с временными									18176498	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		363530					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18540028	
			Коэффициент перехода к договорной стоимости			0,997548833							
			Итого стоимость строительства по договору									18494583,70	
			НДС			12 %		2219349,80					
			Итого с НДС									20713933,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Заңгар-LTD", БИН/ИИН 991040005463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макенов Серик Сураганович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования Жамбылского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН 970440002566
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шумеков Эльдар Сапарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "КустанайСпецСтрой" Садық Абайхан Бахытханулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Курылыс Одак" Мутаева Оксана Николаевна
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)