Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Tranco LTD"

Подрядчик: ТОО "Реагент"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат. 1 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. Жилой дом № 1

Договор: -

Акт приемки выполненных работ
за июль 2019 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровые запорные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка**	шт.	16	2039,81	86,91	32637	1391	4810	26100	63435
		НР - 98%, СП - 8%			1652,28	12,23	26436	196		4699	
22	СТ Центр инженерных решений	**Кран шаровый запорный муфтовый диам 15 мм/EAGLE (аналог Techno-A)**	шт	16	625,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровые запорные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка**	шт.	8	2039,81	86,91	16318	695	2405	13050	31718
		НР - 98%, СП - 8%			1652,28	12,23	13218	98		2349	
24	Центр инженерных решений	**Кран шаровый запорный муфтовый диам 20 мм/EAGLE (аналог Techno-A)**	шт	8	955,36	--	7643	--	7643	--	8254
		СП - 8%			--	--	--	--		611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые запорные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	16	2039,81	86,91	32637	1391	4810	26100	63435
		ПР - 98%, СП - 8%			1652,28	12,23	26436	196		4699	
26	СТ Центр инженерных решений	Кран шаровый запорный муфтовый диам 25 мм/EAGLE (аналог Techno-A)	шт	16	1491,07	--	23857	--	23857	--	25766
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран спускной диаметром 15 мм. Установка	шт.	16	2039,81	86,91	32637	1391	4810	26100	63435
		ПР - 98%, СП - 8%			1652,28	12,23	26436	196		4699	
28	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	4803,00	--	76848	--	76848	--	82996
		СП - 8%			--	--	--	--		6148	
29	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Клапан терморегулятора. Установка	шт.	280	181,93	--	50942	--	5329	44701	103294
		ПР - 98%, СП - 8%			162,90	--	45613	--		7651	
30	СТ CVL	Клапан терморегулятора прямой диам 15 мм RTD-N	шт	280	5561,22	--	1557142	--	1557142	--	1681714
		СП - 8%			--	--	--	--		124571	
65	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 89 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	146	79,08	1,10	11546	160	63	11097	24454
		ПР - 98%, СП - 8%			77,55	--	11323	--		1811	
66	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 76 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	79,08	1,10	5219	72	28	5016	11054
		ПР - 98%, СП - 8%			77,55	--	5119	--		819	
67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 57 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72	79,08	1,10	5694	79	31	5472	12059
		ПР - 98%, СП - 8%			77,55	--	5584	--		893	
68	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 38 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	79,08	1,10	712	10	4	684	1507
		ПР - 98%, СП - 8%			77,55	--	698	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 32 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	162	79,08	1,10	12811	177	70	12313	27134
		НР - 98%, СП - 8%			77,55	--	12564	--		2010	
70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 18 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	79,08	1,10	4112	57	22	3952	8710
		НР - 98%, СП - 8%			77,55	--	4033	--		645	
71	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 25 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96	79,08	1,10	7592	105	42	7296	16079
		НР - 98%, СП - 8%			77,55	--	7445	--		1191	
72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 15 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4140	79,08	1,10	327397	4533	1787	314655	693417
		НР - 98%, СП - 8%			77,55	--	321077	--		51364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2215745	10061	1699701	496536	2929261
							505983	685	--	216981	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2215745				
	Материалы		Тенге				24210				
	Всего заработная плата		Тенге					506668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1675490				
	Сдача и испытание		Тенге				1329				
		Накладные расходы	Тенге				496535				
		Сметная прибыль	Тенге				216982				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2929262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					506668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2929262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					506668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2929261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				505983				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10061			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					685			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1699701		
		- Накладные расходы	Тенге							496536	
		- Сметная прибыль	Тенге							216981	
		Временные здания и сооружения			0,9%		26363				
		Итого с временными									2955624
		Зимние удорожания			1,08%		31921				
		Итого с зимними удорожаниями									2987545
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		59751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3047296**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961									**3199344**
		НДС			**12 %**		**383921**				
		Итого с НДС									**3583265**
		Итого с учетом тендерной скидкой 10%	**0,9**								**3224939**
		Итого к оплате									**3 224 939**

Заказчик:
ТОО "Trancо LTD"

Директор _____ Харин А.В.

Подрядчик:
ТОО "Реагент"

Директор _____ Карев А.В.