Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Закчик : ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Абылай Хана,32

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а

Наименование объекта : Наружное освещение в с.Катарколь, ул. Студенческая, ул. Досова, Бурабайского района, Акмолинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь _2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	14.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	55 448 909,92	49 507 955,29	49 507 955,29	49 507 955,29					5 940 954,63	55 448 909,92
в том числе за отчётный месяц :		25 776 985,15		25 776 985,15					3 093 238,22	28 870 223,37
акт № 1		25 776 985,15		25 776 985,15					3 093 238,22	28 870 223,37

Всего к оплате: 28 870 223,37 (двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч двести двадцать три) тенге, 37 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель **Молдаханов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Акбозат LTD"

Кожахметов Ж.К. аттестат №KZ96VJE00054826 от 26.05.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

ЖШС / ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
БСН/БИН
050140013499
ИИН

Приложен
приказу Министра индустрии и инфраструктур
развития Республики Казах
от 2 апреля 2019 года№

Приложени
к Правилам организации деятельн
и осуществления функций заказч
(застройщ

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН060140010440 7 Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Абылай Хана,32**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружное освещение в с.Катаркольь, ул. Студенческая, ул. Досова, Бурабайского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2 от 14.02.2023г.

Акт выполненных работ № 2

за июнь (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 14.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимост накладн расходам сметно прибыла
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное освещение										
17	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поли	опора		123	41230,71	13446,15	5071377	1653877	559256	2829506	853
		НР - 80%; СП - 8%				23237,76	5517,38	2858244	678638		632071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3	0,51	62,73	5037,00				315971		
17.2	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,014	1,722	141281,00				243286		
22	247-103-0602 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67**	шт.		6	82703,00	–	496218	–	496218	–	53
		СП - 8%				–	–	–	–		39697	
23	247-103-0603 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67**	шт.		122	102699,00	–	12529278	–	12529278	–	1353
		СП - 8%				–	–	–	–		1002342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	384	171,33	4,65	65791	1786	11589	38281	[illegible]
		НР - 72%; СП - 8%			136,80	1,96	52416	753		8325	
25	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,38784	472179,00	–	183130	–	183130	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		14650	
26	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	129	2873,00	–	370617	–	370617	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		29649	
27	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	123	3860,00	–	474780	–	474780	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		37982	
28	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	246	2097,00	–	515862	–	515862	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		41269	
29	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	123	3104,00	–	381792	–	381792	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		30543	
30	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1359,00	–	10872	–	10872	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		870	
32	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2954,00	–	23632	–	23632	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1891	
33	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	332,1	647,00	–	214869	–	214869	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		17189	
34	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	28	336,00	–	9408	–	9408	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		753	
35	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скреда для ленты типа COT36	шт.	246	175,00	–	43050	–	43050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3444	
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	123	5434,48	227,44	668441	27975	472570	126950	[illegible]
		НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	167896	8422		63632	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								25[illegible]

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 25978160,00

Временные здания и сооружения 2,4% 623475,84

ИТОГО: 26601635,84

Непредвиденные работы и затраты-2% 532032,72

ИТОГО: 27133668,56

в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539 28356146,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С учетом конкурсной скидки К=0,9500000006					25776985,15				
		НДС 12%					3093238,22				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					28870223,37				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

_____Молдаханов Б.К.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН вК

_____Пуртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "PNP Project"

_____Потапов Н.Н.

Технадзор : ТОО "Акбопат LTD"

_____Кожахметов Ж.К.