Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Абылай Хана,32

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а

Наименование объекта : Наружное освещение в с.Катарколь, ул. Студенческая, ул. Досова, Бурабайского района, Акмолинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	14.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	62 752 104,69	56 028 664,90	56 028 664,90	56 028 664,90					6 723 439,79	62 752 104,69
в том числе за отчетный месяц :		6 520 709,61		6 520 709,61					782 485,15	7 303 194,76
акт № 3		6 520 709,61		6 520 709,61					782 485,15	7 303 194,76

Всего к оплате: 7 303 194,76 (семь миллионов триста три тысячи сто девяносто четыре) тенге, 76 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Руководитель **Молдаханов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Ақбозат LTD"

Кожахметов Ж.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

ЖШС / ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
БСН/БИН
050140013499
№3

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН0601400104407 Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Абылай Хана,32**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружное освещение в с.Катаркольь, ул. Студенческая, ул. Досова, Бурабайского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2 от 14.02.2023г.

Акт выполненных работ № 3

за июль (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 14.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6		8545,45 4406,01	4139,44 1922,49	51273 26436	24837 11535	--	30377 6532	88182
2	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,3	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,29		16385,76 9353,20	7032,56 2756,92	4752 2712	2040 800	--	2810 605	8166
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	6,809087		170,00 --	-- --	1158 --	-- --		-- 93	1251
4	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	102,136305		52,00 --	-- --	5311 --	-- --		-- 425	5736
		Земляные работы /траншея Т1/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,36	271,00	271,00	98	97	--	28	136
		НР - 72%; СП - 8%			--	106,58	--	38		10	
6	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	9,72	52,00	--	505	--		--	545
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
7	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,60439	258,42	258,42	4032	4032	--	1142	5588
		НР - 72%; СП - 8%			--	101,64	--	1586		414	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,48261	3090,15	--	1491	--	--	1074	2770
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	1491	--		205	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,80435	1344,47	--	1081	--	--	779	2008
		НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	1081	--		149	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,28265	56,29	56,29	860	860	--	184	1127
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,68	--	255		83	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,087	252,63	121,63	4064	1957	--	2147	6708
		НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	2107	874		497	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6,3	340,44	219,58	2145	1383	--	1004	3401
		НР - 72%; СП - 8%			120,86	100,51	761	633		252	
13	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,396	5085,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Наружное освещение									
31	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0615	951092,00	--	58492	--	58492	--	63171
		СП - 8%			--	--	--	--		4679	
36	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	123	1010,00	--	124230	--	124230	--	134168
		СП - 8%			--	--	--	--		9938	

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов										
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	3,712		56316,51	23441,87	209047	87016	6301	119874	355235
37.1	261-404-0603	В ТОМ ЧИСЛЕ:				31177,33	9189,73	115730	34112		26314	
		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	7,7952	558,00				4350		
37.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0004	0,001485	717966,00				1066		
38	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0										
		СП - 8%	км	3,712		691321,00	--	2566184	--	2566184	--	2771479
						--	--	--	--		205295	
40	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		7996,04	243,75	7996	244	1477	4589	13591
						6275,13	97,82	6275	98		1007	
41	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66										
		СП - 8%	шт.	1		21394,00	--	21394	--	21394	--	23106
						--	--	--	--		1712	
42	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор или аппарат. Установка										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2		2107,97	--	4216	--	33	3012	7806
						2091,71	--	4183	--		578	
43	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А										
		СП - 8%	шт.	1		2965,00	--	2965	--	2965	--	3202
						--	--	--	--		237	
44	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"										
		СП - 8%	шт.	1		2446,00	--	2446	--	2446	--	2642
						--	--	--	--		196	
45	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		1973,23	116,18	1973	116	37	1345	3584
						1819,79	48,91	1820	49		266	
46	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1										
		СП - 8%	шт.	1		64549,00	--	64549	--	64549	--	69713
						--	--	--	--		5164	
47	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования										
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1		38025,36	9294,65	38025	9295	2544	21671	64472
						26186,16	3912,66	26186	3913		4776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	515-301-0218 РСНБ РК 2022 прим	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5113-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А /ЯУО 9601-3474/	шт.	1	218689,00 --	-- --	218689 --	-- --	218689	-- --	32040 218689
49	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2107,97 2091,71	-- --	2108 2092	-- --	16	1506 289	3903
50	247-211-1427 РСНБ РК 2022 прим	Реле тепловое РТЭ 53125, 125-200А /EKF MRVA-3/ *СП - 8%*	шт.	1	45459,00 --	-- --	45459 --	-- --	45459	-- 3637	49096
51	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	3	8286,99 6042,96	1278,01 537,99	24861 18129	3834 1614	2898	14215 3126	42202
52	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	21514,00 --	-- --	64542 --	-- --	64542	-- --	64542
53	1308-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2484,96 2326,06	11,71 --	7455 6978	35 --	442	5024 998	13478
54	247-207-0627 РСНБ РК 2022 прим	Предохранитель ПК-10 *СП - 8%*	шт.	3	3348,00 --	-- --	10044 --	-- --	10044	-- 804	10848
55	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2107,97 2091,71	-- --	2108 2092	-- --	16	1506 289	3903
56	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2954,00 --	-- --	2954 --	-- --	2954	-- 236	3190
57	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6,3	489,98 221,58	207,50 73,37	3087 1396	1307 462	384	1338 354	4779
58	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	13,7	936,30 282,00	509,86 212,10	12827 3863	6985 2906	1979	4874 1416	19117
59	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,0202	1363682,00 --	-- --	27546 --	-- --	27546	-- 2204	29750

		3	4	5							32040
					6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2275,05 2014,32	116,18 48,91	4550 4029	233 98	288	2971 602	8123
61	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НF-в-10/25 *СП - 8%*	шт.	2	17473,00 --	-- --	34946 --	-- --	34946	-- 2796	37742
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									4149324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								
		- Оборудование, инвентарь	тенге						283231		

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 4149324,00
Временные здания и сооружения 2,4% 92786,23
ИТОГО: 4242110,23
Непредвиденные работы и затраты-2% 79177,58
ИТОГО: 4321287,82
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539 4515978,69
С учетом конкурсной скидки К=0,9500000006 6520709,61
НДС 12% 782485,15
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: 7303194,76

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

_____ **Молдаханов Б.К.**

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ **Нұртаза А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "PNP Project"

_____ **Потапов Н.П.**

Генподрядчик : ТОО "Акбұлат LTD"

_____ **Кожахметов Ж.К.**