Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №47 от 06.04.2021 г., Дополнительное соглашение №1 от 05.12.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 14.04.2021 г.

Наименование: **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					47	14.04.2021г.				
					Доп. Соглашение №1 от 05.12.2021г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО»	173 925 000,00	155 290 178,57							18 634 821,43	173 925 000,00
Всего по стройке	**173 925 000,00**	**155 290 178,57**							**18 634 821,43**	**173 925 000,00**

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Директор **Муталиев М.К.**

Технический надзор:
М.П. ТОО "Тұран Құрылыс"

Директор **Балабеков А.К.**

Авторский надзор:
М.П. ТОО "IMPYLS"

Директор **Кемалов А.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «Тұран Құрылыс»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Иржар Мактааральского района ТО"

Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №47 от 14.04.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 05.12.2021г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 14.04.2021 г.

АКТ №1

выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кварт ал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-2. Внутрипоселковый газопровод среднего давления											
РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17479,61244	148,85	141,67	2601800	2476319	--	491042	3340270
		НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	125481	556523		247427	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	540,6065704	1288,56	--	696604	--	--	501555	1294012
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	696604	--		95853	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	557,3154419	1073,80	--	598445	--	--	430881	1111672
		НР - 72%; СП - 8%			1073,80	--	598445	--		82346	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	16750,08287	26,57	26,57	445032	445032	--	112086	601687
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	155674		44569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Груп па грунтов 1	м3 грунта	16750,08287	14,88	14,88	249244	249244	--	62774	336980
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,21	--	87187		24961	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1827,547873	665,52	--	1216270	--	--	875714	2259343
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1216270	--		167359	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16750,08287	135,12	63,84	2263271	1069325	--	1216106	3757728
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1193946	495091		278350	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Г руппа грунтов 1	м3 грунта	1270,136143	26,57	26,57	33746	33746	--	8499	45625
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	11805		3380	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1325,9513	5046,33	150,05	6691181	198952	5323695	1208582	8531744
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1168534	52256		631981	
		ТРУБОПРОВОД									
10	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,445	361155,35	108063,03	160714	48088	45	124632	308174
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	112581	13309		22828	
11	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	505	2722,00	--	1374610	--	1374610	--	1484579
		СП - 8%			--	--	--	--		109969	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаме тр 100 мм.Укладка	км трубопровода	1,537	300707,03	92638,71	462187	142386	154	355639	883252
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	319647	39584		65426	
13	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1679,63	2122,00	--	3564175	--	3564175	--	3849309
		СП - 8%			--	--	--	--		285134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диа метр 65 мм.Укладка	км трубопровода	16,514	265169,23	73231,07	4379005	1209338	829	3465631	8472206
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	3168838	331798		627571	
15	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	18434,52	692,00	--	12756688	--	12756688	--	13777223
		СП - 8%			--	--	--	--		1020535	
		ФУТЛЯРЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,055	391151,58	130960,26	21513	7203	5	16169	40697
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	14305	2027		3015	
17	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	55	5538,00	--	304590	--	304590	--	328957
		СП - 8%			--	--	--	--		24367	
18	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 125х11,4 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложен ной в футляре	55	1111,54	7,12	61135	392	8474	51850	122024
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	52269	105		9039	
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Заделка концов футляра диам.800/1 80х16,4 мм/	футляр	6	5329,40	579,01	31976	3474	19540	8934	44183
		НР - 99%; СП - 8%			1493,68	10,36	8962	62		3273	
20	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,126	391151,58	130960,26	49285	16501	13	37042	93233
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	32771	4644		6906	
21	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126	4376,00	--	551376	--	551376	--	595486
		СП - 8%			--	--	--	--		44110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 110х10 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	126	1111,54	7,12	140054	898	19413	118785	279546
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	119743	241		20707	
23	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Заделка концов футляра диам.800/160х14,6 мм/	футляр	11	4735,63	514,50	52092	5660	31832	14554	71978
		НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	14600	101		5332	
24	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 1 00 мм.Укладка	км трубопровода	1,738	300707,03	92638,71	522629	161006	175	402147	998758
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	361448	44761		73982	
25	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 185 99-2001	м	1738	2063,00	--	3585494	--	3585494	--	3872334
		СП - 8%			--	--	--	--		286840	
26	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	1738	1111,54	7,12	1931855	12381	267776	1638475	3855955
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	1651698	3327		285626	
27	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /110х10мм/	футляр	176	3258,46	354,01	573490	62306	350451	160229	792417
		НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	160733	1115		58698	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
28	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	272	1822,17	1189,79	495631	323622	--	254966	810644
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	172009	85532		60048	
29	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройникнеравнопроходный SDR11 ПЭ100 d125/63 с ЗН	шт	24	18398,64	--	441567	--	441567	--	476893
		СП - 8%			--	--	--	--		35325	
30	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройникнеравнопроходный SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	шт	24	12207,63	--	292983	--	292983	--	316422
		СП - 8%			--	--	--	--		23439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройникравнопроходный SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН	шт	1	25287,23	--	25287	--	25287	--	27310
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
32	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройникравнопроходный SDR11 ПЭ100 d110 с ЗН	шт	2	10463,68	--	20927	--	20927	--	22602
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
33	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройникравнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	221	5667,83	--	1252590	--	1252590	--	1352797
		СП - 8%			--	--	--	--		100207	
34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	688,16	5046,33	150,05	3472679	103255	2762962	627246	4427919
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	606462	27120		327994	
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка	шт.	86	1236,51	808,02	106340	69489	1	54657	173876
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	36850	18359		12880	
36	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН	шт	2	20273,38	--	40547	--	40547	--	43790
		СП - 8%			--	--	--	--		3244	
37	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	3	10202,09	--	30606	--	30606	--	33055
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
38	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 45град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	3	10202,09	--	30606	--	30606	--	33055
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
39	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	70	3880,28	--	271620	--	271620	--	293349
		СП - 8%			--	--	--	--		21730	
40	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 45град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	8	3880,28	--	31042	--	31042	--	33526
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
42	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	ПереходSDR11 ПЭ100 d125/63 с ЗН	шт	1	10638,07	--	10638	--	10638	--	11489
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
43	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	шт	3	8545,34	--	25636	--	25636	--	27687
		СП - 8%			--	--	--	--		2051	
44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка.Установка	шт.	193	1236,51	808,02	238646	155947	--	122661	390211
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	82699	41201		28905	
45	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 18 0x32	шт	6	10986,86	--	65921	--	65921	--	71195
		СП - 8%			--	--	--	--		5274	
46	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 1 60x32	шт	11	9984,09	--	109825	--	109825	--	118611
		СП - 8%			--	--	--	--		8786	
47	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 1 10x32	шт	176	8458,14	--	1488633	--	1488633	--	1607723
		СП - 8%			--	--	--	--		119091	
48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка	шт.	816	1236,51	808,02	1008989	659341	--	518608	1649805
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	349648	174199		122208	
49	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 125	шт	51	4708,66	--	240141	--	240141	--	259353
		СП - 8%			--	--	--	--		19211	
50	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	54	3836,68	--	207181	--	207181	--	223755
		СП - 8%			--	--	--	--		16574	
51	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт	711	1482,35	--	1053954	--	1053954	--	1138270
		СП - 8%			--	--	--	--		84316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -1шт									
52	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колецдиаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железо бетонных конструкций	0,035	12211,79	6758,97	427	237	15	299	785
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	175	78		58	
53	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,035	32154,00	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый.Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	1	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
56	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д110	шт	1	83186,25	--	83186	--	83186	--	89841
		СП - 8%			--	--	--	--		6655	
57	С123-040105-0301 2304-0105-0301 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопическийот DN 100 до DN 125,длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	31345,00	--	31345	--	31345	--	33853
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
59	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	2	3836,68	--	7673	--	7673	--	8287
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,62	5046,33	150,05	13221	393	10519	2388	16858
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	2309	103		1249	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -16шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колецдиаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железо бетонных конструкций	0,56	12211,79	6758,97	6839	3785	247	4788	12556
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	2807	1251		930	
65	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,56	32154,00	--	18006	--	18006	--	19447
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый.Установка	шт.	16	1236,51	808,02	19784	12928	--	10169	32349
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	6856	3416		2396	
68	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	шт	16	45865,80	--	733853	--	733853	--	792561
		СП - 8%			--	--	--	--		58708	
69	С123-040105-0201 2304-0105-0201 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопическийот DN 65 до DN 80,длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	16	26202,00	--	419232	--	419232	--	452771
		СП - 8%			--	--	--	--		33539	
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка	шт.	32	1236,51	808,02	39568	25857	1	20338	64698
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	13712	6831		4792	
71	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт	32	1482,35	--	47435	--	47435	--	51230
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
75	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	41,92	5046,33	150,05	211542	6290	168309	38209	269731
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	36943	1652		19980	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д125 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -7ШТ									
83	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диамет р 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,0077	361155,35	108063,03	2781	832	1	2157	5332
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	1948	230		395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,777	2722,00	--	21169	--	21169	--	22863
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
85	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	7,7	470,00	--	3619	--	101	3448	7632
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	3518	--		565	
86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Уста новка	шт.	21	1236,51	808,02	25967	16968	1	13347	42458
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8998	4483		3145	
87	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ125/СТ108х5,0	шт	7	34355,75	--	240490	--	240490	--	259729
		СП - 8%			--	--	--	--		19239	
88	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 125	шт	7	4708,66	--	32961	--	32961	--	35597
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
89	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН	шт	7	20273,38	--	141914	--	141914	--	153267
		СП - 8%			--	--	--	--		11353	
93	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	10,5	5046,33	150,05	52986	1575	42158	9571	67562
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	9253	414		5005	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -4ШТ									
101	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диамет р 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0044	300707,03	92638,71	1323	408	--	1018	2529
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	915	113		187	
102	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,444	2122,00	--	9430	--	9430	--	10185
		СП - 8%			--	--	--	--		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4,4	470,00	--	2068	--	58	1970	4361
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	2010	--		323	
104	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Уста новка	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
105	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5,0	шт	4	34399,35	--	137597	--	137597	--	148605
		СП - 8%			--	--	--	--		11008	
106	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	4	3836,68	--	15347	--	15347	--	16574
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
107	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	4	10202,09	--	40808	--	40808	--	44073
		СП - 8%			--	--	--	--		3265	
111	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	6	5046,33	150,05	30278	900	24090	5469	38607
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	5288	236		2860	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -335ШТ									
119	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаме тр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,38525	265169,23	73231,07	102156	28212	19	80849	197645
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	73925	7740		14640	
120	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	389,1025	692,00	--	269259	--	269259	--	290800
		СП - 8%			--	--	--	--		21541	
121	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	385,25	470,00	--	181069	--	5058	172491	381845
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	176011	--		28285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Уста новка	шт.	1005	1236,51	808,02	1242689	812056	1	638727	2031929
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	430632	214546		150513	
123	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57	шт	335	11074,06	--	3709810	--	3709810	--	4006595
		СП - 8%			--	--	--	--		296785	
124	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт	335	1482,35	--	496589	--	496589	--	536316
		СП - 8%			--	--	--	--		39727	
125	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	335	3880,28	--	1299894	--	1299894	--	1403886
		СП - 8%			--	--	--	--		103992	
129	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	502,5	5046,33	150,05	2535778	75398	2017537	458020	3233302
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	442843	19804		239504	
		КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -1025ШТ									
132	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	789	6248,82	1901,37	4930319	1500181	1073711	2849161	8401839
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2356427	521513		622358	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
136	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20415	288,62	147,72	5892232	3015779	347851	2423171	8980635
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	2528602	836913		665232	
137	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	20,415	137111,00	--	2799121	--	2799121	--	3023051
		СП - 8%			--	--	--	--		223930	
138	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	к м кабеля	20,415	26140,04	18636,74	533649	380469	--	164527	754030
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	153180	75330		55854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							30695465	8758006	--	11785262	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			10398213				
	Материалы -			Тенге			420378				
	Всего заработная плата -			Тенге				4654045			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2799121				
		Накладные расходы -		Тенге			3234310				
		Сметная прибыль -		Тенге			1090602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14723125				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4062
		Сметная заработная плата -		Тенге				4654045			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57312124				
	Материалы -			Тенге			14329307				
	Всего заработная плата -			Тенге				25290763			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7242435				
	Местные материалы -			Тенге			19132				
		Накладные расходы -		Тенге			21756100				
		Сметная прибыль -		Тенге			6325458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85393682				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							26948
		Сметная заработная плата -		Тенге				25290763			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			45296508				
	Материалы -			Тенге			273214				
	Всего заработная плата -			Тенге				9508663			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			35514631				
		Накладные расходы -		Тенге			9318490				
		Сметная прибыль -		Тенге			4369200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			58984198				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6931
		Сметная заработная плата -		Тенге				9508663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			159101005				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37940
		Сметная заработная плата -		Тенге				39453471			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			113006845	21713162	60598221	34308901	159101008
							30695465	8758006	--	11785262	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			10398213				
	Материалы -			Тенге			420378				
	Всего заработная плата -			Тенге				4654045			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2799121				
		Накладные расходы -		Тенге			3234310				
		Сметная прибыль -		Тенге			1090602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14723125				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4062
		Сметная заработная плата -		Тенге				4654045			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57312124				
	Материалы -			Тенге			14329307				
	Всего заработная плата -			Тенге				25290763			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7242435				
	Местные материалы -			Тенге			19132				
		Накладные расходы -		Тенге			21756100				
		Сметная прибыль -		Тенге			6325458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85393682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							26948
		Сметная заработная плата -		Тенге				25290763			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			45296508				
	Материалы -			Тенге			273214				
	Всего заработная плата -			Тенге				9508663			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			35514631				
		Накладные расходы -		Тенге			9318490				
		Сметная прибыль -		Тенге			4369200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			58984198				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6931
		Сметная заработная плата -		Тенге				9508663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			159101005				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37940
		Сметная заработная плата -		Тенге				39453471			
		ИТОГО					**159 101 005**				
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования					**159 101 005**				
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**4 613 929**				
		Итого:					**163 714 934**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**1 489 806**				
		Итого					**165 204 740**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**3 304 095**				
		Итого сметная стоимость					**168 508 835**				
		2018г 52% к=1					**87 624 594**				
		2019г 48% к=1,0498961					**84 920 049**				
		Итого					**172 544 643**				
		Поправочный коэфцент к=0,9					**155 290 179**				
		НДС 12%					**18 634 821**				
		ИТОГО:					**173 925 000**				

Технадзор: ТОО «Тұран Құрылыс»

инженер-эксперт _____ **У.Алимтаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «IMPYLS»

_____ **С.Абдуллаев**