Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №47 от 06.04.2021 г., Дополнительное соглашение №2 от 15.02.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 14.04.2021 г.

Наименование: **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Иржар Мактааральского района ТО»**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за май месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					47	14.04.2021г.				
					Доп. Соглашение №2 от 15.02.2022г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Иржар Мактааральского района ТО»	160 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Всего по стройке	**160 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:
М.П. ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Директор **Муталиев М.К.**

Технический надзор:
М.П. ТОО "Туран Құрылыс"

Зам. директора **Балабеков А.К.**

Авторский надзор:
М.П. ТОО "IMPYLS"

Директор **Кемалов А.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «Тұран Құрылыс»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Иржар Мактааральского района ТО"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №47 от 14.04.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 15.02.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 14.04.2021 г.

АКТ №3

выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-2. Внутрипоселковый газопровод среднего давления											
РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	673,840558	148,85	141,67	100300	95462	1	18930	128768
		НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	4837	21454		9538	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,8404296	1288,56	--	26854	--	--	19335	49884
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	26854	--		3695	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,4845581	1073,80	--	23070	--	--	16610	42855
		НР - 72%; СП - 8%			1073,80	--	23070	--		3174	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	645,7171305	26,57	26,57	17156	17156	--	4321	23195
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	6001		1718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Груп па грунтов 1	м3 грунта	645,7171305	14,88	14,88	9608	9608	--	2420	12991
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,21	--	3361		962	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	70,4521272	665,52	--	46887	--	--	33759	87098
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	46887	--		6452	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	645,7171305	135,12	63,84	87249	41223	1	46881	144861
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	46027	19086		10730	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Г руппа грунтов 1	м3 грунта	48,9638572	26,57	26,57	1301	1301	--	328	1759
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	455		130	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	51,1501745	5046,33	150,05	258120	7675	205367	46623	329122
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	45078	2016		24379	
		ТРУБОПРОВОД									
10	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,787	361155,35	108063,03	284229	85046	78	220416	545017
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	199105	23538		40372	
		КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -1025ШТ									
132	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	236	6248,82	1901,37	1474722	448723	321161	852221	2513098
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	704838	155991		186155	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
136	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовы х траншеях без покрытий	м кабеля	787	288,62	147,72	227146	116259	13409	93413	346204
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	97478	32263		25645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	к м кабеля	0,787	26140,04	18636,74	20572	14667	--	6343	29068
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	5905	2904		2153	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
145	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	787	470,00	--	369893	--	10332	352370	780044
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	359561	--		57781	
146	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон,прозвучивание поперечное /125х11,4мм/	стык	72	1429,80	49,50	102946	3564	5782	57096	172845
		НР - 61%; СП - 8%			1300,00	--	93600	--		12803	
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА									
160	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	255,7508726	1161,16	1161,16	296968	296968	--	124288	454956
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	172622		33700	
161	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Балластировка газопровода геотекстиль	м2	2425	76,54	10,27	185609	24895	88985	60712	266026
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	71729	17553		19706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3532630	1162547	645116	1956066	5927791
							1724968	457244	--	439093	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			350664				
	Материалы -			Тенге			19192				
	Всего заработная плата -			Тенге				232150			
		Накладные расходы -		Тенге			156852				
		Сметная прибыль -		Тенге			40601				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			548117				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							197
		Сметная заработная плата -		Тенге				232150			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2812073				
	Материалы -			Тенге			615592				
	Всего заработная плата -			Тенге				1590501			
		Накладные расходы -		Тенге			1446842				
		Сметная прибыль -		Тенге			340713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4599629				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1566
		Сметная заработная плата -		Тенге				1590501			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			369893				
	Материалы -			Тенге			10331				
	Всего заработная плата -			Тенге				359561			
		Накладные расходы -		Тенге			352370				
		Сметная прибыль -		Тенге			57781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			780044				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							262
		Сметная заработная плата -		Тенге				359561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5927790				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2025
		Сметная заработная плата -		Тенге				2182213			
Локальная смета №2-1. Подводящий газопровод среднего давления											
РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12494,22581	148,85	141,67	1859737	1770044	1	350992	2387586
		НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	89692	397796		176858	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	386,4193548	1288,56	--	497925	--	--	358506	924945
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	497925	--		68514	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	398,8172043	1073,80	--	428250	--	--	308340	795517
		НР - 72%; СП - 8%			1073,80	--	428250	--		58927	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	10790	26,57	26,57	286679	286679	--	72203	387592
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	100282		28711	
5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Груп па грунтов 1	м3 грунта	10790	14,88	14,88	160557	160557	--	40438	217074
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,21	--	56164		16080	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	367,2043011	665,52	--	244382	--	--	175955	453964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	244382	--		33627	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунт а	10790	135,12	63,84	1457945	688834	--	783386	2420638
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	769111	318925		179306	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Гру ппа грунтов 1	м3 грунта	2090,645161	26,57	26,57	55546	55546	--	13990	75099
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	19430		5563	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	797,5806452	5046,33	150,05	4024851	119673	3202286	726981	5131979
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	702892	31433		380147	
		ТРУБОПРОВОД									
10	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,д иаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	5,914	471381,41	169441,37	2787750	1002076	4626	2044707	5219053
		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	1781048	284312		386597	
11	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2491,258744	8823,00	--	21980376	--	21980376	--	23738806
		СП - 8%			--	--	--	--		1758430	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	2,151	300707,03	92638,71	646821	199266	216	497709	1236092
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	447339	55397		91562	
14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,032	265169,23	73231,07	8485	2343	2	6716	16417
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	6140	643		1216	
15	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	111,1	692,00	--	76881	--	76881	--	83032
		СП - 8%			--	--	--	--		6150	
		ФУТЛЯРЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,075	536984,54	213984,50	40274	16049	59	28491	74266
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	24166	4612		5501	
18	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 225х20,5 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	75	1290,98	8,13	96824	609	20379	75253	185843
		НР - 99%; СП - 8%			1011,15	2,36	75836	177		13766	
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32225	Заделка концов футляра диам.800/315х28,6 мм/	футляр	9	9333,69	1014,05	84003	9126	51333	23470	116071
		НР - 99%; СП - 8%			2615,97	18,14	23544	163		8598	
20	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,009	391151,58	130960,26	3520	1179	--	2646	6660
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	2341	332		493	
21	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	9	4376,00	--	39384	--	39384	--	42535
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 110х10 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	9	1111,54	7,12	10004	64	1387	8485	19968
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	8553	17		1479	
23	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Заделка концов футляра диам.800/160х14,6 мм/	футляр	1	4735,63	514,50	4736	515	2894	1323	6543
		НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	1327	9		485	
		ФУТЛЯРЫ МЕТОДОМ ПРОКОЛА									
24	Е11-221401-0214 1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на дл ину до 30 м	м продавливания	91	12461,66	8771,45	1134011	798202	10153	743244	2027436
		НР - 99%; СП - 8%			3578,64	4671,38	325656	425096		150180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	50	27244,00	--	1362200	--	1362200	--	1471176
		СП - 8%			--	--	--	--		108976	
26	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 225x20,5 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	91	1290,98	8,13	117480	739	24727	91307	225490
		НР - 99%; СП - 8%			1011,15	2,36	92014	215		16703	
27	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,40925	Заделка концов футляра д иам.800/400x36,3 мм/	футляр	5	11853,57	1287,82	59268	6439	36218	16559	81893
		НР - 99%; СП - 8%			3322,23	23,04	16611	115		6066	
		ФУТЛЯРЫ МЕТОДОМ ГНБ									
28	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 300 мм.Прокладка бестраншейная способом горизон тального бурения	м кожуха	78	30414,20	19561,11	2372307	1525766	143330	966419	3605825
		НР - 91%; СП - 8%			9015,52	4599,86	703211	358789		267098	
29	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	78	4376,00	--	341328	--	341328	--	368634
		СП - 8%			--	--	--	--		27306	
30	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 63x5,8мм.Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	78	2678,76	1695,90	208943	132280	24996	76309	308072
		НР - 91%; СП - 8%			662,40	412,67	51667	32189		22820	
31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Заделка концов футляра диам.800/160x14,6 мм/	футляр	2	4735,63	514,50	9471	1029	5787	2646	13087
		НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	2655	18		969	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
32	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	5	1822,17	1189,79	9111	5949	--	4687	14902
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	3162	1572		1104	
33	СПрайс-лист СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходный SDR11 ПЭ100 d225/110 с 3Н	шт	2	92952,35	--	185905	--	185905	--	200777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14872	
34	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходный SDR11 ПЭ100 d225/63 с ЗН	шт	3	79349,57	--	238049	--	238049	--	257093
		СП - 8%			--	--	--	--		19044	
35	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	12,65	5046,33	150,05	63836	1898	50790	11530	81396
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	11148	499		6029	
36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	19	1236,51	808,02	23494	15352	1	12075	38415
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8141	4056		2846	
37	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	шт	13	54149,54	--	703944	--	703944	--	760260
		СП - 8%			--	--	--	--		56316	
38	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 45град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	шт	2	54149,54	--	108299	--	108299	--	116963
		СП - 8%			--	--	--	--		8664	
39	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 30град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	шт	2	54149,54	--	108299	--	108299	--	116963
		СП - 8%			--	--	--	--		8664	
41	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	2	3880,28	--	7761	--	7761	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
44	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	ПереходSDR11 ПЭ100 d160/110 с ЗН	шт	2	19183,41	--	38367	--	38367	--	41436
		СП - 8%			--	--	--	--		3069	
46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	17	1236,51	808,02	21021	13736	1	10804	34371
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	7284	3629		2546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт	3	1482,35	--	4447	--	4447	--	4803
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
48	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	4	3836,68	--	15347	--	15347	--	16574
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
49	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 225	шт	10	16044,31	--	160443	--	160443	--	173279
		СП - 8%			--	--	--	--		12835	
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка.Установка	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
51	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 160x32	шт	3	9984,09	--	29952	--	29952	--	32348
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
52	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 315x32	шт	9	30519,07	--	274672	--	274672	--	296645
		СП - 8%			--	--	--	--		21974	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -2шт									
54	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колецдиаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железо бетонных конструкций	0,07	12211,79	6758,97	855	473	31	598	1570
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	351	156		116	
55	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,07	32154,00	--	2251	--	2251	--	2431
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый.Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д110	шт	2	83186,25	--	166373	--	166373	--	179682
		СП - 8%			--	--	--	--		13310	
59	С123-040105-0301 2304-0105-0301 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопическийот DN 100 до DN 125,длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт	2	31345,00	--	62690	--	62690	--	67705
		СП - 8%			--	--	--	--		5015	
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
61	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	4	3836,68	--	15347	--	15347	--	16574
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
65	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,24	5046,33	150,05	26443	786	21039	4776	33716
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	4618	207		2498	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д225 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -24ШТ									
73	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диамет р 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,0204	471381,41	169441,37	9616	3457	15	7053	18003
		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	6144	981		1334	
74	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,604	8823,00	--	181789	--	181789	--	196332
		СП - 8%			--	--	--	--		14543	
75	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	20,4	470,00	--	9588	--	268	9134	20220
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	9320	--		1498	
76	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Уста новка	шт.	48	1236,51	808,02	59352	38785	1	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	20568	10247		7189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ225/СТ219х5,0	шт	5	141259,67	--	706298	--	706298	--	762802
		СП - 8%			--	--	--	--		56504	
78	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 225	шт	16	16044,31	--	256709	--	256709	--	277246
		СП - 8%			--	--	--	--		20537	
79	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	шт	16	54149,54	--	866393	--	866393	--	935704
		СП - 8%			--	--	--	--		69311	
83	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	24	5046,33	150,05	121112	3601	96360	21876	154426
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	21151	946		11439	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -4ШТ									
91	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диамет р 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0044	300707,03	92638,71	1323	408	--	1018	2529
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	915	113		187	
92	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,444	2122,00	--	9430	--	9430	--	10185
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
93	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4,4	470,00	--	2068	--	58	1970	4361
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	2010	--		323	
94	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Уста новка	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
95	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5,0	шт	4	34399,35	--	137597	--	137597	--	148605
		СП - 8%			--	--	--	--		11008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	4	3836,68	--	15347	--	15347	--	16574
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
101	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	6	5046,33	150,05	30278	900	24090	5469	38607
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	5288	236		2860	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ									
109	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаме тр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,00345	265169,23	73231,07	915	253	--	724	1770
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	662	69		131	
110	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,4845	692,00	--	2411	--	2411	--	2604
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
111	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	3,45	470,00	--	1622	--	46	1545	3420
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	1576	--		253	
112	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Уста новка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
114	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт	3	1482,35	--	4447	--	4447	--	4803
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
115	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	3	3880,28	--	11641	--	11641	--	12572
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
119	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	4,5	5046,33	150,05	22708	675	18067	4102	28955
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	3966	177		2145	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8300	288,62	147,72	2395568	1226107	141423	985173	3651201
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	1028038	340259		270459	
122	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	8,3	26140,04	18636,74	216962	154685	--	66891	306561
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	62277	30627		22708	
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -65ШТ									
124	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Ук ладка	км трубопровода	0,0175	250182,33	64689,85	4378	1132	1	3521	8532
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	3245	312		632	
125	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	17,5	117,00	--	2048	--	2048	--	2211
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -374ШТ									
144	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	200	6248,82	1901,37	1249764	380274	272170	722221	2129744
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	597320	132196		157759	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
153	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытаниепневматическое	м газопровода	8300	470,00	--	3901029	--	108958	3716229	8226639
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	3792071	--		609381	
154	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы в футляре.Испытание пневматическое до и после укладки	м газопровода	82	470,00	--	38540	--	1076	36715	81275
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	37464	--		6020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 299 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопияПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 5 одним преобразователем сварных соединений перлитн ого класса с двух сторон,прозвучивание поперечное /225х20,5мм/	стык	503	2804,46	89,10	1410644	44817	58027	797758	2385074
		НР - 61%; СП - 8%			2600,00	--	1307800	--		176672	
156	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон,прозвучивание поперечное /110х10мм/	стык	197	999,78	36,63	196956	7216	10470	109355	330816
		НР - 61%; СП - 8%			910,00	--	179270	--		24505	
157	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одн им преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное /63 х5,8мм/	стык	10	576,45	19,80	5764	198	366	3172	9651
		НР - 61%; СП - 8%			520,00	--	5200	--		715	
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА									
169	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрогогрунта	4980	1161,16	1161,16	5782577	5782577	--	2420137	8858930
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	3361301		656217	
170	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Балластировка газопровода геотекстиль	м2	23840	76,54	10,27	1824706	244744	874803	596851	2615282
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	705159	172563		193725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			62188463	14732512	33322880	17023573	85549001
							14133077	6153519	--	6336964	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			4225895				
	Материалы -			Тенге			210287				
	Всего заработная плата -			Тенге				2953470			
		Накладные расходы -		Тенге			1962349				
		Сметная прибыль -		Тенге			495060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			6683304				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2468
		Сметная заработная плата -		Тенге				2953470			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25895549				
	Материалы -			Тенге			4885758				
	Всего заработная плата -			Тенге				13490685			
	Местные материалы -			Тенге			2251				
		Накладные расходы -		Тенге			11295633				
		Сметная прибыль -		Тенге			2975294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40166476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14358
		Сметная заработная плата -		Тенге				13490685			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			32067019				
	Материалы -			Тенге			110406				
	Всего заработная плата -			Тенге				3842441			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28114172				
		Накладные расходы -		Тенге			3765593				
		Сметная прибыль -		Тенге			2866609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			38699221				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2801
		Сметная заработная плата -		Тенге				3842441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			85549000				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							19626
		Сметная заработная плата -		Тенге				20286597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			65721093	15895059	33967996	18979639	91476792
							15858046	6610764	--	6776057	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			4576559				
	Материалы -			Тенге			229478				
	Всего заработная плата -			Тенге				3185620			
		Накладные расходы -		Тенге			2119201				
		Сметная прибыль -		Тенге			535661				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7231421				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2665
		Сметная заработная плата -		Тенге				3185620			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28707622				
	Материалы -			Тенге			5501351				
	Всего заработная плата -			Тенге				15081186			
	Местные материалы -			Тенге			2251				
		Накладные расходы -		Тенге			12742475				
		Сметная прибыль -		Тенге			3316008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			44766104				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15924
		Сметная заработная плата -		Тенге				15081186			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			32436912				
	Материалы -			Тенге			120737				
	Всего заработная плата -			Тенге				4202003			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28114172				
		Накладные расходы -		Тенге			4117963				
		Сметная прибыль -		Тенге			2924390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			39479264				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3063
		Сметная заработная плата -		Тенге				4202003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			91476789				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21651
		Сметная заработная плата -		Тенге				22468809			

		ИТОГО					**91 476 789**				
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования					**91 476 789**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**2 652 827**				
		Итого:					**94 129 616**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**856 580**				
		Итого					**94 986 195**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**1 899 724**				
		Итого сметная стоимость					**96 885 919**				
		2018г 52% к=1					**50 380 678**				
		2019г 48% к=1,0498961					**48 825 671**				
		Итого					**99 206 349**				
		Поправочный коэфцент к=0,9					**89 285 714,29**				
		НДС 12%					**10 714 285,71**				
		ИТОГО:					**100 000 000,00**				

Технадзор: ТОО «Тұран Құрылыс»

инженер-эксперт _____ У.Алимтаев

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «IMPYLS»

_____С.Абдуллаев