Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №47 от 06.04.2021 г., Дополнительное соглашение №3 от 18.06.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 14.04.2021 г.

Наименование: **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО»**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		47	14.04.2021г.				
		Доп. Соглашение №3 от 18.06.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО»	317 358 000,00	140 498 214,29							16 859 785,71	157 358 000,00
Всего по стройке	**317 358 000,00**	**140 498 214,29**							**16 859 785,71**	**157 358 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Муталиев М.К.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "Тұран Құрылыс"**

Зам. директора **Балабеков А.Т.**

Авторский надзор:

М.П. **ТОО "IMPYLS"**

Директор **Кемалов М.**

300730

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «Тұран Құрылыс»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Иржар Мактааральского района ТО"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №47 от 14.04.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №3 от 18.06.2022г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 14.04.2021 г.

АКТ №4

выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кварт ал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2									
		РАЗДЕЛ 2 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
163	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,092	670230,34	219744,50	61661	20216	1451	47992	118425
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	39994	8482		8772	
164	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80	м	92,368	2566,00	--	237016	--	237016	--	255978
		СП - 8%			--	--	--	--		18961	
165	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматич еским испытанием	км трубопровода	2,957	610527,78	184046,88	1805331	544227	34067	1445742	3511159
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	1227037	233309		260086	
166	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм Г ОСТ 10705-80	м	2968,828	1172,00	--	3479466	--	3479466	--	3757824
		СП - 8%			--	--	--	--		278357	
167	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0525	893724,56	454333,60	46921	23853	987	28427	81375
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	22081	6634		6028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	1511,00	--	16621	--	16621	--	17951
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
169	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	454,00	--	18160	--	18160	--	19613
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
170	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 173802001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	319,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
171	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2584,16	125,15	2584	125	321	2172	5137
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	2138	56		380	
172	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	52225,00	--	52225	--	52225	--	56403
		СП - 8%			--	--	--	--		4178	
173	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	12	1372,03	75,09	16464	901	2042	13787	32671
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	13521	405		2420	
174	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12	26303,00	--	315636	--	315636	--	340887
		СП - 8%			--	--	--	--		25251	
175	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	939,47	70,92	1879	142	123	1598	3755
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	1614	--		278	
176	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
177	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	24	487,08	35,46	11690	851	509	10226	23670
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	10330	--		1753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1080,00	--	25920	--	25920	--	27994
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
179	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	12	487,08	35,46	5845	426	254	5113	11835
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	5165	--		877	
180	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80 ИФС-50-16	шт.	12	1489,00	--	17868	--	17868	--	19297
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
		Испытание газопровода									
181	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,28571	Трубопро воды I-4 категории диаметром 350 мм/108х4,0 мм.Ко нтроль качества сварных соединений методом радиогр афирования	стык	5	8669,77	7919,54	43349	39598	614	9654	57243
		НР - 91%; СП - 8%			627,33	1494,50	3137	7472		4240	
182	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14285	Трубоп роводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,5 мм.К онтроль качества сварных соединений методом радиог рафирования	стык	148	4334,73	3959,63	641541	586026	9094	142879	847173
		НР - 91%; СП - 8%			313,66	747,22	46421	110589		62754	
		Антикоррозионные мероприятия									
183	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 з а 2 раза газопровода	м2	561,2	169,80	4,48	95292	2513	50463	29372	134637
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	42316	253		9973	
184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор	м2	418,1	84,90	2,24	35497	936	18798	10941	50153
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	15763	94		3715	
185	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	П оверхности металлические огрунтованные. Окраска эм алями ПФ-115 за 2 раза	м2	979,3	173,92	3,17	170316	3105	124033	30097	216446
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	43178	441		16033	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР D75ММ L=1465М/58 6ШТ									
325	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	1,465	265169,23	73231,07	388473	107284	73	307445	751591
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	281116	29435		55673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	1465	528,00	--	773520	--	773520	--	835402
		СП - 8%			--	--	--	--		61882	
327	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	1465	1111,54	7,12	1628404	10437	225713	1381108	3250273
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	1392254	2804		240761	
328	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического п рофиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06446	215631,00	--	13900	--	13900	--	15012
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 108Х4ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХИЗ ТРУБ D89х3,0ММ -4ШТ									
329	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,56	929,84	--	2380	--	--	1714	4422
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	2380	--		328	
330	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,56	665,52	--	1704	--	--	1227	3165
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1704	--		234	
331	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	3,04	25448,18	1682,50	77362	5115	59618	12402	96946
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	12629	1000		7181	
332	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг.Установка	т	0,0094	369567,08	1183,08	3474	11	1537	1757	5649
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1926	4		418	
333	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и соору жений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,201968	88521,44	7275,15	17878	1469	1024	10665	30828
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	15385	72		2284	
334	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием г нутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,145008	491547,00	--	71278	--	71278	--	76981
		СП - 8%			--	--	--	--		5702	
335	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты /	кг	56,96	542,00	--	30872	--	30872	--	33342
		СП - 8%			--	--	--	--		2470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХИЗ ТРУБ D89х3,0ММ -58ШТ									
336	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	37,12	929,84	--	34516	--	--	24851	64116
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	34516	--		4749	
337	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	37,12	665,52	--	24704	--	--	17787	45890
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	24704	--		3399	
338	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	44,08	25448,18	1682,50	1121756	74165	864473	179830	1405713
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	183118	14497		104127	
339	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг.Установка	т	0,1363	369567,08	1183,08	50372	161	22279	25477	81917
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	27932	65		6068	
340	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и соору жений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	2,928536	88521,44	7275,15	259238	21306	14848	154650	446999
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	223084	1046		33111	
341	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием г нутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,102616	491547,00	--	1033535	--	1033535	--	1116217
		СП - 8%			--	--	--	--		82683	
342	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты /	кг	825,92	542,00	--	447649	--	447649	--	483461
		СП - 8%			--	--	--	--		35812	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D57х3,5ММ -524ШТ									
343	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	113,184	1426,28	--	161432	--	--	116231	299876
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	161432	--		22213	
344	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грун та	113,184	665,52	--	75326	--	--	54235	139926
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	75326	--		10365	
345	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монта ж	т конструкций	2,57808	88521,44	7275,15	228215	18756	13071	136143	393507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	196388	920		29149	
346	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосва рных профилей и круглых труб,средняя масса сбороч ной единицы до 0,1 т	т	2,096	491547,00	--	1030283	--	1030283	--	1112705
		СП - 8%			--	--	--	--		82423	
347	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	482,08	542,00	--	261287	--	261287	--	282190
		СП - 8%			--	--	--	--		20903	
348	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	110,04	25448,18	1682,50	2800318	185143	2158045	448922	3509179
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	457130	36191		259939	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ -524ШТ									
349	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж обору дования	шт.	1048	1467,23	188,32	1537656	197357	312211	779420	2502442
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	1028088	54439		185366	
350	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,95096	211214,00	--	834498	--	834498	--	901258
		СП - 8%			--	--	--	--		66760	
351	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечени ем 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	262	259,16	22,00	67901	5765	16443	33879	109922
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	45693	1361		8142	
352	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГО СТ 535-2005	т	0,04978	274740,00	--	13677	--	13677	--	14771
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
353	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основания м из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	419,2	288,99	26,86	121143	11260	27636	61281	197018
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	82247	2865		14594	
354	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шири ной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 53 5-2005	т	0,4192	226378,00	--	94898	--	94898	--	102489
		СП - 8%			--	--	--	--		7592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			20314864	1861145	12733969	5527024	27909241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			5719745	512436	--	2067351	
		Материалы -		Тенге			1726700				
		Всего заработная плата -		Тенге			356290				
		Накладные расходы -		Тенге				1214693			
		Сметная прибыль -		Тенге			874579				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			208102				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			2809382				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1103
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1214693			
		Материалы -		Тенге			10265563				
		Всего заработная плата -		Тенге			3574499				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4580593			
		Накладные расходы -		Тенге			956972				
		Сметная прибыль -		Тенге			4350987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1169324				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			15785874				
		Сметная заработная плата -		Тенге							4175
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4580593			
		Материалы -		Тенге			2640427				
		Всего заработная плата -		Тенге			28944				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				436895			
		Накладные расходы -		Тенге			2135095				
		Сметная прибыль -		Тенге			301458				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			235351				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			3177236				
		Сметная заработная плата -		Тенге							422
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				436895			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5682174				
		Сметная прибыль -		Тенге			5682174				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			454574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6136748				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			27909240				
		Сметная заработная плата -		Тенге							5700
								6232181			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1									
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10745,03419	148,85	141,67	1599373	1522238	--	301853	2053324
		НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	77135	342105		152098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	332,3206452	1288,56	--	428215	--	--	308315	795452
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	428215	--		58922	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	342,9827957	1073,80	--	368295	--	--	265172	684145
		НР - 72%; СП - 8%			1073,80	--	368295	--		50677	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	9279,4	26,57	26,57	246544	246544	--	62094	333329
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	86242		24691	
5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Груп па грунтов 1	м3 грунта	9279,4	14,88	14,88	138079	138079	--	34776	186684
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,21	--	48301		13828	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	315,7956989	665,52	--	210168	--	--	151321	390409
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	210168	--		28919	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунт а	9279,4	135,12	63,84	1253833	592397	--	673712	2081748
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	661436	274276		154204	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Гру ппа грунтов 1	м3 грунта	1797,954839	26,57	26,57	47770	47770	--	12031	64585
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	16710		4784	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	685,9193548	5046,33	150,05	3461372	102919	2753966	625204	4413502
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	604487	27032		326926	
		ТРУБОПРОВОД									
10	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,д иаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	7,001	471381,41	169441,37	3300141	1186259	5475	2420526	6178321
		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	2108407	336569		457653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 2 25х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6797,511256	8823,00	--	59974442	--	59974442	--	64772397
		СП - 8%			--	--	--	--		4797955	
		ФУТЛЯРЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 30 0 мм.Укладка	км трубопровода	0,087	536984,54	213984,50	46718	18617	68	33049	86148
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	28033	5350		6381	
17	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	87	16893,00	--	1469691	--	1469691	--	1587266
		СП - 8%			--	--	--	--		117575	
18	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 225х20,5 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	87	1290,98	8,13	112316	707	23639	87294	215578
		НР - 99%; СП - 8%			1011,15	2,36	87970	206		15969	
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32225	Заделка концов футляра диам.800/315х28,6 мм/	футляр	11	9333,69	1014,05	102671	11155	62740	28686	141865
		НР - 99%; СП - 8%			2615,97	18,14	28776	200		10508	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка	шт.	11	1236,51	808,02	13602	8888	1	6991	22240
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4713	2348		1647	
37	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	шт	9	54149,54	--	487346	--	487346	--	526334
		СП - 8%			--	--	--	--		38988	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка.Установка	шт.	16	1236,51	808,02	19784	12928	--	10169	32349
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	6856	3416		2396	
52	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 315х32	шт	11	30519,07	--	335710	--	335710	--	362566
		СП - 8%			--	--	--	--		26857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 400x32	шт	3	50574,45	--	151723	--	151723	--	163861
		СП - 8%			--	--	--	--		12138	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д225 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -24ШТ									
73	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диамет р 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,0102	471381,41	169441,37	4808	1728	8	3527	9001
		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	3072	490		667	
74	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,302	8823,00	--	90895	--	90895	--	98166
		СП - 8%			--	--	--	--		7272	
75	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	10,2	470,00	--	4794	--	134	4567	10110
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	4660	--		749	
76	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Уста новка	шт.	24	1236,51	808,02	29676	19392	--	15253	48524
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	10284	5123		3594	
77	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход"полиэтилен-сталь" ПЭ225/СТ219x5,0	шт	8	141259,67	--	1130077	--	1130077	--	1220484
		СП - 8%			--	--	--	--		90406	
78	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11,DN 225	шт	8	16044,31	--	128354	--	128354	--	138623
		СП - 8%			--	--	--	--		10268	
79	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	шт	8	54149,54	--	433196	--	433196	--	467852
		СП - 8%			--	--	--	--		34656	
83	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	12	5046,33	150,05	60556	1801	48180	10938	77213
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	10575	473		5719	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
120	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовы х траншеях без покрытий	м кабеля	7138	288,62	147,72	2060189	1054452	121624	847249	3140033
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	884113	292622		232595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,138	137111,00	--	978698	--	978698	--	1056994
		СП - 8%			--	--	--	--		78296	
122	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,138	26140,04	18636,74	186588	133029	--	57526	263643
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	53559	26339		19529	
123	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"	м	7138	21,80	--	155604	--	155604	--	168052
		СП - 8%			--	--	--	--		12448	
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -65ШТ									
124	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Ук ладка	км трубопровода	0,015	250182,33	64689,85	3753	970	1	3018	7313
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	2782	267		542	
125	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м	15	117,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -374ШТ									
144	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	174	6248,82	1901,37	1087295	330838	236789	628332	1852877
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	519668	115011		137250	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
153	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытаниепневматическое	м газопровода	3107,2096	470,00	--	1460399	--	40790	1391217	3079746
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	1419609	--		228129	
154	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы в футляре.Испытание пневматическое до и после укладки	м газопровод а	242	470,00	--	113741	--	3177	108353	239861
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	110564	--		17767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 299 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитн ого класса с двух сторон,прозвучивание поперечное /225х20,5мм/	стык	695	2804,46	89,10	1949100	61925	80175	1102270	3295480
		НР - 61%; СП - 8%			2600,00	--	1807000	--		244110	
169	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрогогрунта	4282,8	1161,16	1161,16	4973016	4973016	--	2081317	7618680
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	2890719		564347	
170	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Балластировка газопровода геотекстиль	м2	35143	76,54	10,27	2689835	360782	1289565	879829	3855237
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	1039488	254379		285573	
171	С121-080102-1101 2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 150 г/м2,разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	35143	113,00	--	3971159	--	3971159	--	4288852
		СП - 8%			--	--	--	--		317693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95284989	10828857	73974983	12156496	116036804
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				10481150	4728818	--	8595315	
	Материалы -		Тенге				5174575				
	Всего заработная плата -		Тенге				201800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					3063632			
		Накладные расходы -	Тенге				978698				
		Сметная прибыль -	Тенге				2007045				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				574530				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				7756150				
		Сметная заработная плата -	чел,-ч								2525
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге					3063632			
	Материалы -		Тенге				24328290				
	Всего заработная плата -		Тенге				4420430				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					10611502			
		Накладные расходы -	Тенге				4126763				
		Сметная прибыль -	Тенге				8645316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2637888				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				35611495				
		Сметная заработная плата -	чел,-ч								11651
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге					10611502			
	Материалы -		Тенге				65782124				
	Всего заработная плата -		Тенге				44101				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					1534834			
		Накладные расходы -	Тенге				64203189				
		Сметная прибыль -	Тенге				1504137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5382901				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				72669162				
			чел,-ч								1119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				1534834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			116036806				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15295
		Сметная заработная плата -		Тенге				15209968			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			115599853	12690002	86708952	17683520	143946045
	Стоимость монтажных работ -						16200895	5241254	--	10662666	
	Материалы -			Тенге			6901275				
	Всего заработная плата -			Тенге			558090				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4278326			
		Накладные расходы -		Тенге			978698				
		Сметная прибыль -		Тенге			2881625				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			782632				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			10565532				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							3629
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4278326			
	Материалы -			Тенге			34593853				
	Всего заработная плата -			Тенге			7994929				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15192095			
		Накладные расходы -		Тенге			5083734				
		Сметная прибыль -		Тенге			12996304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3807213				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			51397369				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							15826
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				15192095			
	Материалы -			Тенге			2640427				
	Всего заработная плата -			Тенге			28944				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				436895			
		Накладные расходы -		Тенге			2135095				
		Сметная прибыль -		Тенге			301458				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			235351				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			3177236				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							422
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				436895			
	Материалы -			Тенге			71464298				
	Всего заработная плата -			Тенге			44101				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1534834			
		Накладные расходы -		Тенге			69885364				
		Сметная прибыль -		Тенге			1504137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5837475				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			78805910				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							1119
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				1534834			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			143946045				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							20995
				Тенге				21442150			

		ИТОГО									
		В том числе оборудование					**143 946 045**				
		Итого без оборудования									
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**143 946 045**				
							4 174 435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:					**148 120 481**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**1 347 896**				
		Итого					**149 468 377**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**2 989 368**				
		Итого сметная стоимость					**152 457 745**				
		2018г 52% к=1					**79 278 027**				
		2019г 48% к=1,0498961					**76 831 100**				
		Итого					**156 109 127**				
		Поправочный коэфцент к=0,9					**140 498 214,28**				
		НДС 12%					**16 859 785,71**				
		ИТОГО:					**157 358 000,00**				

Технадзор: ТОО «Тұран Құрылыс»

инженер-эксперт _____ **У.Алимтаев**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «IMPYLS»

_____ **С.Абдуллаев**