Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №47 от 14.04.2021г., Дополнительное соглашение №47/4 от 14.04.2023г. к договору о государственных закупках работ №47 от 14.04.2021г.

Наименование: **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО»**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					47	14.04.2021г.				
					Доп. Соглашение №47/4 от 14.04.2023г.					
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО»	70 000 000,00	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Всего по стройке	**70 000 000,00**	**62 500 000,00**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель _____ **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "Тұран Құрылыс"**

Зам. директора _____ **Балабеков А.Т.**

Авторский надзор:

М.П. **ТОО "IMPYLS"**

Директор _____ **Кемалов А.**

300790

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «Тұран Құрылыс»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Дихан сельского округа Иржар Мактааральского района ТО"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №47 от 14.04.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №47/4 от 14.04.2023г. к договору о государственных закупках работ №47 от 14.04.2021г.

АКТ №5

выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1									
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -2шт									
62	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,013426	496898,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д225 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -24ШТ									
66	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки-Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1255852,30	626795,79	15070	7522	760	9300	26320
		НР - 99%; СП - 8%			565630,00	217194,62	6788	2606		1950	
67	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	6756,00	--	81396	--	81396	--	87908
		СП - 8%			--	--	--	--		6512	
68	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод а	0,01392	1314096,91	621467,74	18292	8651	977	11227	31881
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	8664	2676		2362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,92	12864,00	--	179067	--	179067	--	193392
		СП - 8%			--	--	--	--		14325	
70	~~Е11-220601-1008~~ 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	~~Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение~~ весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км труб опровода	0,01392	4213697,49	675173,12	58655	9398	47937	4116	67792
		НР - 99%; СП - 8%			94856,90	203795,76	1320	2837		5022	
71	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,14808	48582,56	2569,56	7194	381	313	4527	12659
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	6500	60		938	
72	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,14808	522491,00	--	77370	--	77370	--	83560
		СП - 8%			--	--	--	--		6190	
81	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,37375	Заделка концов футляра диам.800/325х5,0 мм	футляр	24	10825,34	1176,11	259808	28227	158764	72589	358989
		НР - 99%; СП - 8%			3034,04	21,04	72817	505		26592	
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,12	18586,49	1063,69	2230	128	1974	138	2558
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	128	24		190	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -4ШТ									
84	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки-Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	670230,34	219744,50	1340	439	32	1043	2574
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	869	184		191	
85	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2566,00	--	5153	--	5153	--	5565
		СП - 8%			--	--	--	--		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод а	0,00232	994283,06	466496,55	2307	1082	148	1394	3997
		НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	1077	331		296	
87	~~С123-010201-0229~~ 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	~~Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219~~ мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	~~м~~	~~2,32~~	~~5430,00~~	–	~~12598~~	–	~~12598~~	–	~~13605~~
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
88	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км труб опровода	0,00232	2945486,08	554998,09	6834	1288	5369	556	7981
		НР - 99%; СП - 8%			76224,00	165805,26	177	385		591	
89	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,03176	48582,56	2569,56	1543	82	67	971	2715
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	1394	13		201	
90	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03176	522491,00	--	16594	--	16594	--	17922
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
98	С123-021101-1306 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d 210/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	116395,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
99	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Заделка концов футляра диам.800/219х4 мм	футляр	4	7639,29	829,97	30557	3320	18673	8537	42222
		НР - 99%; СП - 8%			2141,08	14,85	8564	59		3128	
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,02	18586,49	1063,69	372	21	330	23	426
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204.14	21	4		32	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки-Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	610527,78	184046,88	916	276	18	733	1781
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	622	118		132	
~~103~~	~~С123-010201-0145~~ 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	~~Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57~~ мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	~~м~~	~~1,506~~	~~1172,00~~	~~--~~	~~1765~~	~~--~~	~~1765~~	~~--~~	~~1906~~
		СП - 8%			---	---	---	---		141	
104	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод а	0,00174	705040,75	213176,59	1227	371	82	884	2280
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	774	120		169	
105	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74	3812,00	--	6633	--	6633	--	7164
		СП - 8%			---	---	---	---		531	
106	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км труб опровода	0,00174	1899997,96	181292,56	3306	315	2877	189	3774
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	114	77		280	
107	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,02571	48582,56	2569,56	1249	66	54	786	2198
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	1129	10		163	
108	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02571	522491,00	--	13433	--	13433	--	14508
		СП - 8%			---	---	---	---		1075	
112	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d 150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	87996,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
~~117~~	~~Е11-221401-0401~~ 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	~~Заделка концов футляра диам.800/159х4,0 мм~~	~~футляр~~	~~3~~	~~5466,98~~	~~593,96~~	~~16401~~	~~1782~~	~~10022~~	~~4582~~	~~22662~~
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	4597	32		1679	
118	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,015	18586,49	1063,69	279	16	247	17	320
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	16	3		24	
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -65ШТ									
129	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 146 37-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02678	231687,00	--	6205	--	6205	--	6701
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
130	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,24505	211214,00	--	51758	--	51758	--	55899
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
133	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	т	0,54743	343444,00	--	188012	--	188012	--	203052
		СП - 8%			--	--	--	--		15041	
134	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками,с шестигранной головкой	т	0,010582	370009,00	--	3915	--	3915	--	4229
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
135	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 4 мм Г ОСТ 3282-74	кг	35,815	290,00	--	10386	--	10386	--	11217
		СП - 8%			--	--	--	--		831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01066	404706,00	--	4314	--	4314	--	4659
		СП - 8%									
		~~КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -374ШТ~~			--	--	--	--		345	
145	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	2,510662	496898,00	--	1247543	--	1247543	--	1347346
		СП - 8%									
147	С121-050103-0203 2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)/КР ЫШКА/	т	2,20286	109375,00	--	240938	--	240938	99803	260213
		СП - 8%									
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ			--	--	--	--		19275	
153	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытаниепневматическое	м газопровода	4030,7904	470,00	--	1894486	--	52915	1804740	3995164
		НР - 98%; СП - 8%									
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -22М2			456,88	--	1841571	--		295938	
158	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	6,6	324,73	232,53	2143	1535	--	990	3384
		НР - 108%; СП - 8%									
159	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	10,56	92,20	46,70	608	308		251	
					79,00	--	834	--		--	901
		СП - 8%									
160	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	10,56	294,00	--	3105	--		67	
										--	3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная ~~оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3~~	м2 основания или покрытия	22	694,40	119,19	15277	2622	11822	1694	18328
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	833	736		1358	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -180М2									
162	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	16,2	2444,32	1057,07	39598	17125	--	32042	77371
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	22473	7195		5731	
163	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	54	324,73	232,53	17535	12557	1	8101	27687
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	4979	2522		2051	
164	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	122,04	79,00	--	9641	--		--	10412
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
165	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	122,04	294,00	--	35880	--		--	38750
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
166	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	180	694,40	119,19	124991	21455	96722	13860	149959
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	6814	6019		11108	
167	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	180	1342,49	91,09	241647	16397	218440	12382	274352
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	6810	4655		20322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность кам енных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	54,40293	1355,86	91,30	73763	4967	66738	3747	83711
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	2058	1411		6201	
		~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1~~		~~Тенге~~			~~5044670~~	~~142445~~	~~2849764~~	~~2001075~~	~~7609405~~
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2003005	33533	--	563664	
	Материалы -			Тенге			1303234				
	Всего заработная плата -			Тенге			533546				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				185859			
	Местные материалы -			Тенге			317516				
	Транспортные расходы -			Тенге			108385				
		Накладные расходы -		Тенге			49460				
		Сметная прибыль -		Тенге			190053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			119463				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			1612750				
		Сметная заработная плата -		Тенге							177
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				185859			
	Материалы -			Тенге			1371598				
	Всего заработная плата -			Тенге			435				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9107			
		Накладные расходы -		Тенге			1361612				
		Сметная прибыль -		Тенге			6284				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			110231				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			1488113				
		Сметная заработная плата -		Тенге							10
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				9107			
	Материалы -			Тенге			2369838				
	Всего заработная плата -			Тенге			52914				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1841571			
		Накладные расходы -		Тенге			475352				
		Сметная прибыль -		Тенге			1804740				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			333966				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			4508544				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1342
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1841571			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			7609406				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1528
								2036537			
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
174	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,258	1255852,30	626795,79	324010	161713	16364	199949	565876
		НР - 99%; СП - 8%			565630,00	217194,62	145933	56036		41917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	259,032	7933,00	--	2054901	--	2054901	--	2219293
		СП - 8%			--	--	--	--		164392	
176	~~Е11-220301-0203~~ 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	~~Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с~~ пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	670230,34	219744,50	10053	3296	236	7825	19308
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	6521	1383		1430	
177	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	2566,00	--	38644	--	38644	--	41735
		СП - 8%			--	--	--	--		3092	
178	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	610527,78	184046,88	15263	4601	288	12223	29685
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	10374	1973		2199	
179	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	1172,00	--	29417	--	29417	--	31771
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
180	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,4165	893724,56	454333,60	372236	189230	7834	225521	645577
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	175172	52626		47821	
181	С123-020101-0260 2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	10034,00	--	240816	--	240816	--	260081
		СП - 8%			--	--	--	--		19265	
182	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1511,00	--	3022	--	3022	--	3264
		СП - 8%			--	--	--	--		242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	454,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
~~184~~	~~Е11-220901-0204~~ 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	~~Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200~~ мм.Установка	задвижка или клапан	1	7132,17	2440,90	7132	2441	574	4757	12841
		НР - 99%; СП - 8%			4117,23	688,28	4117	688		951	
185	С123-040201-1505 2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	155933,00	--	155933	--	155933	--	168408
		СП - 8%			--	--	--	--		12475	
186	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	3	2256,66	210,21	6770	631	369	5746	13517
		НР - 99%; СП - 8%			1923,35	11,26	5770	34		1001	
187	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5518,00	--	11036	--	11036	--	11919
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
188	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 200 ГОСТ 12816-80 ИФС-200-16	шт.	1	6920,00	--	6920	--	6920	--	7474
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА									
189	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,59142	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/219х6,0 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	43	17946,43	16393,46	771697	704919	10939	171867	1019048
		НР - 91%; СП - 8%			1298,58	3093,61	55839	133025		75485	
190	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,28571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/108х4,0 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	3	8669,77	7919,54	26009	23759	368	5793	34346
		НР - 91%; СП - 8%			627,33	1494,50	1882	4483		2544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14285	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,5 мм.Кон троль качества сварных соединений методом радиогра фирования	стык	5	4334,73	3959,63	21674	19798	308	4827	28621
		НР - 91%; СП - 8%			313,66	747,22	1568	3736		2120	
		~~АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ~~									
192	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	187	169,80	4,48	31753	837	16816	9787	44863
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	14100	84		3323	
193	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор	м2	4,47	84,90	2,24	380	10	201	117	536
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	169	1		40	
194	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	191,47	173,92	3,17	33300	607	24251	5885	42319
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	8442	86		3135	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-15-2В-У1 -1шт									
197	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1855,00	--	3710	--	3710	--	4007
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
198	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2566,00	--	3079	--	3079	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
200	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	37023,00	--	74046	--	74046	--	79970
		СП - 8%			--	--	--	--		5924	
201	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80 ИФС-150-16	шт.	1	4543,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%			--	--	--	--		363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00	--	8740	--	8740	--	9439
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
~~203~~	~~С123-020101-0165~~ 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	~~Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из~~ углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	686,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
204	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	898,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-13-2ВУ1 С УЗЛОМ УЧЕТА СТГ-100/400-3ШТ									
207	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1172,00	--	7032	--	7032	--	7595
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
208	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	2566,00	--	9238	--	9238	--	9977
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
210	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	26303,00	--	157818	--	157818	--	170443
		СП - 8%			--	--	--	--		12625	
211	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80 ИФС-150-16	шт.	3	4543,00	--	13629	--	13629	--	14719
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1489,00	--	17868	--	17868	--	19297
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
213	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	530,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
214	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1053,00	--	3159	--	3159	--	3412
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-13-2ВУ1 С УЗЛОМ УЧЕТА СТГ-80/250-2ШТ									
217	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 1 0705-80	м	6,4	1172,00	--	7501	--	7501	--	8101
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
219	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	26303,00	--	105212	--	105212	--	113629
		СП - 8%			--	--	--	--		8417	
220	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80 ИФС-150-16	шт.	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
221	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489,00	--	11912	--	11912	--	12865
		СП - 8%			--	--	--	--		953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	530,00	--	1060	--	1060	--	1145
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		~~МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-15-2ВУ1,ГРПШ-13-2ВУ1~~									
227	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобла данием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4446	491547,00	--	218542	--	218542	--	236025
		СП - 8%			--	--	--	--		17483	
228	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстоли стовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01272	438711,00	--	5580	--	5580	--	6027
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
230	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГО СТ 535-2005	т	0,0726	226378,00	--	16435	--	16435	--	17750
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-15-2ВУ1,ГРПШ-13-2ВУ1									
234	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость опорных конструкций	т	0,9499776	491547,00	--	466959	--	466959	--	504315
		СП - 8%			--	--	--	--		37357	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -10ШТ									
244	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сб орочной единицы до 0,1 т	т	0,1491	491547,00	--	73290	--	73290	--	79153
		СП - 8%			--	--	--	--		5863	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=80ММ -2ШТ									
253	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сб орочной единицы до 0,1 т	т	0,02982	491547,00	--	14658	--	14658	--	15831
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=200ММ -1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сб орочной единицы до 0,1 т	т	0,03211	491547,00	--	15784	--	15784	--	17046
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
		~~ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ Д200 -1ШТ /АС чертежи/~~									
270	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	18,9	1385,00	--	26177	--	26177	--	28271
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
271	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23973	439279,00	--	105308	--	105308	--	113733
		СП - 8%			--	--	--	--		8425	
272	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,95	1149,00	--	34413	--	34413	--	37166
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
273	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладани ем толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00078	584791,00	--	456	--	456	--	493
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ -7ШТ									
277	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,ш ириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05278	226378,00	--	11948	--	11948	--	12904
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
279	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000665	274740,00	--	183	--	183	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0056	226378,00	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 219х6,0ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D159х3,0ММ -7ШТ									
285	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05439	491547,00	--	26735	--	26735	--	28874
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
286	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	28,175	542,00	--	15271	--	15271	--	16493
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХИЗ ТРУБ D89х3,0ММ Н=2М -2ШТ									
293	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,034344	491547,00	--	16882	--	16882	--	18232
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
294	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,/	кг	28,48	542,00	--	15436	--	15436	--	16671
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5669365	1111842	4127639	654297	6829556
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			429887	254157	--	505895	
	Материалы -			Тенге			1684523				
	Всего заработная плата -			Тенге			78548				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				684044			
		Накладные расходы -		Тенге			64246				
		Сметная прибыль -		Тенге			654296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			187105				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			2525924				
		Сметная заработная плата -		Тенге							518
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				684044			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			944193				
		Сметная прибыль -		Тенге			944193				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			75535				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1019729				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3040649				
				Тенге			3040649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			243252				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3283901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6829554				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				684044			518
		Локальная смета №2-2									
		РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,8985255	5046,33	150,05	4534	135	3607	819	5782
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	792	35		428	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -1шт									
60	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,006713	496898,00	--	3336	--	3336	--	3603
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -16шт									
72	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,107408	496898,00	--	53371	--	53371	--	57640
		СП - 8%			--	--	--	--		4270	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д125 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -7ШТ									
77	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	2566,00	--	9017	--	9017	--	9738
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
79	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,06	5430,00	--	22046	--	22046	--	23809
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
82	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,05558	522491,00	--	29040	--	29040	--	31363
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -4ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2566,00	--	5153	--	5153	--	5565
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
97	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32	5430,00	--	12598	--	12598	--	13605
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
100	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03176	522491,00	--	16594	--	16594	--	17922
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -335ШТ									
113	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	168,17	1172,00	--	197095	--	197095	--	212863
		СП - 8%			--	--	--	--		15768	
115	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	194,3	3812,00	--	740672	--	740672	--	799925
		СП - 8%			--	--	--	--		59254	
118	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	2,87095	522491,00	--	1500046	--	1500046	--	1620049
		СП - 8%			--	--	--	--		120004	
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -108ШТ									
131	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005724	314169,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -1025ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	6,880825	496898,00	--	3419068	--	3419068	--	3692594
		СП - 8%			--	--	--	--		273525	
~~135~~	~~С121-050103-0203~~ 2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	~~Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными~~ кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)/КР ЫШКА/	~~т~~	~~6,03725~~	~~109375,00~~		~~660324~~		~~660324~~		~~713150~~
		СП - 8%			--	--	--	--		52826	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -412М2									
149	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	123,6	324,73	232,53	40136	28741	--	18541	63372
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	11395	5773		4694	
150	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	197,76	79,00	--	15623	--		--	16873
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
151	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	197,76	294,00	--	58141	--		--	62793
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
152	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 с м/30см/.Устройство.Отсутствие проектных данных д ля определения расходов материалов для строительст ва автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	412	694,40	119,19	286091	49107	221387	31724	343240
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	15597	13777		25425	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -746М2									
153	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	67,14	2444,32	1057,07	164112	70972	--	132795	320659
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	93140	29818		23753	
154	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	223,8	324,73	232,53	72674	52041	--	33572	114746
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	20633	10452		8500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	505,788	79,00	--	39957	--		--	43154
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
~~156~~	~~С341-020103-1010~~ 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	~~Перевозка строительных грузов самосвалами вне~~ карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 к м	~~т~~	~~505,788~~	~~294,00~~		~~148702~~				~~160598~~
		СП - 8%			--	--	--	--		11896	
157	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 с м/30см/.Устройство.Отсутствие проектных данных д ля определения расходов материалов для строительст ва автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийна я смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	746	694,40	119,19	518020	88918	400861	57442	621499
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	28241	24946		46037	
158	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрыти я	746	1342,49	91,09	1001494	67956	905314	51317	1137036
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	28224	19292		84225	
159	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покры тия	746	1355,86	91,30	1011474	68110	915140	51383	1147886
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	28224	19353		85029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			10031115	425980	9116467	377593	11241406
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			226246	123447	--	832699	
	Материалы -			Тенге			4023081				
	Всего заработная плата -			Тенге			1824973				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				349693			
	Местные материалы -			Тенге			662123				
	Транспортные расходы -			Тенге			621336				
		Накладные расходы -		Тенге			262423				
		Сметная прибыль -		Тенге			377594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			352054				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			4752729				
		Сметная заработная плата -		Тенге							335
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				349693			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5021455				
							5021455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			401716				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5423171				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			986580				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			986580				
		Сметная прибыль -		Тенге			78926				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1065506				
		~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3~~		~~Тенге~~			~~11241406~~				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				349693			335
		РАЗДЕЛ 4.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -138ШТ									
188	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 107 05-80	м	82,8	347,00	--	28732	--	28732	--	31030
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
189	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107 05-80	м	69	1172,00	--	80868	--	80868	--	87337
		СП - 8%			--	--	--	--		6469	
191	С123-040902-3803 2304-0902-3803 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровой фланцевый ГШК-2 5	шт.	138	8782,00	--	1211916	--	1211916	--	1308869
		СП - 8%			--	--	--	--		96953	
192	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	138	391,00	--	53958	--	53958	--	58275
		СП - 8%			--	--	--	--		4317	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -14ШТ									
198	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	347,00	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С123-040902-3803 2304-0902-3803 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	14	8782,00	--	122948	--	122948	--	132784
		СП - 8%								9836	
201	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	28	626,00	--	17528	--	17528	--	18930
		СП - 8%								1402	
202	С123-020101-0115 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	184,00	--	5152	--	5152	--	5564
		СП - 8%								412	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10,ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ-134ШТ			--	--	--	--			
208	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80,4	347,00	--	27899	--	27899	--	30131
		СП - 8%								2232	
209	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	67	1172,00	--	78524	--	78524	--	84806
		СП - 8%								6282	
211	С123-040902-3803 2304-0902-3803 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	134	8782,00	--	1176788	--	1176788	--	1270931
		СП - 8%								94143	
212	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	134	391,00	--	52394	--	52394	--	56586
		СП - 8%								4192	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10,ПОДКЛЮЧЕННЫХ К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ-27ШТ			--	--	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,2	347,00	--	5621	--	5621	--	6071
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
~~220~~	~~С123-040902-3803~~ 2304-0902-3803 РСНБ РК 2015 прим.	~~Кран шаровой фланцевый ГПК-25~~	~~шт.~~	~~27~~	~~8782,00~~		~~237114~~		~~237114~~		~~256083~~
		СП - 8%			--	--	--	--		18969	
221	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	54	626,00	--	33804	--	33804	--	36508
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
222	С123-020101-0115 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	54	184,00	--	9936	--	9936	--	10731
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
		РАМА ПОД ГРПШ-6 -152ШТ									
226	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столб ов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	216,28992	929,84	--	201115	--	--	144803	373591
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	201115	--		27673	
227	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котло ванов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	216,28992	665,52	--	143945	--	--	103641	267393
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	143945	--		19807	
228	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	5,99488	22332,00	10504,27	133878	62972	11883	51957	200701
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	59023	16276		14867	
229	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные эле менты зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,0548288	439279,00	--	2659759	--	2659759	--	2872540
		СП - 8%			--	--	--	--		212781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, п одкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,99488	2740,11	508,92	16427	3051	1720	8047	26432
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	11656	7		1958	
231	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производств енных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	608	123,92	0,75	75341	457	--	51812	137325
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	74884	205		10172	
232	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строите льные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,041648	404706,00	--	16855	--	16855	--	18204
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
233	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,184	18252,95	1063,69	185888	10833	164221	11751	213450
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	10834	2079		15811	
234	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	57,76	25448,18	1682,50	1469887	97181	1132758	235639	1841968
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	239948	18996		136442	
235	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3116	269649,00	--	84023	--	84023	--	90744
		СП - 8%			--	--	--	--		6722	
236	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка М 117-5	т	1,6416	369567,08	1183,08	606681	1942	268326	306849	986613
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	336413	784		73082	
		РАМА ПОД ГРПШ-10 -161ШТ									
237	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	229,09656	929,84	--	213023	--	--	153377	395712
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	213023	--		29312	
238	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	229,09656	665,52	--	152468	--	--	109777	283225
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	152468	--		20980	
239	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	6,53338	22332,00	10504,27	145903	68628	12950	56624	218729
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	64325	17739		16202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,5987138	439279,00	--	2898676	--	2898676	--	3130571
		СП - 8%									
241	~~Е11-090501-0202~~ 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	~~Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки)~~ одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	~~т~~	~~6,53338~~	~~2740,11~~	~~508,92~~	~~17902~~	~~3325~~	~~1874~~	~~8770~~	~~28806~~
		НР - 69%; СП - 8%									
242	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	644	1944,34 123,92	1,13 0,75	12703 79802	7 484	--	2134 54880	145456
		НР - 69%; СП - 8%									
243	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,044114	123,17 404706,00	0,34 --	79318 17853	218 --	17853	10775 --	19281
		СП - 8%									
244	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	10,787	-- 18252,95	-- 1063,69	-- 196895	-- 11474	173946	1428 12446	226088
		НР - 91%; СП - 8%									
245	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	61,18	1063,80 25448,18	204,14 1682,50	11475 1556920	2202 102935	1199830	16747 249592	1951032
		НР - 91%; СП - 8%									
246	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36547	4154,22 269649,00	328,89 --	254155 98549	20121 --	98549	144521 --	106433
		СП - 8%									
247	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг.Установка М 117-5	т	1,7388	-- 369567,08	-- 1183,08	-- 642603	-- 2057	284214	7884 325018	1045031
		НР - 91%; СП - 8%									
		МОЛНИЕЗАЩИТА,ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,ГРПШ-10 -313ШТ			204930,00	477,66	356332	831		77410	
248	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	250,4	929,84	--	232832	--	--	167639	432509
		НР - 72%; СП - 8%									
249	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	250,4	929,84 665,52	-- --	232832 166646	-- --	--	32038 119985	309562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	166646	--		22931	
250	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	1,54622	146155,34	100385,74	225988	155218	5579	78834	329208
		НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	65191	33352		24386	
251	С121-050301-3002 ~~2105-0301-3002~~ РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) ~~диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014~~	т	1,54622	198819,00	--	307418	--	307418	--	332011
		СП - 8%			--	--	--	--		24593	
252	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	1565	230,98	23,98	361485	37528	85138	178727	583429
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	238819	9413		43217	
253	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,9719	226378,00	--	446395	--	446395	--	482106
		СП - 8%			--	--	--	--		35712	
254	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	626	1467,23	188,32	918486	117887	186493	465569	1494779
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	614106	32518		110724	
255	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,08006	211214,00	--	1495408	--	1495408	--	1615040
		СП - 8%			--	--	--	--		119633	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-07-2У1 -1ШТ									
258	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107 05-80	м	1,8	1172,00	--	2110	--	2110	--	2278
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
259	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	0,5	1009,00	--	505	--	505	--	545
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	--	52606	--	52606	--	56814
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
~~262~~	~~С123-020103-0307~~ 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	~~Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и~~ низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80 ИФС-50-16	~~шт.~~	~~1~~	~~1489,00~~	--	~~1489~~	--	~~1489~~	--	~~1608~~
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
263	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1080,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
264	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	530,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-400 -1ШТ									
267	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1172,00	--	2110	--	2110	--	2278
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
268	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1009,00	--	505	--	505	--	545
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
270	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	--	52606	--	52606	--	56814
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
271	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80 ИФС-50-16	шт.	1	1489,00	--	1489	--	1489	--	1608
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1080,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
~~273~~	~~С123-020101-0154~~ 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	~~Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из~~ углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	~~шт.~~	~~1~~	~~530,00~~		~~530~~		~~530~~		~~572~~
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1,ГРПШ-400									
277	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0819716	439279,00	--	36008	--	36008	--	38889
		СП - 8%			--	--	--	--		2881	
280	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000548	404706,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
283	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006032	269649,00	--	1627	--	1627	--	1757
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-07-2У1,ГРПШ-400									
289	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1482	491547,00	--	72847	--	72847	--	78675
		СП - 8%			--	--	--	--		5828	
290	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00424	438711,00	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
292	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0242	226378,00	--	5478	--	5478	--	5917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1,ГРПШ-400									
295	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	1172,00	–	32347	–	32347	–	34935
		СП - 8%			–	–	–	–		2588	
296	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,372	439279,00	–	163412	–	163412	–	176485
		СП - 8%			–	–	–	–		13073	
297	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратнымиячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	32,4	1754,00	–	56830	–	56830	–	61376
		СП - 8%			–	–	–	–		4546	
298	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т	0,01476	226378,00	–	3341	–	3341	–	3609
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
299	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и безотверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0088	584791,00	–	5146	–	5146	–	5558
		СП - 8%			–	–	–	–		412	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -4ШТ									
307	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнут осварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05964	491547,00	–	29316	–	29316	–	31661
		СП - 8%			–	–	–	–		2345	
308	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	17,82144	542,00	–	9659	–	9659	–	10432
		СП - 8%			–	–	–	–		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,04	450,00	–	468	–	468	–	505
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		ЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРИШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -76ШТ									
317	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя мас са сборочной единицы до 0,1 т	т	3,35421	491547,00	–	1648752	–	1648752	–	1780652
		СП - 8%			–	–	–	–		131900	
319	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием г орячекатаных профилей,средняя масса сборочной еди ницы до 0,1 т	т	2,886	439279,00	–	1267759	–	1267759	–	1369180
		СП - 8%			–	–	–	–		101421	
320	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарныебез покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны яче йки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	225	508,00	–	114300	–	114300	–	123444
		СП - 8%			–	–	–	–		9144	
322	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкню венного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,786	211214,00	–	1433298	–	1433298	–	1547962
		СП - 8%			–	–	–	–		114664	
324	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекаганая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6675	201312,00	–	134376	–	134376	–	145126
		СП - 8%			–	–	–	–		10750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			24053152	675973	19837971	2895737	29104797
							3539212	154748	–	2155910	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1279970				
	Материалы -			Тенге			271630				
	Всего заработная плата -			Тенге				894856			
		Накладные расходы -		Тенге			644297				
		Сметная прибыль -		Тенге			153941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2078208				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							813
		Сметная заработная плата -		Тенге				894856			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10211332				
	Материалы -			Тенге			3228873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				2462743			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4216440				
		Накладные расходы -		Тенге			2019351				
		Сметная прибыль -		Тенге			978455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13209137				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2774
		Сметная заработная плата -		Тенге				2462743			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9252789				
	Материалы -			Тенге			28427				
	Всего заработная плата -			Тенге				336361			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8783536				
		Накладные расходы -		Тенге			232089				
		Сметная прибыль -		Тенге			758790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10243669				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -		Тенге				336361			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3309061				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3309061				
		Сметная прибыль -		Тенге			264725				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3573786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			29104800				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3896
		Сметная заработная плата -		Тенге				3693961			
		Локальная смета №2-3									
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №1									
		ТРУБА									
28	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,67746	408885,00	--	277003	--	277003	--	299163
		СП - 8%			--	--	--	--		22160	
		ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МФ-6									
32	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,6572504	415418,00	--	1519288	--	1519288	--	1640831
		СП - 8%			--	--	--	--		121543	
		СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СК-1 -4ШТ									
36	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,7308704	408885,00	--	298842	--	298842	--	322749
		СП - 8%			--	--	--	--		23907	
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции с тальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,0537532	496898,00	--	523608	--	523608	--	565496
		СП - 8%			--	--	--	--		41889	
41	~~С121-060801-0401~~ 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	~~Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с~~ преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	~~т~~	~~0,1243714~~	~~438711,00~~		~~54563~~		~~54563~~		~~58928~~
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2673304	--	2673304	--	2887167
							--	--	--	213864	
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2673304				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2673304				
		Сметная прибыль -		Тенге			213864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2887168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2887168				
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №2									
		ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МФ-6									
60	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,1336048	415418,00	--	886338	--	886338	--	957245
		СП - 8%			--	--	--	--		70907	
		СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СК-1 -4ШТ									
66	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,7308704	408885,00	--	298842	--	298842	--	322749
		СП - 8%			--	--	--	--		23907	
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ									
70	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции ст альные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,6631862	496898,00	--	329536	--	329536	--	355899
		СП - 8%			--	--	--	--		26363	
71	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0952228	438711,00	--	41775	--	41775	--	45117
		СП - 8%			--	--	--	--		3342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1556491	--	1556491	--	1681010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–	–	–	124519	
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1556491				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1556491				
		Сметная прибыль -		Тенге			124519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1681010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1681010				
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №3									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
95	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,408	325515,00	–	132810	–	132810	–	143435
		СП - 8%			–	–	–	–		10625	
97	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0357	408885,00	–	14597	–	14597	–	15765
		СП - 8%			–	–	–	–		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			147407	–	147407	–	159200
							–	–	–	11793	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			132810				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			132810				
		Сметная прибыль -		Тенге			10625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			143435				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14597				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14597				
		Сметная прибыль -		Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			15765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			159200				
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №4									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
123	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,507	325515,00	–	165036	–	165036	–	178239
		СП - 8%			–	–	–	–		13203	
125	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0595	408885,00	–	24329	–	24329	–	26275
		СП - 8%			–	–	–	–		1946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			189365	–	189365	–	204514
							–	–	–	15149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			165036				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			165036				
		Сметная прибыль -		Тенге			13203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			178239				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			24329				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24329				
		Сметная прибыль -		Тенге			1946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			204514				
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №5									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
151	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,309	325515,00	–	100584	–	100584	–	108631
		СП - 8%			–	–	–	–		8047	
153	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0357	408885,00	–	14597	–	14597	–	15765
		СП - 8%			–	–	–	–		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			115181	–	115181	–	124396
							–	–	–	9215	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			100584				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			100584				
		Сметная прибыль -		Тенге			8047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			108631				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14597				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14597				
		Сметная прибыль -		Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			15765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			124396				
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №6									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
179	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,309	325515,00	–	100584	–	100584	–	108631
		СП - 8%			–	–	–	–		8047	
181	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0357	408885,00	–	14597	–	14597	–	15765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0595	408885,00	--	24329	--	24329	--	26275
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
		~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12~~		~~Тенге~~			~~189365~~		~~189365~~		~~204514~~
							--	--	--	15149	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			165036				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			165036				
		Сметная прибыль -		Тенге			13203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			178239				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			24329				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24329				
		Сметная прибыль -		Тенге			1946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			204514				
		РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №9									
		ТРУБА									
268	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,67746	408885,00	--	277003	--	277003	--	299163
		СП - 8%			--	--	--	--		22160	
		ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МФ-6									
272	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,6572504	415418,00	--	1519288	--	1519288	--	1640831
		СП - 8%			--	--	--	--		121543	
		СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СК-1 -4ШТ									
276	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,7308704	408885,00	--	298842	--	298842	--	322749
		СП - 8%			--	--	--	--		23907	
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ									
280	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции с тальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,0537532	496898,00	--	523608	--	523608	--	565496
		СП - 8%			--	--	--	--		41889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1243714	438711,00	–	54563	–	54563	–	58928
		СП - 8%			–	–	–	–		4365	
		~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13~~		~~Тенге~~			~~2673304~~		~~2673304~~		~~2887167~~
							–	–	–	213864	
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2673304				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2673304				
		Сметная прибыль -		Тенге			213864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2887168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2887168				
		РАЗДЕЛ 14.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №10									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
305	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,507	325515,00	–	165036	–	165036	–	178239
		СП - 8%			–	–	–	–		13203	
307	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0595	408885,00	–	24329	–	24329	–	26275
		СП - 8%			–	–	–	–		1946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			189365	–	189365	–	204514
							–	–	–	15149	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			165036				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			165036				
		Сметная прибыль -		Тенге			13203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			178239				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			24329				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24329				
		Сметная прибыль -		Тенге			1946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			204514				
		РАЗДЕЛ 15.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №11									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
333	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,309	325515,00	–	100584	–	100584	–	108631
		СП - 8%			–	–	–	–		8047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0357	408885,00	–	14597	–	14597	–	15765
		СП - 8%			–	–	–	–		1168	
		~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15~~		~~Тенге~~			~~115181~~		~~115181~~		~~124396~~
							–	–	–	9215	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			100584				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			100584				
		Сметная прибыль -		Тенге			8047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			108631				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14597				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14597				
		Сметная прибыль -		Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			15765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			124396				
		РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №12									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
361	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,507	325515,00	–	165036	–	165036	–	178239
		СП - 8%			–	–	–	–		13203	
363	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0595	408885,00	–	24329	–	24329	–	26275
		СП - 8%			–	–	–	–		1946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			189365	–	189365	–	204514
							–	–	–	15149	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			165036				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			165036				
		Сметная прибыль -		Тенге			13203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			178239				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			24329				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24329				
		Сметная прибыль -		Тенге			1946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			204514				
		РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №13									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,408	325515,00	--	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	--	--	--		10625	
~~391~~	~~С121-060801-0103~~ 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	~~Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с~~ преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	~~т~~	~~0,0357~~	~~408885,00~~		~~14597~~		~~14597~~		~~15765~~
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			147407	--	147407	--	159200
							--	--	--	11793	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			132810				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			132810				
		Сметная прибыль -		Тенге			10625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			143435				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14597				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14597				
		Сметная прибыль -		Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			15765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			159200				
		РАЗДЕЛ 18 ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ №14									
		ОПОРНАЯ БАЛКА Б-1									
417	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,408	325515,00	--	132810	--	132810	--	143435
		СП - 8%			--	--	--	--		10625	
419	С121-060801-0103 2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0357	408885,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			147407	--	147407	--	159200
							--	--	--	11793	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			132810				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			132810				
		Сметная прибыль -		Тенге			10625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			143435				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14597				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14597				
		Сметная прибыль -		Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			15765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			159200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			53361808	2356239	44495345	5928702	64033748
							6198350	565885	--	4743250	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1279970				
	Материалы -			Тенге			271630				
	Всего заработная плата -			Тенге				894856			
		Накладные расходы -		Тенге			644297				
		~~Сметная прибыль -~~		~~Тенге~~			~~153941~~				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2078208				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							813
		Сметная заработная плата -		Тенге				894856			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18683081				
	Материалы -			Тенге			5665939				
	Всего заработная плата -			Тенге				3682339			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6721236				
	Местные материалы -			Тенге			729722				
	Транспортные расходы -			Тенге			311883				
		Накладные расходы -		Тенге			3241293				
		Сметная прибыль -		Тенге			1753950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23678324				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3803
		Сметная заработная плата -		Тенге				3682339			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			23692629				
	Материалы -			Тенге			28862				
	Всего заработная плата -			Тенге				345468			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			23213390				
		Накладные расходы -		Тенге			238373				
		Сметная прибыль -		Тенге			1914480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			25845482				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							318
		Сметная заработная плата -		Тенге				345468			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9706128				
	Материалы -			Тенге			52914				
	Всего заработная плата -			Тенге				1841571			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7811642				
		Накладные расходы -		Тенге			1804740				
		Сметная прибыль -		Тенге			920869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12431737				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1342
		Сметная заработная плата -		Тенге				1841571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			64033752				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6277
		Сметная заработная плата -		Тенге				6764234			
		ИТОГО					**64 033 752**				
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования					**64 033 752**				
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**1 856 979**				
		Итого:					**65 890 731**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**599 606**				
		Итого					**66 490 337**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**1 329 807**				
		Итого сметная стоимость					**67 820 143**				
		2018г 52% к=1					**35 266 475**				
		~~2019г 48% к=1,0408961~~					**~~34 177 970~~**				
		Итого					**69 444 445**				
		Поправочный коэфцент к=0,9					**62 500 000,00**				
		НДС 12%					**7 500 000,00**				
		ИТОГО:					**70 000 000,00**				

Технадзор: ТОО «Туран Құрылыс»

инженер-эксперт _____Алимтаев У.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____Гилажева Ж.Б.

прораб _____Жусупов А.

Авторский надзор: ТОО «IMPYLS»

_____**Абдуллаев С.**