Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №108 от 19.08.2021 г.

Наименование: **Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					108	19.08.2021г.				
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области	145 825 581,76	130 201 412,29							15 624 169,47	145 825 581,76
Всего по стройке	**145 825 581,76**	**130 201 412,29**							**15 624 169,47**	**145 825 581,76**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель _____ **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "IT-Invest company"**

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

Авторский надзор:

М.П. **ТОО "ПСИ Каз Нур"**

Директор _____ **Албай А.С.**

19940

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского райоиа"
Инженер: ТОО «IT-Invest company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев , Мактааральского
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 19.08.2021 г.

АКТ №1
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосв алы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающи е на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторо в, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и н ормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		5616,2467	294,55	283,94	1654238	1594657	551	342041	2155982
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	59030	416028		159702	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		173,69835	1794,02	--	311619	--	--	224366	578863
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	311619	--		42879	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,15	м3 грунта		3746,435	1794,02	--	6721191	--	--	4839257	12485284
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	6721191	--		924836	
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		3746,435	1472,20	1472,20	5515502	5515502	--	2412045	8561750
		НР - 72%; СП - 8%				--	894,20	--	3350062		634204	

5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты п овышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуа тации машин - 1,1										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		238,39563	294,55	283,94	70218	67689	23	14519	91516
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км				10,51	74,08	2506	17659		6779	
		СП - 8%	т		417,19235	204,00	--	85107	--		--	91916
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале				--	--	--	--		6809	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		238,39563	20,17	17,16	4809	4091	23	1627	6951
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2				2,91	6,57	695	1565		515	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1110,3099	814,54	--	904387	--	--	651159	1679990
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				814,54	--	904387	--		124444	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4631,956	34,02	34,02	157585	157585	--	40266	213680
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками				--	12,07	--	55926		15828	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотне нного грунта		4631,956	151,99	72,61	703999	336315	--	374513	1164794
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы				79,38	32,92	367685	152472		86281	
		НР - 99%; СП - 8%	м3		281,687	3298,67	154,91	929192	43636	608866	286163	1312583
		Подземный газопровод				982,26	43,89	276690	12363		97228	
12	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1,894	869912,86	349100,86	1647615	661197	--	1163579	3036089
13	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				520812,00	99743,50	986418	188914		224896	
		СП - 8%	м		1912,94	31153,00	--	59593820	--	59593820	--	64361325
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/				--	--	--	--		4767506	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
34	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 400				476,93	237,73	954	475		333	
		СП - 8%	шт		2	356089,29	--	712179	--	712179	--	769153
						--	--	--	--		56974	

38	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		1	356089,29	--	356089	--	356089	--	384576
		СП - 8%				--	--	--	--		28487	
41	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		1	356089,29	--	356089	--	356089	--	384576
		СП - 8%				--	--	--	--		28487	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 400x36,3 мм в футляре 630x57,2 -8шт., в т.ч. 2шт. открытым способом, 6шт. методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
52	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	5890,64	2067,21	11781	4134	994	8044	21411
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	6653	1472		1586	
53	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
55	Прайс-лист	Патрубок-накладкадиам.630мм/32	шт		2	247714,29	--	495429	--	495429	--	535063
		СП - 8%				--	--	--	--		39634	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
57	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		2	1229,46	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
59	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		2	5828,57	--	11657	--	11657	--	12590
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,6445	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /630мм/	футляр		2	7995,89	2166,59	15992	4333	--	11622	29823
		НР - 99%; СП - 8%				5829,30	40,41	11659	81		2209	
65	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		4	150,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
66	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		29,911334	388,00	--	11606	--	11606	--	12534
		СП - 8%				--	--	--	--		928	

70	1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонта льного направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		53	13174,56	11646,76	698251	617279	1098	187779	956913
		НР - 99%; СП - 8%				1507,07	2071,72	79874	109801		70882	
71	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т		0,0247706	484111,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%				--	--	--	--		959	
72	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		1,1146768	34002,00	--	37901	--	37901	--	40933
		СП - 8%				--	--	--	--		3032	
73	2301-0502-0829 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		53,53	71953,00	--	3851644	--	3851644	--	4159776
		СП - 8%				--	--	--	--		308132	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D400/426-14шт .(Пр.лист 8353.18СБ)										
145	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 м м. Укладка	км трубопровода		0,00366	782163,76	297714,76	2863	1090	--	2064	5321
		НР - 99%; СП - 8%				484449,00	85312,12	1773	312		394	
146	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		3,6966	31153,00	--	115160	--	115160	--	124373
		СП - 8%				--	--	--	--		9213	
147	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, в одопровода и горячего водоснабжения диаметром до 4 00 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3,66	-80,75	-1,25	-296	-5	--	-285	-627
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-291	--		-46	
149	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
150	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ400/СТ426	шт		5	616553,57	--	3082768	--	3082768	--	3329389
		СП - 8%				--	--	--	--		246621	
151	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
152	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		5	111926,79	--	559634	--	559634	--	604405
		СП - 8%				--	--	--	--		44771	

153	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
154	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 400	шт		5	356089,29	--	1780446	--	1780446	--	1922882
		СП - 8%				--	--	--	--		142436	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-876шт./ГСН-151/										
317	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		44	5890,64	2067,21	259188	90957	21871	176964	471044
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	146360	32391		34892	
318	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80	м		48,4	553,00	--	26765	--	26765	--	28906
		СП - 8%				--	--	--	--		2141	
319	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для к репления конструкции	т стальных элементов		0,14476	681962,70	6916,40	98721	1001	89369	10075	117499
		НР - 118%; СП - 8%				57687,70	1291,62	8351	187		8704	
		Установка ковера для провода-спутника - 197шт./ГСН-152/										
323	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км		0,005	278624,43	72199,11	1393	361	--	1120	2714
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	1032	99		201	
324	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м		5	-80,75	-1,25	-404	-6	--	-390	-857
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-398	--		-63	
325	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м		5,05	222,00	--	1121	--	1121	--	1211
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
		Прокладка сигнальной ленты										
342	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		1,894	26975,92	18615,82	51092	35258	--	17005	73545
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	15834	7784		5448	
343	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		1894	22,77	--	43122	--	43122	--	46572
		СП - 8%				--	--	--	--		3450	
344	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1894	342,29	155,44	648291	294407	92626	250363	970546
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	261258	86467		71892	
345	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,894	140196,00	--	265531	--	265531	--	286774
		СП - 8%				--	--	--	--		21242	

		Устройство балластировки газопровода										
356	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест имостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1720,3529	199,92	189,83	343936	326566	--	67967	444856
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	17370	77029		32952	
357	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза		1720,3529	2572,30	1282,06	4425266	2205598	--	2599649	7586908
		НР - 91%; СП - 8%				1290,24	370,32	2219668	637089		561993	
358	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1720,3529	814,54	--	1401289	--	--	1008928	2603035
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	1401289	--		192817	
359	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		954,27899	6931,00	--	6614108	--	6614108	--	7143236
		СП - 8%				--	--	--	--		529129	
		Испытание и контроль										
364	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377/315мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефект оскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		157	4630,90	136,35	727051	21407	23636	416025	1234522
		НР - 61%; СП - 8%				4344,00	--	682008	--		91446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					105343858	11998250	78769730	15118494	130099335
	Стоимость монтажных работ		Тенге					14490768	5151744	--	9636991	
	Материалы		Тенге					1691966				
	Всего заработная плата		Тенге					116262				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1053351			
		Накладные расходы	Тенге					265531				
		Сметная прибыль	Тенге					683392				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					190029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2565387				
		Сметная заработная плата	Тенге									772
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						1053351			
	Материалы		Тенге					32706778				
	Всего заработная плата		Тенге					722797				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						18589850			
	Местные материалы		Тенге					6681427				
	Транспортные расходы		Тенге					37901				
		Накладные расходы	Тенге					85107				
		Сметная прибыль	Тенге					14435775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3771404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50913957				
		Сметная заработная плата	Тенге									22059
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						18589850			
	Всего заработная плата		Тенге					70945114				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						-689			
		Накладные расходы	Тенге					70945813				
		Сметная прибыль	Тенге					-675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5675555				
		Сметная заработная плата	Тенге					76619994				
									-689			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									19940
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					130099338				
		Сметная заработная плата	Тенге						19642513			22831
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге									130099337
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					14490768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11998250			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5151744			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							78769730		
		- Перевозка грузов	Тенге					85107				
		- Накладные расходы	Тенге								15118494	
		- Сметная прибыль	Тенге								9636991	
		ИТОГО										**130 099 337**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**130 099 337**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**3 772 881**
		Итого:										**133 872 218**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**1 218 237**
		Итого										**135 090 455**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 701 809**
		Итого сметная стоимость										**137 792 264**
		2020г к=1,049901										**144 668 236**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**130 201 412,28**
		НДС 12%										**15 624 169,47**
		ИТОГО:										**145 825 581,76**

Технадзор: ТОО «IT-Invest company»

инженер-эксперт _____ Мамбеталиев А.С.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ М.К.Муталиев

Авторский надзор: ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

_____