Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ. ПТ. АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ OURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №108 от 19.08.2021 г., Дополнительное соглашение №1 от 15.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021г.

Наименование: **Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пунктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					108	19.08.2021г.				
					Доп. сог. №1 от 15.02.2022г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пунктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области	152 614 771,00	66 964 285,71							8 035 714,29	75 000 000,00
Всего по стройке	**152 614 771,00**	**66 964 285,71**							**8 035 714,29**	**75 000 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ OURYLYS"**

Директор **Муталиев М.К.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "IT-Invest company"**

Директор **Мамбеталиев А.С.**

Авторский надзор:

М.П. **ТОО "ПСИ Каз Нур"**

И.о. директора **Мыраманов Е.Ш.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «IT-Invest company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев , Мактааральского
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 19.08.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 15.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021 г.

АКТ №3
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосв алы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающи е на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторо в, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и н ормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		1496,712	294,55	283,94	440849	424971	147	91153	574562
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	15731	110870		42560	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		46,290061	1794,02	--	83045	--	--	59793	154265
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	83045	--		11427	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,15	м3 грунта		3042,325	1794,02	--	5458001	--	--	3929761	10138783
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	5458001	--		751021	
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		3042,325	1472,20	1472,20	4478911	4478911	--	1958722	6952643
		НР - 72%; СП - 8%				--	894,20	--	2720447		515011	

5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуа тации машин - 1,1	м3 грунта		116,44798	294,55	283,94	34299	33064	11	7092	44702
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	1224	8626		3311	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		203,78396	204,00	--	41572	--		--	44898
		СП - 8%				--	--	--	--		3326	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		116,44798	20,17	17,16	2349	1998	12	795	3395
		НР - 72%; СП - 8%				2,91	6,57	339	765		252	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		917,0654	814,54	--	746983	--	--	537828	1387595
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	746983	--		102785	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3668,2616	34,02	34,02	124799	124799	--	31889	169223
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	44290		12535	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3668,2616	151,99	72,61	557530	266343	--	296594	922454
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	291187	120750		68330	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		164,45	3298,67	154,91	542466	25475	355458	167063	766291
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	161533	7218		56762	
		Подземный газопровод										
15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		1,495	598640,23	238923,62	894967	357191	1164	632604	1649776
		НР - 99%; СП - 8%				358938,00	68482,38	536612	102381		122206	
16	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1495,0291	19322,00	--	28886952	--	28886952	--	31197908
		СП - 8%				--	--	--	--		2310956	
		Прокладка сигнальной ленты										
342	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		1,495	26975,92	18615,82	40329	27831	--	13422	58052
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	12498	6144		4300	
343	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		1495	22,77	--	34038	--	34038	--	36761
		СП - 8%				--	--	--	--		2723	
344	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1495	342,29	155,44	511719	232386	73113	197620	766086
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	206220	68252		56747	
345	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,495	140196,00	--	209593	--	209593	--	226360
		СП - 8%				--	--	--	--		16767	

		Устройство балластировки газопровода										
356	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест имостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		931,995	199,92	189,83	186326	176916	--	36821	240999
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	9410	41730		17852	
357	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза		931,995	2572,30	1282,06	2397372	1194875	--	1408350	4110180
		НР - 91%; СП - 8%				1290,24	370,32	1202497	345141		304458	
358	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		931,995	814,54	--	759143	--	--	546583	1410185
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	759143	--		104458	
359	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		677,81454	6931,00	--	4697933	--	4697933	--	5073767
		СП - 8%				--	--	--	--		375835	
		Испытание и контроль										
364	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377/315мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефект оскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		125	4630,90	136,35	578862	17044	18818	331230	982900
		НР - 61%; СП - 8%				4344,00	--	543000	--		72807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					51708039	7361802	34277239	10247320	66911785
								10027425	3576613	--	4956429	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1340503				
	Материалы		Тенге					91931				
	Всего заработная плата		Тенге						836114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					209593				
		Накладные расходы	Тенге					542272				
		Сметная прибыль	Тенге					150622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2033397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
		Сметная заработная плата	Тенге						836114			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21480584				
	Материалы		Тенге					356793				
	Всего заработная плата		Тенге						12767924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4731971				
	Транспортные расходы		Тенге					41572				
		Накладные расходы	Тенге					9705047				
		Сметная прибыль	Тенге					2494850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33680481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14925
		Сметная заработная плата	Тенге						12767924			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					28886952				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28886952				
		Сметная прибыль	Тенге					2310956				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					31197908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					66911787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15537
		Сметная заработная плата	Тенге						13604038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									66911787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10027425				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7361802			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3576613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							34277239		
		- Перевозка грузов	Тенге					41572				
		- Накладные расходы	Тенге								10247320	
		- Сметная прибыль	Тенге								4956429	
		ИТОГО										**66 911 787**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**66 911 787**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**1 940 442**
		Итого:										**68 852 229**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**626 555**
		Итого										**69 478 784**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 389 576**
		Итого сметная стоимость										**70 868 360**
		2020г к=1,049901										**74 404 762**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**66 964 285,71**
		НДС 12%										**8 035 714,29**
		ИТОГО:										**75 000 000,00**

Технадзор: ТОО «IT-Invest company»

инженер-эксперт _____ Оразбеков А.Т.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»