Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №108 от 19.08.2021 г., Дополнительное соглашение №108/2 от 25.11.2022г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021г.

Наименование: **Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					108	19.08.2021г.				
					Доп. сог. №108/2 от 25.11.2022г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области	1 383 578 249,97	552 734 151,76							66 328 098,21	619 062 249,97
Удержание аванса										
Всего по стройке	**1 383 578 249,97**	**552 734 151,76**							**66 328 098,21**	**619 062 249,97**

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "IT-Invest company"**

Директор **Мамбеталиев А.С.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Муталиев М.К.**

20140

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «IT-Invest company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев , Мактааральского района, Туркестанской области"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 19.08.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №108/2 от 25.11.2022г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021 г.

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосв алы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающи е на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторо в, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и н ормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		7898,26332	294,55	283,94	2326395	2242604	776	481021	3032009
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	83015	585070		224593	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		244,276308	1794,02	--	438237	--	--	315531	814070
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	438237	--		60301	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,15	м3 грунта		17913,0058	1794,02	--	32136344	--	--	23138168	59696473
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	32136344	--		4421961	
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		17913,0058	1472,20	1472,20	26371527	26371527	--	11532823	40936698
		НР - 72%; СП - 8%				--	894,20	--	16017810		3032348	

5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты п овышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуа тации машин - 1,1	м3 грунта		1739,84277	294,55	283,94	512462	494005	170	105960	667896
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	18287	128880		49474	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		3045,77735	204,00	--	621339	--		--	671046
		СП - 8%				--	--	--	--		49707	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1740,44277	20,17	17,16	35109	29865	171	11881	50749
		НР - 72%; СП - 8%				2,91	6,57	5073	11427		3759	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5507,84041	814,54	--	4486334	--	--	3230161	8333815
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	4486334	--		617320	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		22031,4051	34,02	34,02	749536	749536	--	191523	1016344
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	266005		75285	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотне нного грунта		22031,4051	151,99	72,61	3348498	1599645	--	1781332	5540216
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	1748853	725219		410386	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		1211,33182	3298,67	154,91	3995784	187647	2618294	1230578	5644471
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1189843	53165		418109	
		Подземный газопровод										
12	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		4,3515	869912,86	349100,86	3785426	1519112	--	2673344	6975471
		НР - 99%; СП - 8%				520812,00	99743,50	2266313	434034		516702	
13	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4403,725	31153,00	--	137189245	--	137189245	--	148164385
		СП - 8%				--	--	--	--		10975140	
15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		1,1455	598640,23	238923,62	685742	273687	892	484714	1264093
		НР - 99%; СП - 8%				358938,00	68482,38	411163	78447		93637	
16	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1156,955	19322,00	--	22354685	--	22354685	--	24143059

		СП - 8%				--	--	--	--		1788375	
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		2,719	561548,77	213562,16	1526851	580676	2116	1098399	2835270
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	944059	165435		210020	
19	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2746,19	12176,00	--	33437609	--	33437609	--	36112618
		СП - 8%				--	--	--	--		2675009	
21	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. У кладка	км трубопровода		3,874	526297,62	190041,01	2038877	736219	3016	1491969	3813313
		НР - 99%; СП - 8%				335478,00	53535,70	1299642	207397		282468	
22	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		3912,74	7818,00	--	30589801	--	30589801	--	33036985
		СП - 8%				--	--	--	--		2447184	
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. У кладка	км трубопровода		1,35	436129,60	146298,72	588775	197503	135	442087	1113330
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	391137	55415		82469	
25	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 16 0x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1363,5	5012,00	--	6833862	--	6833862	--	7380571
		СП - 8%				--	--	--	--		546709	
		ПЭ фитинги										
27	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		3	2020,26	1316,39	6061	3949	--	3131	9927
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	2112	1051		735	
28	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 400/250	шт		2	460548,21	--	921096	--	921096	--	994784
		СП - 8%				--	--	--	--		73688	
30	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 400/315	шт		1	462825,00	--	462825	--	462825	--	499851
		СП - 8%				--	--	--	--		37026	
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3 основания		5,52	3298,67	154,91	18209	855	11932	5608	25722
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	5422	242		1905	
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.		34	1370,93	894,00	46612	30396	--	24055	76320
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	16216	8083		5653	
34	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		1	356089,29	--	356089	--	356089	--	384576
		СП - 8%				--	--	--	--		28487	
35	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		2	195257,14	--	390514	--	390514	--	421755

		СП - 8%				--	--	--	--		31241	
37	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 160	шт		10	39707,14	--	397071	--	397071	--	428837
		СП - 8%				--	--	--	--		31766	
38	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		1	356089,29	--	356089	--	356089	--	384576
		СП - 8%				--	--	--	--		28487	
39	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		3	195257,14	--	585771	--	585771	--	632633
		СП - 8%				--	--	--	--		46862	
42	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		1	195257,14	--	195257	--	195257	--	210878
		СП - 8%				--	--	--	--		15621	
44	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 200	шт		3	50453,57	--	151361	--	151361	--	163470
		СП - 8%				--	--	--	--		12109	
49	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 400/315	шт		1	104732,14	--	104732	--	104732	--	113111
		СП - 8%				--	--	--	--		8379	
50	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 315/200	шт		1	83785,71	--	83786	--	83786	--	90489
		СП - 8%				--	--	--	--		6703	
47	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 160	шт		3	39707,14	--	119121	--	119121	--	128651
		СП - 8%				--	--	--	--		9530	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 400x36,3 мм в футляре 630x57,2 -8шт., в т.ч. 2шт. открытым способом, 6шт. методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
52	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		4	5890,64	2067,21	23563	8269	1989	16088	42822
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	13305	2945		3172	
53	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
55	Прайс-лист	Патрубок-накладкадиам.630мм/32	шт		4	247714,29	--	990857	--	990857	--	1070126
		СП - 8%				--	--	--	--		79269	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
57	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		4	1229,46	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%				--	--	--	--		393	

58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
59	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		4	5828,57	--	23314	--	23314	--	25179
		СП - 8%				--	--	--	--		1865	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 6445	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /630мм/	футляр		4	7995,89	2166,59	31984	8666	--	23244	59646
		НР - 99%; СП - 8%				5829,30	40,41	23317	162		4418	
65	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		8	150,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
66	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		59,8226672	388,00	--	23211	--	23211	--	25068
		СП - 8%				--	--	--	--		1857	
67	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. У кладка	км трубопровода		0,023	1486689,40	716001,40	34194	16468	--	23712	62539
		НР - 99%; СП - 8%				770688,00	270694,54	17726	6226		4632	
68	2301-0502-0829 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		23,23	71953,00	--	1671468	--	1671468	--	1805186
		СП - 8%				--	--	--	--		133717	
69	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водоп ровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 м м. Испытание гидравлическое	м трубопровода		23	-80,75	-1,25	-1857	-29	--	-1792	-3941
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-1829	--		-292	
70	1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонта льного направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		63	13174,56	11646,76	829997	733745	1306	223209	1137462
		НР - 99%; СП - 8%				1507,07	2071,72	94945	130518		84256	
73	2301-0502-0829 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		63,63	71953,00	--	4578369	--	4578369	--	4944639
		СП - 8%				--	--	--	--		366270	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6мм в футляре 450х40,9 - 3шт. методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	3326	736		793	
75	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	553,00	--	277	--	277	--	299

		СП - 8%				--	--	--	--		22	
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
77	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.450мм/32	шт		1	102364,29	--	102364	--	102364	--	110553
		СП - 8%				--	--	--	--		8189	
78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
79	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
81	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		1	5828,57	--	5829	--	5829	--	6295
		СП - 8%				--	--	--	--		466	
86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К =0,46025	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /450мм/	футляр		1	5710,02	1547,20	5710	1547	--	4150	10649
		НР - 99%; СП - 8%				4162,81	28,86	4163	29		789	
87	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		2	150,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
88	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		5,1357237	388,00	--	1993	--	1993	--	2152
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
89	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестра ншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		32	8419,12	7431,94	269412	237822	390	72676	369455
		НР - 99%; СП - 8%				974,99	1319,07	31200	42210		27367	
92	2301-0502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		32,64	39618,00	--	1293132	--	1293132	--	1396582
		СП - 8%				--	--	--	--		103451	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250x22,7мм в футляре 400x36,3 - 13шт., в т.ч. 7шт. откры тым способом, 6шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
93	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		4	5890,64	2067,21	23563	8269	1989	16088	42822
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	13305	2945		3172	

94	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
96	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт		4	43532,14	--	174129	--	174129	--	188059
		СП - 8%				--	--	--	--		13930	
97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
98	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		4	1229,46	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
105	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К =0,40925	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /400мм/	футляр		4	5077,29	1375,76	20309	5503	--	14760	37874
		НР - 99%; СП - 8%				3701,54	25,66	14806	103		2806	
106	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		8	150,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
107	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		25,2592176	388,00	--	9801	--	9801	--	10585
		СП - 8%				--	--	--	--		784	
108	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,023	869912,86	349100,86	20008	8029	--	14130	36869
		НР - 99%; СП - 8%				520812,00	99743,50	11979	2294		2731	
110	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отоплен ия, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		23	-80,75	-1,25	-1857	-29	--	-1792	-3941
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-1829	--		-292	
111	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестр аншейным методом горизонтального направленного бур ения в грунтах 1-2 групп	м		25	8419,12	7431,94	210478	185798	305	56778	288636
		НР - 99%; СП - 8%				974,99	1319,07	24375	32977		21380	

135	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		141,92735	34002,00	--	4825814	--	4825814	--	5211879
		СП - 8%				--	--	--	--		386065	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D400/426-14шт .(Пр.лист.8353.18СБ)										
145	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 м м. Укладка	км трубопровода		0,01342	782163,76	297714,76	10497	3995	--	7570	19512
		НР - 99%; СП - 8%				484449,00	85312,12	6501	1145		1445	
146	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 1 1 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		13,5542	31153,00	--	422254	--	422254	--	456034
		СП - 8%				--	--	--	--		33780	
147	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, в одопровода и горячего водоснабжения диаметром до 4 00 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		13,42	-80,75	-1,25	-1084	-17	--	-1046	-2300
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-1067	--		-170	
148	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		17,08	521,43	--	8906	--	215	8517	18817
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	8691	--		1394	
149	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		11	1370,93	894,00	15080	9834	--	7783	24692
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	5246	2615		1829	
150	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ400/СТ426	шт		5	616553,57	--	3082768	--	3082768	--	3329389
		СП - 8%				--	--	--	--		246621	
151	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.		11	1370,93	894,00	15080	9834	--	7783	24692
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	5246	2615		1829	
152	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		5	111926,79	--	559634	--	559634	--	604405
		СП - 8%				--	--	--	--		44771	
153	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		11	1370,93	894,00	15080	9834	--	7783	24692
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	5246	2615		1829	
154	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 400	шт		2	356089,29	--	712179	--	712179	--	769153
		СП - 8%				--	--	--	--		56974	

		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D315/273-6шт. (Пр.лист.8353.18СБ)										
169	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода		0,00488	782163,76	297714,76	3817	1453	--	2753	7095
		НР - 99%; СП - 8%				484449,00	85312,12	2364	416		526	
170	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4,9288	19322,00	--	95234	--	95234	--	102853
		СП - 8%				--	--	--	--		7619	
171	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		4,88	-80,75	-1,25	-394	-6	--	-380	-836
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-388	--		-62	
172	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		4,88	521,43	--	2545	--	62	2433	5376
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	2483	--		398	
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
174	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ315/СТ273	шт		4	420658,93	--	1682636	--	1682636	--	1817247
		СП - 8%				--	--	--	--		134611	
175	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
176	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		4	54278,57	--	217114	--	217114	--	234483
		СП - 8%				--	--	--	--		17369	
177	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
178	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 315	шт		4	195257,14	--	781029	--	781029	--	843511
		СП - 8%				--	--	--	--		62482	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D250/219-34шт .(Пр.лист.8353.18СБ)										

193	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 м м. Укладка	км трубопровода		0,00585	561548,77	213562,16	3285	1249	5	2363	6100
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	2031	356		452	
194	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		5,9085	12176,00	--	71942	--	71942	--	77697
		СП - 8%				--	--	--	--		5755	
195	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 4 00 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		5,85	-80,75	-1,25	-472	-7	--	-456	-1002
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-465	--		-74	
196	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		5,85	521,43	--	3050	--	73	2917	6445
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	2977	--		477	
197	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
199	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
201	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D200/219-10шт .(Пр.лист.8353.18СБ)										
217	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,0117	526297,62	190041,01	6158	2223	10	4506	11517
		НР - 99%; СП - 8%				335478,00	53535,70	3925	626		853	
218	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		11,817	7818,00	--	92385	--	92385	--	99776
		СП - 8%				--	--	--	--		7391	
219	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, вод опровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		11,7	-80,75	-1,25	-945	-15	--	-912	-2005
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-930	--		-149	

220	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		11,7	521,43	--	6101	--	148	5834	12890
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	5953	--		955	
221	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
222	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ200/СТ219	шт		10	162653,57	--	1626536	--	1626536	--	1756659
		СП - 8%				--	--	--	--		130123	
223	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
224	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 200	шт		10	15026,79	--	150268	--	150268	--	162289
		СП - 8%				--	--	--	--		12021	
225	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
226	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 200	шт		10	50453,57	--	504536	--	504536	--	544899
		СП - 8%				--	--	--	--		40363	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D160/159-23шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
241	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм . Укладка	км трубопровода		0,011	436129,60	146298,72	4797	1609	1	3602	9072
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	3187	452		672	
242	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		11,11	5012,00	--	55683	--	55683	--	60138
		СП - 8%				--	--	--	--		4455	
243	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, во допровода и горячего водоснабжения диаметром до 20 0 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		11	-80,75	-1,25	-888	-14	--	-857	-1885
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-875	--		-140	
244	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		11	521,43	--	5736	--	139	5485	12118
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	5597	--		898	

245	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
246	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт		10	80598,21	--	805982	--	805982	--	870461
		СП - 8%				--	--	--	--		64479	
247	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с3Н/. Установка	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
248	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт		10	7832,14	--	78321	--	78321	--	84587
		СП - 8%				--	--	--	--		6266	
249	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
250	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ100 с удлиненным хвостиком DN 180	шт		10	43350,00	--	433500	--	433500	--	468180
		СП - 8%				--	--	--	--		34680	
		Установка полиэтиленового крана диам.315мм под люк-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
259	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка О ПТ6)	м3		0,079	13213,88	7229,86	1044	571	32	752	1940
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	441	196		144	
260	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,079	33929,00	--	2680	--	2680	--	2895
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
265	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а=Кран	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
266	Прайс-лист	Кран шаровый PE100 SDR 11 диаметром 315мм	шт		1	2140178,57	--	2140179	--	2140179	--	2311393
		СП - 8%				--	--	--	--		171214	
267	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		1	21401,79	--	21402	--	21402	--	23114
		СП - 8%				--	--	--	--		1712	
268	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с 3Н/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
269	Прайс-лист	Муфта с закладнымиэлектронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 315	шт		2	54278,57	--	108557	--	108557	--	117242
		СП - 8%				--	--	--	--		8685	

271	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3,1	3298,67	154,91	10226	480	6701	3149	14445
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	3045	136		1070	
		Установка полиэтиленового крана диам.200мм под люк-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
289	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОП Т6)	м3		0,079	13213,88	7229,86	1044	571	32	752	1940
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	441	196		144	
290	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,079	33929,00	--	2680	--	2680	--	2895
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
295	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а=Кран	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
296	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 200мм	шт		1	335871,43	--	335871	--	335871	--	362741
		СП - 8%				--	--	--	--		26870	
297	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		1	21401,79	--	21402	--	21402	--	23114
		СП - 8%				--	--	--	--		1712	
298	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
299	Прайс-лист	Муфта с закладнымиэлектронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 200	шт		2	15026,79	--	30054	--	30054	--	32458
		СП - 8%				--	--	--	--		2404	
301	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3,1	3298,67	154,91	10226	480	6701	3149	14445
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	3045	136		1070	
		Прокладка сигнальной ленты										
342	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		13,44	26975,92	18615,82	362556	250197	--	120668	521882
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	112360	55234		38658	
343	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		13440	22,77	--	306000	--	306000	--	330480
		СП - 8%				--	--	--	--		24480	
344	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		13882	342,29	155,44	4751626	2157844	678899	1835022	7113580
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	1914883	633759		526932	
345	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		13,882	140196,00	--	1946201	--	1946201	--	2101897
		СП - 8%				--	--	--	--		155696	
		Устройство балластировки газопровода										

356	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест имостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		5914,69038	199,92	189,83	1182477	1122756	--	233677	1529446
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	59721	264830		113292	
357	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 5 00 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 гр уза		5914,69038	2572,30	1282,06	15214365	7582995	--	8937770	26084306
		НР - 91%; СП - 8%				1290,24	370,32	7631370	2190355		1932171	
358	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5914,69038	814,54	--	4817728	--	--	3468764	8949412
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	4817728	--		662919	
359	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		4401,4225	6931,00	--	30506259	--	30506259	--	32946760
		СП - 8%				--	--	--	--		2440501	
		Испытание и контроль										
360	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300/400/315 мм. Очистка полости и испытание на прочность и г ерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км труб опровода		8,886	1681683,70	1444637,62	14943441	12837050	113590	3798800	20241620
		НР - 91%; СП - 8%				224263,00	245521,50	1992801	2181704		1499379	
361	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка поло сти и испытание на прочность и герметичность возду хом от передвижных компрессорных установок давлени ем до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		2,719	1579509,70	1355462,64	4294687	3685503	28278	1102966	5829466
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	580906	631145		431812	
362	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200/180 мм. Очистка п олости и испытание на прочность и герметичность во здухом от передвижных компрессорных установок давл ением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		3,874	1412009,37	1210716,16	5470124	4690314	34394	1409864	7430387
		НР - 91%; СП - 8%				192415,00	207507,80	745416	803885		550399	
363	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм. Очистка п олости и испытание на прочность и герметичность во здухом от передвижных компрессорных установок давл ением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		1,35	1243161,33	1063481,14	1678268	1435700	11471	434522	2281812
		НР - 91%; СП - 8%				171183,00	182517,90	231097	246399		169023	
364	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377/315мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефект оскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		776	4630,90	136,35	3593577	105808	116825	2056276	6101841
		НР - 61%; СП - 8%				4344,00	--	3370944	--		451988	

365	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299/250 мм,толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоск опия одним преобразователем сварных соединений пер литного класса с двух сторон, прозвучивание попере чное	стык		245	3105,61	90,90	760876	22271	29085	432807	1289177
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	--	709520	--		95495	
366	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/200 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоско пия одним преобразователем сварных соединений перл итного класса с двух сторон, прозвучивание попереч ное	стык		353	1581,00	50,50	558093	17827	29122	311798	939483
		НР - 61%; СП - 8%				1448,00	--	511144	--		69591	
367	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоско пия одним преобразователем сварных соединений перл итного класса с двух сторон, прозвучивание попереч ное	стык		140	1105,34	37,37	154747	5232	7611	86561	260613
		НР - 61%; СП - 8%				1013,60	--	141904	--		19305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					438294212	70296208	298746108	73095437	552300819
	Стоимость монтажных работ		Тенге					68630560	26006168	--	40911168	
	Материалы		Тенге					12127676				
	Всего заработная плата		Тенге					861543				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						7449748			
		Накладные расходы	Тенге					1946201				
		Сметная прибыль	Тенге					4843132				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1357665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18328473				
		Сметная заработная плата	Тенге									5472
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						7449748			
	Материалы		Тенге					168736300				
	Всего заработная плата		Тенге					2845190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						87168662			
	Местные материалы		Тенге					30849964				
	Транспортные расходы		Тенге					4831175				
		Накладные расходы	Тенге					621339				
		Сметная прибыль	Тенге					68234346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18957652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					255928298				
		Сметная заработная плата	Тенге									98120
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						87168662			
	Материалы		Тенге					257430236				
	Всего заработная плата		Тенге					637				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						18318			
		Накладные расходы	Тенге					257411397				
		Сметная прибыль	Тенге					17952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					20595855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					278044043				
		Сметная заработная плата	Тенге									12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						18318			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					552300814				
		Сметная заработная плата	Тенге									103605
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						94636728			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										552300819

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					68630560				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						70296208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						26006168			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							298746108		
		- Перевозка грузов	Тенге					621339				
		- Накладные расходы	Тенге								73095437	
		- Сметная прибыль	Тенге								40911168	

		ИТОГО										**552 300 819**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**552 300 819**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**16 016 724**
		Итого:										**568 317 543**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**5 171 690**
		Итого										**573 489 233**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**11 469 785**
		Итого сметная стоимость										**584 959 017**
		2020г к=1,049901										**614 149 057**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**552 734 151,76**
		НДС 12%										**66 328 098,21**
		ИТОГО:										**619 062 249,97**

Технадзор: ТОО «IT-Invest company»

инженер-эксперт _____ Оразбеков А.Т.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ М.К.Муталиев

Авторский надзор: ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

_____