Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №108 от 19.08.2021 г., Дополнительное соглашение №1 от 15.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021г.

Наименование: **Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					108	19.08.2021г.				
					Доп. сог. №1 от 15.02.2022г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области	764 516 000,00	546 340 383,04							65 560 845,96	611 901 229,00
Удержание аванса		204 781 071,43							24 573 728,57	229 354 800,00
Всего по стройке	**764 516 000,00**	**341 559 311,61**							**40 987 117,39**	**382 546 429,00**

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"

Руководитель Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
М.П. ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Директор Муталиев М.К.

Технический надзор:
М.П. ТОО "IT-Invest company"

Директор Мамбеталиев А.С.

Авторский надзор:
М.П. ТОО "НСИ Каз Нур"

И.о. директора Мыраманов Е.Ш.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «IT-Invest company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев , Мактааральского района, Туркестанской области"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 19.08.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 15.02.2022г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021 г.

АКТ №4
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосв алы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающи е на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторо в, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и н ормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		4009,84097	294,55	283,94	1181079	1138540	394	244208	1539310
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	42145	297032		114023	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		128,015137	1794,02	--	229662	--	--	165357	426620
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	229662	--		31602	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,15	м3 грунта		24927,6292	1794,02	--	44720740	--	--	32198933	83073247
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	44720740	--		6153574	
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		24927,6292	1472,20	1472,20	36698456	36698456	--	16049006	56967259
		НР - 72%; СП - 8%				--	894,20	--	22290286		4219797	

5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты п овышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуа тации машин - 1,1	м3 грунта		2096,15019	294,55	283,94	617411	595173	206	127660	804676
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	22032	155274		59606	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		3668,26284	204,00	--	748326	--		--	808192
		СП - 8%				--	--	--	--		59866	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2096,15019	20,17	17,16	42285	35969	206	14309	61121
		НР - 72%; СП - 8%				2,91	6,57	6110	13763		4527	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5729,09007	814,54	--	4666550	--	--	3359916	8668583
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	4666550	--		642117	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		22725,6438	34,02	34,02	773155	773155	--	197558	1048371
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	274387		77657	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		22725,6438	151,99	72,61	3454014	1650052	--	1837464	5714796
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	1803962	748071		423318	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		1259,73662	3298,67	154,91	4155455	195146	2722920	1279752	5870024
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1237389	55290		434817	
		Подземный газопровод										
12	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,871	869912,86	349100,86	757694	304067	--	535099	1396216
		НР - 99%; СП - 8%				520812,00	99743,50	453627	86877		103423	
15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		3,005	598640,23	238923,62	1798914	717965	2340	1271554	3316106
		НР - 99%; СП - 8%				358938,00	68482,38	1078609	205790		245637	
14	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1136,03429	19322,00	--	21950455	--	21950455	--	23706491
		СП - 8%				--	--	--	--		1756036	
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		11,63	561548,77	213562,16	6530812	2483728	9055	4698191	12127323

		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	4038029	707618		898320	
19	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		11746,3	12176,00	--	143022949	--	143022949	--	154464785
		СП - 8%				--	--	--	--		11441836	
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. У кладка	км трубопровода		0,032	436129,60	146298,72	13956	4682	3	10479	26390
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	9271	1314		1955	
25	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		32,32	5012,00	--	161988	--	161988	--	174947
		СП - 8%				--	--	--	--		12959	
		ПЭ фитинги										
27	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		5	2020,26	1316,39	10101	6582	--	5218	16544
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	3519	1751		1226	
29	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 250/160	шт		3	102273,21	--	306820	--	306820	--	331365
		СП - 8%				--	--	--	--		24546	
31	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 315/160	шт		2	191887,50	--	383775	--	383775	--	414477
		СП - 8%				--	--	--	--		30702	
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3 основания		9,2	3298,67	154,91	30348	1425	19886	9346	42869
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	9037	404		3176	
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.		43	1370,93	894,00	58950	38442	--	30423	96523
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	20508	10222		7150	
35	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		2	195257,14	--	390514	--	390514	--	421755
		СП - 8%				--	--	--	--		31241	
36	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 250	шт		7	116571,43	--	816000	--	816000	--	881280
		СП - 8%				--	--	--	--		65280	
39	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		2	195257,14	--	390514	--	390514	--	421755
		СП - 8%				--	--	--	--		31241	
40	Прайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100, DN 250	шт		7	116571,43	--	816000	--	816000	--	881280
		СП - 8%				--	--	--	--		65280	
42	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		3	195257,14	--	585771	--	585771	--	632633
		СП - 8%				--	--	--	--		46862	
43	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 250	шт		6	116571,43	--	699429	--	699429	--	755383
		СП - 8%				--	--	--	--		55954	
45	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		11	195257,14	--	2147829	--	2147829	--	2319655

		СП - 8%				--	--	--	--		171826	
46	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 250	шт		13	116571,43	--	1515429	--	1515429	--	1636663
		СП - 8%				--	--	--	--		121234	
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходы/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
51	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 200/160	шт		1	14935,71	--	14936	--	14936	--	16131
		СП - 8%				--	--	--	--		1195	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6мм в футляре 450х40,9 - 3шт. методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
52	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	5890,64	2067,21	11781	4134	994	8044	21411
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	6653	1472		1586	
53	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
77	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам 450мм/32	шт		2	102364,29	--	204729	--	204729	--	221107
		СП - 8%				--	--	--	--		16378	
78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
79	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		2	1229,46	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
81	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		2	5828,57	--	11657	--	11657	--	12590
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,46025	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/450мм/	футляр		2	5710,02	1547,20	11420	3094	--	8300	21297
		НР - 99%; СП - 8%				4162,81	28,86	8326	58		1578	
87	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		4	150,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%				--	--	--	--		48	

88	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		10,2714474	388,00	--	3985	--	3985	--	4304
		СП - 8%				--	--	--	--		319	
89	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		56	8419,12	7431,94	471471	416189	683	127182	646546
		НР - 99%; СП - 8%				974,99	1319,07	54599	73868		47892	
90	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т		0,0133541	484111,00	--	6465	--	6465	--	6982
		СП - 8%				--	--	--	--		517	
91	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		0,6009341	34002,00	--	20433	--	20433	--	22068
		СП - 8%				--	--	--	--		1635	
92	2301-0502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		57,12	39618,00	--	2262980	--	2262980	--	2444019
		СП - 8%				--	--	--	--		181038	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250x22,7мм в футляре 400x36,3 - 13шт., в т.ч. 7шт. открытым способом, 6шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
93	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		9	5890,64	2067,21	53016	18605	4474	36197	96350
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	29937	6626		7137	
94	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4,5	553,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4292	2140		1496	
96	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт		13	43532,14	--	565918	--	565918	--	611191
		СП - 8%				--	--	--	--		45273	
97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4292	2140		1496	
98	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		13	1229,46	--	15983	--	15983	--	17262
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4292	2140		1496	

100	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		13	5828,57	--	75771	--	75771	--	81833
		СП - 8%				--	--	--	--		6062	
105	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К =0,40925	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /400мм/	футляр		9	5077,29	1375,76	45696	12382	--	33209	85217
		НР - 99%; СП - 8%				3701,54	25,66	33314	231		6312	
106	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		18	150,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
107	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		56,8332396	388,00	--	22051	--	22051	--	23815
		СП - 8%				--	--	--	--		1764	
108	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,048	869912,86	349100,86	41756	16757	--	29489	76944
		НР - 99%; СП - 8%				520812,00	99743,50	24999	4788		5700	
109	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		71,71	31153,00	--	2233982	--	2233982	--	2412700
		СП - 8%				--	--	--	--		178719	
110	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отоплен ия, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		48	-80,75	-1,25	-3876	-60	--	-3740	-8226
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-3816	--		-609	
111	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестр аншейным методом горизонтального направленного бур ения в грунтах 1-2 групп	м		62	8419,12	7431,94	521986	460780	757	140809	715818
		НР - 99%; СП - 8%				974,99	1319,07	60449	81782		53024	
112	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т		0,01639	484111,00	--	7935	--	7935	--	8569
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
113	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		0,73755	34002,00	--	25078	--	25078	--	27084
		СП - 8%				--	--	--	--		2006	
114	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		88,74	31153,00	--	2764517	--	2764517	--	2985679
		СП - 8%				--	--	--	--		221161	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x20,5 - 5шт., в т.ч. 1шт. открытым способом, 4шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
118	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.250мм/32	шт		1	16575,00	--	16575	--	16575	--	17901

		СП - 8%				--	--	--	--		1326	
120	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
122	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		1	5828,57	--	5829	--	5829	--	6295
		СП - 8%				--	--	--	--		466	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D400/426-14шт .(Пр.лист.8353.18СБ)										
150	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ400/СТ426	шт		4	616553,57	--	2466214	--	2466214	--	2663511
		СП - 8%				--	--	--	--		197297	
152	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		4	111926,79	--	447707	--	447707	--	483524
		СП - 8%				--	--	--	--		35817	
154	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 400	шт		7	356089,29	--	2492625	--	2492625	--	2692035
		СП - 8%				--	--	--	--		199410	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D315/273-6шт. (Пр.лист.8353.18СБ)										
169	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода		0,00244	782163,76	297714,76	1908	726	--	1376	3548
		НР - 99%; СП - 8%				484449,00	85312,12	1182	208		263	
170	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2,4644	19322,00	--	47617	--	47617	--	51427
		СП - 8%				--	--	--	--		3809	
171	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2,44	-80,75	-1,25	-197	-3	--	-190	-418
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-194	--		-31	
172	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		2,44	521,43	--	1272	--	30	1217	2688
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	1242	--		199	
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
174	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ315/СТ273	шт		2	420658,93	--	841318	--	841318	--	908623
		СП - 8%				--	--	--	--		67305	

175	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
176	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 315	шт		2	54278,57	--	108557	--	108557	--	117242
		СП - 8%				--	--	--	--		8685	
177	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
178	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 315	шт		2	195257,14	--	390514	--	390514	--	421755
		СП - 8%				--	--	--	--		31241	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D250/219-34шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
193	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,03393	561548,77	213562,16	19053	7246	26	13707	35381
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	11781	2064		2621	
194	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		34,2693	12176,00	--	417263	--	417263	--	450644
		СП - 8%				--	--	--	--		33381	
195	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 4 00 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		33,93	-80,75	-1,25	-2740	-42	--	-2644	-5814
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-2698	--		-431	
196	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		33,93	521,43	--	17692	--	428	16919	37380
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	17264	--		2769	
197	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		29	1370,93	894,00	39757	25926	--	20518	65097
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	13831	6894		4822	
198	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ250/СТ219	шт		34	246712,50	--	8388225	--	8388225	--	9059283
		СП - 8%				--	--	--	--		671058	
199	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.		29	1370,93	894,00	39757	25926	--	20518	65097
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	13831	6894		4822	

200	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 250	шт		34	34789,29	--	1182836	--	1182836	--	1277463
		СП - 8%				--	--	--	--		94627	
201	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.		29	1370,93	894,00	39757	25926	--	20518	65097
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	13831	6894		4822	
202	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 250	шт		34	116571,43	--	3963429	--	3963429	--	4280503
		СП - 8%				--	--	--	--		317074	
		Установка полиэтиленового крана диам.250мм под люк-3шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
272	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3		0,237	13213,88	7229,86	3132	1713	96	2257	5820
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	1323	589		431	
275	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,237	33929,00	--	8041	--	8041	--	8684
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
280	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
281	Прайс-лист	Кран шаровый PE100 SDR 11 диаметром 250мм	шт		3	1794107,14	--	5382321	--	5382321	--	5812907
		СП - 8%				--	--	--	--		430586	
282	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		3	21401,79	--	64205	--	64205	--	69342
		СП - 8%				--	--	--	--		5136	
283	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2862	1426		998	
284	Прайс-лист	Муфта с закладнымиэлектронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 250	шт		6	34789,29	--	208736	--	208736	--	225435
		СП - 8%				--	--	--	--		16699	
286	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		9,3	3298,67	154,91	30678	1441	20102	9448	43335
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	9135	408		3210	
		Установка полиэтиленового крана диам.160мм под люк-12шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
302	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3		0,158	13213,88	7229,86	2088	1142	64	1505	3880
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	882	393		287	
305	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,158	33929,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%				--	--	--	--		429	

310	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
311	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт		2	266201,79	--	532404	--	532404	--	574996
		СП - 8%				--	--	--	--		42592	
312	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		2	21401,79	--	42804	--	42804	--	46228
		СП - 8%				--	--	--	--		3424	
313	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
314	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт		4	7832,14	--	31329	--	31329	--	33835
		СП - 8%				--	--	--	--		2506	
316	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		6,2	3298,67	154,91	20452	960	13402	6299	28890
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	6090	272		2140	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-876шт./ГСН-151/										
317	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		403	5890,64	2067,21	2373926	833086	200317	1620828	4314334
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	1340523	296677		319580	
318	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		443,3	553,00	--	245145	--	245145	--	264756
		СП - 8%				--	--	--	--		19612	
319	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов		1,32587	681962,70	6916,40	904194	9170	818538	92275	1076186
		НР - 118%; СП - 8%				57687,70	1291,62	76486	1713		79717	
		Установка ковера для провода-спутника - 197шт./ГСН-152/										
323	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладкатрубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км		0,0465	278624,43	72199,11	12956	3357	2	10414	25239
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	9597	922		1870	
324	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м		46,5	-80,75	-1,25	-3755	-58	--	-3623	-7969
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-3697	--		-590	
325	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		46,965	222,00	--	10426	--	10426	--	11260
		СП - 8%				--	--	--	--		834	
		Прокладка сигнальной ленты										

342	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		15,538	26975,92	18615,82	419152	289253	--	139504	603348
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	129899	63856		44692	
343	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		15538	22,77	--	353767	--	353767	--	382068
		СП - 8%				--	--	--	--		28301	
344	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		15538	342,29	155,44	5318453	2415256	759885	2053924	7962167
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	2143312	709361		589790	
345	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		15,538	140196,00	--	2178365	--	2178365	--	2352635
		СП - 8%				--	--	--	--		174269	
		Устройство балластировки газопровода										
356	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест имостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		5847,59957	199,92	189,83	1169064	1110021	--	231026	1512097
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	59043	261826		112007	
357	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 гр уза		5847,59957	2572,30	1282,06	15041787	7496981	--	8836388	25788430
		НР - 91%; СП - 8%				1290,24	370,32	7544807	2165510		1910254	
358	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5847,59957	814,54	--	4763080	--	--	3429418	8847898
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	4763080	--		655400	
359	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		5822,57546	6931,00	--	40356271	--	40356271	--	43584772
		СП - 8%				--	--	--	--		3228502	
		Испытание и контроль										
360	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300/400/315 мм. Очистка полости и испытание на прочность и г ерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км труб опровода		3,876	1681683,70	1444637,62	6518206	5599415	49548	1657005	8829228
		НР - 91%; СП - 8%				224263,00	245521,50	869243	951641		654017	
361	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность возду хом от передвижных компрессорных установок давлени ем до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		11,63	1579509,70	1355462,64	18369698	15764031	120952	4717727	24934419
		НР - 91%; СП - 8%				213647,00	232123,90	2484715	2699601		1846994	
363	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность во здухом от передвижных компрессорных установок давл ением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,032	1243161,33	1063481,14	39781	34031	272	10300	54087
		НР - 91%; СП - 8%				171183,00	182517,90	5478	5841		4006	

364	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377/315мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		73	4630,90	136,35	338056	9954	10990	193438	574013
		НР - 61%; СП - 8%				4344,00	--	317112	--		42520	
365	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299/250 мм,толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание попере чное	стык		1046	3105,61	90,90	3248473	95081	124176	1847822	5503998
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	--	3029216	--		407704	
367	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание попереч ное	стык		3	1105,34	37,37	3316	112	163	1855	5585
		НР - 61%; СП - 8%				1013,60	--	3041	--		414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					418070099	79376873	256502716	87404042	545912063
								81442192	32212017	--	40437932	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					11505814				
	Материалы		Тенге					895213				
	Всего заработная плата		Тенге						6395797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2178365				
		Накладные расходы	Тенге					4236543				
		Сметная прибыль	Тенге					1259389				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17001746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4784
		Сметная заработная плата	Тенге						6395797			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					197925136				
	Материалы		Тенге					3985233				
	Всего заработная плата		Тенге						107250311			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40753774				
	Местные материалы		Тенге					58913				
	Транспортные расходы		Тенге					748326				
		Накладные расходы	Тенге					83159554				
		Сметная прибыль	Тенге					22486775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					303571466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118684
		Сметная заработная плата	Тенге						107250311			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					208639148				
	Материалы		Тенге					458				
	Всего заработная плата		Тенге						8101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					208630752				
		Накладные расходы	Тенге					7939				
		Сметная прибыль	Тенге					16691767				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					225338854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					545912066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123474
		Сметная заработная плата	Тенге						113654209			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									545912063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					81442192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						79376873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						32212017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							256502716		
		- Перевозка грузов	Тенге					748326				
		- Накладные расходы	Тенге								87404042	
		- Сметная прибыль	Тенге								40437932	

		ИТОГО										**545 912 063**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**545 912 063**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**15 831 450**
		Итого:										**561 743 513**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**5 111 866**
		Итого										**566 855 379**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**11 337 108**
		Итого сметная стоимость										**578 192 487**
		2020г к=1,049901										**607 044 870**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**546 340 383,04**
		НДС 12%										**65 560 845,96**
		ИТОГО:										**611 901 229,00**

Технадзор: ТОО «IT-Invest company»

инженер-эксперт _____ Оразбеков А.Т.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Ажуарова Э.А.