Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №108 от 19.08.2021 г., Дополнительное соглашение №108/3 от 20.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021г.

Наименование: **Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за март месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					108	19.08.2021г.				
					Доп. сог. №108/3 от 20.03.2023г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области	100 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Удержание аванса										
Всего по стройке	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "IT-Invest company"**

Директор **Мамбеталиев А.С.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Муталиев М.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «IT-Invest company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительство подводяшего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев , Мактааральского района, Туркестанской области"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 19.08.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №108/3 от 20.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021 г.

АКТ №6

выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающи е на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторо в, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		3191,62689	294,55	283,94	940078	906219	313	194377	1225211
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	33546	236422		90756	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		98,7101098	1794,02	--	177088	--	--	127504	328959
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	177088	--		24367	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,15	м3 грунта		8327,5325	1794,02	--	14939785	--	--	10756645	27752144
		НР - 72%; СП - 8%				1794,02	--	14939785	--		2055714	
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		5705,75742	1472,20	1472,20	8400016	8400016	--	3673504	13039401
		НР - 72%; СП - 8%				--	894,20	--	5102088		965882	

5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты п овышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен к оэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуа тации машин - 1,1	м3 грунта		703,299378	294,55	283,94	207153	199692	69	42832	269985
		НР - 72%; СП - 8%				10,51	74,08	7392	52097		19999	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1230,77391	204,00	--	251078	--		--	271164
		СП - 8%				--	--	--	--		20086	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		703,299378	20,17	17,16	14187	12068	69	4801	20507
		НР - 72%; СП - 8%				2,91	6,57	2050	4618		1519	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2225,67566	814,54	--	1812893	--	--	1305283	3367630
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	1812893	--		249454	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		489,491182	3298,67	154,91	1614670	75827	1058035	497268	2280893
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	480808	21484		168955	
		Подземный газопровод										
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. У кладка	км трубопровода		5,431	436129,60	146298,72	2368620	794548	543	1778498	4478887
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	1573529	222934		331769	
25	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		5485,31	5012,00	--	27492374	--	27492374	--	29691764
		СП - 8%				--	--	--	--		2199390	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х20,5 - 5шт., в т.ч. 1шт. открытым способом, 4шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
117	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
118	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.250мм/32	шт		4	16575,00	--	66300	--	66300	--	71604
		СП - 8%				--	--	--	--		5304	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
120	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		4	1229,46	--	4918	--	4918	--	5311

		СП - 8%				--	--	--	--		393	
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
122	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		4	5828,57	--	23314	--	23314	--	25179
		СП - 8%				--	--	--	--		1865	
130	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,009	561548,77	213562,16	5054	1922	7	3636	9385
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	3125	548		695	
131	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250 x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		9,09	12176,00	--	110680	--	110680	--	119534
		СП - 8%				--	--	--	--		8854	
132	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		9	-80,75	-1,25	-727	-11	--	-701	-1542
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-716	--		-114	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D160/159-23шт .(Пр.лист.8353.18СБ)										
242	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		14,443	5012,00	--	72388	--	72388	--	78179
		СП - 8%				--	--	--	--		5791	
246	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт		13	80598,21	--	1047777	--	1047777	--	1131599
		СП - 8%				--	--	--	--		83822	
248	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт		13	7832,14	--	101818	--	101818	--	109963
		СП - 8%				--	--	--	--		8145	
250	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ100 с удлиненным хвостиком DN 180	шт		13	43350,00	--	563550	--	563550	--	608634
		СП - 8%				--	--	--	--		45084	
		Установка полиэтиленового крана диам.160мм под люк-12шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
305	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,79	33929,00	--	26804	--	26804	--	28948
		СП - 8%				--	--	--	--		2144	
311	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт		10	266201,79	--	2662018	--	2662018	--	2874979
		СП - 8%				--	--	--	--		212961	
312	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		10	21401,79	--	214018	--	214018	--	231139

		СП - 8%				--	--	--	--		17121	
314	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт		20	7832,14	--	156643	--	156643	--	169174
		СП - 8%				--	--	--	--		12531	
		Прокладка сигнальной ленты										
343	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		5431	22,77	--	123652	--	123652	--	133544
		СП - 8%				--	--	--	--		9892	
345	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		5,679	140196,00	--	796173	--	796173	--	859867
		СП - 8%				--	--	--	--		63694	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									89215716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19036654				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10403692			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5643756			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							34521463		
		- Перевозка грузов	Тенге					251078				
		- Накладные расходы	Тенге								18394261	
		- Сметная прибыль	Тенге								6608566	

		ИТОГО										**89 215 716**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**89 215 716**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**2 587 256**
		Итого:										**91 802 972**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**835 407**
		Итого										**92 638 379**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 852 768**
		Итого сметная стоимость										**94 491 146**
		2020г к=1,049901										**99 206 349**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**89 285 714,29**
		НДС 12%										**10 714 285,71**
		ИТОГО:										**100 000 000,00**

Технадзор: ТОО «IT-Invest company»

инженер-эксперт _____ Оразбеков А.Т.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

_____