Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)
Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): №108 от 19.08.2021 г., Дополнительное соглашение №108/3 от 20.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021г.

Наименование: **Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пунктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области**

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					108	19.08.2021г.				
					Доп. сог. №108/3 от 20.03.2023г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пунктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев, Мактааральского района, Туркестанской области	200 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Всего по стройке	**200 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "IT-Invest company"**

Директор **Мамбеталиев А.С.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «IT-Invest company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Работа по строительство подводящего газопровода высокого давления к населенным пуктам с/о Жана жол, Ж.Нурлыбаев , Мактааральского района, Туркестанской области"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 19.08.2021 г.
Договор: Дополнительное соглашение №108/3 от 20.03.2023г. к договору о государственных закупках работ №108 от 19.08.2021 г.

АКТ №7

выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта		2621,77508	1472,20	1472,20	3859777	3859777	--	1687962	5991558
		НР - 72%; СП - 8%				--	894,20	--	2344391		443819	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8902,70265	34,02	34,02	302881	302881	--	77393	410696
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	107490		30422	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		8902,70265	151,99	72,61	1353100	646403	--	719821	2238754
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	706697	293055		165834	
		Подземный газопровод										
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
47	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 160	шт		3	39707,14	--	119121	--	119121	--	128651
		СП - 8%				--	--	--	--		9530	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 400x36,3 мм в футляре 630x57,2 -8шт., в т.ч. 2шт. открытым способом, 6шт. методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										

54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
55	Прайс-лист	Патрубок-накладкадиам.630мм/32	шт		2	247714,29	--	495429	--	495429	--	535063
		СП - 8%				--	--	--	--		39634	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
57	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		2	1229,46	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
59	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		2	5828,57	--	11657	--	11657	--	12590
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 6445	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /630мм/	футляр		2	7995,89	2166,59	15992	4333	--	11622	29823
		НР - 99%; СП - 8%				5829,30	40,41	11659	81		2209	
65	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		4	150,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
66	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		29,9113336	388,00	--	11606	--	11606	--	12534
		СП - 8%				--	--	--	--		928	
71	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т		0,0294444	484111,00	--	14254	--	14254	--	15395
		СП - 8%				--	--	--	--		1140	
72	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		1,3249932	34002,00	--	45052	--	45052	--	48657
		СП - 8%				--	--	--	--		3604	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 315х28,6мм в футляре 450х40,9 - 3шт. методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
75	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
90	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т		0,007635	484111,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%				--	--	--	--		296	

91	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		0,343395	34002,00	--	11676	--	11676	--	12610
		СП - 8%				--	--	--	--		934	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 - 13шт., в т.ч. 7шт. открытым способом, 6шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
95	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт		4	-43532,14	--	-174129	--	-174129	--	-188059
		СП - 8%				--	--	--	--		-13930	
96	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		4	-1229,46	--	-4918	--	-4918	--	-5311
		СП - 8%				--	--	--	--		-393	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х20,5 - 5шт., в т.ч. 1шт. открытым способом, 4шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
116	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,5	553,00	--	1383	--	1383	--	1493
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
127	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр		5	3172,92	859,74	15865	4299	--	11530	29586
		НР - 99%; СП - 8%				2313,18	16,04	11566	80		2192	
128	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		10	150,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
129	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		11,4885095	388,00	--	4458	--	4458	--	4814
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
133	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бу рения в грунтах 1-2 групп	м		92	6186,30	5437,23	569140	500225	674	155546	782661
		НР - 99%; СП - 8%				741,75	966,04	68241	88876		57975	
134	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т		6,77	484111,00	--	3277431	--	3277431	--	3539626
		СП - 8%				--	--	--	--		262195	
135	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		128,54123	34002,00	--	4370659	--	4370659	--	4720312
		СП - 8%				--	--	--	--		349653	
136	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR11 - 250х 22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		93,84	12176,00	--	1142596	--	1142596	--	1234004
		СП - 8%				--	--	--	--		91408	

		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с 3Н D400/426-14шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
138	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7,028	14665,00	--	103066	--	103066	--	111311
		СП - 8%				--	--	--	--		8245	
141	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		22,176	28867,00	--	640155	--	640155	--	691367
		СП - 8%				--	--	--	--		51212	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с 3Н D315/273-6шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
162	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,012	10566,00	--	31825	--	31825	--	34371
		СП - 8%				--	--	--	--		2546	
165	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,49392	19751,00	--	69008	--	69008	--	74529
		СП - 8%				--	--	--	--		5521	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с 3Н D250/219-34шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
186	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		17,068	6829,00	--	116557	--	116557	--	125882
		СП - 8%				--	--	--	--		9325	
189	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		19,79888	15090,00	--	298765	--	298765	--	322666
		СП - 8%				--	--	--	--		23901	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с 3Н D200/219-10шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
210	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,02	6829,00	--	34282	--	34282	--	37024
		СП - 8%				--	--	--	--		2743	
213	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,8232	15090,00	--	87872	--	87872	--	94902
		СП - 8%				--	--	--	--		7030	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с 3Н D160/159-23шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
234	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		11,546	4737,00	--	54693	--	54693	--	59069
		СП - 8%				--	--	--	--		4375	
237	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		13,39336	10566,00	--	141514	--	141514	--	152835

		СП - 8%				--	--	--	--		11321	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-876шт./ГСН-151/										
318	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		471,9	553,00	--	260961	--	260961	--	281838
		СП - 8%				--	--	--	--		20877	
		Установка ковера для провода-спутника - 197шт./ГСН-152/										
325	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		47,47	222,00	--	10538	--	10538	--	11381
		СП - 8%				--	--	--	--		843	
		Прокладка сигнальной ленты										
342	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		5,431	26975,92	18615,82	146506	101102	--	48761	210888
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	45404	22320		15621	
344	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		5679	342,29	155,44	1943847	882755	277731	750691	2910101
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	783361	259265		215563	
		Устройство балластировки газопровода										
356	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест имостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		472,731668	199,92	189,83	94509	89736	--	18677	122241
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	4773	21167		9055	
357	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 гр уза		472,731668	2572,30	1282,06	1216008	606071	--	714351	2084788
		НР - 91%; СП - 8%				1290,24	370,32	609937	175064		154429	
358	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		472,731668	814,54	--	385057	--	--	277241	715282
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	385057	--		52984	
359	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		687,023975	6931,00	--	4761763	--	4761763	--	5142704
		СП - 8%				--	--	--	--		380941	
		Испытание и контроль										
367	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание попереч ное	стык		538	1105,34	37,37	594672	20105	29250	332643	1001500
		НР - 61%; СП - 8%				1013,60	--	545317	--		74185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26455775	7025734	16253737	4812606	33769850
								3176304	3313928	--	2501475	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2685025				
	Материалы		Тенге					306981				
	Всего заработная плата		Тенге						1655667			
		Накладные расходы	Тенге					1132095				
		Сметная прибыль	Тенге					305370				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4122489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1277
		Сметная заработная плата	Тенге						1655667			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20327363				
	Материалы		Тенге					674				
	Всего заработная плата		Тенге						4834565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8075308				
	Местные материалы		Тенге					4427387				
		Накладные расходы	Тенге					3680510				
		Сметная прибыль	Тенге					1920630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25928503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6167
		Сметная заработная плата	Тенге						4834565			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3443387				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3443387				
		Сметная прибыль	Тенге					275471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3718858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33769850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7444
		Сметная заработная плата	Тенге						6490232			
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления										
		Надземный газопровод										
372	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		167,166	19751,00	--	3301696	--	3301696	--	3565831
		СП - 8%				--	--	--	--		264136	
373	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГО СТ 10705-80	м		71,284	12632,00	--	900459	--	900459	--	972496
		СП - 8%				--	--	--	--		72037	
374	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 и м ГОСТ 10705-80	м		1733,406	6255,00	--	10842455	--	10842455	--	11709851
		СП - 8%				--	--	--	--		867396	
375	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 им Г ОСТ 10705-80	м		171,684	4302,00	--	738585	--	738585	--	797671
		СП - 8%				--	--	--	--		59087	
		Крепление газ-да Д219х4,5 на стойке из труб Д108х3Н=1,2 м-126шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
388	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,13526	514897,00	--	584542	--	584542	--	631305
		СП - 8%				--	--	--	--		46763	
		Крепление газ-да Д159х4,5 на стойке из труб Д108х3Н=1,2 м-5шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
398	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,04505	514897,00	--	23196	--	23196	--	25052

		СП - 8%				--	--	--	--		1856	
		Крепление газ-да Д219х4,5 на стойке из труб Д159х3,5 Н=5,0 м-20 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
408	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,4472	514897,00	--	745159	--	745159	--	804772
		СП - 8%				--	--	--	--		59613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17136091	--	17136092	--	18506978
								--	--	--	1370888	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1352897				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1352897				
		Сметная прибыль	Тенге					108232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1461129				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					15783194				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15783194				
		Сметная прибыль	Тенге					1262656				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17045850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18506979				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2												
РАЗДЕЛ1. Переход газопровода через канал №1, L=25,7												
					Футляр							
16	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		26,8068	55682,00	--	1492656	--	1492656	--	1612069
		СП - 8%				--	--	--	--		119412	
18	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 500х29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		26,967	30667,00	--	826997	--	826997	--	893157
		СП - 8%				--	--	--	--		66160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2319653	--	2319653	--	2505226
								--	--	--	185572	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2319653				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2319653				
		Сметная прибыль	Тенге					185572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2505225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2505225				

РАЗДЕЛ 2. Переход газопровода через канал №2, L=16,8												
					Футляр							
41	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		17,8712	55682,00	--	995104	--	995104	--	1074712
		СП - 8%				--	--	--	--		79608	
43	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 500х29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		17,978	30667,00	--	551331	--	551331	--	595438
		СП - 8%				--	--	--	--		44107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1546435	--	1546435	--	1670150
								--	--	--	123715	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1546435				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1546435				
		Сметная прибыль	Тенге					123715				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1670150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1670150				
					РАЗДЕЛ 3. Переход газопровода через канал №3. L=20							
					Футляр							
75	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		21,084	55682,00	--	1173999	--	1173999	--	1267919
		СП - 8%				--	--	--	--		93920	
77	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		21,21	30667,00	--	650447	--	650447	--	702483
		СП - 8%				--	--	--	--		52036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1824446	--	1824446	--	1970402
								--	--	--	145956	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1824446				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1824446				
		Сметная прибыль	Тенге					145956				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1970402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1970402				
					РАЗДЕЛ 4. Переход газопровода через канал №4. L=12,8							
					Футляр							
101	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		13,8552	55682,00	--	771485	--	771485	--	833204
		СП - 8%				--	--	--	--		61719	
103	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		16,16	30667,00	--	495579	--	495579	--	535225
		СП - 8%				--	--	--	--		39646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1267064	--	1267064	--	1368429
								--	--	--	101365	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1267064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1267064				
		Сметная прибыль	Тенге					101365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1368429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1368429				
					РАЗДЕЛ 5. Переход газопровода через канал №5. L=22,2							
					Футляр							
135	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		23,2928	55682,00	--	1296990	--	1296990	--	1400749
		СП - 8%				--	--	--	--		103759	
137	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		23,432	30667,00	--	718589	--	718589	--	776076
		СП - 8%				--	--	--	--		57487	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2015579	--	2015579	--	2176825
								--	--	--	161246	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2015579				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2015579				
		Сметная прибыль	Тенге					161246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2176825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2176825				
					РАЗДЕЛ 6. Переход газопровода через канал №6, L=27							
					Футляр							
170	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		28,112	55682,00	--	1565332	--	1565332	--	1690559
		СП - 8%				--	--	--	--		125227	
172	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		28,28	30667,00	--	867263	--	867263	--	936644
		СП - 8%				--	--	--	--		69381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2432595	--	2432595	--	2627203
								--	--	--	194608	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2432595				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2432595				
		Сметная прибыль	Тенге					194608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2627203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2627203				
					РАЗДЕЛ 7. Переход газопровода через канал №7, L=14							
					Футляр							
196	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15,562	18343,00	--	285454	--	285454	--	308290
		СП - 8%				--	--	--	--		22836	
198	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		15,655	6723,00	--	105249	--	105249	--	113668
		СП - 8%				--	--	--	--		8420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					390702	--	390703	--	421958
								--	--	--	31256	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					390702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					390702				
		Сметная прибыль	Тенге					31256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					421959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					421959				
					РАЗДЕЛ 8. Переход газопровода через канал №8, L=15							
					Футляр							
221	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,064	55682,00	--	894476	--	894476	--	966034
		СП - 8%				--	--	--	--		71558	

223	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		16,16	30667,00	--	495579	--	495579	--	535225
		СП - 8%				--	--	--	--		39646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1390054	--	1390055	--	1501259
								--	--	--	111204	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1390054				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1390054				
		Сметная прибыль	Тенге					111204				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1501259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1501259				
					РАЗДЕЛ 9. Переход газопровода через канал №9. L=24							
					Футляр							
255	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		25,1	32799,00	--	823255	--	823255	--	889115
		СП - 8%				--	--	--	--		65860	
257	2301-0502-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		25,25	16754,00	--	423039	--	423039	--	456882
		СП - 8%				--	--	--	--		33843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1246293	--	1246294	--	1345997
								--	--	--	99703	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1246293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1246293				
		Сметная прибыль	Тенге					99703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1345997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1345997				
					РАЗДЕЛ 10. Переход газопровода через канал №10. L=19.5							
					Футляр							
281	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20,582	28591,00	--	588460	--	588460	--	635537
		СП - 8%				--	--	--	--		47077	
283	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		20,705	10356,00	--	214421	--	214421	--	231575
		СП - 8%				--	--	--	--		17154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					802881	--	802881	--	867112
								--	--	--	64231	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					802881				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					802881				
		Сметная прибыль	Тенге					64230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					867111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					867111				
					РАЗДЕЛ 11. Переход газопровода через канал №11. L=25							
					Футляр							

315	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		26,104	28591,00	--	746339	--	746339	--	806047
		СП - 8%				--	--	--	--		59707	
317	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для под ачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		26,26	10356,00	--	271949	--	271949	--	293704
		СП - 8%				--	--	--	--		21756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1018288	--	1018288	--	1099751
								--	--	--	81463	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1018288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1018288				
		Сметная прибыль	Тенге					81463				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1099751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1099751				
					РАЗДЕЛ 12. Переход газопровода через канал №12, L=16.5							
					Футляр							
341	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		17,57	28591,00	--	502344	--	502344	--	542531
		СП - 8%				--	--	--	--		40188	
343	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		17,675	10356,00	--	183042	--	183042	--	197686
		СП - 8%				--	--	--	--		14643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					685386	--	685386	--	740217
								--	--	--	54831	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					685386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					685386				
		Сметная прибыль	Тенге					54831				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					740217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					740217				
					РАЗДЕЛ 13. Переход газопровода через канал №13, L=13							
					Футляр							
366	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14,056	18343,00	--	257829	--	257829	--	278456
		СП - 8%				--	--	--	--		20626	
368	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		14,14	6723,00	--	95063	--	95063	--	102668
		СП - 8%				--	--	--	--		7605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					352892	--	352892	--	381124
								--	--	--	28231	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					352892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					352892				
		Сметная прибыль	Тенге					28231				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					381124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					381124				

					РАЗДЕЛ 14. Переход газопровода через канал №14. L=17.5							
					Футляр							
391	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,574	18343,00	--	340703	--	340703	--	367959
		СП - 8%				--	--	--	--		27256	
393	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		18,685	6723,00	--	125619	--	125619	--	135669
		СП - 8%				--	--	--	--		10050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					466322	--	466322	--	503628
								--	--	--	37306	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					466322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					466322				
		Сметная прибыль	Тенге					37306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					503628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					503628				
					РАЗДЕЛ 15. Переход газопровода через канал №15. L=17.5							
					Футляр							
416	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросва рные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,574	18343,00	--	340703	--	340703	--	367959
		СП - 8%				--	--	--	--		27256	
418	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для п одачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		18,685	6723,00	--	125619	--	125619	--	135669
		СП - 8%				--	--	--	--		10050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					466322	--	466322	--	503628
								--	--	--	37306	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					466322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					466322				
		Сметная прибыль	Тенге					37306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					503628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					503628				
					РАЗДЕЛ 16. Переход газопровода через канал №16. L=14.5							
					Футляр							
441	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15,562	18343,00	--	285454	--	285454	--	308290
		СП - 8%				--	--	--	--		22836	
442	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		15,655	6723,00	--	105249	--	105249	--	113668
		СП - 8%				--	--	--	--		8420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					390702	--	390703	--	421958
								--	--	--	31256	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					390702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					390702				

		Сметная прибыль	Тенге					31256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					421959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					421959				
					РАЗДЕЛ 17. Переход газопровода через канал №17. L=16.8							
					Футляр							
466	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		17,8712	18343,00	--	327811	--	327811	--	354036
		СП - 8%				--	--	--	--		26225	
468	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		17,978	6723,00	--	120866	--	120866	--	130535
		СП - 8%				--	--	--	--		9669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					448678	--	448677	--	484571
								--	--	--	35894	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					448678				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					448678				
		Сметная прибыль	Тенге					35894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					484572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					484572				
					РАЗДЕЛ 18. Переход газопровода через канал №17. L=15.5							
					Футляр							
491	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,566	18343,00	--	303870	--	303870	--	328180
		СП - 8%				--	--	--	--		24310	
493	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		16,665	6723,00	--	112039	--	112039	--	121002
		СП - 8%				--	--	--	--		8963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					415909	--	415909	--	449182
								--	--	--	33273	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					415909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					415909				
		Сметная прибыль	Тенге					33273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					449182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					449182				
					РАЗДЕЛ 19. Переход газопровода через канал №19.L=17							
					Футляр							
519	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,072	32799,00	--	592744	--	592744	--	640163
		СП - 8%				--	--	--	--		47419	
521	2301-0502-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		18,18	16754,00	--	304588	--	304588	--	328955
		СП - 8%				--	--	--	--		24367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					897331	--	897332	--	969118

								--	--	--	71786	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					897331				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					897331				
		Сметная прибыль	Тенге					71786				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					969118				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					969118				
					РАЗДЕЛ 20. Переход газопровода через канал №20,L=27,5							
					Футляр							
553	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		28,614	28591,00	--	818103	--	818103	--	883551
		СП - 8%				--	--	--	--		65448	
555	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		28,785	10356,00	--	298097	--	298097	--	321945
		СП - 8%				--	--	--	--		23848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					1116200	--	1116200	--	1205496
								--	--	--	89296	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1116200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1116200				
		Сметная прибыль	Тенге					89296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1205496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					1205496				
					РАЗДЕЛ 21. Переход газопровода через канал №21,L=28							
					Футляр							
588	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		29,116	32799,00	--	954976	--	954976	--	1031374
		СП - 8%				--	--	--	--		76398	
590	2301-0502-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		29,29	16754,00	--	490725	--	490725	--	529983
		СП - 8%				--	--	--	--		39258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					1445700	--	1445701	--	1561357
								--	--	--	115656	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1445700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1445700				
		Сметная прибыль	Тенге					115656				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1561356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					1561356				
					РАЗДЕЛ 22. Переход газопровода через канал №22, L=17							
					Футляр							
614	2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,072	18343,00	--	331495	--	331495	--	358014
		СП - 8%				--	--	--	--		26520	

616	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для под ачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		18,18	6723,00	--	122224	--	122224	--	132002
		СП - 8%				--	--	--	--		9778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					453719	--	453719	--	490016
								--	--	--	36298	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					453719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					453719				
		Сметная прибыль	Тенге					36298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					490016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					490016				
		РАЗДЕЛ 23. Переход газопровода через канал №23,L=22										
					Футляр							
648	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		23,092	28591,00	--	660223	--	660223	--	713041
		СП - 8%				--	--	--	--		52818	
650	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		23,23	10356,00	--	240570	--	240570	--	259815
		СП - 8%				--	--	--	--		19246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					900793	--	900793	--	972856
								--	--	--	72064	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					900793				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					900793				
		Сметная прибыль	Тенге					72063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					972857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					972857				
		РАЗДЕЛ 24. Переход газопровода через канал №24, L=17										
					Футляр							
674	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,072	28591,00	--	516697	--	516697	--	558032
		СП - 8%				--	--	--	--		41336	
676	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		18,18	10356,00	--	188272	--	188272	--	203334
		СП - 8%				--	--	--	--		15062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					704969	--	704969	--	761366
								--	--	--	56398	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					704969				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					704969				
		Сметная прибыль	Тенге					56397				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					761366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					761366				
		РАЗДЕЛ 25. Переход газопровода через канал №25, L=15,5										
					Футляр							

699	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,566	28591,00	--	473639	--	473639	--	511530
		СП - 8%				--	--	--	--		37891	
701	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		16,665	10356,00	--	172583	--	172583	--	186389
		СП - 8%				--	--	--	--		13807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					646221	--	646222	--	697919
								--	--	--	51698	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					646221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					646221				
		Сметная прибыль	Тенге					51698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					697919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					697919				
					РАЗДЕЛ 26. Переход газопровода через канал №26.L=30							
					Футляр							
734	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		31,124	28591,00	--	889866	--	889866	--	961056
		СП - 8%				--	--	--	--		71189	
736	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		31,31	10356,00	--	324246	--	324246	--	350186
		СП - 8%				--	--	--	--		25940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					1214113	--	1214112	--	1311242
								--	--	--	97129	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1214113				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1214113				
		Сметная прибыль	Тенге					97129				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1311242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					1311242				
					РАЗДЕЛ 27. Переход газопровода через канал №27.L=24,5							
					Футляр							
769	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		25,602	28591,00	--	731987	--	731987	--	790546
		СП - 8%				--	--	--	--		58559	
771	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		25,755	10356,00	--	266719	--	266719	--	288056
		СП - 8%				--	--	--	--		21338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					998706	--	998706	--	1078602
								--	--	--	79897	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					998706				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					998706				
		Сметная прибыль	Тенге					79896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1078602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					1078602				

					РАЗДЕЛ 28. Переход газопровода через канал №28, L=19							
					Футляр							
795	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20,08	28591,00	--	574107	--	574107	--	620036
		СП - 8%				--	--	--	--		45929	
797	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		20,2	10356,00	--	209191	--	209191	--	225926
		СП - 8%				--	--	--	--		16735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					783298	--	783298	--	845962
								--	--	--	62664	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					783298				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					783298				
		Сметная прибыль	Тенге					62664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					845962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					845962				
					РАЗДЕЛ 29. Переход газопровода через канал №29, L=14							
		Фундаменты										
					Футляр							
820	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15,06	28591,00	--	430580	--	430580	--	465027
		СП - 8%				--	--	--	--		34446	
822	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		15,15	10356,00	--	156893	--	156893	--	169445
		СП - 8%				--	--	--	--		12551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					587474	--	587473	--	634472
								--	--	--	46997	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					587474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					587474				
		Сметная прибыль	Тенге					46998				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					634472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					634472				
					РАЗДЕЛ 30. Переход газопровода через канал №30, L=18							
					Футляр							
845	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		19,076	28591,00	--	545402	--	545402	--	589034
		СП - 8%				--	--	--	--		43632	
847	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		19,19	10356,00	--	198732	--	198732	--	214630
		СП - 8%				--	--	--	--		15899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					744134	--	744134	--	803664
								--	--	--	59531	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					744134				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					744134				
		Сметная прибыль	Тенге					59531				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					803664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					803664				
			РАЗДЕЛ 31. Переход газопровода через канал №31, L=30									
					Футляр							
880	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		31,124	28591,00	--	889866	--	889866	--	961056
		СП - 8%				--	--	--	--		71189	
882	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		31,31	10356,00	--	324246	--	324246	--	350186
		СП - 8%				--	--	--	--		25940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					1214113	--	1214112	--	1311242
								--	--	--	97129	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1214113				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1214113				
		Сметная прибыль	Тенге					97129				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1311242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					1311242				
			РАЗДЕЛ 32. Переход газопровода через канал №32, L=15,5									
					Футляр							
906	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,566	28591,00	--	473639	--	473639	--	511530
		СП - 8%				--	--	--	--		37891	
908	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		16,665	10356,00	--	172583	--	172583	--	186389
		СП - 8%				--	--	--	--		13807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					646221	--	646222	--	697919
								--	--	--	51698	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					646221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					646221				
		Сметная прибыль	Тенге					51698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					697919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					697919				
			РАЗДЕЛ 33. Переход газопровода через канал №33, L=13,5									
					Футляр							
931	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14,558	28591,00	--	416228	--	416228	--	449526
		СП - 8%				--	--	--	--		33298	
933	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		14,645	10356,00	--	151664	--	151664	--	163797
		СП - 8%				--	--	--	--		12133	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					567891	--	567892	--	613323
								--	--	--	45431	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					567891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					567891				
		Сметная прибыль	Тенге					45431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					613323				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					613323				
		РАЗДЕЛ 34. Переход газопровода через канал №34. L=13.5										
					Футляр							
956	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14,558	28591,00	--	416228	--	416228	--	449526
		СП - 8%				--	--	--	--		33298	
958	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		14,645	10356,00	--	151664	--	151664	--	163797
		СП - 8%				--	--	--	--		12133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					567891	--	567892	--	613323
								--	--	--	45431	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					567891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					567891				
		Сметная прибыль	Тенге					45431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					613323				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					613323				
		РАЗДЕЛ 35. Переход газопровода через канал №35. L=15.5										
					Футляр							
981	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,566	28591,00	--	473639	--	473639	--	511530
		СП - 8%				--	--	--	--		37891	
983	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		16,665	10356,00	--	172583	--	172583	--	186389
		СП - 8%				--	--	--	--		13807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					646221	--	646222	--	697919
								--	--	--	51698	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					646221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					646221				
		Сметная прибыль	Тенге					51698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					697919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					697919				
		РАЗДЕЛ 36. Переход газопровода через канал №36. L=14										
					Футляр							
1006	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15,06	28591,00	--	430580	--	430580	--	465027
		СП - 8%				--	--	--	--		34446	

1008	2301-0502-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ЛОЖЕМЕНТ	м		15,15	10356,00	--	156893	--	156893	--	169445
		СП - 8%				--	--	--	--		12551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					587474	--	587473	--	634472
								--	--	--	46997	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					587474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					587474				
		Сметная прибыль	Тенге					46998				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					634472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					634472				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									89215716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3176304				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7025734			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3313928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							67592505		
		- Накладные расходы	Тенге								4812606	
		- Сметная прибыль	Тенге								6608577	

		ИТОГО										**89 215 716**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**89 215 716**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**2 587 256**
		Итого:										**91 802 972**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**835 407**
		Итого										**92 638 379**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 852 768**
		Итого сметная стоимость										**94 491 146**
		2020г к=1,049901										**99 206 349**
		Поправочнй коэфициент к=0,9										**89 285 714,29**
		НДС 12%										**10 714 285,71**
		ИТОГО:										**100 000 000,00**

Технадзор: ТОО «IT-Invest company»

инженер-эксперт _____ Оразбеков А.Т.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ Гилажева Ж.Б.

начальник участка _____ Буриханов К.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

_____