Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство многофункционального комплекса в городе Кызылорда Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		154	15.09.2022г				
		доп.согл.					
		308	16.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3008785100,66**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**123957694,11**	110676512,60							13281181,51	**123957694,11**

Заказчик:
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Утегенов К.

Технадзор:
ТОО "Premium Tech-control"

Асылбекұлы Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Туралиев А.М.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ
по объекту: Строительство многофункционального комплекса в городе Кызылорда Кызылординской области
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА, ПОКРЫТИЯ, ПЕРЕКРЫТИЯ										
52	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	7,65		170220,76	14713,38	1302188,81	112557,36	190311,95	698837,08	2161107,92
		НР - 69%; СП - 8%				130630,00	1763,12	999319,50	13487,87		160082,07	
		итого										2161107,92
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
		Дымовой люк на отм. 11,000м										
111	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	7,2		3213,34	780,12	23136,05	5616,86	3593,31	13775,54	39864,53
		НР - 90%; СП - 8%				1934,15	191,71	13925,88	1380,31		2952,94	
112	ООО"Панорама Вент"	Дымовой люк Крапар 2400х1500-ЗП(200)-С-П-600-Н с электроприводом ZA-K-155/1000-BSY+OT-HS(220В)	шт.	2		1552412,62	--	3104825,24	--	3104825,24	--	3353211,26
		СП - 8%				--	--	--	--		248386,02	
		Обрамление проема Крапара (лист 7и АР)										
113	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,49084		95886,71	34701,52	47065,03	17032,90	15002,64	15052,04	67086,44
		НР - 69%; СП - 8%				30619,94	13823,36	15029,49	6785,06		4969,37	
114	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,38064		521841,00	--	198633,56	--	198633,56	--	214524,24
		СП - 8%				--	--	--	--		15890,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1102	490575,00	--	54061,37	--	54061,37	--	58386,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4324,91	
		итого									3733072,75
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		Полы цокольного этажа									
		Тип 1									
155	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	92,376	8983,33	187,65	829840,50	17334,28	3633804,95	134642,48	1041637,26
		НР - 94%; СП - 8%			1467,85	82,74	135593,52	7643,16		77158,64	
		Плинтуса									
190	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1055,5	457,47	2,45	482859,59	2585,98	28213,51	426042,02	981615,01
		НР - 94%; СП - 8%			428,29	1,11	452060,10	1171,61		72713,40	
191	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	105,55	1863,00	--	196639,65	--	196639,65	--	212370,82
		СП - 8%			--	--	--	--		15731,17	
		Полы первого этажа									
194	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1064,05	8983,33	187,65	9558730,25	199669,36	6930837,48	1550913,89	11998415,67
		НР - 94%; СП - 8%			1467,85	82,74	1561868,73	88039,66		888771,53	
		Тип-3									
		Полы второго этажа									
		Тип-1									
228	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	958,343	8983,33	187,65	8609106,93	179832,97	3745371,16	1396836,52	10806418,93
		НР - 94%; СП - 8%			1467,85	82,74	1406703,04	79293,26		800475,48	
		Тип-3									
		Тип-7									
249	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	83	31793,35	418,45	2638848,00	34731,35	2202210,78	386449,66	3267321,56
		НР - 94%; СП - 8%			4842,24	110,97	401905,92	9210,51		242023,85	
		итого									28307779,25
		РАЗДЕЛ 10.БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4,6	43654,00	--	200808,40	--	200808,40	--	216873,07
		СП - 8%			--	--	--	--		16064,67	
282	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8	911,29	142,17	7290,32	1137,36	3547,52	2670,32	10757,52
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	2605,44	297,04		796,88	
283	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	8	313,17	31,63	2505,36	253,04	2107,20	196,88	2918,40
		НР - 92%; СП - 8%			18,14	8,61	145,12	68,88		216,16	
284	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	8	3556,89	20,86	28455,12	166,88	26640,16	1570,08	32427,20
		НР - 92%; СП - 8%			206,01	7,32	1648,08	58,56		2402,00	
285	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1622,46	41,80	51918,72	1337,60	14549,12	29773,44	88227,52
		НР - 80%; СП - 8%			1126,00	37,02	36032,00	1184,64		6535,36	
286	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	32	285,34	2,10	9130,88	67,20	4122,88	3976,32	14155,84
		НР - 80%; СП - 8%			154,40	0,92	4940,80	29,44		1048,64	
287	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0942	103964,09	34447,81	9793,42	3244,99	1503,10	4264,32	15182,36
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	5045,33	1134,85		1124,62	
288	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (Стремянка ЛС-1)	т	0,0942	994397,00	--	93672,20	--	93672,20	--	101165,98
		СП - 8%			--	--	--	--		7493,78	
289	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	112,47	3,00	179,95	4,80	76,40	68,54	268,37
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	98,75	0,59		19,87	
290	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	94,18	2,16	150,69	3,45	89,50	40,26	206,23
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	57,74	0,59		15,28	
		итого									482182,49

РАЗДЕЛ 29.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цокольный этаж									
544	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1023,19	1105,08	7,02	1130709,57	7182,81	262960,47	670084,68	1944857,78
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	834270,24	3335,61		144063,54	
549	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1384,5	914,80	6,62	1266527,75	9165,30	711429,28	722181,10	2147805,56
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	898476,00	4250,37		159096,71	
		Этаж-1									
556	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1959,01	1105,08	7,02	2164862,77	13752,25	443049,70	1282947,81	3723635,43
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	1597298,39	6386,37		275824,85	
557	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит АРМСТРОНГ. Устройство	м2	440,58	6234,69	206,43	2746879,72	90948,93	739998,17	678630,66	3699551,21
		НР - 80%; СП - 8%			1829,26	96,13	805935,37	42352,96		274040,83	
558	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	473,94	3938,47	19,64	1866598,47	9308,18	1028455,29	750281,62	2826230,50
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	829902,12	3744,13		209350,41	
		Этаж-2									
567	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	667,305	1105,08	7,02	737425,41	4684,48	188647,13	437015,38	1268396,05
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	544093,80	2175,41		93955,26	
570	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	104,27	3938,47	19,64	410664,27	2047,86	226032,34	165066,71	621789,12
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	182584,07	823,73		46058,14	
573	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	600	914,80	6,62	548880,00	3972,00	159410,97	312974,40	
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	389376,00	1842,00		68948,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	360	4915,37	20,71	1769533,20	7455,60	1410551,38	730673,28	2700223,00
		НР - 80%; СП - 8%			2527,55	9,51	909918,00	3423,60		200016,52	
		итого									18932488,65
		итого общестроительные работы									53616631,05
		ОТОПЛЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
66	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1944	118,61	1,31	230577,84	2546,64	855,36	222626,88	489460,32
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	227175,84	--		36255,60	
67	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 150 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	118,61	1,31	593,05	6,55	2,20	572,60	1258,90
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	584,30	--		93,25	
68	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	118,61	1,31	533,75	5,90	1,98	515,34	1133,02
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	525,87	--		83,92	
82	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	3,09	15739,00	--	48633,51	--	48633,51	--	52524,19
		СП - 8%			--	--	--	--		3890,68	
83	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	130,63	5481,01	39,20	715984,34	5120,70	189495,80	397892,45	1202987,35
		НР - 76%; СП - 8%			3991,18	16,65	521367,84	2174,99		89110,56	
84	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,15022	552642,00	--	83020,37	--	83020,37	--	89662,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6641,63	
		итого отопление									1837026
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 4.АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ									
132	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф пожарный	изделие	68	1696,75	149,41	115379,00	10159,88	39938,44	63341,32	193018,00
		НР - 90%; СП - 8%			960,01	74,98	65280,68	5098,64		14297,68	
134	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	68	43941,29	169,42	2988007,72	11520,56	2863703,00	114212,80	3350398,08
		НР - 98%; СП - 8%			1658,59	55,29	112784,12	3759,72		248177,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	12142,24	676,35	24284,48	1352,70	2432,44	20445,42	48308,30
		НР - 98%; СП - 8%			10249,67	181,67	20499,34	363,34		3578,40	
142	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5278,28	357,51	10556,56	715,02	1031,90	8793,42	20897,98
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	8809,64	163,24		1548,00	
165	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	900	908,02	105,89	817218,00	95301,00	344340,00	319680,00	1227852,00
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	377577,00	43056,00		90954,00	
166	234-303-0223 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	530	984,00	--	521520,00	--	521520,00	--	563241,60
		СП - 8%			--	--	--	--		41721,60	
167	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	370	586,00	--	216820,00	--	216820,00	--	234165,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17345,60	
		итого ВК									5637882
		Всего сантехнические работы									7474907

Вентиляция и кондиционирование

РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА В1

174	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=1670 м3/час N=0,55 кВт NVS-N23 V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
175	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,68	6756,75	69,64	227567,34	2345,48	142043,37	82441,57	334809,51
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	83178,49	945,40		24800,60	
177	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,73	6486,75	69,64	166904,08	1791,84	101567,63	62981,64	248276,49
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	63544,61	722,24		18390,77	
178	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с диам. 315 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	6626,28	50,16	7288,91	55,18	5081,59	2124,74	10166,74
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	2152,14	15,96		753,09	
179	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2050,38	59,99	4100,76	119,98	615,06	3334,52	8030,10
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	3365,72	36,86		594,82	
180	246-306-0212 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.300 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-300(Hn)-МВ(220)-К	шт.	2	72772,00	--	145544,00	--	145544,00	--	157187,52
		СП - 8%			--	--	--	--		11643,52	
181	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3	2317,05	60,73	6951,15	182,19	1477,44	5239,86	13166,28
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	5291,52	55,29		975,27	
182	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160, ДК-200 круглого сечения с ручным управлением	шт.	3	6903,00	--	20709,00	--	20709,00	--	22365,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1656,72	
185	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0572	790,00	--	45,19	--	45,19	--	48,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3,62	
		итого система В1									1299715,08
		в т.ч. Оборудование									456978,06
				СИСТЕМА В2							
186	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=1040 м3/час N=0,55 кВт NVS-23V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
187	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	21,21	6626,28 1956,49	50,16 14,51	140543,40 41497,15	1063,90 307,76	97982,35	40968,81 14521,00	196033,21
189	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,55	6756,75 2469,67	69,64 28,07	57770,21 21115,68	595,42 240,00	36059,11	20928,60 6295,88	84994,69
190	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспределитель	7	2370,56 1993,28	112,38 18,43	16593,92 13952,96	786,66 129,01	1854,30	13800,36 2431,52	32825,80
191	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	9113,00 --	-- --	27339,00 --	-- --	27339,00	-- 2187,12	29526,12
192	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм *СП - 8%*	шт.	2	9749,00 --	-- --	19498,00 --	-- --	19498,00	-- 1559,84	21057,84
193	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 160 мм *СП - 8%*	шт.	2	11232,00 --	-- --	22464,00 --	-- --	22464,00	-- 1797,12	24261,12
194	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2	2050,38 1682,86	59,99 18,43	4100,76 3365,72	119,98 36,86	615,06	3334,52 594,82	8030,10
195	246-306-0210 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.250 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-250(Нп)-МВ(220)-К *СП - 8%*	шт.	2	65761,00 --	-- --	131522,00 --	-- --	131522,00	-- 10521,76	142043,76
196	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с диам. 250 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,02	6626,28 1956,49	50,16 14,51	6758,81 1995,62	51,16 14,80	4712,03	1970,21 698,32	9427,34
197	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	2	2317,05 1763,84	60,73 18,43	4634,10 3527,68	121,46 36,86	984,96	3493,24 650,18	8777,52
198	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160, круглого сечения с ручным управлением *СП - 8%*	шт.	2	6903,00 --	-- --	13806,00 --	-- --	13806,00	-- 1104,48	14910,48
201	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	т	0,03	790,00 --	-- --	23,70 --	-- --	23,70	-- 1,90	25,60
		итого система В2									1077577,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. Оборудование									456978,06
		СИСТЕМА В3									
202	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	7085,69 6726,51	295,80 100,05	7085,69 6726,51	295,80 100,05	63,38	6690,03 1102,06	14877,78
203	246-402-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч *СП - 8%*	комплект	1	27484,00 --	-- --	27484,00 --	-- --	27484,00	-- 2198,72	29682,72
204	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1873,37 1634,52	-- --	1873,37 1634,52	-- --	238,85	1225,89 247,94	3347,20
205	245-704-0106 РСНБ РК 2022	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А *СП - 8%*	шт.	1	18574,00 --	-- --	18574,00 --	-- --	18574,00	-- 1485,92	20059,92
206	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,61	9449,71 2469,67	69,64 28,07	81362,00 21263,86	599,60 241,68	59498,54	21075,47 8195,00	110632,47
207	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспределитель	4	2370,56 1993,28	112,38 18,43	9482,24 7973,12	449,52 73,72	1059,60	7885,92 1389,44	18757,60
208	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	9113,00 --	-- --	36452,00 --	-- --	36452,00	-- 2916,16	39368,16
209	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	2317,05 1763,84	60,73 18,43	2317,05 1763,84	60,73 18,43	492,48	1746,62 325,09	4388,76
210	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160, круглого сечения с ручным управлением *СП - 8%*	шт.	1	6903,00 --	-- --	6903,00 --	-- --	6903,00	-- 552,24	7455,24
213	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	т	0,01235	790,00 --	-- --	9,76 --	-- --	9,76	-- 0,78	10,54
		итого система В3									248580,39
		СИСТЕМА В4									
214	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=990 м3/час N=0,55 кВт NVS-23V. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	агрегат	1	25231,28 19903,10	1024,60 350,19	25231,28 19903,10	1024,60 350,19	4303,58	19848,22 3606,36	48685,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
216	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,14	6626,28	50,16	93695,60	709,26	65321,57	27312,54	130688,81
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	27664,77	205,17		9680,67	
217	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,14	6756,75	69,64	14459,45	149,03	9025,33	5238,27	21273,53
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	5285,09	60,07		1575,81	
218	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	2370,56	112,38	9482,24	449,52	1059,60	7885,92	18757,60
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	7973,12	73,72		1389,44	
219	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 160 мм	шт.	3	11232,00	--	33696,00	--	33696,00	--	36391,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2695,68	
220	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	1	9113,00	--	9113,00	--	9113,00	--	9842,04
		СП - 8%			--	--	--	--		729,04	
221	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2050,38	59,99	4100,76	119,98	615,06	3334,52	8030,10
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	3365,72	36,86		594,82	
222	246-306-0210 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.250 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-250(Hn)-МВ(220)-К	шт.	2	65761,00	--	131522,00	--	131522,00	--	142043,76
		СП - 8%			--	--	--	--		10521,76	
223	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с диам. 250 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	6626,28	50,16	6758,81	51,16	4712,03	1970,21	9427,34
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	1995,62	14,80		698,32	
224	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2317,05	60,73	2317,05	60,73	492,48	1746,62	4388,76
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	1763,84	18,43		325,09	
225	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160, круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	6903,00	--	6903,00	--	6903,00	--	7455,24
		СП - 8%			--	--	--	--		552,24	
228	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,015	790,00	--	11,85	--	11,85	--	12,80
		СП - 8%			--	--	--	--		0,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого система В4									893975,58
		в т.ч. Оборудование									456978,06
		СИСТЕМА В5									
229	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=600 м3/час N=0,55 кВт VVSO10s-R-SV. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
230	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
233	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм	шт.	4	9749,00	--	38996,00	--	38996,00	--	42115,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3119,68	
234	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 160 мм	шт.	2	11232,00	--	22464,00	--	22464,00	--	24261,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1797,12	
235	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2050,38	59,99	4100,76	119,98	615,06	3334,52	8030,10
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	3365,72	36,86		594,82	
236	246-306-0207 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.200 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-200(Нп)-МВ(220)-К	шт.	2	61249,00	--	122498,00	--	122498,00	--	132297,84
		СП - 8%			--	--	--	--		9799,84	
238	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2317,05	60,73	2317,05	60,73	492,48	1746,62	4388,76
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	1763,84	18,43		325,09	
239	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160, круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	6903,00	--	6903,00	--	6903,00	--	7455,24
		СП - 8%			--	--	--	--		552,24	
		итого система В5									724212,66
		в т.ч. Оборудование									456978,06
		СИСТЕМА В6									
243	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=570 м3/час N=0,55 кВт VVSO10s-R-SV. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
244	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
247	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	10	2370,56	112,38	23705,60	1123,80	2649,00	19714,80	46894,00
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	19932,80	184,30		3473,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	10	9113,00	--	91130,00	--	91130,00	--	98420,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7290,40	
249	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2050,38	59,99	4100,76	119,98	615,06	3334,52	8030,10
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	3365,72	36,86		594,82	
250	246-306-0210 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.250 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-250(Нп)-МВ(220)-К	шт.	2	65761,00	--	131522,00	--	131522,00	--	142043,76
		СП - 8%			--	--	--	--		10521,76	
252	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	2317,05	60,73	4634,10	121,46	984,96	3493,24	8777,52
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	3527,68	36,86		650,18	
253	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160, ДК-200 круглого сечения с ручным управлением	шт.	2	6903,00	--	13806,00	--	13806,00	--	14910,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1104,48	
		итого система В6									824740,18
		в т.ч. Оборудование									456978,06
				СИСТЕМА В7							
257	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=785 м3/час N=0,55 кВт VVSO10s-R-SV. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
258	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
261	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	2370,56	112,38	14223,36	674,28	1589,40	11828,88	28136,40
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	11959,68	110,58		2084,16	
262	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	1	9113,00	--	9113,00	--	9113,00	--	9842,04
		СП - 8%			--	--	--	--		729,04	
263	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм	шт.	1	9749,00	--	9749,00	--	9749,00	--	10528,92
		СП - 8%			--	--	--	--		779,92	
264	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 160 мм	шт.	4	11232,00	--	44928,00	--	44928,00	--	48522,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3594,24	
265	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2050,38	59,99	4100,76	119,98	615,06	3334,52	8030,10
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	3365,72	36,86		594,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	246-306-0210 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.250 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-250(Нп)-МВ(220)-К *СП - 8%*	шт.	2	65761,00 --	-- --	131522,00 --	-- --	131522,00	-- 10521,76	142043,76
268	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	2317,05 1763,84	60,73 18,43	2317,05 1763,84	60,73 18,43	492,48	1746,62 325,09	4388,76
269	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -250 круглого сечения с ручным управлением *СП - 8%*	шт.	1	6903,00 --	-- --	6903,00 --	-- --	6903,00	-- 552,24	7455,24
		итого система В7									764611,38
		в т.ч. Оборудование									456978,06
				СИСТЕМА В8							
273	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=2480 м3/час N=1,1 кВт NVS 39V. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	агрегат	1	25231,28 19903,10	1024,60 350,19	25231,28 19903,10	1024,60 350,19	4303,58	19848,22 3606,36	48685,86
274	КОММЕРЧЕСК ОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS039-V	к-т	1	503637,53 --	-- --	503637,53 --	-- --	503637,53	-- --	503637,53
277	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспр еделитель	23	2370,56 1993,28	112,38 18,43	54522,88 45845,44	2584,74 423,89	6092,70	45344,04 7989,28	107856,20
278	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм *СП - 8%*	шт.	23	9113,00 --	-- --	209599,00 --	-- --	209599,00	-- 16767,92	226366,92
279	1120-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 560 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2	2521,00 2091,32	64,42 18,43	5042,00 4182,64	128,84 36,86	730,52	4135,10 734,16	9911,26
280	246-306-0215 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.400 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-400(Нп)-МВ(220)-К *СП - 8%*	шт.	2	81982,00 --	-- --	163964,00 --	-- --	163964,00	-- 13117,12	177081,12
282	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	4	2317,05 1763,84	60,73 18,43	9268,20 7055,36	242,92 73,72	1969,92	6986,48 1300,36	17555,04
283	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -100,ДК-160,ДК-200 круглого сечения с ручным управлением *СП - 8%*	шт.	4	6903,00 --	-- --	27612,00 --	-- --	27612,00	-- 2208,96	29820,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1120-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	3446,88 2446,08	68,85 18,43	3446,88 2446,08	68,85 18,43	931,95	2415,22 468,97	6331,07
285	246-302-0304 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК-400 круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	14273,00 --	-- --	14273,00 --	-- --	14273,00	-- 1141,84	15414,84
		итого система В8									1142660,80
		в т.ч. Оборудование									503637,53
				СИСТЕМА В9							
289	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=530 м3/час N=0,55 кВт VVSO10s-R-SV. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	агрегат	1	25231,28 19903,10	1024,60 350,19	25231,28 19903,10	1024,60 350,19	4303,58	19848,22 3606,36	48685,86
290	КОММЕРЧЕСК ОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06 --	-- --	456978,06 --	-- --	456978,06	-- --	456978,06
293	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм *СП - 8%*	шт.	6	9113,00 --	-- --	54678,00 --	-- --	54678,00	-- 4374,24	59052,24
294	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2	2050,38 1682,86	59,99 18,43	4100,76 3365,72	119,98 36,86	615,06	3334,52 594,82	8030,10
295	246-306-0207 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.200 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-200(Hn)-МВ(220)-К *СП - 8%*	шт.	2	61249,00 --	-- --	122498,00 --	-- --	122498,00	-- 9799,84	132297,84
297	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	2	2317,05 1763,84	60,73 18,43	4634,10 3527,68	121,46 36,86	984,96	3493,24 650,18	8777,52
298	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -125, ДК-160 круглого сечения с ручным управлением *СП - 8%*	шт.	2	6903,00 --	-- --	13806,00 --	-- --	13806,00	-- 1104,48	14910,48
		итого система В9									728732,10
		в т.ч. Оборудование									456978,06
				СИСТЕМА В10							
302	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	7085,69 6726,51	295,80 100,05	7085,69 6726,51	295,80 100,05	63,38	6690,03 1102,06	14877,78
303	246-402-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч *СП - 8%*	комплект	1	27484,00 --	-- --	27484,00 --	-- --	27484,00	-- 2198,72	29682,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1873,37 1634,52	-- --	1873,37 1634,52	-- --	238,85	1225,89 247,94	3347,20
305	245-704-0106 РСНБ РК 2022	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А *СП - 8%*	шт.	1	18574,00 --	-- --	18574,00 --	-- --	18574,00	-- 1485,92	20059,92
306	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	11,6	9449,71 2469,67	69,64 28,07	109616,64 28648,17	807,82 325,61	80160,65	28394,36 11040,88	149051,88
307	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспределитель	2	2370,56 1993,28	112,38 18,43	4741,12 3986,56	224,76 36,86	529,80	3942,96 694,72	9378,80
308	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм *СП - 8%*	шт.	2	9749,00 --	-- --	19498,00 --	-- --	19498,00	-- 1559,84	21057,84
309	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2	2050,38 1682,86	59,99 18,43	4100,76 3365,72	119,98 36,86	615,06	3334,52 594,82	8030,10
310	246-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.160 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-160(Нп)-МВ(220)-К *СП - 8%*	шт.	2	59006,00 --	-- --	118012,00 --	-- --	118012,00	-- 9440,96	127452,96
311	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	2317,05 1763,84	60,73 18,43	2317,05 1763,84	60,73 18,43	492,48	1746,62 325,09	4388,76
312	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК -160 круглого сечения с ручным управлением *СП - 8%*	шт.	1	6903,00 --	-- --	6903,00 --	-- --	6903,00	-- 552,24	7455,24
315	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	т	0,014	790,00 --	-- --	11,06 --	-- --	11,06	-- 0,88	11,94
		итого система В10									394795,14
		СИСТЕМА В11									
316	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевой, масса до 0,025 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	7085,69 6726,51	295,80 100,05	7085,69 6726,51	295,80 100,05	63,38	6690,03 1102,06	14877,78
317	246-409-0202 РСНБ РК 2022	Осевой вентилятор G=50 м3/час N=0.015 кВт с датчиком движения POLO-4-TIR *СП - 8%*	шт.	1	6457,00 --	-- --	6457,00 --	-- --	6457,00	-- 516,56	6973,56
318	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,83	9449,71	69,64	26742,68	197,08	19556,43	6927,25	36363,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	6989,17	79,44		2693,59	
321	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,006	790,00	--	4,74	--	4,74	--	5,12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,38	
		итого система В11									58219,98
				СИСТЕМА В12							
322	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=685 м3/час N=0,55 кВт NVS 23V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
323	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
324	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,28	6756,75	69,64	116756,64	1203,38	72877,36	42297,81	171778,75
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	42675,90	485,05		12724,30	
325	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	2370,56	112,38	14223,36	674,28	1589,40	11828,88	28136,40
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	11959,68	110,58		2084,16	
326	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	3	9113,00	--	27339,00	--	27339,00	--	29526,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2187,12	
327	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм	шт.	3	9749,00	--	29247,00	--	29247,00	--	31586,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2339,76	
328	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2050,38	59,99	2050,38	59,99	307,53	1667,26	4015,05
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	1682,86	18,43		297,41	
329	246-306-0207 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.200 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-200(Нп)-МВ(220)-К	шт.	1	61249,00	--	61249,00	--	61249,00	--	66148,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4899,92	
330	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с диам. 200 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,98	6626,28	50,16	6493,75	49,16	4527,23	1892,95	9057,64
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	1917,36	14,22		670,94	
331	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2317,05	60,73	2317,05	60,73	492,48	1746,62	4388,76
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	1763,84	18,43		325,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	6903,00	--	6903,00	--	6903,00	--	7455,24
		СП - 8%			--	--	--	--		552,24	
335	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0254	790,00	--	20,07	--	20,07	--	21,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1,61	
		итого система В12									857779,24
		в т.ч. Оборудование									456978,06
		СИСТЕМА В13									
336	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7085,69	295,80	7085,69	295,80	63,38	6690,03	14877,78
		НР - 98%; СП - 8%			6726,51	100,05	6726,51	100,05		1102,06	
337	246-402-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	1	27484,00	--	27484,00	--	27484,00	--	29682,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2198,72	
338	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт.	1	1873,37	--	1873,37	--	238,85	1225,89	3347,20
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	--	1634,52	--		247,94	
339	245-704-0106 РСНБ РК 2022	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт.	1	18574,00	--	18574,00	--	18574,00	--	20059,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1485,92	
340	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,09	9449,71	69,64	57548,73	424,11	42084,33	14907,04	78252,23
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	15040,29	170,95		5796,46	
341	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	2370,56	112,38	9482,24	449,52	1059,60	7885,92	18757,60
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	7973,12	73,72		1389,44	
342	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	4	9113,00	--	36452,00	--	36452,00	--	39368,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2916,16	
343	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2317,05	60,73	2317,05	60,73	492,48	1746,62	4388,76
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	1763,84	18,43		325,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	6903,00	--	6903,00	--	6903,00	--	7455,24
		СП - 8%			--	--	--	--		552,24	
347	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,009	790,00	--	7,11	--	7,11	--	7,68
		СП - 8%			--	--	--	--		0,57	
		итого система В13									216197,29
		СИСТЕМА В14									
348	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=1015 м3/час N=0,55 кВт NVS 23V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
349	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
350	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,34	6756,75	69,64	76621,55	789,71	47825,78	27757,94	112729,81
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	28006,06	318,31		8350,32	
351	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 250 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,57	6626,28	50,16	83292,34	630,51	58068,75	24279,96	116178,10
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	24593,08	182,39		8605,80	
352	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	12	2370,56	112,38	28446,72	1348,56	3178,80	23657,76	56272,80
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	23919,36	221,16		4168,32	
353	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	8	9113,00	--	72904,00	--	72904,00	--	78736,32
		СП - 8%			--	--	--	--		5832,32	
354	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм	шт.	4	9749,00	--	38996,00	--	38996,00	--	42115,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3119,68	
355	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2050,38	59,99	2050,38	59,99	307,53	1667,26	4015,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	1682,86	18,43		297,41	
356	246-306-0210 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.250 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-250(Нп)-МВ(220)-К	шт.	1	65761,00	--	65761,00	--	65761,00	--	71021,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5260,88	
357	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с диам. 250 мм на 600х300 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	6626,28	50,16	6758,81	51,16	4712,03	1970,21	9427,34
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	1995,62	14,80		698,32	
358	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2317,05	60,73	2317,05	60,73	492,48	1746,62	4388,76
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	1763,84	18,43		325,09	
359	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК-200 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	6903,00	--	6903,00	--	6903,00	--	7455,24
		СП - 8%			--	--	--	--		552,24	
362	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,026	790,00	--	20,54	--	20,54	--	22,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1,64	
		итого система В14									1008027,08
		в т.ч. Оборудование									456978,06
		СИСТЕМА В15									
363	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=7100 м3/час N=2,20 кВт VVSO55-R-SV. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
364	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS039-V	к-т	1	503637,53	--	503637,53	--		--	503637,53
					--	--	--	--	503637,53	--	
366	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, 300х300. Установка	решетка	10	2100,76	68,00	21007,60	680,00	2522,80	17629,30	41727,90
		НР - 98%; СП - 8%			1780,48	18,43	17804,80	184,30		3091,00	
367	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Решетки 4-поточные RAR 300х300	шт.	10	6631,00	--	66310,00	--	66310,00	--	71614,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5304,80	
368	1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	3946,33	141,68	3946,33	141,68	684,02	3102,08	7612,28
		НР - 98%; СП - 8%			3120,63	44,76	3120,63	44,76		563,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	246-306-0687 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый 800х400 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-800х400(Нп)-МВ(220)-К	шт.	1	128251,00	--	128251,00	--	128251,00	--	138511,08
		СП - 8%			--	--	--	--		10260,08	
		итого система В15									811789,45
		в т.ч. Оборудование									503637,53
				СИСТЕМА В16							
374	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=2015 м3/час N=1,1 кВт NVS 39V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
375	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS039-V	к-т	1	503637,53	--	503637,53	--		--	503637,53
					--	--	--	--	503637,53	--	
376	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,4	6756,75	69,64	252702,45	2604,54	157732,25	91547,35	371789,66
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	92365,66	1049,82		27539,86	
377	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 250 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,49	6626,28	50,16	56257,12	425,86	39220,66	16399,11	78468,74
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	16610,60	123,19		5812,51	
378	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	18	2370,56	112,38	42670,08	2022,84	4768,20	35486,64	84409,20
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	35879,04	331,74		6252,48	
379	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	6	9113,00	--	54678,00	--	54678,00	--	59052,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4374,24	
380	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм	шт.	10	9749,00	--	97490,00	--	97490,00	--	105289,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7799,20	
381	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 160 мм	шт.	2	11232,00	--	22464,00	--	22464,00	--	24261,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1797,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с диам. 350 мм на 600х400 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,24	6626,28	50,16	8216,59	62,20	5728,34	2395,16	11460,69
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	2426,05	17,99		848,94	
383	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны противопожарные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2050,38	59,99	2050,38	59,99	307,53	1667,26	4015,05
		НР - 98%; СП - 8%			1682,86	18,43	1682,86	18,43		297,41	
384	246-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный нормально-открытый диам.160 с эл-приводом "Belimo", КЛОП-2(90)-НО-160(Hn)-МВ(220)-К	шт.	1	59006,00	--	59006,00	--	59006,00	--	63726,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4720,48	
385	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	2317,05	60,73	9268,20	242,92	1969,92	6986,48	17555,04
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	7055,36	73,72		1300,36	
386	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК-125,ДК-160,ДК-200,ДК-250 круглого сечения с ручным управлением	шт.	4	6903,00	--	27612,00	--	27612,00	--	29820,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2208,96	
389	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,052	790,00	--	41,08	--	41,08	--	44,37
		СП - 8%			--	--	--	--		3,29	
		итого система В16									1402216,14
		в т.ч. Оборудование									503637,53
		СИСТЕМА В17									
390	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7085,69	295,80	7085,69	295,80	63,38	6690,03	14877,78
		НР - 98%; СП - 8%			6726,51	100,05	6726,51	100,05		1102,06	
391	246-402-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	1	27484,00	--	27484,00	--	27484,00	--	29682,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2198,72	
392	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт.	1	1873,37	--	1873,37	--	238,85	1225,89	3347,20
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	--	1634,52	--		247,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	245-704-0106 РСНБ РК 2022	Симисторный регулятор скорости СРМ-1А	шт.	1	18574,00	--	18574,00	--	18574,00	--	20059,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1485,92	
394	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,08	9449,71	69,64	29105,11	214,50	21284,03	7539,19	39575,85
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	7606,58	86,46		2931,54	
395	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	2370,56	112,38	9482,24	449,52	1059,60	7885,92	18757,60
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	7973,12	73,72		1389,44	
396	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	4	9113,00	--	36452,00	--	36452,00	--	39368,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2916,16	
397	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2317,05	60,73	2317,05	60,73	492,48	1746,62	4388,76
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	1763,84	18,43		325,09	
398	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	6903,00	--	6903,00	--	6903,00	--	7455,24
		СП - 8%			--	--	--	--		552,24	
401	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0052	790,00	--	4,11	--	4,11	--	4,44
		СП - 8%			--	--	--	--		0,33	
		итого система В17									177517,67
				СИСТЕМА В18							
402	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=575 м3/час N=0,55 кВт VVSO10s-R-SV. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
403	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
404	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,12	6756,75	69,64	108918,81	1122,60	67985,13	39458,37	160247,31
		НР - 98%; СП - 8%			2469,67	28,07	39811,08	452,49		11870,12	
405	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	5	2370,56	112,38	11852,80	561,90	1324,50	9857,40	23447,00
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	9966,40	92,15		1736,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 100 мм	шт.	1	9113,00	--	9113,00	--	9113,00	--	9842,04
		СП - 8%			--	--	--	--		729,04	
407	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм	шт.	4	9749,00	--	38996,00	--	38996,00	--	42115,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3119,68	
408	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с диам. 200 мм на 500х200 мм класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	6626,28	50,16	5301,02	40,13	3695,70	1545,26	7393,99
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	14,51	1565,19	11,61		547,70	
409	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2317,05	60,73	2317,05	60,73	492,48	1746,62	4388,76
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	1763,84	18,43		325,09	
410	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная ДК-160 круглого сечения с ручным управлением	шт.	1	6903,00	--	6903,00	--	6903,00	--	7455,24
		СП - 8%			--	--	--	--		552,24	
413	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,021	790,00	--	16,59	--	16,59	--	17,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1,33	
		итого система В18									760571,86
		в т.ч. Оборудование									456978,06
				СИСТЕМА В19							
414	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=10000 м3/час N=5,5 кВт VVSO75-R-SV. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
415	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
418	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, размер 600х600 мм. Установка	решетка	8	2100,76	68,00	16806,08	544,00	2018,24	14103,44	33382,32
		НР - 98%; СП - 8%			1780,48	18,43	14243,84	147,44		2472,80	
419	246-304-0761 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, 4АПР 600х600	шт.	8	18928,00	--	151424,00	--	151424,00	--	163537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		12113,92	
420	1120-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	5313,07	187,64	5313,07	187,64	1447,99	3665,82	9697,20
		НР - 98%; СП - 8%			3677,44	63,19	3677,44	63,19		718,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	246-302-0895 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением АВК, размерами 1200 мм х 600 мм	шт.	1	49294,00	--	49294,00	--	49294,00	--	53237,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3943,52	
		итого система В19									765518,88
		в т.ч. Оборудование									456978,06
		СИСТЕМА В20									
426	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=10000 м3/час N=5,5 кВт, VVSO75-R-SV. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
427	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
430	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, размер 600х600 мм. Установка	решетка	8	2100,76	68,00	16806,08	544,00	2018,24	14103,44	33382,32
		НР - 98%; СП - 8%			1780,48	18,43	14243,84	147,44		2472,80	
431	246-304-0761 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, 4АПР 600х600	шт.	8	18928,00	--	151424,00	--	151424,00	--	163537,92
		СП - 8%			--	--	--	--		12113,92	
432	1120-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	5313,07	187,64	5313,07	187,64	1447,99	3665,82	9697,20
		НР - 98%; СП - 8%			3677,44	63,19	3677,44	63,19		718,31	
433	246-302-0895 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением АВК, размерами 1200 мм х 600 мм	шт.	1	49294,00	--	49294,00	--	49294,00	--	53237,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3943,52	
		итого система В20									765518,88
		в т.ч. Оборудование									456978,06
		СИСТЕМА В21									
438	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=1950 м3/час N=1,1 кВт, NVS 39V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
439	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS039-V	к-т	1	503637,53	--	503637,53	--		--	503637,53
					--	--	--	--	503637,53	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,2	6255,53	51,41	320283,14	2632,19	217478,66	99197,95	453039,62
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	20,51	100172,29	1050,11		33558,53	
441	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, 300х300. Установка	решетка	8	2100,76	68,00	16806,08	544,00	2018,24	14103,44	33382,32
		НР - 98%; СП - 8%			1780,48	18,43	14243,84	147,44		2472,80	
442	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Решетки 4-поточные RAR 300х300	шт.	8	6631,00	--	53048,00	--	53048,00	--	57291,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,84	
443	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переход с 400х300 на 600х400 класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	6255,53	51,41	8757,74	71,97	5946,68	2712,44	12387,80
		НР - 98%; СП - 8%			1956,49	20,51	2739,09	28,71		917,62	
446	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,028	790,00	--	22,12	--	22,12	--	23,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1,77	
		итого система В21									1108448,86
		в т.ч. Оборудование									503637,53
				СИСТЕМА В22							
447	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=890 м3/час N=1,1 кВт, NVS 23V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
448	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS023-R-V	к-т	1	456978,06	--	456978,06	--		--	456978,06
					--	--	--	--	456978,06	--	
450	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	8	2370,56	112,38	18964,48	899,04	2119,20	15771,84	37515,20
		НР - 98%; СП - 8%			1993,28	18,43	15946,24	147,44		2778,88	
451	246-301-0602 РСНБ РК 2022	Диффузор приточные диам. 125 мм	шт.	8	9749,00	--	77992,00	--	77992,00	--	84231,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6239,36	
		итого система В22									627410,48
		в т.ч. Оборудование									456978,06
				СИСТЕМА В23							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вытяжная установка G=1950 м3/час N=1,1 кВт, NVS 39V. Установка	агрегат	1	25231,28	1024,60	25231,28	1024,60	4303,58	19848,22	48685,86
		НР - 98%; СП - 8%			19903,10	350,19	19903,10	350,19		3606,36	
457	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО VTS Kazakhstan	Вентиляционная установка NVS039-V	к-т	1	503637,53	--	503637,53	--		--	503637,53
					--	--	--	--	503637,53	--	
459	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, 300х300. Установка	решетка	8	2100,76	68,00	16806,08	544,00	2018,24	14103,44	33382,32
		НР - 98%; СП - 8%			1780,48	18,43	14243,84	147,44		2472,80	
460	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Решетки 4-поточные RAR 300х300	шт.	8	6631,00	--	53048,00	--	53048,00	--	57291,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,84	
464	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0195	790,00	--	15,41	--	15,41	--	16,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1,23	
		итого система В23									643014,19
		в т.ч. Оборудование									503637,53
		ВСЕГО Система В									17301830,81
		в т.ч. Оборудование									8458902,43
				ДЫМОУДАЛЕНИЕ ДУ1-ДУ6							
465	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы крышные, G=27000 м3/час N=11,0 кВт, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	6	13055,24	1495,29	78331,44	8971,74	13741,56	58051,14	147293,16
		НР - 98%; СП - 8%			9269,69	602,95	55618,14	3617,70		10910,58	
466	514-201-0408 РСНБ РК 2022	Вентилятор дымоудаления радиальный крышной, низкого давления, температурой до 600°С ГОСТ 24814-81 Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин	комплект	2	710282,00	--	1420564,00	--		--	1420564,00
					--	--	--	--	1420564,00	--	
467	1120-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, 800х600, 800х800. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	264	6530,73	45,16	1724112,72	11922,24	1423026,00	287245,20	2172265,92
		НР - 98%; СП - 8%			1095,32	14,93	289164,48	3941,52		160908,00	
468	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3	148592,02	7701,84	44577,61	2310,55	3421,28	26929,24	77227,40
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	38845,78	182,10		5720,55	
469	222-522-0401 РСНБ РК 2022	Опорные конструкции, СТУМ-8	т	0,3	981960,00	--	294588,00	--	294588,00	--	318155,04
		СП - 8%			--	--	--	--		23567,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Поддон для сбора конденсата, ПС-1650	т	0,24	965674,00	--	231761,76	--	231761,76	--	250302,70
		СП - 8%			--	--	--	--		18540,94	
471	1120-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны дымоудаления. Установка	клапан	7	7401,95	203,14	51813,65	1421,98	15737,89	34394,22	93104,48
		НР - 98%; СП - 8%			4950,54	63,19	34653,78	442,33		6896,61	
476	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,198	790,00	--	156,42	--	156,42	--	168,93
		СП - 8%			--	--	--	--		12,51	
		ДЫМОУДАЛЕНИЕ ДУ7-ДУ8									
477	1120-1601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы крышные, G=42000 м3/час N=18,5 кВт, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	2	19233,45	2678,63	38466,90	5357,26	4692,44	29928,60	73867,14
		НР - 98%; СП - 8%			14208,60	1061,09	28417,20	2122,18		5471,64	
479	1120-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, 1200х1200. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	96	6530,73	45,16	626950,08	4335,36	517464,00	104452,80	789914,88
		НР - 98%; СП - 8%			1095,32	14,93	105150,72	1433,28		58512,00	
480	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1	148592,02	7701,84	14859,20	770,18	1140,42	8976,41	25742,46
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	12948,60	60,70		1906,85	
481	222-522-0401 РСНБ РК 2022	Опорные конструкции, СТУМ-8	т	0,1	981960,00	--	98196,00	--	98196,00	--	106051,68
		СП - 8%			--	--	--	--		7855,68	
482	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Поддон для сбора конденсата, ПС-1650	т	0,08	965674,00	--	77253,92	--	77253,92	--	83434,23
		СП - 8%			--	--	--	--		6180,31	
483	1120-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны дымоудаления. Установка	клапан	2	7401,95	203,14	14803,90	406,28	4496,54	9826,92	26601,28
		НР - 98%; СП - 8%			4950,54	63,19	9901,08	126,38		1970,46	
488	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,045	790,00	--	35,55	--	35,55	--	38,39
		СП - 8%			--	--	--	--		2,84	
		итого дымоудаление									**5584731,69**
		ВСЕГО вентиляция									**22886562,50**
		в т.ч. Оборудование									**8458902**
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
		Газон									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6812	676,98	13,62	4611605	92780	1974705	2256661	7417727
		НР - 88%; СП - 8%			372,81	3,64	2539591	24796		549461	
14	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны. Посев тракторной сеялкой	га	0,6812	625729,94	6400,82	426247	4360	420156	2203	462726
		НР - 88%; СП - 8%			1129,12	2545,30	769	1734		34276	
		итого озеленение									7880453,25
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		ТИП I									
15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	899,6	2752,08	242,94	2475771	218549	104887	1922660	4750305
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	2098587	86254		351874	
16	255-102-0608 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	917,59	2961,00	--	2716984	--	2716984	--	2934343
		СП - 8%			--	--	--	--		217359	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	505	2629,83	43,15	1328064	21791	497356	608143	2091104
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	554283	8812		154897	
18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	7	76631,00	--	536417	--	536417	--	579330
		СП - 8%			--	--	--	--		42913	
		итого покрытие									10355081,89
		РАЗДЕЛ 4.МАФ									
25	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	17	21908,00	--	372436	--	372436	--	402231
		СП - 8%			--	--	--	--		29795	
26	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	19	120398,00	217,00	2287562	4123	2139001	132545	2613716
		НР - 91%; СП - 8%			7602,00	64,00	144438	1216		193608	
		итого МАФ									3015947,00
		РАЗДЕЛ 5.Площадка мусорныйх контейнеров									
27	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,7	25034,76	1737,84	42559	2954	36964	3006	49210
		НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	2641	662		3645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,2**	**36849,12**	**4287,79**	**81068**	**9433**	**51327**	**20986**	**110218**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**20308**	**2257**		**8164**	
		итого									**159428,00**
		ВСЕГО благоустройство									**21410910,14**

ВСЕГО	**105 389 011,04**
в т.ч.оборудование	**8 458 902,43**
Временные здания и сооружения 1,5%	1 453 951,63
итого	**106 842 962,66**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	688 688,42
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 528 696,03
непредвиденные затраты 2%	1 981 454,97
итого	**116 041 802,09**
в т.ч. 2022год-40%	**46 416 720,84**
в т.ч. 2023год-60%	**69 625 081,26**
текущих ценах на 2022год К=1	**46 416 720,84**
текущих ценах на 2023год К=1,0066038	**70 084 871,38**
итого	116 501 592,21
с учетом снижения	**110 676 512,60**
НДС	13 281 181,51
итого к оплате	**123 957 694,11**

Заказчик:
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Утегенов К.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Туралиев А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Технадзор:
ТОО "Premium Tech-control"

Асылбекұлы Ғ.

Приложение 45
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров в субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	3088471589,47	123 875 606,83			1.Камни бетонные бортовые	83,5	76631	6398688,5	92,98%	KZ 2 112 00114	26.12.2022г	Республика Казахстан
Итого									92,98%			

Расчет внутристрановой ценности в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - ВЦр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года или контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится в соответствии с пунктом 6 Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16942) (далее - Единая методика), по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - CT_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(CT_i * M_i \right) \right)}{S}$$

$$\frac{(3088471589{,}47-123875606{,}83)*100+(123875606{,}83*92{,}98)}{3088471589{,}47} = 99{,}7\%$$

где:

m – общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком, договоры между поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем);

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;

n – общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителем) в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi – стоимость i-ого товара;

Mi – доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ", утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ");

При отсутствии сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, Mi = 0;

S – общая стоимость договора.

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Единой методики, по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Филиалы (представительства) юридических лиц не являются поставщиками или субподрядчиками.

При условии, что стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

Доля внутристрановой ценности в договоре (%):

_____ М.П.

Фамилия, имя, отчество, руководителя, подпись

**ВЦр/у = _____

**указывается итоговая доля внутристрановой ценности в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон