Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Технического надзора: ТОО "GrandBuild Company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Силур"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская

Договор Договор №2021-46 от 09.06.2021год, доп соглашение №1 2021-08-17

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская	101 037 907,00	26 785 714							3 214 286	30 000 000
Итого к оплате:	101 037 907,00	26 785 714,00							3 214 286	30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель Баятабулов М.Ж.

Авторский надзор
ТОО ПСИ Каз Нур

Руководитель А.Албай

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"

Директор Арыс Р.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"

Директор Кенжебаев А. А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Генподрядчик: ТОО "Корпорация Силур"
Технадзор: ТОО "GrandBuild Company"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз-Нур"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 года

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети"
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	13595	168,24	159,36	2287227	2166525	--	454847	2961440
					8,88	37,59	120702	511029		219366	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	420	1405,72	--	590402	--	--	425090	1096731
					1405,72	--	590402	--		81239	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	м3	1668	151,87	66,14	253313	110315	--	138933	423626
					85,73	29,95	142998	49965		31380	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1724	726,80	--	1252999	--	--	902159	2327570
					726,80	--	1252999	--		172413	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6291,95	29,75	29,75	187188	187188	--	47831	253821
					--	10,56	--	66432		18802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6291,95	151,87	66,14	955535	416123	--	524078	1597982
					85,73	29,95	539411	188475		118369	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	206	42,37	42,37	8727	8727	--	2230	11834
					--	15,04	--	3097		877	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	206	39,22	39,22	8080	8080	--	2065	10956
					--	13,92	--	2867		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5543471	2896958	--	2497233	8683960
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2646513	821865	--	643258	
	Всего заработная плата		Тенге				5543471				
		Накладные расходы	Тенге					3468378			
		Сметная прибыль	Тенге				2497232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				643256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8683960				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3468378			3629
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8683960				
		Сметная заработная плата	Тенге					3468378			3629
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	410551,84	148051,19	246331	88831	7999	172659	452510
		НР - 99%; СП - 8%			249168,66	41503,39	149501	24902		33519	
10	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	606	2781,60	--	1685650	--	1685650	--	1820502
					--	--	--	--		134852	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,94	354944,88	104547,57	333648	98275	4764	255274	636036
					245328,52	28982,71	230609	27244		47114	
12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	949,4	1695,00	--	1609233	--	1609233	--	1737972
					--	--	--	--		128739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	2	293114,91	72925,05	586230	145850	2835	472761	1143710
					218772,34	19995,82	437545	39992		84719	
14	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	101,92	--	205878	--	205878	--	222349
					--	--	--	--		16470	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-8шт									
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,4	32918,40	9168,17	605698	168694	273374	228239	900653
					8892,96	3636,65	163630	66914		66715	
16	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,72	13134,56	--	9457	--	9457	--	10213
					--	--	--	--		757	
17	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	8	25181,32	--	201451	--	201451	--	217567
					--	--	--	--		16116	
18	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	8	23516,92	--	188135	--	188135	--	203186
					--	--	--	--		15051	
19	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	16	19685,18	--	314963	--	314963	--	340160
					--	--	--	--		25197	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-85шт									
20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,5	32918,40	9168,17	1168603	325470	527433	440353	1737673
					8892,96	3636,65	315700	129101		128716	
21	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	2,25	13134,56	--	29553	--	29553	--	31917
					--	--	--	--		2364	
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	25	16940,96	--	423524	--	423524	--	457406
					--	--	--	--		33882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	12965,42	--	324136	--	324136	--	350066
					--	--	--	--		25931	
24	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	50	12511,62	--	625581	--	625581	--	675627
					--	--	--	--		50046	
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-1шт							
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,76	34665,29	9168,17	26346	6968	12619	9427	38635
					8892,96	3636,65	6759	2764		2862	
26	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	7520,50	--	7521	--	7521	--	8122
					--	--	--	--		602	
27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7526,91	--	7527	--	7527	--	8129
					--	--	--	--		602	
28	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	8288,35	--	16577	--	16577	--	17903
					--	--	--	--		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8616040	834088	6478210	1578713	11010336
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1303744	290917	--	815580	
	Материалы		Тенге				5115279				
	Всего заработная плата		Тенге				829024				
	Местные материалы		Тенге					1594660			
		Накладные расходы	Тенге				2148423				
		Сметная прибыль	Тенге				1578714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7229512				
		Сметная заработная плата	Тенге								1368
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1594660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3500761				
		Сметная прибыль	Тенге				3500761				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				280061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3780822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11010334				
		Сметная заработная плата	Тенге								1368
								1594660			

РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 6ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,22	32918,40	9168,17	270589	75362	122127	101963	402357
					8892,96	3636,65	73100	29893		29804	
30	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,546	13134,56	--	7171	--	7171	--	7745
					--	--	--	--		574	
31	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	16940,96	--	101646	--	101646	--	109777
					--	--	--	--		8132	
32	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	12965,42	--	77793	--	77793	--	84016
					--	--	--	--		6223	
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	12511,62	--	150139	--	150139	--	162151
					--	--	--	--		12011	
34	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	4731,69	--	28390	--	28390	--	30661
					--	--	--	--		2271	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,10248	495355,77	--	50764	--	50764	--	54825
					--	--	--	--		4061	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	19007,33	7,59	91349	36	75898	14490	114306
					3207,37	--	15415	--		8467	
37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,13104	768307,76	7006,89	100679	918	93336	7798	117155
					49034,55	1394,95	6425	183		8678	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	32918,40	9168,17	45098	12560	20355	16994	67059
					8892,96	3636,65	12183	4982		4967	
39	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,097	13134,56	--	1274	--	1274	--	1376
					--	--	--	--		102	
40	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	16940,96	--	16941	--	16941	--	18296
					--	--	--	--		1355	
41	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	12965,42	--	12965	--	12965	--	14003
					--	--	--	--		1037	
42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	12511,62	--	25023	--	25023	--	27025
					--	--	--	--		2002	
43	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4731,69	--	4732	--	4732	--	5110
					--	--	--	--		379	
44	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	495355,77	--	8461	--	8461	--	9138
					--	--	--	--		677	
45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	19007,33	7,59	15225	6	12650	2415	19051
					3207,37	--	2569	--		1411	
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	768307,76	7006,89	16780	153	15556	1300	19526
					49034,55	1394,95	1071	30		1446	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 1ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	32918,40	9168,17	45098	12560	20355	16994	67059
					8892,96	3636,65	12183	4982		4967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,097	13134,56	--	1274	--	1274	--	1376
					--	--	--	--		102	
49	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	16940,96	--	16941	--	16941	--	18296
					--	--	--	--		1355	
50	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	12965,42	--	12965	--	12965	--	14003
					--	--	--	--		1037	
51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	12511,62	--	25023	--	25023	--	27025
					--	--	--	--		2002	
52	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4731,69	--	4732	--	4732	--	5110
					--	--	--	--		379	
53	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	495355,77	--	8461	--	8461	--	9138
					--	--	--	--		677	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	19007,33	7,59	15225	6	12650	2415	19051
					3207,37	--	2569	--		1411	
55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	768307,76	7006,89	16780	153	15556	1300	19526
					49034,55	1394,95	1071	30		1446	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 3ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
56	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	32918,40	9168,17	135295	37681	61064	50982	201178
					8892,96	3636,65	36550	14947		14902	
57	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,291	13134,56	--	3822	--	3822	--	4128
					--	--	--	--		306	
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	16940,96	--	50823	--	50823	--	54889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4066	
59	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	12965,42	--	38896	--	38896	--	42008
					--	--	--	--		3112	
60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	12511,62	--	75070	--	75070	--	81075
					--	--	--	--		6006	
61	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4731,69	--	14195	--	14195	--	15331
					--	--	--	--		1136	
62	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,05124	495355,77	--	25382	--	25382	--	27413
					--	--	--	--		2031	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	19007,33	7,59	45675	18	37950	7245	57153
					3207,37	--	7707	--		4234	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,06552	768307,76	7006,89	50340	459	46668	3899	58577
					49034,55	1394,95	3213	91		4339	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 1ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	32918,40	9168,17	45098	12560	20355	16994	67059
					8892,96	3636,65	12183	4982		4967	
66	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,097	13134,56	--	1274	--	1274	--	1376
					--	--	--	--		102	
67	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПН15	шт.	1	16940,96	--	16941	--	16941	--	18296
					--	--	--	--		1355	
68	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	12965,42	--	12965	--	12965	--	14003
					--	--	--	--		1037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	12511,62	--	25023	--	25023	--	27025
					--	--	--	--		2002	
70	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4731,69	--	4732	--	4732	--	5110
					--	--	--	--		379	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	495355,77	--	8461	--	8461	--	9138
					--	--	--	--		677	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	19007,33	7,59	15225	6	12650	2415	19051
					3207,37	--	2569	--		1411	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	768307,76	7006,89	16780	153	15556	1300	19526
					49034,55	1394,95	1071	30		1446	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 19ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,03	32918,40	9168,17	856866	238648	386734	322884	1274130
					8892,96	3636,65	231484	94662		94380	
75	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	1,729	13134,56	--	22710	--	22710	--	24526
					--	--	--	--		1817	
76	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19	16940,96	--	321878	--	321878	--	347628
					--	--	--	--		25750	
77	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	12965,42	--	246343	--	246343	--	266050
					--	--	--	--		19707	
78	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	38	12511,62	--	475442	--	475442	--	513477
					--	--	--	--		38035	
79	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	19	4731,69	--	89902	--	89902	--	97094
					--	--	--	--		7192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,32452	495355,77	--	160753	--	160753	--	173613
					--	--	--	--		12860	
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,219	19007,33	7,59	289273	115	240345	45884	361969
					3207,37	--	48813	--		26813	
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,41496	768307,76	7006,89	318817	2908	295562	24693	370991
					49034,55	1394,95	20347	579		27481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4539497	394305	3654674	641965	5595975
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				490524	155393	--	414516	
	Материалы		Тенге				4130534				
	Всего заработная плата		Тенге				1505361				
	Местные материалы		Тенге					645917			
		Накладные расходы	Тенге				1740344				
		Сметная прибыль	Тенге				641963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5154297				591
		Сметная заработная плата	Тенге					645917			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262281				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262281				
		Сметная прибыль	Тенге				20982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				283263				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				146682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146682				
		Сметная прибыль	Тенге				11735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5595977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
		Сметная заработная плата	Тенге					645917			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25290271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4440781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4125351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1268175			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10132884		
		- Накладные расходы	Тенге							4717911	
		- Сметная прибыль	Тенге							1873354	
		в том числе СМР	Тенге				25290271				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				733418				
		Итого:	Тенге				26023689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				**236816**				
		Итого:	Тенге				**26260504**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**525210**				
		Итого:	Тенге				**26785715**				
		НДС 12%	Тенге				**3214286**				
		Итого:	Тенге				**30000000**				

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель _____ БайгабуловМ.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"
Директор _____ Арыс Р.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПСИ Каз Нур"
ГИП _____ Рыслаулетов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"
Директор _____ Кенжебаев А. А.