форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ 2021 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	133 928 571,43	150 000 000,00	133 928 571,43	150 000 000,00	133 928 571,43	150 000 000,00
	в т. ч. оборудование						
	Всего к оплате:					133 928 571,43	150 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "САРТОБЕ"

_____ Мухаммедиев О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "САРТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2021г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в селе Арыс сельского округа Отырар Отырарского района ЮКО"

Акт №1
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		670,737137	199,92	189,83	134095	127323	–	26499	173442
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	6772	30032		12848	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		20,7444475	1872,02	–	38834	–	–	27961	72138
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	38834	--		5344	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		6,5283168	1560,02	–	10184	–	–	7333	18918
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	10184	--		1401	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		115,249505	741,63	–	85472	–	–	61540	158774
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	85472	–		11761	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		576,284594	34,02	34,02	19606	19606	–	5010	26585
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	6958		1969	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		576,284594	151,99	72,61	87588	41843	–	46595	144918
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	45745	18970		10735	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		57,6221782	3298,67	154,91	190077	8926	124551	58538	268503
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	56600	2529		19889	
		Подземный газопровод										
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,624	576062,77	213562,16	359463	133263	9542	252078	660465
		НР - 99%; СП - 8%				347208,00	60844,20	216658	37967		48923	
9	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25 0х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2040,2	12176,00	–	24841475	–	24841475	–	26828793
		СП - 8%				--	--	--	--		1987318	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		624	-80,75	-1,25	-50390	-777	–	-48621	-106932
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-49613	--		-7921	
		ПЭ фитинги										
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		10	1370,93	894,00	13709	8940	–	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	4769	2377		1663	
12	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	шт.		19	53276,79	–	1012259	–	1012259	–	1093240
		СП - 8%				--	--	--	--		80981	
13	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	шт.		7	53276,79	–	372937	–	372937	–	402772
		СП - 8%				--	--	--	--		29835	
14	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	шт		4	53276,79	–	213107	–	213107	–	230156
		СП - 8%				--	--	--	--		17049	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3мм открытым способом =160м .(19шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
16	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газоо бразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ Р К ГОСТ Р 50838-2011	м		161,6	31153,00	–	5034325	–	5034325	–	5437071
		СП - 8%				--	--	--	--		402746	
		Прокладка сигнальной ленты										
94	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		0,624	26975,92	18615,82	16833	11616	–	5602	24230
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	5217	2564		1795	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		2020	18,21	--	36793	--	36793	--	39736
		СП - 8%				--	--	--	--		2943	
96	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		624	342,29	155,44	213587	96996	30516	82485	319758
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	86075	28488		23686	
97	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		2,02	90661,00	--	183135	--	183135	--	197786
		СП - 8%				--	--	--	--		14651	
		Испытание и контроль										
106	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/ 250х22,7/	стык		56	3106,10	90,90	173942	5090	6676	98927	294698
		НР - 61%; СП - 8%				2896,00	--	162176	--		21830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32987032	452826	31865316	631022	36307498
								668890	129885	--	2689446	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					587497				
	Материалы		Тенге					37192				
	Всего заработная плата		Тенге						284519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					183135				
		Накладные расходы	Тенге					187015				
		Сметная прибыль	Тенге					61961				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					836472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
		Сметная заработная плата	Тенге						284519			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					975822				
	Материалы		Тенге					134093				
	Всего заработная плата		Тенге						563869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36793				
		Накладные расходы	Тенге					492629				
		Сметная прибыль	Тенге					117476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1585927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									544
		Сметная заработная плата	Тенге						563869			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					31423713				
	Всего заработная плата		Тенге						-49613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31474104				
		Накладные расходы	Тенге					-48621				
		Сметная прибыль	Тенге					2510007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					33885099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-31
		Сметная заработная плата	Тенге						-49613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36307498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									724
		Сметная заработная плата	Тенге						798775			

Локальная смета №2-2

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3	м3 грунта		12515,8298	199,92	189,83	2502190	2375817	–	494473	3236396
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	126372	560396		239733	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		387,087519	1872,02	–	724637	–	–	521739	1346086
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	–	724637	–		99710	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		146,258414	1560,02	–	228166	–	–	164280	423841
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	–	228166	–		31396	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		2150,48622	741,63	–	1594865	–	–	1148303	2962621
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	–	1594865	–		219453	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		10752,4311	34,02	34,02	365811	365811	–	93473	496027
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,07	–	129824		36743	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10752,4311	151,99	72,61	1634235	780707	–	869379	2703903
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	853528	353943		200289	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		1106,29477	3298,67	154,91	3649301	171376	2391256	1123872	5155027
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1086669	48555		381854	
		Трубопровод										
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110/ мм. Укладка	км трубопровода		1,153	334903,60	103361,72	386144	119176	115	296921	737710
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	266853	33068		54645	
9	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1237,25	2372,00	–	2934757	–	2934757	–	3169538
		СП - 8%				–	–	–	–		234781	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1153	-80,75	-1,25	-93109	-1435	–	-89840	-197585
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	–	-91674	–		-14636	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/90 / мм. Укладка	км трубопровода		0,602	334903,60	103361,72	201612	62224	60	155027	385171
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	139328	17265		28531	
12	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		818,1	1599,00	--	1308142	--	1308142	--	1412793
		СП - 8%				--	--	--	--		104651	
13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		602	-80,75	-1,25	-48614	-749	--	-46907	-103162
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-47864	--		-7642	
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65/75/ мм. Укладка	км трубопровода		0,4085	295235,09	81638,15	120604	33349	21	95410	233295
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	87234	9140		17281	
15	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		454,5	1104,00	--	501768	--	501768	--	541909
		СП - 8%				--	--	--	--		40141	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		408,5	-80,75	-1,25	-32988	-509	--	-31830	-70003
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-32479	--		-5185	
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		11	295235,09	81638,15	3247586	898020	549	2569183	6282110
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	2349017	246117		465342	
18	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		24497,55	791,00	--	19377562	--	19377562	--	20927767
		СП - 8%				--	--	--	--		1550205	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		11000	-80,75	-1,25	-888291	-13695	--	-857104	-1885026
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-874596	--		-139632	
		ПЭ фитинги										
20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		191	2020,26	1316,39	385870	251431	--	199310	631995
		НР - 99%; СП - 8%				703,87	350,18	134440	66884		46814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110	шт.	12	13933,93	–	167207	–	167207	–	180584
		СП - 8%			–	–	–	–		13377	
22	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110	шт	3	14571,43	–	43714	–	43714	–	47211
		СП - 8%			–	–	–	–		3497	
23	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90	шт	10	10655,36	–	106554	–	106554	–	115078
		СП - 8%			–	–	–	–		8524	
24	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63x75	шт.	5	7467,86	–	37339	–	37339	–	40326
		СП - 8%			–	–	–	–		2987	
25	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110	шт.	2	12112,50	–	24225	–	24225	–	26163
		СП - 8%			–	–	–	–		1938	
26	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90	шт.	1	8833,93	–	8834	–	8834	–	9541
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
27	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63	шт.	317	6557,14	–	2078614	–	2078614	–	2244903
		СП - 8%			–	–	–	–		166289	
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	483,23	3298,67	154,91	1594016	74857	1044502	490908	2251718
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	474657	21209		166794	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	53	1370,93	894,00	72659	47382	–	37498	118970
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	25277	12600		8813	
30	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	78	4462,50	–	348075	–	348075	–	375921
		СП - 8%			–	–	–	–		27846	
31	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	5	9744,64	–	48723	–	48723	–	52621
		СП - 8%			–	–	–	–		3898	
32	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	1	9744,64	–	9745	–	9745	–	10524
		СП - 8%			–	–	–	–		780	
33	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	8	12203,57	–	97629	–	97629	–	105439
		СП - 8%			–	–	–	–		7810	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/	шт.	10	1370,93	894,00	13709	8940	–	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4769	2377		1663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайс-лист	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90	шт.	2	12385,71	--	24771	--	24771	--	26753
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
36	Прайс-лист	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63	шт.	5	9744,64	--	48723	--	48723	--	52621
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
37	Прайс-лист	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75	шт.	1	10108,93	--	10109	--	10109	--	10918
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
38	Прайс-лист	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63	шт.	1	12021,43	--	12021	--	12021	--	12983
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
39	Прайс-лист	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63	шт.	1	7194,64	--	7195	--	7195	--	7770
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 225x20,5мм открытым способом =64м.(5 шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
40	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	526297,62	190041,01	33683	12163	49	24648	62997
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	21471	3426		4666	
41	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	64,64	9908,00	--	640453	--	640453	--	691689
		СП - 8%			--	--	--	--		51236	
42	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	64	-80,75	-1,25	-5168	-80	--	-4987	-10967
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-5089	--		-812	
43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	64	1220,36	7,34	78103	470	9897	67194	156921
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	67736	136		11624	
44	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	5890,64	2067,21	29453	10336	2485	20110	53528
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	16632	3681		3965	
45	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	553,00	--	1383	--	1383	--	1493
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
47	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.225мм/32	шт	5	15026,79	--	75134	--	75134	--	81145
		СП - 8%			--	--	--	--		6011	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
49	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.		5	1229,46	--	6147	--	6147	--	6639
		СП - 8%				--	--	--	--		492	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт		5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2385	1189		831	
51	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		5	6739,29	--	33696	--	33696	--	36392
		СП - 8%				--	--	--	--		2696	
52	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0 ,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр		5	2028,44	549,63	10142	2748	--	7371	18914
		НР - 99%; СП - 8%				1478,81	10,25	7394	51		1401	
57	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-12	м		7	134,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
58	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		15,370614	388,00	--	5964	--	5964	--	6441
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
59	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,01	3298,67	154,91	33	2	21	10	47
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	10	--		3	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 225х20,5мм закрытым способом,ГНБ =8м .(1шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
60	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным м етодом горизонтального направленного бурения в гру нтах 1-2 групп	м		8	2801,94	2226,71	22415	17814	44	9537	34509
		НР - 99%; СП - 8%				569,63	634,54	4557	5076		2556	
61	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		8,16	9908,00	--	80849	--	80849	--	87317
		СП - 8%				--	--	--	--		6468	
62	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	3326	736		793	
63	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,5	553,00	--	277	--	277	--	299

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
65	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.225мм/32	шт		1	15026,79	--	15027	--	15027	--	16229
		СП - 8%				--	--	--	--		1202	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
67	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.		1	1229,46	--	1229	--	1229	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
69	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7278
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
74	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр		1	2028,44	549,63	2028	550	--	1474	3783
		НР - 99%; СП - 8%				1478,81	10,25	1479	10		280	
75	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-12	м		1,4	134,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
76	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		3,0741228	388,00	--	1193	--	1193	--	1288
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
77	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,002	3298,67	154,91	7	--	5	2	9
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	2	--		1	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 180х16,4 открытым способом = 112,5м.(14шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
78	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/180/мм. Укладка	км трубопровода		0,1125	436129,60	146298,72	49065	16459	11	36841	92778
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	32595	4618		6872	
79	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОС Т Р 50838-2011	м		113,625	6337,00	--	720042	--	720042	--	777645

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		57603	
80	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		112,5	-80,75	-1,25	-9085	-140	--	-8766	-19279
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-8945	--		-1428	
81	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		112,5	1220,36	7,34	137290	826	17397	118114	275837
		НР - 99%; СП - 8%				1058,38	2,13	119067	240		20432	
82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		14	5890,64	2067,21	82469	28941	6959	56307	149878
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	46569	10306		11102	
83	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7	553,00	--	3871	--	3871	--	4181
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		14	1370,93	894,00	19193	12516	--	9905	31426
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	6677	3328		2328	
85	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.180мм/32	шт		14	12658,93	--	177225	--	177225	--	191403
		СП - 8%				--	--	--	--		14178	
86	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		14	1370,93	894,00	19193	12516	--	9905	31426
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	6677	3328		2328	
87	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.		14	1229,46	--	17213	--	17213	--	18590
		СП - 8%				--	--	--	--		1377	
88	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		14	1370,93	894,00	19193	12516	--	9905	31426
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	6677	3328		2328	
89	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		14	6739,29	--	94350	--	94350	--	101898
		СП - 8%				--	--	--	--		7548	
94	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/	футляр		14	1395,71	378,19	19540	5295	--	14201	36440
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	14245	99		2699	
95	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-15	м		11,2	150,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
96	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		26,8399012	388,00	--	10414	--	10414	--	11247
		СП - 8%				--	--	--	--		833	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,028	3298,67	154,91	92	4	60	28	130
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	28	1		10	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90x8,2мм в футляре 180x16,4 закрытым способом,ГНБ = 95,5 м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
98	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бест раншейным методом горизонтального направленного бу рения в грунтах 1-2 групп	м		95,5	2801,94	2226,71	267585	212651	535	113848	411948
		НР - 99%; СП - 8%				569,63	634,54	54399	60599		30515	
99	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		97,41	6337,00	--	617287	--	617287	--	666670
		СП - 8%				--	--	--	--		49383	
100	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		3	5890,64	2067,21	17672	6202	1491	12066	32117
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	9979	2209		2379	
101	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
103	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.180мм/32	шт		3	12658,93	--	37977	--	37977	--	41015
		СП - 8%				--	--	--	--		3038	
104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
105	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.		3	1229,46	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
106	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
107	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		3	6739,29	--	20218	--	20218	--	21835
		СП - 8%				--	--	--	--		1617	
112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/	футляр		3	1395,71	378,19	4187	1135	--	3043	7809

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	3053	21		578	
113	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-15	м		2,4	150,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
114	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		5,7514074	388,00	--	2232	--	2232	--	2410
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
115	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное Устройство	м3 основания		0,006	3298,67	154,91	20	1	13	6	28
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	6	--		2	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 41,5м.(4 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
116	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,0415	436129,60	146298,72	18099	6071	4	13590	34225
		НР - 99%; СП - 8%				289731,00	41048,34	12024	1704		2535	
117	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ S DR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		41,915	3822,00	--	160199	--	160199	--	173015
		СП - 8%				--	--	--	--		12816	
118	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм Испытание гидравлическое	м трубопровода		41,5	-80,75	-1,25	-3351	-52	--	-3234	-7112
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-3300	--		-527	
119	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		41,5	1220,36	7,34	50645	305	6417	43571	101753
		НР - 99%; СП - 8%				1058,38	2,13	43923	88		7537	
120	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная Устройство	шт.		4	5890,64	2067,21	23563	8269	1989	16088	42822
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	13305	2945		3172	
121	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
122	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
123	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.140мм/32	шт		4	10928,57	--	43714	--	43714	--	47211
		СП - 8%				--	--	--	--		3497	
124	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
125	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	4	1229,46	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
127	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	4	6739,29	--	26957	--	26957	--	29114
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
132	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К-0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /140мм/	футляр	4	1395,71	378,19	5583	1513	--	4057	10411
		НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	4070	28		771	
133	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-15	м	3,2	150,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
134	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	5,8509276	388,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
135	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,008	3298,67	154,91	26	1	17	8	37
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	8	--		3	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом - 2775м.(303 шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	1,387	334903,60	103361,72	464511	143363	138	357181	887428
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	321010	39779		65735	
137	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2802,75	1902,00	--	5330831	--	5330831	--	5757297
		СП - 8%			--	--	--	--		426466	
138	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1387	-80,75	-1,25	-112005	-1727	--	-108073	-237685
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-110279	--		-17606	
139	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1387	1220,36	7,34	1692639	10180	214491	1456215	3400762
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	1467968	2957		251908	
140	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	151	5890,64	2067,21	889486	312149	75057	607308	1616537

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	502280	111162		119743	
141	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		151,5	553,00	--	83780	--	83780	--	90482
		СП - 8%				--	--	--	--		6702	
142	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		151	1370,93	894,00	207010	134994	--	106834	338952
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72016	35897		25108	
143	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт		303	9835,71	--	2980221	--	2980221	--	3218639
		СП - 8%				--	--	--	--		238418	
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт		151	1370,93	894,00	207010	134994	--	106834	338952
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72016	35897		25108	
145	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.		303	1229,46	--	372528	--	372528	--	402330
		СП - 8%				--	--	--	--		29802	
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"	шт		151	1370,93	894,00	207010	134994	--	106834	338952
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	72016	35897		25108	
147	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		303	6739,29	--	2042004	--	2042004	--	2205364
		СП - 8%				--	--	--	--		163360	
152	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр		151	1395,71	378,19	210753	57106	--	153165	393031
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	153647	1065		29113	
153	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-15	м		242,4	150,00	--	36360	--	36360	--	39269
		СП - 8%				--	--	--	--		2909	
154	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		176,864221	388,00	--	68623	--	68623	--	74113
		СП - 8%				--	--	--	--		5490	
155	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,302	3298,67	154,91	996	47	652	307	1407
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	297	13		104	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 закрытым способом,ГНБ = 113,5м .(6шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
156	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленно го бурения в грунтах 1-2 групп	м		113,5	2553,14	2050,64	289781	232748	523	121745	444449

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				497,88	585,60	56510	66465		32922	
157	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГА 3 SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		115,77	2372,00	--	274606	--	274606	--	296575
		СП - 8%				--	--	--	--		21969	
158	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		6	5890,64	2067,21	35344	12403	2983	24131	64233
		НР - 99%; СП - 8%				3326,36	736,17	19958	4417		4758	
159	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
160	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2862	1426		998	
161	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт		6	9835,71	--	59014	--	59014	--	63735
		СП - 8%				--	--	--	--		4721	
162	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2862	1426		998	
163	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.		6	1229,46	--	7377	--	7377	--	7967
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	2862	1426		998	
165	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		6	6739,29	--	40436	--	40436	--	43671
		СП - 8%				--	--	--	--		3235	
170	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0, 1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр		6	1395,71	378,19	8374	2269	--	6086	15617
		НР - 99%; СП - 8%				1017,53	7,05	6105	42		1157	
171	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель" Вилатерм-15	м		4,8	150,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
172	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		3,5022618	388,00	--	1359	--	1359	--	1468
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
173	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,012	3298,67	154,91	40	2	26	12	56
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	12	1		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х5-1шт (Пр.лист.83 53.18СБ)									
182	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,00098	334903,60	103361,72	328	101	–	252	627
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	227	28		46	
183	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 1 1 - 110 х10 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,9898	2372,00	–	2348	–	2348	–	2536
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
184	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,98	-80,75	-1,25	-79	-1	–	-76	-168
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-78	–		-12	
186	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	–	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
187	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1	39889,29	–	39889	–	39889	–	43080
		СП - 8%			–	–	–	–		3191	
188	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	–	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
189	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	2	4371,43	–	8743	–	8743	–	9442
		СП - 8%			–	–	–	–		699	
190	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1370,93	894,00	1371	894	–	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
191	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	1	12203,57	–	12204	–	12204	–	13180
		СП - 8%			–	–	–	–		976	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-3х3шт (Пр.лис т.8353.18СБ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,20634	295235,09	81638,15	60919	16845	11	48193	117841
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	44063	4617		8729	
205	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	417,9582	791,00	–	330605	–	330605	–	357053
		СП - 8%			–	–	–	–		26448	
206	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	206,34	-80,75	-1,25	-16663	-257	–	-16078	-35360
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-16406	–		-2619	
208	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт	181	1370,93	894,00	248138	161814	–	128059	406293
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	86324	43029		30096	
209	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	363	12841,07	–	4661309	–	4661309	–	5034214
		СП - 8%			–	–	–	–		372905	
210	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	362	1370,93	894,00	496276	323628	–	256118	812586
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	172648	86058		60192	
211	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	726	1684,82	–	1223180	–	1223180	–	1321035
		СП - 8%			–	–	–	–		97854	
212	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	181	1370,93	894,00	248138	161814	–	128059	406293
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	86324	43029		30096	
213	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	363	4462,50	–	1619888	–	1619888	–	1749479
		СП - 8%			–	–	–	–		129591	
220	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	162,9	3298,67	154,91	537353	25235	352108	165488	759069
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	160010	7150		56227	
		Установка ковера для провода-спутника - 337шт									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
225	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км		0,084	278624,43	72199,11	23404	6065	2	18812	45594
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	17337	1665		3377	
226	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м		84	-80,75	-1,25	-6783	-105	--	-6545	-14395
		НР - 98%; СП - 8%				-79,51	--	-6679	--		-1066	
227	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599- 2001	м		84	144,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
		Установка полиэтиленового крана диам 110мм с телескоп-им штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)										
243	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	м3		0,158	13213,88	7229,86	2088	1142	64	1505	3880
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	882	393		287	
244	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,158	33929,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
249	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /Кран	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
250	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт		2	96444,64	--	192889	--	192889	--	208320
		СП - 8%				--	--	--	--		15431	
251	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		2	18214,29	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%				--	--	--	--		2914	
252	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
253	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.		4	4371,43	--	17486	--	17486	--	18885
		СП - 8%				--	--	--	--		1399	
255	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		6,2	3298,67	154,91	20452	960	13402	6299	28890
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	6090	272		2140	
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескоп-им штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)										
258	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	м3		0,158	13213,88	7229,86	2088	1142	64	1505	3880

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	882	393		287	
259	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		0,158	33929,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
264	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.		2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	954	475		333	
265	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт		2	74405,36	--	148811	--	148811	--	160716
		СП - 8%				--	--	--	--		11905	
266	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		2	18214,29	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%				--	--	--	--		2914	
267	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1908	951		665	
268	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПО 100 SDR 11, DN 90	шт.		4	3551,79	--	14207	--	14207	--	15344
		СП - 8%				--	--	--	--		1137	
270	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		6,2	3298,67	154,91	20452	960	13402	6299	28890
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	6090	272		2140	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопним штоком под ковер -22шт.(Пр.лист 8353.10 СБ)										
273	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	м3		0,869	13213,88	7229,86	11483	6283	347	8277	21340
		НР - 118%; СП - 8%				5584,16	2487,17	4853	2161		1581	
274	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6	м3		1,738	33929,00	--	58969	--	58969	--	63686
		СП - 8%				--	--	--	--		4717	
279	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.		11	1370,93	894,00	15080	9834	--	7783	24692
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	5246	2615		1829	
280	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт		22	53185,71	--	1170086	--	1170086	--	1263693
		СП - 8%				--	--	--	--		93607	
281	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт		22	18214,29	--	400714	--	400714	--	432771
		СП - 8%				--	--	--	--		32057	
282	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.		22	1370,93	894,00	30160	19668	--	15565	49384
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	10492	5230		3658	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
283	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.		44	1684,82	--	74132	--	74132	--	80063
		СП - 8%				--	--	--	--		5931	
285	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		34,1	3298,67	154,91	112485	5282	73708	34642	158897
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	33495	1497		11770	
		Прокладка сигнальной ленты										
286	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		14,985	26975,92	18615,82	404234	278958	--	134539	581875
		НР - 72%; СП - 8%				8360,10	4109,69	125276	61584		43102	
287	Прайс-лист	Лента сигнальная" Газ"	м		26740	18,21	--	487050	--	487050	--	526014
		СП - 8%				--	--	--	--		38964	
288	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		14985	342,29	155,44	5129168	2329297	732840	1980825	7678792
		НР - 72%; СП - 8%				137,94	45,65	2067031	684115		568799	
289	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		26,74	90661,00	--	2424275	--	2424275	--	2618217
		СП - 8%				--	--	--	--		193942	
		Испытание и контроль сварных стыков										
298	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/63 х5,8/	стык		62	637,17	20,20	39504	1252	2342	21905	66323
		НР - 61%; СП - 8%				579,20	--	35910	--		4913	
299	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/75х6 ,8/	стык		3	796,47	24,24	2389	73	144	1325	4011
		НР - 61%; СП - 8%				724,00	--	2172	--		297	
300	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/9 0х8,2/	стык		67	1105,82	37,37	74090	2504	3675	41426	124757
		НР - 61%; СП - 8%				1013,60	--	67911	--		9241	
301	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/ 110х10/	стык		102	1105,82	37,37	112794	3812	5595	63066	189929
		НР - 61%; СП - 8%				1013,60	--	103387	--		14069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82625031	10290305	59152517	13850905	104194010
							13182211	2927529	–	7718073	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8186455				
	Материалы		Тенге				744597				
	Всего заработная плата		Тенге					3147386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2424275				
		Накладные расходы	Тенге				2243086				
		Сметная прибыль	Тенге				834363				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11263905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2527
		Сметная заработная плата	Тенге					3147386			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23987528				
	Материалы		Тенге				4113988				
	Всего заработная плата		Тенге					14159741			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132780				
	Местные материалы		Тенге				69690				
		Накладные расходы	Тенге				12781254				
		Сметная прибыль	Тенге				2941503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39710284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13183
		Сметная заработная плата	Тенге					14159741			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50451048				
	Всего заработная плата		Тенге					-1197387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51667185				
		Накладные расходы	Тенге				-1173439				
		Сметная прибыль	Тенге				3942209				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53219818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-754
		Сметная заработная плата	Тенге					-1197387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104194007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14955
		Сметная заработная плата	Тенге					16109740			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								140501505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13851101				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10743131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3057414			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91017833		
		- Накладные расходы	Тенге							14481927	
		- Сметная прибыль	Тенге							10407519	
	ИТОГО						**140 501 505**				
	В том числе оборудование						**0**				
	Итого без оборудования						**140 501 505**				
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**4 074 544**				
	Итого:						**144 576 048**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**1 315 642**				
	Итого						**145 891 690**				
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**2 917 834**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого сметная стоимость							**148 809 524**				
	Поправочнй коэфициент к=0,89999999821							**133 928 571,43**				
	НДС 12%							**16 071 428,57**				
	ИТОГО:							**150 000 000,00**				

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "САРТОБЕ"

_____Батиркулов С.М.

Заказчик:
руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

_____Кудайбергенов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____Муталиев М.К.