Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технического надзор	ТОО "GrandBuild Company"
Авторский надзор	ТОО ПСИ Каз Нур
Подрядчик	ТОО "Корпорация Силур"
Наименование строительства и его адрес:	Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская область
Договор	Договор №2021-46 от 09.06.2021год, доп соглашение №1 2021-08-17

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская область	151 037 907,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000
Итого к оплате:	151 037 907,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель Баигабулов М.Ж.

Авторский надзор
ТОО ПСИ Каз Нур

Руководитель А.Алоай

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "GrandBuild Company"

Директор Арыс Р.Ь.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"

Директор Конжебаев А. А.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Генподрядчик: ТОО "Корпорация Силур"
Технадзор: ТОО "GrandBuild Company"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2021 года

"ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3401,84651	168,24	159,36	572328	542125	--	113815	741034
					8,88	37,59	30203	127874		54891	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	106,232366	1405,72	--	149333	--	--	107520	277401
					1405,72	--	149333	--		20548	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	417,9	151,87	66,14	63465	27638	--	34808	106135
					85,73	29,95	35827	12518		7862	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	432,64026	726,80	--	314442	--	--	226398	584107
					726,80	--	314442	--		43267	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11367,4784	29,75	29,75	338188	338188	--	86415	458570
					--	10,56	--	120020		33968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11367,4784	151,87	66,14	1726336	751798	--	946836	2887026
					85,73	29,95	974538	340512		213854	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	581,210217	42,37	42,37	24623	24623	--	6292	33388
					--	15,04	--	8739		2473	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	581,210217	39,22	39,22	22796	22796	--	5825	30911
					--	13,92	--	8090		2290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3211511	1707168	--	1527909	5118572
							1504343	617753	--	379153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3211511				
	Всего заработная плата		Тенге					2122096			
		Накладные расходы	Тенге				1527909				
		Сметная прибыль	Тенге				379154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5118573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2303
		Сметная заработная плата	Тенге					2122096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5118573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2303
		Сметная заработная плата	Тенге					2122096			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,398	410551,84	148051,19	163400	58924	5307	114531	300165
					249168,66	41503,39	99169	16518		22234	
10	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	691,85	2781,60	--	1924450	--	1924450	--	2078406
					--	--	--	--		153956	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,274	354944,88	104547,57	452200	133194	6457	345978	862032
					245328,52	28982,71	312549	36924		63854	
12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2375,52	1695,00	--	4026506	--	4026506	--	4348627
					--	--	--	--		322121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	3	293114,91	72925,05	879345	218775	4253	709141	1715565
					218772,34	19995,82	656317	59987		127079	
16	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3435,01	101,92	--	350096	--	350096	--	378104
					--	--	--	--		28008	
17	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	60	2670,49	182,54	160230	10952	31291	121370	304127
					1966,46	76,81	117987	4608		22528	
18	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	60	33338,51	--	2000311	--	2000311	--	2160335
					--	--	--	--		160025	
19	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	60	850,31	--	51019	--	6288	48310	107275
					745,52	--	44731	--		7946	
20	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,6	122932,50	--	73760	--	73760	--	79660
					--	--	--	--		5901	
		ФУТЛЯРЫ									
64	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,02697	551642,18	242091,24	14878	6529	24	10095	26970
					308686,68	69394,52	8325	1872		1998	
67	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	834	8671,32	--	7231881	--	7231881	--	7810431
					--	--	--	--		578550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17328074	428374	15660624	1349425	20171697
							1239079	119910	--	1494200	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1794830				
	Материалы		Тенге				53617				
	Всего заработная плата		Тенге					1358989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73760				
		Накладные расходы	Тенге				1349425				
		Сметная прибыль	Тенге				251540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3395794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133
		Сметная заработная плата	Тенге					1358989			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15533244				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15533244				
		Сметная прибыль	Тенге				1242660				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16775904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20171698**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1358989**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25290269**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2743422**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2135542**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**737663**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15660624**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2877334**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1873353**	
		в том числе СМР	Тенге				**25 290 269**				
		в том числе оборудование	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**733 420**				
		Итого:	Тенге				**26 023 689**				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				**236 816**				
		Итого:	Тенге				**26 260 504**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**525 211**				
		Итого:	Тенге				**26 785 715**				
		НДС 12%	Тенге				**3 214 286**				
		Итого:	Тенге				**30 000 000**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель Баигабулов М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"
Директор Досмагамбетов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"
Директор Кенжебаев А. А.